

ANNESSO N. 5

**allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici
per l'anno finanziario 1972**

CONTO CONSUNTIVO
ENTE ACQUEDOTTI SICILIANI
(E. A. S.)

ESERCIZIO FINANZIARIO 1970

RELAZIONE
SULL'ANDAMENTO DELL'ENTE ACQUEDOTTI SICILIANI
ESERCIZIO 1970

(ai sensi dell'articolo 1 della legge 617 del 13 agosto 1969)

PREMESSE

Con la relazione dell'esercizio 1969, la prima presentata dopo la promulgazione della legge 617, venne effettuato un accurato esame della complessa attività dell'EAS con notizie sulle opere realizzate dal 1944 al 1969 e con particolari elementi sulle incombenze di ordine tecnico ed economico per l'esercizio e la gestione degli acquedotti.

Per questo specifico ramo di attività, di preminente interesse per l'Ente, venne effettuata una dettagliata esposizione dei principali dati al fine di evidenziare gli oneri derivanti in dipendenza, principalmente, delle differenze tra costi di produzione e prezzi di cessione agli utenti e dei negativi effetti conseguenti alla limitata attività nel settore costruttivo per l'inadeguatezza dei finanziamenti straordinari.

Vennero, altresì, prospettate le notevoli difficoltà in cui si dibatte l'Ente per le opposizioni che si incontrano da parte delle Amministrazioni comunali, ecc. e vennero anche rappresentati i provvedimenti ritenuti necessari ed indispensabili per conseguire il risanamento economico nella gestione ed il potenziamento dell'Ente.

Da quanto esposto nella citata relazione risultava, da un confronto tra il 1965 ed il 1969, che si era verificato un incremento nelle entrate del 30 per cento, tra il 1965 ed il 1966 (di cui il 20 per cento per effetto degli aumenti autorizzati con il provvedimento CIP del marzo 1965), ed un incremento del 36 per cento tra il 1966 ed il 1969 per maggiore numero di utenze ed eccedenze di consumi.

Per le spese risultavano aumenti del 65 per cento tra il 1962 ed il 1966 e del 32 per cento tra il 1966 ed il 1969 in dipendenza degli aumenti degli stipendi e dei salari e di maggiori oneri per acquisto energia elettrica o di acqua da altri Enti o privati.

Con la presente relazione si esporranno gli elementi riguardanti l'esercizio 1970, con confronto dei dati fondamentali a quelli dell'esercizio 1969.

CAPITOLO I

ATTIVITÀ REALIZZATIVA NEL 1970

1. - *Lavori in corso e progettazioni.*

Per quanto riguarda i lavori in corso risulta la seguente situazione complessiva:

a) Lavori in corso con finanziamento della Cassa per il Mezzogiorno - Opere in corso	L.	19.571.444.000
		<hr/> <hr/>
Importo avanzamento nell'esercizio 1970	L.	4.471.262.000
		<hr/> <hr/>

Avanzamento complessivo	L.	9.219.364.000
<hr/> <hr/>		
Giornate lavorative nel 1970	N.	132.889
<hr/> <hr/>		
b) Lavori in corso con finanziamento a carico del bilancio EAS -		
Opere in corso	L.	169.758.000
<hr/> <hr/>		
Avanzamento nel 1970	L.	103.882.000
<hr/> <hr/>		
Avanzamento complessivo	L.	136.882.000
<hr/> <hr/>		
Giornate operai nel 1970	N.	4.403
<hr/> <hr/>		
c) Interventi nelle zone terremotate. Legge 241/68 - Opere in corso		
	L.	815.120.000
<hr/> <hr/>		
Avanzamento nel 1970	L.	244.231.000
<hr/> <hr/>		
Avanzamento complessivo	L.	369.939.000
<hr/> <hr/>		
Giornate lavorative 1970	N.	1.990
<hr/> <hr/>		
d) Interventi nelle reti interne. Legge Tupini - Opere in corso . . .		
	L.	587.000.000
<hr/> <hr/>		
Avanzamento nel 1970	L.	155.708.000
<hr/> <hr/>		
Avanzamento complessivo	L.	480.490.000
<hr/> <hr/>		
Giornate lavorative 1970	N.	1.010
<hr/> <hr/>		

In definitiva risultano:

Opere in corso:

— con finanziamento « Cassa »	L.	19.571.444.000
— con finanziamento EAS	»	169.758.000
— con finanziamento legge 241/68	»	815.120.000
— con finanziamento legge Tupini	»	587.000.000
		<hr/>
Totale	L.	21.143.322.000
		<hr/> <hr/>

Avanzamento nel 1970:

— con finanziamento « Cassa »	L.	4.471.262.000
— con finanziamento EAS	»	103.882.000
— con finanziamento legge 241/68	»	244.231.000
— con finanziamento legge Tupini	»	155.708.000
		<hr/>
Totale	L.	4.975.083.000
		<hr/> <hr/>

Giornate lavorative nel 1970:

— lavori Cassa	N.	132.889
— lavori EAS	»	4.403
— lavori legge 241/68	»	1.990
— lavori legge Tupini	»	1.010
		<hr/>
Totale	N.	140.292
		<hr/> <hr/>

L'avanzamento conseguito può ritenersi soddisfacente ove si consideri che, sull'importo totale dei lavori in corso di 21 miliardi e 143 milioni, risulta un totale di opere eseguite di circa 10 miliardi e 200 milioni e che molte delle opere sono state consegnate nel corso del 1970.

Inoltre è opportuno evidenziare che per i lavori acquedottistici si verificano ritardi o rallentamenti in quanto deve coordinarsi l'attività dell'impresa con l'approntamento dei materiali tubolari forniti in amministrazione diretta, approntamento che spesso richiede oltre tre o quattro mesi di tempo dall'ordine.

Per i lavori nelle reti interne, di cui ai finanziamenti della legge 241/68, sono state necessarie delle sospensioni e si sono verificati dei rallentamenti in quanto sono state rinvenute le fognature dissestate e che interferivano con le condotte di distribuzione dell'acqua potabile; è stato necessario, quindi, approntare delle perizie di varianti e suppletive.

Nel 1970 sono state inoltre finanziate opere, ma non ancora iniziate, per un importo complessivo di lire 6.249.878.000 così ripartite:

a) con finanziamento Cassa per il Mezzogiorno	L.	5.693.100.000
b) con legge 241/68	»	556.778.000
		<hr/>
Totale	L.	6.249.878.000
		<hr/> <hr/>

Per le progettazioni risultano inoltrati alla «Cassa per il Mezzogiorno» elaborati esecutivi per un importo complessivo di circa un miliardo e 325 milioni.

Non risultano finanziate opere con la legge 506 del giugno 1968 in quanto, nonostante le richieste avanzate ed i progetti esecutivi approntati, non è stato possibile ottenere alcuna promessa di contributo da parte della Cassa Depositi e Prestiti.

CAPITOLO II

ESERCIZIO E MANUTENZIONE

Si è provveduto all'esercizio e manutenzione dei grandi acquedotti, degli acquedotti minori e delle reti di distribuzione interna in amministrazione diretta con impiegati ed operai dell'Ente, con l'acquisto di materiali per le riparazioni, con prestazioni di imprese fiduciarie per interventi straordinari nei casi in cui non è stato possibile farvi fronte con le squadre di intervento dell'Ente.

1. - Grandi acquedotti.

I grandi acquedotti in esercizio al 31 dicembre 1970 sono sette, con uno sviluppo complessivo di circa 750 km. di adduttrici e cioè: Favara di Burgio, Casale, Montescuro Est, Mon-

tescuro Ovest, Madonie Est, Madonie Ovest ed Alcantara che approvvigionano 78 centri compresi i capoluoghi di Caltanissetta, Trapani e Messina.

Inoltre si è provveduto anche all'esercizio delle opere di invaso e di un tratto dell'adduttrice dello Scanzano per Palermo (l'esercizio del potabilizzatore è curato ancora dall'AMAP per effetto del decreto prefettizio n. 39421/2/49/23 div. IV del 6 giugno 1969). Nella zona dell'Agrientino si è anche curato l'esercizio delle sorgenti alte di Bivona di Santo Stefano Quisquina e delle relative adduttrici fino alla consegna dell'acqua ai consorzi del Tre Sorgenti e Voltano.

Negli acquedotti Montescuro Est, e Favara di Burgio sono state eseguite, con finanziamento della Cassa per il Mezzogiorno, delle opere di rinnovamento e potenziamento, che per il Favara hanno consentito una prima integrazione nelle portate immesse in condotta.

La situazione, rispetto al 1969, non ha subito variazioni notevoli, tranne che un incremento del 4 per cento nelle portate convogliate che sono passate da 34 milioni a 35 milioni e 500 mila metri cubi così ripartite:

	1969	1970
	—	—
Favara di Burgio	2.900.000	3.400.000
Montescuro Est	1.420.000	1.410.000
Madonie Est	3.200.000	3.570.000
Madonie Ovest	5.000.000	5.240.000
Montescuro Ovest	7.100.000	6.980.000
Casale	520.000	570.000
Alcantara	13.860.000	14.340.000
	-----	-----
Totali	34.000.000	35.510.000
	=====	=====

Notasi, cioè, un incremento del 15 per cento circa nelle portate del Favara di Burgio, in dipendenza delle opere eseguite, mentre, per gli altri acquedotti trattasi di variazioni conseguenti alla diversa resa delle sorgenti od a lavori di eliminazione di perdite.

È stato possibile, sempre con finanziamento della Cassa, rinnovare km. 60 circa di condotte, mentre per i vecchi impianti ne restano da rinnovare altri 200 km.

Anche per il personale addetto le unità impiegate risultano eguali a quelle del 1969 (118 unità).

Le spese manutentorie sono passate da 720 milioni (anno 1969) a circa 776 milioni con un incremento del 7,3 per cento, così suddivise:

	1969	1970
Personale Uffici	139.246.642	179.296.531
Personale di linea	365.513.035	413.787.999
Energia elettrica, acquisto acqua, fitti passivi e varie	154.107.879	104.286.270
		54.568.269
Manutenzione straordinaria	60.000.000	7.195.000
Materiale impiegato	9.000.000	17.433.652
Totali	727.877.556	776.567.721

Il costo medio dell'acqua risulta determinabile in lire 21,85 e, quindi, leggermente superiore a quello del 1969 (incremento del 4 per cento); si è verificato, infatti, un aumento del 7,3 per cento nelle spese che ha superato quello dei volumi d'acqua condottati (4 per cento).

È bene, però, subito evidenziare che la determinazione del costo medio per i grandi acquedotti ha solo valore indicativo in quanto non possono in fatto applicarsi, per le norme vincolistiche che regolano la materia, prezzi medi comparativi se non alterando i rapporti contrattuali con le amministrazioni Comunali.

Basta citare soltanto il caso dell'Alcantara dove per circa 14 milioni di mc. d'acqua forniti alla città di Messina viene praticato il prezzo di lire/mc. 8 e, quindi, con una differenza in meno, rispetto al presunto introito (con il costo medio di lire 21,85), di circa 200 milioni.

Dal confronto tra le partite di spesa si rileva un aumento del 15 per cento nelle spese del personale ed una diminuzione degli interventi straordinari manutentori, dovuti, il primo, soltanto agli aumenti degli stipendi e dei salari (non essendosi verificato aumento nelle unità in servizio) e, la diminuzione nelle spese straordinarie dovuta alle opere di rinnovamento effettuate in alcuni grandi acquedotti.

2. - Acquedotti minori e reti interne.

Anche per quanto riguarda gli acquedotti minori e le reti interne la situazione non è molto diversa da quella del 1969, non essendo stato possibile, per mancanza di finanziamenti, effettuare che limitate opere di rinnovamento e potenziamento delle condotte adduttrici e delle reti di distribuzione.

Nessun intervento è stato possibile effettuare con la legge 506/1968 non avendo ottenuto nessun finanziamento sui programmi del 1968-69 e 70 già da tempo presentati.

Pertanto, in effetti, si sono verificati gli stessi gravi inconvenienti dei precedenti esercizi, con particolari riflessi negativi per quanto riguarda la possibilità di incremento delle utenze e delle entrate.

All'esercizio delle condotte adduttrici e delle reti si provvede, sempre in amministrazione diretta, con operai dell'Ente o dipendenti Comunali distaccati (in complesso trattasi di 351 unità); in genere nei piccoli centri si dispone di un salariato addetto alle manovre, lettura contatori, tenuta magazzino.

Nei centri più grossi il numero degli operai è di tre-quattro unità e soltanto in alcuni casi (Caltanissetta, Noto, Gela, Bagheria, Castellammare) è superiore.

La situazione complessiva può così sintetizzarsi:

Acquedotti minori:

Gestiti, n. 99.

Sviluppo condotte adduttrici, km. 720.

Centrali sollevamento, n. 45.

Potenza installata, 3800 HP.

Portata annua convogliata: mc. 43 milioni, di cui circa 18 milioni da grandi acquedotti.

Reti interne in esercizio, n. 131.

Sviluppo condotte, km. 1.600.

Utenti serviti al 31 dicembre 1970, n. 225.344.

Per le spese di esercizio e manutenzione risulta al 1970 un onere complessivo di lire 1 miliardo 945.893.854 così ripartite, e confrontate con quelle del 1969:

	1969	1970
	—	—
Personale Uffici periferici	263.781.318	260.824.644
Personale di linea	1.048.468.957	1.135.948.741
Spese diverse	416.000.000	—
(Energia elettrica, acquisto acque di Enti privati, fitti, varie, ecc.)	—	399.525.628
Manutenzione straordinaria	40.000.000	124.727.534
Materiali	30.000.000	34.867.307
	<hr/>	<hr/>
Totali	1.799.029.450	1.945.893.854
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Si rileva un incremento complessivo dell'8 per cento; per le spese del personale l'aumento è limitato al 5,50 per cento, mentre per gli interventi manutentori straordinari la spesa è passata da 40 milioni circa a 125 milioni.

Si deve evidenziare che per il personale si è verificata una diminuzione nelle unità in quanto alcuni dipendenti sono stati collocati in pensione, mentre per molti altri l'età avanzata, o le cattive condizioni di salute ne hanno reso quasi impossibile l'impiego per i lavori manutentori, con le conseguenti necessità di dovere provvedere agli interventi, per assicurare la continuità nell'esercizio e la potabilità dell'acqua, a mezzo imprese fiduciarie.

Per quanto riguarda le utenze e gli introiti si riporta la situazione confrontandola sempre con quella del 1969, evidenziandosi che per le utenze esterne ed industriali si è provveduto, per il 1970, con riscossione a mezzo esattorie.

	1969	1970
Utenti	205.902	
Utenti industrie ecc.	3.099	
Totale	209.001	225.344
Contatori installati	167.615	
Contatori utenti industriali	3.099	
Totale	170.714	218.452
Introiti utenze per canoni e contatori	1.263.704.134	
Introiti utenti industriali	149.925.548	
Maggiori consumi	429.821.606	
Totale	1.843.451.288	1.961.361.385
Fornitura Enti pubblici	36.202.187	32.705.883
Fornitura serbatoi comunali	249.783.758	284.550.617

L'importo complessivo delle entrate per il 1970 è, quindi, di lire 2.278.617.885, con un incremento del 7 per cento rispetto al 1969 (lire 2.129.437.233).

Per le utenze il maggiore numero rispetto al 1969 è di n. 16.343 partite, ma in effetti è da considerarsi che nel 1970 si è provveduto ancora al discarico di 1.500 partite per i centri terremotati e, quindi, risultano effettuati n. 17.800 nuovi allacciamenti.

Detto incremento è da ritenersi soddisfacente ove si consideri che non è stato possibile sviluppare i programmi di potenziamento delle reti di distribuzione.

Da quanto rappresentato risulta evidente lo sforzo operato dall'amministrazione al fine di contenere le spese effettive a quelle assolutamente indispensabili per assicurare la continuità nell'esercizio degli impianti e la potabilità dell'acqua, nonché quello di raggiungere, nei modesti limiti dei finanziamenti straordinari, un aumento delle portate da immettere al consumo e nelle utenze servite.

Risulta, infatti, considerando la situazione complessiva delle spese:

	1969	1970	Incremento
Grandi acquedotti	727.877.556	776.567.721	7,30%
Acquedotti minori e reti interne	1.799.029.450	1.945.893.854	8,00%
Totali	2.526.907.006	2.722.461.575	10,70%

L'incremento sulle spese del 10,70 per cento trova in parte riscontro nell'aumento del 7 per cento degli introiti per canoni.

Per le forniture di acqua effettuate ai serbatoi Comunali per alcuni casi si sono verificate delle remore nelle riscossioni nonostante che si sia provveduto all'emissione di ruoli esattoriali, in quanto alcune amministrazioni Comunali hanno presentato opposizioni e sono, quindi, in corso le procedure legali.

Trattasi degli importi ruolizzati per Partinico-Messina e qualche altro centro, con un mancato introito, per l'esercizio considerato, di circa 150 milioni.

Inoltre può rilevarsi che le spese per il personale comportano un incremento del 9,50 per cento come da seguente conteggio:

<i>Spese personale:</i>	1969	1970
Uffici grandi acquedotti	139.246.642	179.296.531
Uffici personale di linea	365.513.035	413.787.999
Spese personale uffici periferici acquedotti minori	263.781.318	260.824.644
Spese personale uffici periferici di linea	1.048.468.957	1.135.948.741
Totali	1.817.009.952	1.989.857.915

Le maggiori spese risultano conseguenti a miglioramenti economici per l'attuazione di provvedimenti dovuti.

Infatti nell'esercizio 1970 sono stati corrisposti arretrati per scatti per effetto delle modifiche alle norme del Regolamento Organico approvate con decreto interministeriale del 27 ottobre 1969, nonché per effetto della legge 336 del 24 maggio 1970 (Combattenti).

Inoltre è stato corrisposto l'80 per cento del secondo assegno di lire 9.000 del parastato e la differenza dell'indennità integrativa (decreto ministeriale del 24 luglio 1969).

Infine per 97 salariati sono state corrisposte le differenze di paga per mansioni superiori (articolo 148 del Regolamento Organico).

3. - *Situazione del personale.*

Anche per il personale non si sono verificate variazioni notevoli per quanto riguarda la posizione giuridica ed economica, con particolare riferimento alla posizione di alcuni dipendenti fuori ruolo ed a quella di carattere generale.

Dalla consistenza numerica risulta, rispetto al 1969, una diminuzione di 13 unità nel personale dell'Ente e di 3 unità tra i Comunali comandati.

Anno 1969:

Impiegati di ruolo	356	
Impiegati non di ruolo	36	
		<hr/>
Totale	392	
Salariati di ruolo	406	
Salariati non di ruolo	42	
		<hr/>
Totale	448	
Totale unità	840	<hr/> <hr/>

Anno 1970:

Impiegati di ruolo	354
Impiegati non di ruolo	34
	388
	Totale
Salariati di ruolo	394
Salariati non di ruolo	45
	439
	Totale unità
	827

Si deve evidenziare, come già fatto con la relazione del 1969, che la situazione si presenta molto precaria per l'attività manutentoria date le condizioni di molti salariati in servizio che, per età o per motivi di salute, hanno un rendimento molto basso in relazione alla particolare gravosità del lavoro da esplicare.

Inoltre la situazione delle 79 unità non di ruolo, nonché le limitate previsioni delle tabelle organiche per quanto riguarda i gradi più elevati o la conseguente impossibilità di adeguato sviluppo delle carriere, hanno formato oggetto di agitazioni del personale dipendente e di particolare e ponderato esame da parte del Consiglio di amministrazione.

I problemi sopracitati, unitamente a quello di carattere generale sul rapporto giuridico ed economico del personale, sono stati presi in esame in diverse sedute consiliari.

È stato possibile avviare a soluzione con delibere, inoltrate agli Organi ministeriali, l'inquadramento del personale non di ruolo ed il migliore e più organico sviluppo delle carriere. Per quanto riguarda invece il problema di carattere generale si è dovuto, purtroppo, soprassedere a qualunque decisione consiliare data la particolare complessità del problema e la mancata emanazione di determinate direttive da tempo richieste ai Ministeri di vigilanza.

CAPITOLO III

DISAVANZO ECONOMICO - CAUSE DETERMINANTI - PROPOSTE PER IL RISANAMENTO ECONOMICO E PER IL MIGLIORE ASSETTO ECONOMICO E FUNZIONALE DELL'ENTE

La situazione finanziaria per il 1970 risulta come da bilancio consuntivo:

Entrate	L. 14.316.973.711
Spese	» 13.967.201.743
	Avanzo L. 349.771.968
	349.771.968

Tale avanzo è determinato dalla minore spesa di lire 354.488.972 per rate non impegnate relative ai mutui non ancora perfezionati ed autorizzati con la legge 617/69 per l'estinzione di passività esistenti al 31 dicembre 1968.

Tenendo conto di tale minore impegno risulta invece un disavanzo effettivo di lire 4.717.004 e, quindi, ancora più contenuto di quello del 1969 (13.830.698).

Il disavanzo è pressoché nullo in quanto tra le entrate è compreso il contributo straordinario di cui alla legge 617/69 ed in quanto sono state operate ancora contrazioni in varie spese di carattere ordinario.

Da quanto esposto si deduce che si è operato secondo direttive ben precise per ridurre i costi di esercizio e di gestione, raggiungendo dei limiti che non possono più essere superati né mantenuti se non compromettendo seriamente l'attività ed il prestigio dell'Ente.

La situazione economica risulterà indubbiamente peggiorata già nel prossimo esercizio e sarà insostenibile con l'esercizio 1974 e, cioè, quando verrà a cessare l'erogazione del contributo straordinario di cui alla legge 617/69.

L'aumentato generale costo degli stipendi e dei salari, dei materiali, dei trasporti nonché la prevista realizzazione di acquedotti che attingono acqua da falde profonde e da laghi artificiali comporteranno un notevole incremento degli oneri di gestione. Inoltre è indubbio che per assicurare la funzionalità degli impianti dovrà provvedersi a reintegrare le unità in servizio, che risultano, in atto, notevolmente inferiori a quelli delle tabelle del regolamento organico (827 in servizio contro una previsione di 928 dipendenti).

Già con la citata relazione, riguardante l'esercizio 1969, vennero evidenziate le cause principali che determinano il *deficit* di bilancio e prospettati provvedimenti e direttrici da seguire per il risanamento economico e potenziamento dell'Ente.

Con nota del gennaio 1971, inviata ai competenti Organi ministeriali, le Presidenze del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei Revisori dell'EAS hanno ritenuto necessario ancora evidenziare l'assoluta inderogabile necessità dell'adozione dei provvedimenti proposti con la citata relazione al fine di conseguire, nei tempi programmati, l'auspicato risanamento economico nella gestione dell'Ente.

Venne, altresì, evidenziato che per conseguire un programmato e coordinato intervento nell'importante settore degli acquedotti e delle fognature in Sicilia è assolutamente necessario che venga affidato all'Ente il coordinamento sulle concessioni delle acque per uso potabile, giusto le riserve previste dal decreto n. 2774 del 3 agosto 1968 e che vengano concessi all'Ente tutti i finanziamenti per la esecuzione delle opere di tutto il settore.

Purtroppo, però, nessun provvedimento è stato ancora attuato e sotto certi aspetti si è verificata, invece, l'adozione di provvedimenti contrastanti con le proposte avanzate e cioè, in particolare, concessione di finanziamenti straordinari direttamente a Comuni e Consorzi, e ciò sia da parte del Ministero che della Cassa per il Mezzogiorno. Inoltre risulterebbero in corso di istituzione, con il consenso delle Autorità Regionali e Provinciali, consorzi od aziende acquedottistiche per l'esercizio di acquedotti e, ciò, in perfetto contrasto con le norme della legge 24/1942.

Si ritiene, quindi, assolutamente necessario riepilogare le proposte a suo tempo avanzate per la cui attuazione non è più possibile un ulteriore ritardo se non compromettendo l'attività e la vita dell'Ente.

Richiamando quanto esposto nella più volte citata relazione dell'esercizio 1969 sulle cause determinanti il *deficit* di bilancio ed il mancato potenziamento dell'Ente si ripetono soltanto le proposte a suo tempo avanzate suddividendo le stesse in due distinte fasi:

A) Provvedimenti urgenti, in conformità alle attuali disposizioni legislative.

1) Potenziamento e rinnovamento degli impianti acquedottistici gestiti dall'Ente, con erogazione di finanziamenti straordinari da gravarsi nel primo piano quinquennale e nei previsti programmi della Cassa per il Mezzogiorno.

2) Erogazione dei mutui da parte della Cassa depositi e prestiti, in base ai programmi già presentati per effetto della legge 506/68, per il rinnovamento delle reti idriche interne.

3) Emanazione dei decreti del Capo dello Stato, su proposta dei Ministeri competenti per affidare all'Ente l'esercizio dei grandi acquedotti già realizzati: Scanzano (Palermo), Alcantara (Messina) e Bresciana (Trapani).

4) Adeguamento dei canoni di utenza agli effettivi oneri di esercizio.

5) Adeguamento dei prezzi di fornitura di acqua ai serbatoi Comunali, al costo medio di lire/mc. 30 (trenta), nei casi in cui all'esercizio della rete provvede l'Amministrazione Comunale.

B) Provvedimenti per i quali è necessaria l'emanazione di norme legislative.

1) Ristrutturazione dell'Ente, con particolare riferimento al Consiglio d'amministrazione, per consentire l'espansione dell'attività nell'intera isola.

2) Emanazione di adeguate norme per affidare soltanto all'EAS il finanziamento e la gestione delle opere acquedottistiche e di quelle sanitarie connesse. Con conseguente scioglimento di tutte le amministrazioni Consortili e di Aziende municipalizzate.

3) Concessione di adeguati ulteriori contributi straordinari sia per integrare con una previsione di 500 milioni annui, quelli di cui alla legge 617/69 per il 1972 e 1973 e sia per estendere, per altro quinquennio (1974-79), la erogazione dei contributi stessi (un miliardo ed 800 milioni annui) secondo gli scopi ed i fini di cui alla citata legge 617/69.

L'erogazione di detti contributi è indispensabile e si rende necessaria per la ritardata attuazione dei provvedimenti da tempo preposti dall'Ente nonché per la mancata attuazione dei provvedimenti di legge da tempo emanati (legge 506/1968).

Palermo, ottobre 1971.

IL PRESIDENTE

F.to: (Avv. Luigi Mazzei)

LAVORI IN CORSO CON

TITOLO	Estremi finanziamento	Importo complessivo	Data consegna
1. - Aidone, Calascibetta, Villarosa - Urgenti interventi manutentori	7-11-1970	1.300.000	9-11-1970
2. - Acquedotto San Cataldo - Interventi manutentori reti interne ed esterne	30-5-1970	1.000.000	7-11-1970
3. - Urgente sostituzione condotta in via V. Emanuele di Mussomeli	20-4-1970	2.670.000	21-12-1970
4. - Urgente manutenzione nelle reti di Gela e Butera	19-7-1970	2.000.000	6-10-1970
5. - Acquedotto Gela e Butera - Interventi manutentori (Perizia suppletiva lavori di cui sopra)	9-12-1970	1.200.000	22-12-1970
6. - Acquedotto Caltanissetta - Manutenzione straordinaria	26-6-1970	1.000.000	11-5-1970
7. - Noto, Pozzallo e Pachino - Interventi manutentori	—	3.820.000	3-12-1970
8. - Diga Piano del Leone - Riattamento e restauro casa di guardia	—	5.000.000	17-4-1970
9. - Delia, Sommatino, Riesi e Pietraperzia	14-10-1970	3.000.000	13-11-1970
10. - Gela e Butera - Interventi manutentori rete interna ed esterna	18-2-1970	1.960.000	2-3-1970
11. - Acquedotto Pietraperzia - Urgente sistemazione rete interna ed impianto saracinesca	30-1-1968	6.258.000	28-12-1970
12. - Mussomeli, Sutera, Campofranco, rete esterna Madonie Este - 5° tronco	30-5-1970	1.000.000	5-10-1970
13. - Sostituzione condotte in via Garibaldi	2-6-1970	1.500.000	6-10-1970
14. - Interventi manutentori acquedotti Santa Caterina, Resuttano, Marianopoli, Vallelunga, rete esterna Madonie Est (2°, 3° e 4° tronco)	25-9-1970	3.000.000	26-11-1970
15. - Perizia suppletiva per gli acquedotti di cui sopra	27-4-1971	1.745.000	26-11-1970
16. - Mussomeli, Sutera, Campofranco - Lavori manutentori	9-12-1970	800.000	9-12-1970
17. - Perizia suppletiva per gli acquedotti di cui sopra	—	1.104.000	9-12-1970
18. - Santa Caterina, Resuttano, Marianopoli, Vallelunga e rete esterna Madonie Est (2°, 3° e 4° tronco)	9-4-1970	3.000.000	20-4-1970
19. - Acquedotto comunale Ericino e Paceco - Manutenzione straordinaria ed interventi lungo la rete di distribuzione e lungo le condotte	26-10-1970	3.250.000	1-11-1970
20. - Ravanusa - Costruzione rete interna rione Mastrodominici	—	15.400.000	26-8-1970
21. - Ravanusa - Lavori conto terzi allacciamento rete idrica	8-9-1970	6.450.000	27-10-1970

FINANZIAMENTI E.A.S.

Importo raggiunto nel 1970	Avanzamento complessivo	Termine ultimazione	Giorni lavorativi	NOTE
1.163.000	1.300.000	—	—	
891.000	995.000	—	—	
974.000	1.082.000	1-3-1971	30	
1.777.000	1.777.000	20-12-1970	183	
947.000	1.058.000	31-1-1971	106	
841.000	841.000	9-10-1970	—	
228.000	228.000	—	32	
4.000.000	4.000.000	30-10-1970	360	
1.259.000	2.833.000	10-4-1971	258	Manutenzione.
1.052.000	1.958.000	18-7-1971	176	Manutenzione.
3.679.000	5.069.000	29-5-1971	500	Miglioramento alimentazione idrica.
895.000	1.000.000	1-12-1970	114	Manutenzione.
1.303.000	1.448.000	5-1-1971	44	Miglioramento distribuzione.
2.685.000	3.000.000	31-12-1970	—	
1.555.000	1.736.000	28-1-1971	427	
716.000	800.000	31-12-1970	—	
985.000	1.100.000	28-1-1971	176	
1.201.000	3.000.000	19-6-1970	99	
649.000	3.248.000	30-6-1971	30	
5.659.000	5.659.000	26-11-1970	—	
1.253.000	1.253.000	26-4-1971	—	

TITOLO	Estremi finanziamento	Importo complessivo	Data consegna
22. - Caltabellotta - Lavori di eliminazione perdite . . .	9-9-1970	2.800.000	10-9-1970
23. - Sciacca - Eliminazione perdite	22-9-1970	3.800.000	25-9-1970
24. - Favara di Burgio - Lavori di eliminazione perdite .	9-4-1970	2.500.000	2-5-1970
25. - Favara di Burgio - Lavori di eliminazione perdite .	12-12-1969	2.500.000	5-12-1969
26. - Floresta - Sistemazione della centrale di sollevamento e della cabina di trasformazione	7-2-1970	2.300.000	6-7-1970
27. - Zone Capra e Leonforte - Lavori occorrenti per l'approvvigionamento idrico Case Gescal	C.A. 18-12-1969	1.100.000	11-5-1970
28. - Lavori somma urgenza per la manutenzione straordinaria interventi di ripristino condotte e pavimentazioni stradali di Caltanissetta	19-11-1960	3.000.000	17-11-1969
29. - Lavori di manutenzione straordinaria per urgenti interventi nelle prese esistenti di Caltanissetta . . .	30-12-1969	1.000.000	17-11-1969
30. - Lavori di somma urgenza per la manutenzione straordinaria urgenti interventi ripristino rete stradale di Caltanissetta	9-4-1970	3.000.000	25-2-1970
31. - Manutenzione straordinaria ripristino rete interna Caltanissetta - come sopra	30-5-1970	2.500.000	25-5-1970
32. - Manutenzione straordinaria per ripristino condotte e pavimentazione rete interna Caltanissetta - come sopra	8-9-1970	3.000.000	24-10-1970
33. - Lavori di somma urgenza ripristino - come sopra .	7-11-1970	3.500.000	9-11-1970
34. - Caltanissetta - Lavori somma urgenza conto terzi per la manutenzione straordinaria prese esistenti . . .	D.P. 28-11-1969	1.000.000	11-5-1970
35. - Gela - Posa condotta nella zona espansione . . .	D.P. 5491 del 28-11-1969	1.700.000	20-1-1970
36. - Gela - Lavori di somma urgenza per posa condotta zona espansione dell'abitato	D.P. 5491 del 28-11-1969	950.000	25-2-1970
37. - Acquedotto Marineo e Mezzoiuso - Urgente riparazione condotte e ripristino pavimentazione stradale	D.C.A. EAS 24-11-1970	2.000.000	20-11-1970
38. - Acquedotto Piana degli Albanesi - Riparazione e revisione tratti rete interna e condotta esterna e camera manovra serbatoio civico	16-4-1970	1.240.000	14-3-1970
39. - Acquedotto San Giuseppe Jato, San Cipirello - Riparazione tratti rete idrica interna ed esterna . . .	16-4-1970	1.905.000	1-4-1970
40. - Campobello - Recinzione superficie terreno adiacente casa cantoniera	—	810.000	17-11-1970
41. - Valderice - Ricostruzione rete in via Vespri . . .	31-10-1969	22.700.000	20-11-69

Importo raggiunto nel 1970	Avanzamento complessivo	Termine ultimazione	Giorni lavorativi	NOTE
2.284.000	2.798.000	9-1-1971	—	
2.930.000	3.800.000	24-1-1971	—	
2.500.000	2.500.000	2-9-1970	—	
2.500.000	2.500.000	4-4-1970	—	
2.300.000	2.300.000	31-8-1970	—	Eliminazione infiltrazioni d'acqua nei locali della sala macchine.
974.000	1.000.000	17-8-1970	65	
1.552.000	1.724.000	16-2-1970	125	
605.000	672.000	16-3-1970	50	
2.671.000	2.970.000	13-5-1970	130	
1.321.000	2.490.000	24-8-1970	—	
2.698.000	3.000.000	24-10-1970	100	
3.125.000	3.500.000	9-1-1971	100	
—	—	—	—	
1.064.000	1.189.000	18-7-1970	40	
850.000	950.000	23-8-1970	30	
470.000	470.000	30-6-1971	76	
1.240.000	1.240.000	27-6-1970	49	
1.905.000	1.905.000	10-7-1970	61	
810.000	810.000	1-12-1970	30	
13.988.000	22.700.000	19-8-1970	—	

TITOLO	Estremi finanziamento	Importo complessivo	Data consegna
42. - Napola (frazione di Erice) - Urgente sostituzione diramazione per Lenzi	—	6.750.000	16-11-1970
43. - Montescuro Ovest - Lavori somma urgenza da eseguire per la eliminazione di perdite lungo l'acquedotto Montescuro Ovest	D.P. 5676 del 26-9-1970	1.600.000	—
44. - Valderice - Lavori di somma urgenza per la sostituzione della condotta di distribuzione esistente nelle frazioni Crocci-Chiesa Nuova	18-12-1969	8.200.000	22-11-1969
45. - Salemi - Lavori somma urgenza manutenzione straordinaria interventi lungo la rete di distribuzione	7-2-1970	3.950.000	10-2-1970
46. - Acquedotto Bagheria - Posa condotta nel rione delle Case popolari di via Mole	D.C.A. 14-5-1970 e 8-1-1971	916.000	—
47. - Bagheria, Villabate, Ficarazzi, Casteldaccia, Campofelice Roccella, Lascari e S. Mauro - Riparazione condotte interne ed esterne	D.C.A. EAS del 26-6-1970	2.700.000	18-10-1970
48. - Bolognetta, Cefalà Diana, Campofelice di Fitalia, Ventimiglia S. e Pioppo - Riparazione condotte interne ed esterne	D.C.A. 26-6-1970	2.000.000	19-10-1970
49. - Camporeale e Roccamena - Riparazione reti idriche interne	16-4-1970	2.100.000	1-4-1970
50. - Castellammare del Golfo, Balestrate e Trappeto - Urgente ripristino pavimentazione stradale	26-6-1970	800.000	19-10-1970
51. - Ficarazzi - Acquisto materiale tubolare per alimentazione idrica della via Nuova - Rione Fondo Speciale	14-5-1970	420.000	—
52. - Marineo e Mezzoiuso - Riparazione condotte e ripristino pavimentazioni stradali	30-5-1970	2.000.000	16-4-1970
53. - Acquedotto Capo d'Orlando - Lavori di somma urgenza per la sostituzione della condotta interna nella via A. Volta	30-1-1969	7.768.150	19-8-1970
54. - Mandanici - Lavori per l'utilizzazione provvisoria delle sorgenti Dafna 1 ^a e 2 ^a ad integrazione dell'acquedotto	D.P. 5555 dell'8-6-1970	990.000	25-7-1970
Totale generale		169.956.150	

Importo raggiunto nel 1970	Avanzamento complessivo	Termine ultimazione	Giorni lavorativi	NOTE
3.154.000	6.750.000	11-12-1970	80	
—	—	—	32	
3.457.000	8.200.000	25-2-1970	100	
3.936.000	3.950.000	29-8-1970	360	
916.000	916.000	—	22	
460.000	460.000	17-6-1971	135	
730.000	730.000	30-6-1971	118	
2.100.000	2.100.000	20-8-1970	99	
690.000	800.000	16-1-1971	30	
420.000	420.000	—	—	
2.000.000	2.000.000	8-10-1970	21	
5.590.000	7.768.150	25-2-1970	250	Sospesi dal 16 novembre 1970 al 31 gennaio 1971.
990.000	990.000	31-8-1970	65	Costruzione pozzetti di raccolta sorgente e relativa adduzione a mezzo collegamenti con condotta volante acquedotto esistente.
103.942.000	136.987.150		4.701	

LAVORI IN CORSO CON FINANZIAMENTO

TITOLO	Estremi finanziamento	Importo a base d'asta	Importo complessivo
1. - Castel di Tusa - Trivellazioni e prova portata . . .	DCA 1832/A.412	24.340.000	31.514.000
2. - Capo d'Orlando - Alimentazione idrica frazione della Piana	Prog. 5749	165.500.000	260.000.000
3. - Roccavaldina - Valdina	SAF 1107	139.300.000	197.000.000
4. - Agrigentino - Costruzione gallerie captazione sor- genti Alte di Bivona	SAF 1205	319.500.000	402.000.000
5. - Agrigentino - Costruzione condotta irrigua e pompa- tura acque per agricoltori Bivona	SAF 1205	15.400.000	
6. - Agrigentino - Sondaggi geognostici nella zona di Bi- vona	SAF 1205	10.000.000	
7. - Agrigentino - Lavori allacciamento sorgenti Alte di Bivona	SAF 1221	114.000.000	254.000.000
8. - Agrigentino - Sistemazione zona Capo Favara e piaz- zale ingresso galleria Castelluzzo	SAF 1392	33.000.000	37.000.000
9. - Alcantara - Completamento 4° lotto	SAF 1387	56.413.000	74.100.000
10. - Bresciana - Costruzione acquedotto per la città di Trapani	SAF 1325	1.434.000.000	3.780.000.000
11. - Ramacca - Parziale ricambio condotta esterna - trat- to: « Primolauzo-Ponte Monaci »	SAF 1124	129.000.000	139.000.000
12. - Ramacca - Costruzione serbatoio mc. 2.800	SAF 1231	99.900.000	105.350.000
13. - Acquedotto Favara di Burgio - 7° lotto - Lavori dallo sbocco della galleria Santa Rosalia al serbatoio di Montallegro	Prog. 5305 Casmez 2-2-1969 SAF 1299	440.000.000	1.050.000.000
14. - Acquedotto Favara di Burgio - Lavori di sistema- zione opere di presa	D.C.A. 1857/A del 13-6-1969	42.500.000	70.665.000
15. - Acquedotto Favara di Burgio - Lavori di costruzione della diramazione per la borgata di Seccagrande del comune di Ribera	D.C.A. 1858/A del 13-6-1969	24.803.000	41.633.000
16. - Acquedotto di Canicatti - Lavori di captazione della sorgente Capo d'Acqua per il rifornimento idrico del comune di Canicatti	SAF 1136	81.796.000	134.247.000
17. - Licata - Prove di portata pozzi ESA	SAF 1181	20.640.000	26.000.000
18. - Montescuro Este - Serbatoio Pietre Cadute	SAF 1021	170.500.000	244.100.000

DELLA CASSA PER IL MEZZOGIORNO

Data consegna	Avanzamento nel 1970	Avanzamento complessivo	Termine ultimazione	Giornate lavorative	NOTE
7-2-1970 19-8-1970 14-6-1971	9.715.000	16.624.000	19-12-1971	536	
6-11-1970	68.036.000	68.036.000	6-5-1972	2.400	
14-6-1968 14-4-1970	23.442.000	23.442.000	14-4-1970 13-4-1972	10.500	
8-10-1968	109.776.000	313.782.000	20-4-1970	90	
29-5-1970	13.362.000	13.362.000	15-10-1970	150	
8-1-1970	10.000.000	10.000.000	20-6-1970	—	
28-4-1970	43.014.000	53.150.000	3-5-1972	247	
1-8-1969	7.157.000	22.012.000	24-10-1971	170	
3-7-1969	55.000.000	55.000.000	26-9-1970	1.100	
22-1-1969 20-2-1970	1.531.554.000	2.152.000.000	19-2-1972	19.840	
17-8-1967	22.693.000	74.727.000	26-12-1971	730	
18-7-1968	15.799.000	104.800.000	27-5-1970	517	
9-4-1969	108.900.000	347.241.000	27-8-1971	18.720	
28-4-1970	25.800.000	38.569.000	25-1-1971	1.975	
16-5-1970	20.100.000	21.180.000	15-3-1971	1.670	Ultimati.
12-5-1969	8.000.000	23.338.000	26-3-1970	1.872	
27-1-1970	6.965.000	6.965.000	27-2-1970	—	
16-5-1966	30.000.000	146.385.000	9-5-1970	—	

TITOLO	Estremi finanziamento	Importo a base d'asta	Importo complessivo
19. - Madonie Ovest - Diramazione per Casteltermini . . .	SAF 1266	187.000.000	250.800.000
20. - Casteltermini - Rete interna	D.C.A. «Cassa» n. 3130/A.421	188.000.000	250.000.000
21. - Ganci - Captazione nuove sorgenti e sistemazione esistenti	SAF 1151	41.625.000	50.000.000
22. - Vaccarizzotto - Ricaptazione sorgente Torella che in seguito al sisma si sono parzialmente disperse . . .	D.C.A. «Cassa» 1420/A.187 del 10-5-1969	10.509.737	14.200.000
23. - Santa Cristina Gela - Lavori ricerche idriche - Progr. n. 5873	D.C.A. «Cassa» 2540/A.334 del 25-7-1969	6.716.000	17.900.000
24. - Montescuro Ovest - Costruzione diramazione frazione Pusillesi di Salemi	SAF 1361	69.500.000	93.500.000
25. - Montescuro Integrativo - Captazione sorgenti di Montevago	SAF 1408	87.600.000	104.500.000
26. - Favignana - Completamento dell'acquedotto	SAF 1353	18.425.000	24.650.000
27. - Ustica - Costruzione impianti idrici Isola di Ustica . . .	SAF 961-bis	56.700.000	93.135.000
28. - Montescuro Ovest - Captazione sorgenti Madonna della Scala	D.C. 2761 12-9-1969	54.600.000	64.700.000
29. - San Basilio - Acquedotto per il Comune	SAF 1211	15.500.000	18.500.000
30. - Pettineo e Motta d'Affermo - Costruzione acquedotto	SAF 1040	149.000.000	230.000.000
31. - San Fratello - Ricostruzione acquedotto	SAF 1244	23.000.000	27.700.000
32. - Alcantara - 5° lotto - Lavori completamento adduttrice principale serbatoio terminale in contrada Montesanto	SAF 1388	795.000.000	1.120.000.000
33. - Mitta e Fadarelli - frazioni di Casalvecchio Siculo . . .	SAF 1090	77.500.000	105.000.000
34. - Alcantara - Costruzione subdiramazione per frazioni di Trappitello, Mastrissa, Palì Fondaco d'Accurso e Chianchitti del Comune di Taormina	SAF 1365	65.500.000	95.000.000
35. - Delia e Sommatino - Costruzione diramazione secondo stralcio	D. n. 1050/A.150	90.000.000	130.000.000
36. - Montescuro Est - Costruzione della condotta principale tra il nuovo partitore « Ragusa » e gli abitati di Montemaggiore Belsito ed Aliminusa	SAF 1208	130.000.000	205.000.000

Data consegna	Avanzamento nel 1970	Avanzamento complessivo	Termine ultimazione	Giornate lavorative	NOTE
24-1-1969	34.656.000	138.400.000	14-8-1971	—	
16-11-1970	3.000.000	35.000.000	26-2-1973	—	
Prov. 7-10-67 def. 2-4-1970	15.400.000	27.000.000	1-12-1971	645	
3-2-1970	3.000.000	9.000.000	6-11-1970	346	Lavori collaudati.
23-4-1970	7.200.000	12.100.000	27-2-1971	477	
13-2-1970	22.700.000	32.500.000	29-5-1971	1.500	Con l'esecuzione dei lavori citati si è provveduto all'approvvigionamento idrico di Pusillesi.
3-6-1970	20.400.000	51.000.000	2-10-1971	480	A lavori ultimati si integrerà l'acquedotto M.W.
14-3-1970	10.058.000	10.058.000	13-9-1970	780	Perizia di variante in corso di approvazione.
10-8-1965	18.695.000	45.129.000	5-6-1966	150	I lavori sono temporaneamente sospesi.
7-8-1970	16.000.000	31.700.000	8-3-1972	120	
19-6-1970	13.325.000	13.325.000	19-4-1971	1.100	Lavori attualmente sospesi.
5-5-1967	72.576.000	97.576.000	12-10-1969	9.500	
30-6-1970	7.500.000	15.600.000	13-11-1971	1.200	
14-11-1969 24-2-1971	228.778.000	390.976.000	14-10-1971 23-1-1973	10.004	
1-7-1967 20-4-1968 3-7-1970	89.490.000	125.536.000	30-4-1968 19-2-1969 2-4-1971	1.170	
13-9-1969 15-6-1970	39.314.000	58.452.000	2-9-1970 14-6-1971	—	
22-6-1970	85.800.000	106.464.000	26-9-1971	1.880	
30-6-1970 24-11-1970	45.000.000	45.000.000	29-6-1972 12-11-1972	144	Sospesi il 22 dicembre 1970 e ripresi il 21 giugno 1971.

TITOLO	Estremi finanziamento	Importo a base d'asta	Importo complessivo
37. - Acireale - Normalizzazione idrica e alimentazione delle frazioni marine	SAF 1277	150.635.000	296.000.000
38. - Lago - Lavori di completamento per i Comuni di Castellammare, Balestrate, Alcamo Marina	SAF 1224	99.000.000	169.550.000
39. - Niscemi - Costruzione dell'acquedotto Polo	SAF 1079	89.000.000	190.000.000
40. - Noto - Costruzione di un serbatoio per la zona bassa	SAF 1198	126.000.000	195.000.000
41. - Pedalino e Quaglio - Frazione del Comune di Comiso	SAF 1289	19.900.000	24.000.000
42. - Ancipa - 1° lotto	SAF 913	651.000.000	968.700.000
43. - Ancipa - 2° lotto	SAF 1051	450.900.000	1.001.700.000
44. - Ancipa - 3° lotto	SAF 1140	307.000.000	892.374.000
45. - Ancipa - 4° lotto	SAF 1023	845.000.000	1.957.460.000
46. - Ancipa - Impianto potabilizzazione	SAF 1030	717.500.000	981.350.000
47. - Acquedotto Troina - Costruzione rete idrica	SAF 1386	74.000.000	114.000.000
48. - Villarosa - Sistemazione dell'acquedotto	SAF 1319	26.567.000	32.759.000
49. - Ancipa - Opere di protezione impianto	Prog. 5955	42.800.000	51.092.000
50. - Villadoro (frazione Nicosia) - Captazione sorgenti	SAF 1420	18.000.000	27.500.000
51. - Ancipa - Casa di guardia e magazzino	SAF 1140	50.000.000	—
52. - Agrigentino - Collegamento Madonie Ovest - 3 sorgenti	SAF 1222	302.000.000	525.200.000
53. - San Pietro per Licata	SAF 1245	180.000.000	230.200.000
54. - Madonie Ovest - Diramazione Sutera	SAF 1393	32.500.000	59.500.000
55. - Lampedusa - Alimentazione frazione Guitgia	SAF 1038-bis	14.700.000	19.900.000
56. - Ispica - Miglioramento opere captazione sorgenti « Medica » approvvigionamento idrico del Comune	Prog. 5977	26.000.000	32.000.000

Data consegna	Avanzamento nel 1970	Avanzamento complessivo	Termine ultimazione	Giornate lavorative	NOTE
30-1-1969 15-5-1969 24-6-1970	42.900.000	138.300.000	23-6-1971	1.681	Con i lavori realizzati saranno approvvisionate le frazioni a mare di Santa Tecla, Scillicenti, Stazzo e Comune di Acireale.
3-2-1969	91.357.000	114.646.000	4-10-1971	1.600	Lavori sospesi il 28 aprile 1971.
30-10-1968	38.000.000	108.500.000	24-5-1971	3.198	Lavori sospesi abbandono degli stessi da parte dell'Impresa.
18-4-1968	83.800.000	106.400.000	17-8-1971	—	In atto i lavori sono sospesi.
7-10-1969 5-4-1970	13.200.000	13.200.000	4-10-1970	688	Con i lavori eseguiti si è provveduto all'approvvigionamento idrico delle frazioni Pedalino e Quaglio.
24-1-1966	92.900.000	651.053.000	5-4-1971	1.200	
27-4-1967	45.695.000	447.820.000	7-8-1970	900	
2-5-1968	85.860.000	264.217.000	20-1-1970	1.100	
11-4-1970	279.200.000	351.014.000	31-3-1972	7.400	
12-7-1967	65.700.000	716.080.000	7-8-1971	2.200	
1-4-1970	40.520.000	40.520.000	8-7-1971	2.200	Sospeso in attesa approvazione perizia suppletiva.
21-4-1970	26.567.000	26.567.000	20-2-1971	1.050	Miglioramento del servizio di distribuzione.
4-5-1970	34.945.000	34.945.000	2-1-1971	500	
15-9-1970	7.000.000	7.000.000	14-9-1971	640	
28-8-1970	20.599.000	20.599.000	27-2-1972	350	Fa parte della concessione riguardante l'Ancipa - III lotto.
1-4-1968	43.000.000	230.900.000	sospesi	—	L'Impresa, in attesa approvazione perizia suppletiva, ha ultimato i lavori.
3-9-1968	—	165.000.000	sospesi	—	L'Impresa, in attesa approvazione perizia suppletiva, ha ultimato i lavori.
3-7-1970	19.400.000	19.400.000	2-7-1971	—	
13-1-1970	14.000.000	14.000.000	30-10-1970	—	
24-8-1970	16.500.000	25.907.000	23-3-1971	973	Con i lavori ultimati il 23 marzo 1971 è stata rinvenuta una portata d'acqua di litri/sec. 52 circa.

TITOLO	Estremi finanziamento	Importo a base d'asta	Importo complessivo
57. - Caltagirone - Costruzione acquedotto per Caltagirone ed altri Comuni della zona	SAF 1187	496.500.000	1.200.000.000
58. - Licodia Eubea - Acquedotto integrativo per Caltagirone ed altri Comuni	SAF 1279	45.400.000	73.500.000
59. - Vizzini - Completamento acquedotto integrativo « Testa dell'Acqua »	SAF 1216	21.600.000	43.680.000
60. - Acquedotto Bagheria - Lavori utilizzazione pozzo Speciale	SAF 1130	60.123.000	33.200.000
61. - Acquedotto Madonie Est - Variante Partitore-Polizzi Generosa	SAF 1278	128.000.000	67.842.000
62. - Approvvigionamento idrico Borgata Tudia	SAF 1185	22.500.000	16.500.000
63. - Acquedotto sussidiario per i Comuni di Cesarò e San Teodoro	D.C.A. 2230/A.293 dell'11-7-1969	143.200.000	267.520.000
64. - Acquedotto Alcantara - Lavori di utilizzazione acqua pozzi trivellati alveo fiume Alcantara	D.C.A. 1296/A.173 del 2-5-1969	67.908.000	130.000.000
65. - Acquedotto Alcantara - Diramazione per il Comune di Nizza di Sicilia	SAF 1294 del 24-7-1968	13.240.000	17.400.000
66. - Alcantara - Costruzione diramazione per Sant'Alessio e frazione Santa Margherita	SAF 1267 del 29-5-1968	31.209.000	44.550.000
67. - Acquedotto Alcantara - Costruzione diramazione per il Comune di Forza D'Adrò	SAF 1253 del 25-3-1968	13.716.000	25.830.000
68. - Acquedotto Alcantara - Costruzione serbatoio di compenso, diramazione per il Comune di Taormina	D.C.A. 2921/A.402 del 3-10-1969	98.945.000	134.093.000
69. - Acquedotto Panarea - Costruzione diramazione per frazione di San Pietro	SAF 758 del 28-5-1969	7.850.000	7.850.000
Totale		10.759.460.737	20.741.440.000

Data consegna	Avanzamento nel 1970	Avanzamento complessivo	Termine ultimazione	Giornate lavorative	NOTE
20-4-1968	380.000.000	585.000.000	19-4-1970	2.196	In attesa approvazione perizia supplementare dell'importo di lire 97.400.000.
11-2-1969	6.300.000	39.400.000	10-8-1970	245	
18-9-1968	9.300.000	13.400.000	26-1-1972	140	
16-4-1968	2.200.000	20.137.000	13-7-1969	3.000	Lavori collaudati.
9-6-1969	40.000.000	64.967.000	27-1-1971	8.000	
10-8-1969	5.530.000	16.187.000	9-2-1970	2.000	Lavori collaudati.
20-6-1970 12-8-1970	34.792.000	34.792.000	11-8-1971	1.000	Sospesi dal 6 dicembre 1970 per cattive condizioni atmosferiche.
10-8-1970	43.370.000	54.244.000	8-1-1971	800	Sospesi in data 8 gennaio 1971 per cattive condizioni atmosferiche. Ripresi in data 15 giugno 1971.
18-3-1969	13.225.000	13.225.000	17-1-1970	—	Sospesi dal 24 novembre 1969 per approntamento perizia suppletiva e finanziamento « Cassa ».
24-4-1969	18.028.000	18.028.000	15-4-1970	140	Sospesi in data 20 gennaio 1970 perché in attesa autorizzazione ANAS. Posa condotte lungo la SS. 114.
3-9-1968	3.423.000	3.423.000	28-9-1970	230	Sospesi in data 15 luglio 1970 per approntamento perizia suppletiva e finanziamento « Cassa ».
9-7-1970	19.696.000	19.696.000	8-1-1972	400	
29-3-1971	7.850.000	7.850.000	24-9-1971	45	
	4.487.062.000	9.121.846.000		133.889	

LAVORI IN CORSO

LAVORI	I m p o r t o		Data consegna
	complessivo	a base d'asta	
1. - Ravanusa - Costruzione rete idrica interna - 1° e 2° lotto	37.000.000	55.426.000	7-5-1968
2. - Licata - Sistemazione rete idrica e fognante nei quartieri bassi dell'abitato	500.000.000	480.700.000	2-8-1968
3. - Licata - Semianello corso Roma	50.000.000	42.400.000	12-9-1968
	587.000.000	578.526.000	

— LEGGE TUPINI

Avanzamento		Termine ultimazione	Giornate lavorative	NOTE
nel 1970	complessivo			
17.456.000	34.500.000	10-5-1971	280	Lavori sospesi.
128.294.000	410.000.000	26-9-1970	550	Lavori ultimati con sensibile miglioramento del servizio idrico.
9.958.000	35.990.000	19-2-1970	180	Lavori ultimati con sensibile miglioramento del servizio idrico.
155.708.000	480.490.000		1.010	

LAVORI DI PROSSIMO INIZIO FINANZIATI

LAVORI	Delibera « Cassa »
Mazara del Vallo — Acquedotto integrativo del pozzo Mennuliti	3721/A.499 del 12-12-1969
Costruzione acquedotto per Scopello nel Comune di Castellammare del Golfo .	1356/AT del 10-4-1970
Acquedotto Racalmuto — Costruzione e ampliamento rete interna	536/A-91 del 6-2-1970
Acquedotto integrativo del Comune di Godrano — Captazione sorgente Cerasa I, II, III	1731/A dell'8-5-1970
Acquedotto Vittoria-Gela (Giardinello) — Sfruttamento pozzi trivellati	688/A-103 del 7-3-1969
Acquedotto Montescuro Ovest — Lavori per la distribuzione idrica Comune di Busetto Palizzolo e frazione Balata di Erice	1512/A del 24-4-1970
Acquedotto Marzameni e Porto Palo di Pachino — Costruzione acquedotto .	2384/AT del 26-6-1970
Acquedotto Acireale — Lavori di normalizzazione idrica	1730/A dell'8-5-1970
Acquedotto San Cono — Completamento opere captazione sorgente Consorto .	2229/A-292 dell'11-7-1969
Acquedotto Ramacca — Trivellazione n. 2 pozzi in contrada Frangello	1051/A-151 del 18-4-1969
Acquedotto Pozzallo — Trivellazione pozzi in contrada Boschi Pisana	3014/A-413 del 13-9-1968
Acquedotto Gela — Sostituzione condotte esterne acquedotto Bubbonia	319/A-33 del 23-1-1970
Acquedotto Santo Stefano Camastra — Raddoppio capacità accumulo	330/A-44 del 23-1-1970
Acquedotto Serradifalco — Costruzione fognatura urbana	331/A-45 del 23-1-1970
Blufi — Indagini preliminari per la costruzione invaso Blufi sul fiume Imera Meridionale	3131/A del 24-10-1969
Acquedotto Tre Sorgenti — Urgente ripristino di alcuni tratti	1214/A del 10-4-1970
Acquedotto Favara di Burgio — 8° lotto - Ricostruzione dal partit. presso sorgenti alla galleria Santa Rosalia	3322/A-457 del 14-11-1969
Acquedotto Favara di Burgio — Ricostruzione acquedotto dal serbatoio di Montallegro a Porto Empedocle	1303/A-190 del 10-4-1970
Acquedotto Villarosa — Sistemazione e ampliamento rete idrica frazione Villapriolo	537/A-92 del 6-2-1970
Totale	

DALLA « CASSA PER IL MEZZOGIORNO »

Importo complessivo	NOTE
261.700.000	Si è resa necessaria la preventiva esecuzione dei pozzi trivellati.
233.000.000	In corso ordinazione materiali e procedure espropriative.
129.500.000	In corso ordinazione materiale ed incombenze amministrative.
38.000.000	In corso pratiche concessioni sorgenti.
107.000.000	Gare deserte.
286.300.000	In corso adempimenti amministrativi, ordinazione materiali e procedure espropriative.
298.000.000	In corso ordinazione materiali.
982.000.000	In corso definizione pratiche amministrative per gestione acquedotto.
33.000.000	Gare deserte - Aggiornamento perizia in corso.
60.000.000	In corso pratiche per autorizzazione ricerche idriche.
241.000.000	In corso pratiche per autorizzazione ricerche idriche.
283.000.000	In corso pratiche ordinazione materiale ed espropriazioni.
53.000.000	In corso pratiche amministrative.
278.000.000	Pratiche amministrative di gestione ed ordinazione materiale.
41.800.000	Gare deserte.
77.000.000	In corso ordinazione materiali.
990.000.000	Ordinazione materiali e procedure espropriative.
1.270.000.000	In corso pratiche amministrative e procedure espropriative.
30.800.000	Ordinazione materiali.
5.693.100.000	

LAVORI IN CORSO FINANZIAMENTO —

TITOLO	Estremi finanziamento	Importo complessivo	Importo a base d'asta
1. - Ribera - Costruzione tratti rete interna	D.M. 5882 del 31-12-1968	107.062.000	96.330.000
2. - Lucca Sicula - Costruzione tratti rete interna	D.M. 3855 dell'8-8-1969	62.958.000	56.493.000
3. - Sciacca - Costruzione rete interna	D.M. 5880 del 31-12-1968	331.483.000	295.614.000
4. - Villafranca Sicula - Costruzione tratti rete interna	D.M. 5893 del 31-12-1968	15.717.000	14.067.000
5. - Caltabellotta - Costruzione tratti rete interna	D.M. 5894 del 31-12-1968	83.000.000	75.470.000
6. - San Giuseppe Jato - Riattamento serbatoio comunale e ricostruzione parziale rete interna	Decreto n. 5897 del 31-12-1968	37.000.000	32.910.000
7. - Roccamena - Riattamento serbatoio comunale e ricostruzione rete interna	Decreto n. 5879 del 31-12-1968	99.500.000	86.000.000
8. - Sincipirello - Ricostruzione parziale rete interna	Decreto n. 5891 del 31-12-1968	26.900.000	24.450.000
9. - Marineo - Ricostruzione di parte della rete interna		51.500.000	46.586.000
Totale		815.120.000	727.920.000

LEGGE N. 241 DEL 18 MARZO 1968

Data consegna	Avanzamento 1970	Avanzamento complessivo	Termine ultimazione	Giornate lavorative	NOTE
6-8-1969	37.305.000	52.787.000	5-8-1970	—	Sospesi a' termini dell'articolo 16, Reg. 350 del 25 maggio 1895.
1-8-1969	13.895.000	13.895.000	21-8-1970	—	Sospesi a' termini dell'articolo 16, Reg. 350 del 25 maggio 1895.
5-8-1969	51.846.000	148.010.000	3-8-1971	—	Sospesi a' termini dell'articolo 16, Reg. 350 del 25 maggio 1895.
7-8-1969	6.800.000	6.800.000	6-8-1970	—	Sospesi a' termini dell'articolo 16, Reg. 350 del 25 maggio 1895.
16-7-1969	75.273.000	75.273.000	15-5-1970	—	Sospesi per avverse condizioni atmosferiche.
22-7-1969	8.236.000	22.298.000	21-3-1970	270	Sospesi per interferenza con la rete fognante (in attesa approvazione perizia di variante).
24-7-1969	48.300.000	48.300.000	23-11-1970	1.600	Sospesi per interferenza con la rete fognante (in attesa approvazione perizia di variante).
15-10-1970	2.576.000	2.576.000	12-4-1971	120	Sospesi per interferenza con la rete fognante (in attesa approvazione perizia di variante).
23-7-1969	—	—	22-7-1970	—	Sospesi per interferenza con la rete fognante (in attesa approvazione perizia di variante).
	244.231.000	369.939.000		1.990	

LAVORI DA APPALTARE —

TITOLO	Estremi finanziamento	Importo a base d'asta	Complessivo
10. - Cefalà Diana - Ricostruzione adduttrice interna ed esterna		7.959.000	8.755.000
11. - Campofelice Fitalia - Ricostruzione tratti e rete interna		18.367.000	20.000.000
12. - Montescuro Ovest - Costruzione varianti in territorio di Santa Margherita Belice e Montevago		173.000.000	345.950.000
13. - Salemi - Ricostruzione condotta adduttrice dalla sorgente Pioppo all'abitato e dalla condotta di diramazione dal partitore al serbatoio di Salemi		34.844.000	40.073.000
14. - Vita - Ricostruzione parziale rete interna		74.000.000	81.600.000
15. - Campobello di Mazara - Ricostruzione parziale rete		18.250.000	20.400.000
16. - Camporeale - Ripristino impianto acquedottistico alimentato dalla sorgente Valdibella		36.433.000	40.000.000
Totale		362.853.000	556.778.000

LEGGE N. 241 DEL 18 MARZO 1968

Data consegna	Avanzamento 1970	Avanzamento complessivo	Termine ultimazione	Giornate lavorative	NOTE
					<p>Non iniziato.</p> <p>Non iniziato.</p> <p>Lavori in corso di appalto.</p> <p>Lavori non iniziati a causa modifiche dovute al trasferimento parziale dell'abitato di Salemi.</p> <p>In attesa di approvazione da parte dell'Ispettorato.</p> <p>In attesa di approvazione da parte dell'Ispettorato.</p> <p>Lavori non ancora appaltati</p>