

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

Doc. CCXIX
n. 2

RELAZIONE

SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DAL COMMISSARIO
DI CUI ALL'ARTICOLO 86 DELLA LEGGE 27
DICEMBRE 2002, N. 289, E SULL'ENTITÀ DEI
LAVORI ANCORA DA ESEGUIRE, NONCHÉ
RELATIVA RENDICONTAZIONE CONTABILE

(Aggiornata al 31 marzo 2015)

*(Articolo 2, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2014, n. 97)*

Presentata dal Commissario
di cui all'articolo 86 della legge 27 dicembre 2002, n. 289
(D'AMBROSIO)

Comunicata alla Presidenza il 1° aprile 2015

PREMESSA

Ai sensi dell'art. 2 L. 97 del 2.7.14, di conversione con modifiche del D.L. 73 del 12.5.2014, il sottoscritto "...invia al Parlamento, all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (n.d.r.: oggi ANAC) e al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con periodicità semestrale ed al termine dell'incarico commissariale, un rapporto contenente la relazione sulle attività svolte e sui lavori ancora da eseguire e la rendicontazione contabile delle spese sostenute in relazione all'incarico ricevuto. Il Commissario riferisce altresì alle competenti Commissioni parlamentari, periodicamente ed almeno ogni sei mesi sullo stato di avanzamento degli interventi, nonché in maniera dettagliata, sull'utilizzo di risorse a tal fine stanziato."

In proposito il sottoscritto ha comunicato con nota prot. 20.710 dell'8.1 u.s. di ritenere di trasmettere, salvo diversa indicazione, a codesto Parlamento il "rapporto concernente la relazione sulle attività svolte...(omissis)" aggiornato alle scadenze del 30 settembre e del 31 marzo di ogni anno ed in tal senso ha già operato, inviando la prima relazione con nota prot. 20.077 del 30.9.14.

La presente costituisce pertanto la seconda relazione semestrale, redatta tuttavia con un diverso criterio, volto ad escludere documenti, tabelle, rendicontazioni allegate, inserendoli invece nel corpo della relazione medesima per evitarne la dispersione. Si è ritenuto inoltre, per maggior facilità di eventuale confronto, di seguire lo schema utilizzato per le relazioni bimestrali al MiSE.

Per completezza si segnala che relazioni bimestrali recanti gli elementi più significativi dell'attività commissariale vengono da sempre trasmesse al MiSE (per il periodo di attività dall'1.1.13 al 31.12.14 al GAB Mise, al GAB MIT e al Dipartimento per le Infrastrutture del MIT¹) consentendo così un monitoraggio continuo senza soluzioni di continuità.

Ulteriori relazioni e rapporti vengono ovviamente trasmessi annualmente entro il 31.1 alla Corte dei Conti tramite l'U.C.B.², l'elenco degli incarichi professionali, la trasmissione delle documentazioni conformi al comunicato ANAC del 17.9.14 e quant'altro di volta in volta fosse dovuto.

Tali considerazioni non appaiono banali, poiché ad esse corrisponde un carico di lavoro non indifferente ed il rischio di incorrere in sanzioni pesanti (v. ANAC) nel caso di solo ritardo.

Di contro quanto sopra rende possibile un costante e dettagliato monitoraggio delle attività svolte, in base al quale dovrebbe essere esclusa ogni possibilità di diversa interpretazione dei fatti, in particolare da parte di qualche strumentalizzazione giornalistica.

Ciò premesso, seguendo uno schema ormai messo a punto, si riportano in sintesi le principali attività commissariali nel seguito esaminate punto per punto:

- A) interventi di ripristino su opere danneggiate da consegnare agli Enti gestori (c.1 art. 86);
- B) consegna definitiva agli Enti gestori destinatari delle opere una volta collaudate (c.1 art. 86)
- C) progettazione, affidamento, direzione, esecuzione, collaudo di infrastrutture di completamento funzionale di schemi infrastrutturali già attivati ante 28.2.91 comprese tutte le incombenze connesse con le attività espropriative (c.1 art. 86);
- D) progettazione, affidamento, direzione, esecuzione, collaudo dei lavori di completamento ricompresi nell'ambito di concessioni revocate dal MAP (oggi MiSE) e rimasti abbandonati da anni compresi attività espropriativa residua e contenzioso (c.2 art. 86);
- E) completamento in termini costruttivi ed amministrativi, compresa attività espropriativa incompiuta e contenzioso di tutte le restanti opere pubbliche (circa 60) già di competenza dell'Ufficio B5/DGSAI (v. DM 21.12.2005) con una sola eccezione (prog. 6053) in quanto alla data del 21.2.2003 già in istruttoria la certificazione di collaudo presso il MiSE (c.1 e c.2 art. 86);
- F) organizzazione e funzionamento dell'Ufficio Commissariale (c.3 art. 86; v. anche art. 49 L. 134/12).

¹ V. in proposito nota GAB MiSE n. 3294 del 21.2.13 e n. 4211 del 23.2.15. Con tale ultima nota è stato disposto l'invio alla sola DGIAI/MiSE "Direzione Generale Incentivi alle Imprese", disposizione adempiuta con commissariale prot. 21.072 del 2.3.15.

² Da sottolineare la sovrapposizione di richieste di rendicontazione avanzate nell'anno in corso dalla Ragioneria Territoriale dello Stato Ufficio III Sez. Rendiconti, sovrapposizione non dovuta giusta nota 3266 del 17.3.15 del Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato/UCB/MiSE a seguito delle osservazioni di cui alle commissariali n. 21.067 del 27.2.15 e 21.137 del 10.3.15.

Nel contempo, per chiarezza di impostazione, si riportano i **n. 70** progetti infrastrutturali ex art. 32 L. 219/81 trasferiti nel tempo dal MiSE (a partire dal 2003 con i progetti nn. 6057, 6062, 6063 e 6064, a partire dal 2006 con i restanti progetti) nelle competenze dello scrivente Ufficio; per ciascuno è indicato il loro stadio attuale, dove l'avvenuta consegna al gestore destinatario (ANAS, Provincia, Comune, Consorzio) e l'avvenuta chiusura contabile di progetto e della originaria concessione ne determinano la totale conclusione. Per quanto riguarda il progetto 6053, tuttora nelle competenze della DGIAI, l'Ufficio Commissariale si è occupato esclusivamente della verifica di ipotesi transattiva con il Concessionario dei lavori.

Si individuano pertanto nella seguente tabella **n. 46** progetti definitivamente conclusi da questo Ufficio senza oneri aggiuntivi rispetto alle risorse inizialmente assegnate. Restano **n. 21** progetti con contenzioso ovvero con pratiche espropriative da chiudere ma con lavori collaudati ed in esercizio regolare, e **n. 4** progetti (due dei quali successivamente suddivisi in totali 6 lotti) oggetto di importanti lavori di completamento, due dei quali collaudati ed in esercizio e due in corso come da successiva tabella.

	N. progetto e lotto				PROV	Concessionario	LAVORI	PROVVEDIMENTI	
								CHIUSURA PROGETTO	CHIUSURA CONCESSIONE
1	39	60	6001		PZ	CONS. DI BALVANO	N.I. Balvano e Acquedotto	Decreto Commissariale n. 580 del 7.10.2009	Decreto Commissariale n. 542 del 16.6.2009
2	39	40	6003	2	SA	Consorzio Buccino S. Gregorio Magno	Campo pozzi Buccino	Decreto Commissariale n. 1053 del 13.4.2012	Decreto Commissariale n. 1000 del 22.12.2011
3	39	40	6004		AV	CONSORZIO CO.IN.SUD	N.I. Calabritto	Decreto Commissariale n. 583 del 9.10.2009	Decreto Commissariale n. 547 del 30.6.2009
4	39	40	6008		AV	CONSORZIO GL.IT	N.I. Morra de Sanctis/Conza	Decreto Commissariale n. 638 del 16.2.2010	Decreto Commissariale n. 633 del 19.1.2010 (v. prog. 6011)
5	39	60	6009		PZ	IMPRESA PIZZAROTTI	N.I. Isca Pantanelle	Decreto Commissariale n. 324 del 20.12.06	
6	39	40	6010		AV	CONSORZIO IN.FRAV.	N.I. Lioni Nusco S. Angelo	Decreto Commissariale n. 479 del 16.10.2008	Decreto Commissariale n. 307 dell'1.12.2006
7	39	40	6011		AV	CONSORZIO GL.IT	N.I. Morra de Sanctis/Conza	Decreto Commissariale n. 639 del 16.2.2010	Decreto Commissariale n. 633 del 19.1.2010 (v. prog. 6008)
8	39	40	6013		SA	CONSORZIO CO.IN.SUD	N.I. Oliveto Citra	Decreto Ministeriale n. 38 del 7.4.2003	Decreto Commissariale n. 481 del 29.10.2008
9	39	40	6014		SA	CONSORZIO CO.IN.PA.	N.I. Palomonte	Decreto Ministeriale n. 20 del 24.2.2004	Decreto Commissariale n. 377 del 18.9.2007
10	39	40	6015		AV	CONSORZIO INFRASUD	N.I. Porrara	Decreto Commissariale n. 640 del 18.2.2010	Decreto Commissariale n. 630 dell'8.1.2010 sostituito da Decreto Commissariale n. 635 del 27.1.2010
11	39	60	6017		PZ	IMPRESA PIZZAROTTI	N.I. S. Nicola di Melfi+F.Z.	Decreto Commissariale n. 842 del 28.2.2011	Decreto Commissariale n. 817 del 7.2.2011

12	39	60	6019		PZ	IMPRESA PIZZAROTTI	N.I. Valle Vitalba	Decreto Commissariale n. 1332 del 26.1.2015	Decreto Commissariale n. 1326 del 22.12.2014
13	39	40	6021		AV	CONSORZIO GLIT	N.I. Morra de Sanctis	Decreto Commissariale n. 657 del 28.4.2010	Decreto Commissariale n. 651 del 31.3.2010
14	39	60	6051		PZ	IMPRESA MALTAURO	Basentana-Baragiano	Decreto Commissariale n. 1078 del 4.7.2012	Decreto Commissariale n. 1001 del 22.12.2011
15	39	40	6052		SA	CONSORZIO CO.INFRA.	Contursi-Stazione FF.SS.	Decreto Commissariale n. 1172 del 18.6.2013	Decreto Commissariale n. 1157 del 28.3.2013
16	39	40	6054		SA	CONSORZIO CO.IN.SUD	Fondo Valle Sele 2° lotto	Decreto Commissariale n. 440 del 28.4.2008	
17	39	60	6056		PZ	IMPRESA PIZZAROTTI	Isca-Tito/Brienza	Decreto Commissariale n. 839 del 25.2.2011	Decreto Commissariale n. 810 del 19.1.2011
18	39	60	6057		PZ	I.C.L.A COSTR.GENERALI SPA	Ofantina-Muro Lucano	Decreto Commissariale n. 1047 del 21.3.2012	Revocata
19	39	60	6059		PZ	IMPRESA PIZZAROTTI	Strada N.I. Melfi- Superstrada Candela/PZ	Decreto Commissariale n. 677 del 13.7.2010	Decreto Commissariale n. 659 del 28.4.2010
20	39	60	6062		PZ	I.C.L.A COSTR.GENERALI SPA	Strada Muro Lucano- Baragiano	Decreto Commissariale n. 1048 del 22.3.2012	Revocata
21	39	40	6064		AV	I.C.L.A COSTR.GENERALI SPA	StradaCalitri- Ofantina (Svincolo)	Decreto Commissariale n. 1051 del 3.4.2012	Revocata
22	39	40	6066		AV	CONSORZIO INCOMIR	Strada Ofantina- S.Mango	Decreto Commissariale n. 824 dell'11.2.2011	Decreto Commissariale n. 808 del 10.1.2011
23	39	60	6067		PZ	IMPRESA PIZZAROTTI	Strada Valle di Vitalba-Ofantina	Decreto Commissariale n. 896 del 19.7.2011	Decreto Commissariale n. 880 del 24.5.2011
24	39	60	6070		PZ	IMPRESA PIZZAROTTI	Strada Rapone- Ofantina-Valle di Vitalba	Decreto Commissariale n. 1349 del 20.2.2015	Decreto Commissariale n. 1333 del 26.1.2015
25	39	60	6076		PZ	IMPRESA MALTAURO	Strada Balvano- Basentana- Baragiano-1°lotto	Decreto Commissariale n. 658 del 28.4.2010	Decreto Commissariale n. 652 del 31.3.2010
26	39	60	6077		PZ	IMPRESA PIZZAROTTI	Strada Isca-Polla 1° lotto	Decreto Commissariale n. 654 del 12.4.2010	Decreto Commissariale n. 648 del 22.3.2010
27	39	40	6091		AV	SNAM PROGETTI	Acquedotto principale Alta Irpinia	Decreto Commissariale n. 1075 del 21.6.2012	Decreto Commissariale n. 661 del 10.5.2010
28	39	40	6094		SA	CONSORZIO CO.IN.SUD	Acquedotto A.I. di Buccino	Decreto Commissariale n. 500 del 14.1.2009	Decreto Commissariale n. 491 dell'1.12.2008
29	39	40	6095		AV	SNAM PROGETTI	Acquedotto Irpinia Vallata/Monte Leone	Decreto Commissariale n. 665 del 31.5.2010	Decreto Commissariale n. 655 del 28.4.2010
30	39	40	6096		SA	SNAM PROGETTI	Condotta reflui Palomonte-Buccino	Decreto Ministeriale n. 36 del 7.4.2003	
31	39	40	6097		SA	SNAM PROGETTI	Condotta reflui Calabritto- Battipaglia	Decreto Ministeriale n. 40 del 7.4.2003	
32	39	60	6101		PZ	CONS. DI BALVANO	Impianto depurazione N.I. Balvano	Decreto Commissariale n. 581 del 7.10.2009	Decreto Commissariale n. 552 del 10.7.2009
33	39	40	6102		AV	CONSORZIO CO.IN.SUD	Impianto depurazione N.I.Calabritto	Decreto Commissariale n. 553 del 10.7.2009	Decreto Commissariale n. 541 del 15.6.2009

34	39	40	6103		SA	CONSORZIO CO.INFRA.	Impianto depurazione N.I.Contursi	Decreto Ministeriale n. 39 del 7.4.2003	Delibera ex Agensud n. 2350 del 17.3.1993
35	39	40	6105		AV	SNAM PROGETTI	Impianto depurazione N.I.Lioni	Decreto Commissariale n. 840 del 25.2.2011	Decreto Commissariale n. 809 del 10.1.2011
36	39	40	6106		AV	CONSORZIO GLIT	Impianto depurazione N.I.Morra	Decreto Commissariale n. 1128 del 31.12.2012	Decreto Commissariale n. 1117 del 14.11.2012
37	39	40	6107		SA	CONSORZIO CO.IN.PA.	Impianto depurazione N.I.Palomonte	Decreto Ministeriale n. 31 del 20.3.2003	Decreto Commissariale n. 378 del 18.9.2007
38	39	40	6108		AV	Consorzio INFRASUD	Impianto depurazione N.I.Porrara	Decreto Commissariale n. 637 del 16.2.2010	Decreto Commissariale n. 631 dell'8.1.2010
39	39	99	6150			ENEL SPA COMPARTIMENTO DI NAPOLI		Decreto Commissariale n. 374 del 18.9.2007	Decreto Commissariale n. 308 del 1.12.2006
40	39	99	6151			ENEL SPA COMPARTIMENTO DI NAPOLI		Decreto Commissariale n. 375 del 18.9.2007	Decreto Commissariale n. 309 del 1.12.2006
41	39	60	6202		PZ	CONSORZIO A.S.I. POTENZA	Invaso Pignola	Decreto Commissariale n. 679 del 13.7.2010	
42	39	40	6203		SA	CONSORZIO A.S.I. SALERNO	Condotta forzata Battipaglia	Decreto Ministeriale n. 138 del 18.12.2000 Decreto Commissariale n. 361 del 9.5.2007	Decreto Ministeriale n. 26 del 15.2.2000
43	39	40	6205		SA	CONSORZIO A.S.I. SALERNO	Adeguamento depuratore di Battipaglia	Decreto Commissariale n.340 del 26.3.2007	
44	39	40	6207		SA	CONSORZIO DESTRA SELE	Collett.reflui acque alte Sele/Tusciano	Decreto Ministeriale n. 92 del 16.5.1995 Decreto Commissariale n. 341 del 26.3.2007	Decreto Commissariale n. 341 del 26.3.2007
45	39	40	6208		SA	ENTE AUTONOMO ACQUEDOTTO PUGLIESE	By-pass Ponte Canale	Decreto Commissariale n. 664 del 26.5.2010	
46	39	60	6209		PZ	CONSORZIO A.S.I. POTENZA	Lavori idrici Melfi	Decreto Commissariale n. 680 del 13.7.2010	Decreto Commissariale n.817 del 7.2.2011 (Lavori eseguiti in ambito A.I. di Melfi - Prog. 6017)

Pratiche in corso:

N. Progetto e lotto				PROV	Concessionario	LAVORI	SITUAZIONE
1	39	60	6002	PZ	IMPRESA MALTAURO	N.I.Baragiano e Depuratore	<i>Contenzioso Venetucci c/Maltauro</i>
2	39	40	6003	SA	Consorzio Buccino S. Gregorio Magno	N.I. Buccino	<i>Espropri da completare -</i>
3	39	40	6005	AV	Consorzio INCOMIR	N.I. Calaggio	<i>Contenzioso espropri eredi Rossi Giacomina c/MiSE</i>

4	39	40	6006		AV	I.C.L.A COSTR.GENERALI SPA	N.I. Calitri	<i>In corso completamento espropri</i>	Revocata
5	39	40	6007		SA	CONSORZIO CO.INFRA.	N.I. Contursi	<i>Contenzioso espropri (Di Menza Mario)</i>	
6	39	40	6012		AV	I.C.L.A COSTR.GENERALI SPA	N.I. Nerico	<i>In corso completamento espropri</i>	Revocata
7	39	40	6016		AV	CONSORZIO INCOMIR	N.I. S.Mango sul Calore	<i>In corso consegna opere</i>	
8	39	60	6018		PZ	CONSORZIO MELANDRO- VIGGIANO	N.I. Tito	<i>Manca documentazione - Consorzio fallito - Consorzio decaduto dalla Convenzione - Definizione economica rapporto contrattuale e valutazione eventuali danni - In corso completamento espropri da parte Consorzio ASI di PZ - Contenzioso</i>	
9	39	60	6020		PZ	CONSORZIO MELANDRO- VIGGIANO	N.I. Viggiano	<i>Manca documentazione - Consorzio fallito - Consorzio decaduto dalla Convenzione - Definizione economica rapporto contrattuale e valutazione eventuali danni - In corso completamento espropri da parte Consorzio ASI di PZ - Contenzioso</i>	
10	39	40	6055		AV	CONSORZIO IN.FRAV.	Fondo Valle Sele 3° lotto	<i>Contenzioso Comune di Caposele</i>	
11	39	40	6058		AV	Consorzio INFRASUD	Bretella N.I. Lioni Porrara-S.Angelo	<i>In corso verifiche chiusura concessione</i>	
12	39	40	6063		AV	I.C.L.A COSTR.GENERALI SPA	StradaCalitri-Ofantina	<i>Contenzioso ing. Di Gennaro</i>	Revocata
13	39	40	6068		SA	CONSORZIO CO.INFRA.	Strada FVS-Oliveto Citra	<i>Contenzioso COINFRA - Contenzioso espropri (Pezzuto)</i>	
14	39	60	6069		PZ	I.C.L.A COSTR.GENERALI SPA	Strada Rapone-Ofantina- Muro Lucano	<i>In corso completamento espropri</i>	Revocata
15	39	40	6071		AV	CONSORZIO INCOMIR	Svincolo ferroviario S.Mango sul Calore	<i>In corso consegna opere collaudate all'Ente Gestore</i>	
16	39	40	6075		SA	CONSORZIO CO.INFRA.	Strada FVS-Ospedale di Oliveto Citra	<i>Contenzioso COINFRA - Contenzioso espropri (Coglianese Paolina) - Saldo a debito del Concessionario non corrisposto</i>	
17	39	60	6076	02	PZ	IMPRESA MALTAURO	Strada Balvano- Basentana-Baragiano- 2°lotto	<i>In corso verifiche chiusura concessione</i>	
18	39	60	6077	02	PZ	IMPRESA PIZZAROTTI	Strada Isca-Polla 2° lotto	<i>Pagam.saldo lavori sospeso per inadempienza contributiva - Contenzioso</i>	
19	39	40	6080		SA	Consorzio Buccino S. Gregorio Magno	Svincolo ferroviario N.I. Buccino	<i>Pagam.saldo lavori sospeso per inadempienza contributiva</i>	
20	39	40	6104		AV	CONSORZIO GLIT	Impianto depurazione N.I.Conza	<i>In corso verifica trasferimento suoli</i>	
21	39	60	6109		PZ	CONSORZIO MELANDRO- VIGGIANO	Impianto depurazione N.I.Viggiano	<i>Consorzio fallito - Consorzio decaduto dalla Convenzione - Definizione economica rapporto contrattuale e valutazione eventuali danni - In corso completamento espropri da parte Consorzio ASI di PZ - Contenzioso</i>	

Dei quattro progetti ex c.2 art. 86 comportanti notevoli lavori di completamento e recupero parti ammalorate per abbandono pluriennale:

N° Prog.	Descrizione	Importo lavori	Importo totale di progetto comprese somme a disposizione dell' Amm.ne
60/6057/1	Viabilità Nerico-Muro Lucano Lavori principali	2.540.780,03	5.306.734,09
	Lavori di prima somma urgenza al Viadotto Ficocchia	158.870,45	
	Lavori di seconda somma urgenza al Viadotto Ficocchia	98.543,78	
	Lavori di completamento 1° lotto	570.672,72	
	Lavori in economia per traslazione campata Viadotto Ficocchia	19.940,00	
	Lavori integrativi interventi di ripristino spalla di monte Viadotto Ficocchia	36.797,32	
	Lavori ripristino blocchi e cartelli stradali agli imbocchi di viabilità chiusa al traffico	17.631,73	
	Lavori consolidamento frana al Km.1+250 della Bretella di Pescopagano	276.396,98	
	Lavori in economia supporto campagne di indagini sul Viadotto Ficocchia	23.749,51	
	Lavori in economia relativi a lavori di somma urgenza Viadotto Ficocchia	36.694,55	
	Nolo a caldo by-bridge per indagini Viadotto Ficocchia	1.000,00	
	Nolo a caldo by-bridge per ulteriori indagini Viadotto Ficocchia	950,00	
Lavori ripristino impianto di illuminazione svincolo per Pescopagano	10.423,45		
60/6057/2	Lavori principali	15.400.128,47	22.714.840,27
	Lavori di somma urgenza per frana inloc. Raicelle del Comune di Muro Lucano	284.475,35	
	Lavori di 1^ somma urgenza protezione corpo stradale e salvaguardia pubblica incolumità tratto Km. 23 circa	423.857,90	
	Lavori di 2^ somma urgenza protezione corpo stradale e salvaguardia pubblica incolumità tratto Km. 23 circa	400.109,34	
	Danni di forza maggiore dal Km.18+420 al Km. 27+400	150.844,90	
	Ritiro,trasporto e smaltimento rifiuti speciali non pericolosi abbandonati	1.900,00	
	Ritiro,trasporto e smaltimento rifiuti abbandonati	9.950,00	
Nolo a caldo by-bridge per indagini Viadotto Farenga	1.000,00		
60/6057/3 1° stralcio	Svincolo Castelgrande - Lavori principali	18.061.384,21	24.072.974,87
60/6057/3 2° stralcio	Svincolo Muro Lucano - Lavori principali	6.439.914,00	7.415.648,67
60/6057/SF	Lavori di ripristino Viadotto Ficocchia	1.558.924,78	2.110.831,45

60/6062	Viabilità Muro Lucano-Baragiano – Lavori principali	2.276.163,25	5.257.107,00
	Viabilità secondaria Cavalcavia Ponte Giacoia	689.580,26	
	Lavori in economia allacciamento provv. alla viabilità comunale	89.712,33	
	Rotatoria Muro Lucano – Innesto SS.7 Appia	128.178,76	
	Illuminazione Rotatoria Muro Lucano Innesto SS.7 Appia	5.978,66	
	Lavori in economia illuminazione svincolo S.S. 7 Appia	34.881,65	
	Lavori in economia collegamento viabilità esistente, drenaggio acque meteoriche e segnaletica stradale	22.521,69	
60/6062/2	Ripristino viadotto Platano - collegamento SS. 94	336.341,75	472.951,99
40/6063	Viabilità Calitri-S.S. 401 Ofantina Lavori principali	1.435.585,03	2.661.864,38
	Opere complementari	57.182,73	
	Ripristino quadri elettrici impianto di illuminazione in Galleria Gagliano	12.500,00	
40/6064	Svincolo sulla viabilità Calitri/Ofantina - lavori principali	593.420,36	1.336.634,70
	Opere complementari	132.966,65	
	Lavori ripristino viabilità svincolo Calitri/A.I.Nerico	106.100,39	

vengono di seguito riportate le tabelle analitiche.

TABELLA ANALITICA COMPLETAMENTO LAVORI EX C.2 ART. 86 L. 289/02

N° Prog.	Descrizione	Importo lavori	Impresa e Sede Legale	Importo totale di progetto comprese somme a disposizione dell'Amministrazione	Erogazioni Effettuate	Stadio esecutivo	Ultimazione		Collaudo		Consegna all'Ente gestore				
							Presunta	Effettiva	Statico	Tec.-Amm.	Prov.	Definit. *			
60/6057/1	Viabilità Nerico-Muro Lucano	2.540.780,03	Calabria P.s.r.l. Moliterno (PZ)	5.306.734,09	4.692.972,07	In corso compl. proced.esplor.		16.7.2009	SI	27.5.2011	28/29.11.2012	5.12.2012			
	Lavori principali												5.12.2012	16.7.2014	
	Lavori di prima somma urgenza al viadotto Ficocchia	158.870,45	Calabria P.s.r.l. Moliterno (PZ)							5.5.2010	SI	20.10.2011	28.11.2012	16.7.2014	
	Lavori di seconda somma urgenza al viadotto Ficocchia	98.543,78	Calabria P.s.r.l. Moliterno (PZ)							11.12.2009	=====	14.5.2010	28.11.2012	16.7.2014	
	Lavori di completamento 1° lotto	570.672,72	Basso Constr.art. Melli (PZ)							27.10.2012	=====	16.7.2014	28/29.11.2012	16.7.2014	
	Lavori in economia per tralazione campagna viadotto Ficocchia	19.940,00	Calabria P.s.r.l. Moliterno (PZ)							26.1.2010	=====	28.5.2010	28.11.2012	16.7.2014	
	Lavori in economia ripristino spalla di monte Viadotto Ficocchia	37.286,57	Calabria P.s.r.l. Moliterno (PZ)							16.2.2011	=====	7.4.2011	28.11.2012	16.7.2014	
	Lavori integrativi interventi di ripristino spalla di monte Viadotto Ficocchia	36.797,32	Calabria P.s.r.l. Moliterno (PZ)							22.3.2011	=====	23.12.2011	28.11.2012	16.7.2014	
	Lavori ripristino blocchi e cartelli stradali agli imbocchi di viabilità chiusa al traffico	17.631,73	C. A.I. s.r.l. Potenza												
	Lavori consolidamento frana al Km.1+250 della Bretella di Pescopagano	276.396,98	La Castellese s.r.l. Castelfranco (AV)							17.9.2004	=====	22.12.2004	28.11.2012	16.7.2014	
	Lavori in economia supporto campagne di indagini su Viadotto Ficocchia	23.749,51	Calabria P.s.r.l. Moliterno (PZ)							6.11.2008	SI	6.11.2009	28.11.2012	16.7.2014	
	Lavori in economia relativi a lavori di somma urgenza Viadotto Ficocchia	36.694,55	Calabria P.s.r.l. Moliterno (PZ)							15.2.2008	=====	23.2.2010	28.11.2012	16.7.2014	
	Nolo a caldo by-bridge per indagini Viadotto Ficocchia	1.000,00	Ecologia & Servizi s.r.l. Potenza							22.3.2010	=====	24.2.2011	28.11.2012	16.7.2014	
	Nolo a caldo by-bridge per ulteriori indagini Viadotto Ficocchia	950,00	Ecologia & Servizi s.r.l. Potenza							5.4.2011	=====	28.6.2011	=====	=====	
Lavori ripristino impianto di illuminazione svincolo per Pescopagano	10.423,45	Basso Constr.art. Melli (PZ)					12.4.2011	=====	28.6.2011	28/29.11.2012	16.7.2014				

Elenco progetti ex c. 2 (Marzo 2015) Tabella analitica

N° Prog.	Descrizione	Importo lavori	Impresa e Sede Legale	Importo totale di progetto comprese somme a disposizione dell'Amministrazione	Erogazioni Effettuate	Stadio esecutivo	Ultimazione		Collaudo		Consegna all'Ente gestore			
							Presunta	Effettiva	Stadio	Tec.-Ann.	Provv.	Definit. *		
60/6057/2	Lavori di somma urgenza per frana in località Raccello del Comune di Muro Lucano	284.475,35	ATI Akci s.r.l. Napoli	22.784.840,27	14.401.127,11		18.3.2011			17.1.2012				
	Lavori di 1° somma urgenza protezione corpo stradale e salvaguardia pubblica incolunità tratto Km. 23 circa	423.857,90	ATI Akci s.r.l. Napoli				10.8.2011	SI	22.3.2012					
	Lavori di 2° somma urgenza protezione corpo stradale e salvaguardia pubblica incolunità tratto Km. 23 circa	400.109,34	ATI Akci s.r.l. Napoli				14.9.2011	SI	22.3.2012					
	Danni di forza maggiore dal Km.18+420 al Km.27+400	150.844,90	ATI Akci s.r.l. Napoli						24.10.2011					
	Ritiro, trasporto e smaltimento rifiuti speciali non pericolosi abbandonati	1.900,00	Pellicano Verde Muro Lucano (PZ)				23.6.3008		14.8.2008					
	Ritiro, trasporto e smaltimento rifiuti abbandonati	9.950,00	Ecological Systems Muro Lucano (PZ)				10.7.2007		31.7.2007					
	Nolo a caldo by-bridge per indagini Viadotto Farenaga	1.000,00	Ecologia & Servizi s.r.l. Potenza				6.4.2011		28.6.2011					
	Segnaletica orizzontale e verticale	16.269,56	C.G.A. s.r.l.				20.12.2014		7.1.2015					
	svincolo di Rapone													
	Lavori di ripristino Viadotto Farenaga													
60/6057/3	Lavori principali	15.400.128,47	ATI Akci s.r.l. Napoli	24.072.974,87	8.646.278,93	In corso indagini per prog. esecut.								
	Svincolo Castelgrande + Cavalcavia + Impianti gallerie	18.061.384,21	ATI Troiano s.a.s. Baragiano (PZ)			Emesso 21° SAL. Proced. esprop.	Agosto 2016			Parziale 1) 24.7.2014				
1° stralcio	Lavori principali					Emesso 13° SAL. Proced. esprop.	8.9.2016							
	Svincolo Muro Lucano - Lavori principali	6.439.914,00				Appr. prog. prel. In corso proced. Confer. Servizi								
60/6057/8F	Lavori di ripristino Viadotto Ficoecchia	1.558.924,78				Eseg. indag. geogn. In corso validaz. prog.								

Elenco progetti ex c. 2 (Marzo 2015) Tabella analitica

N° Prog.	Descrizione	Importo lavori	Impresa e Sede Legale	Importo totale di progetto comprese somme a disposizione dell'Amministrazione	Erogazioni Effettuate	Stadio esecutivo	Ultimazione		Collaudo		Consegna all'Ente gestore			
							Presunta	Effettiva	Stadio	Tec.-Ann.	Provvis.	Definit. *		
60/6062	Viabilità Muro Lucano-Baragiano - Lavori principali Viabilità secondaria Cavalecchia Ponte Giacola Lavori in economia allacciamento provv. alla viabilità comunale Rotatoria Muro Lucano - Innesso SS. 7 Appia Illuminazione Rotatoria Muro Lucano Innesso SS.7 Appia Lavori in economia illuminazione svincolo S.S. 7 Appia Lavori in economia collegamento viabilità esistenti, drenaggio acque meteoriche e segnaletica stradale Ripristino viadotto Platano - collegamento SS. 94	2.276.163,25	ATIL opardo V. Buonabiacolo (SA)	4.226.852,13	In corso compl. proced.esproprr.	30.10.2007	Si	21.5.2008	20.7.2009					
		689.580,26	Silvano s.r.l. Perno (PZ)			14.9.2010	Si	20.4.2011	28.1.2011	6.6.2011				
		89.712,33	Troiano s.a.s. Baragiano (PZ)			21.5.2009	=====	1.7.2009		20.7.2009				
		128.178,76	Troiano s.a.s. Baragiano (PZ)			5.4.2011	=====	1.7.2011	31.5.2011	18.7.2011				
		5.978,66	Troiano s.a.s. Baragiano (PZ)			29.4.2011	=====	6.7.2011	31.5.2011	18.7.2011				
		34.881,65	Silvano s.r.l. Perno (PZ)			29.9.2010	=====	14.10.2010	28.1.2011	6.6.2011				
		22.521,69	Silvano s.r.l. Perno (PZ)			8.2.2011	=====	22.2.2011	28.1.2011	6.6.2011				
		336.341,75	Bochicco N. Bella (PZ)			472.951,99	368.634,34	27.6.2011	Si	12.12.2011	24.8.2011	23.1.2012		
		1.435.585,03	I.C.M. s.r.l. S.Egido del M.A. (SA)			2.661.864,38	1.949.611,35	In corso compl. procedure esproprrative	14.3.2009	Si	4.8.2011	25.8.2010	25.8.2010	18.10.2011
		57.182,73	I.C.M. s.r.l. S.Egido del M.A. (SA)						2.1.2010	=====	23.6.2010	25.8.2010	2.7.2012	
40/6063	Opere complementari	12.500,00	I.C.M. s.r.l. S.Egido del M.A. (SA)	1.336.634,70	In corso compl. procedure esproprrative	10.7.2010	=====	10.8.2010	25.8.2010	18.10.2011				
		593.420,36	Edil Viro Casoria (NA)			3.5.2008	Si	12.7.2011	25.8.2010	2.9.2011				
40/6064	Opere complementari	132.966,65	Ciardello A. Avellino	106.100,39	In corso compl. procedure esproprrative	1.9.2011	=====	27.4.2012	25.8.2010	14.5.2012				
		106.100,39	Ediltecostrade s.r.l. Quarto (NA)			27.4.2012	=====	26.11.2012	=====	15.1.2014				
TOTALI				71.429.587,42	35.224.761,86									

* La data riportata per la consegna definitiva dell'opera è quella conclusiva nel rapporto Amministrazione centrale-Ente consegnatario
 1) Tratto svincolo Pescopagano (PZ)-Svncolo Rapone (PZ)
 2) Galleria artificiale in Pescopagano (PZ)

Si rammenta che per il completamento infrastrutturale ex art. 32 L. 219/81 dei 71 progetti citati, le risorse assegnate corrispondono ai residui disponibili in contabilità per completare i medesimi progetti ed attività connesse riferiti all'anno 1997:

	N. Progetto e lotto				LAVORI	PROFESSIONISTI	TOTALE RESIDUO
1	39	60	6001		0,00	190.769,06	190.769,06
2	39	60	6002		5.437,31	0,00	5.437,31
3	39	40	6003		15.152.275,92	87.150,56	15.239.426,48
4	39	40	6003	2	2.023.199,06	0,00	2.023.199,06
5	39	40	6004		0,00	5.479,92	5.479,92
6	39	40	6005		0,00	0,00	0,00
7	39	40	6006		3.697.423,49	13.164,34	3.710.587,83
8	39	40	6007		0,00	192.973,31	192.973,31
9	39	40	6008		3.649,53	0,00	3.649,53
10	39	60	6009		0,00	0,00	0,00
11	39	40	6010		38.009,86	0,00	38.009,86
12	39	40	6011		99.952,44	0,00	99.952,44
13	39	40	6012		1.138.355,19	0,00	1.138.355,19
14	39	40	6013		0,00	0,00	0,00
15	39	40	6014		0,00	0,00	0,00
16	39	40	6015		17.132,50	0,00	17.132,50
17	39	40	6016		0,00	0,00	0,00
18	39	60	6017		44.894,07	0,00	44.894,07
19	39	60	6018		237.143,11	0,00	237.143,11
20	39	60	6019		0,00	20.141,82	20.141,82
21	39	60	6020		0,00	0,00	0,00
22	39	40	6021		0,00	32.078,41	32.078,41
23	39	60	6051		655.073,96	0,00	655.073,96
24	39	40	6052		0,00	559.115,16	559.115,16
25	39	40	6054		0,00	1.696.751,82	1.696.751,82
26	39	40	6055		8.085.181,26	196.604,71	8.281.785,97

27	39	60	6056		577.272,70	21.000,00	598.272,70
28	39	60	6057		0,00	25.073,54	25.073,54
29	39	40	6058		280.436,55	1.069.218,46	1.349.655,01
30	39	60	6059		1.197.629,85	0,00	1.197.629,85
31	39	60	6062		0,00	8.793,79	8.793,79
32	39	40	6063		0,00	154.820,39	154.820,39
33	39	40	6064		0,00	50.000,00	50.000,00
34	39	40	6066		0,00	267.449,90	267.449,90
35	39	60	6067		2.398.815,95	391.903,00	2.790.718,95
36	39	40	6068		291.260,56	191.915,00	483.175,56
37	39	60	6069		4.959.481,14	29.106,84	4.988.587,98
38	39	60	6070		56.550,12	0,00	56.550,12
39	39	40	6071		96.336,85	4.675,00	101.011,85
40	39	40	6075		1.122.241,72	10.000,00	1.132.241,72
41	39	60	6076		573.238,86	10.329,00	583.567,86
42	39	60	6076		24.179,18	1.735,60	25.914,78
43	39	60	6077		497.429,44	537.618,15	1.035.047,59
44	39	40	6080		581.401,58	55.000,00	636.401,58
45	39	40	6091		1.916.417,53	0,00	1.916.417,53
46	39	40	6094		300.000,00	160.468,56	460.468,56
47	39	40	6095		208.588,07	0,00	208.588,07
48	39	40	6096		0,00	0,00	0,00
49	39	40	6097		0,00	0,00	0,00
50	39	60	6101		0,00	2.042,61	2.042,61
51	39	40	6102		0,00	0,00	0,00
52	39	40	6103		0,00	0,00	0,00
53	39	40	6104		6.832,39	0,00	6.832,39
54	39	40	6105		7.101,32	0,00	7.101,32
55	39	40	6106		8.664,38	0,00	8.664,38
56	39	40	6107		0,00	0,00	0,00
57	39	40	6108		12.130,35	0,00	12.130,35
58	39	60	6109		64.468,79	0,00	64.468,79
59	39	99	6150		97.260,85	0,00	97.260,85
60	39	99	6151		1.320.541,88	0,00	1.320.541,88

61	39	60	6202		0,00	0,00	0,00
62	39	40	6203		66.154,59	0,00	66.154,59
63	39	40	6205		0,00	0,00	0,00
64	39	40	6207		0,00	761,97	761,97
65	39	40	6208		12.453,85	0,00	12.453,85
66	39	60	6209		0,00	0,00	0,00
TOTALI					43.038.837,52	5.972.976,58	49.011.814,10

Con le medesime risorse non aggiornate il sottoscritto ritiene tuttavia ancora di poter concludere tutte le relative incombenze inclusi i notevoli costi ulteriori per ripristino opere danneggiate, adeguamenti a norme intervenute, riparazioni da cause di forza maggiore ecc.

Tale possibilità discende da un lato dalle strategie progettuali ed operative adottate, da convenzioni e soluzioni concordate con Comuni in materia espropriativa e dalle centinaia di transazioni portate a termine con Ditte private con evidenti benefici economici, dall'altro dalla sostanziale assenza, finora, di contenziosi, pagamenti interessi, risarcimenti, riserve ecc. grazie sempre ad una gestione che potrebbe definirsi attenta.

A parte va considerato il progetto Lioni – Grottaminarda, completamento funzionale di schema viario concepito nell'ambito della L. 219/81 ma mai finanziato fino all'anno 2006, attualmente in parte in corso con risorse MIT e per il resto mediante finanziamenti ed affidamenti frazionati, non ancora del tutto programmati.

Le risorse corrispondentemente assegnate all'Ufficio vengono di seguito riportate:

PROVENIENZA FONDI	SOMME ACCREDITATE
Assessorato Viabilità Regione Campania	2.400.000,00
Assessorato LL.PP. Regione Campania	2.500.000,00
Ministero Infrastrutture e Trasporti	15.000.000,00

Di seguito si riportano 1^ ed ultima pagina dell'elenco delle transazioni in materia espropriativa con indicazione del beneficio totale per l'erario in termini di capitale senza riferimento ad interessi ed oneri accessori, mai riconosciuti in transazione, e spesso di entità superiore al capitale nonché elenco transazioni di altro genere (professionisti, imprese ecc.):

PROG	Lotto	Comune	RICHIESTE PRATICHE ASSISTITE		RICHIESTE PRIVATE		NUMERO	TRANSAZIONI	
			DITTE	IMPORTI RICHIESTI al netto delle anticipazioni, interessi, rivalutazione monetaria e spese tecniche	DITTE	IMPORTI MATURATI al netto delle anticipazioni, interessi, rivalutazione monetaria		PRATICHE ASSISTITE	PRATICHE PRIVATE
6057	2	Pescopagnano	Comune di Pescopagnano (PZ)	342.508,64			1	220.954,87	
6057	1	Pescopagnano	Di Napoli, Antonia	2.641,00			2	1.690,78	
6057	1	Pescopagnano	Boreni Pietro	36.737,04			3	13.759,47	
6057	1	Pescopagnano	Masuni Margherita	3.079,87			4	1.737,77	
6057	2	Muro Lucano	Mebusi Antonio	77.150,41			5	26.076,95	
6057	2	Castelgrande	Coppola Teresa	5.797,59			6	5.240,53	
6057	3	Castelgrande	Federica Vito, Muro, Angela Maria	20.990,70			7	10.211,38	
6057	1	Pescopagnano	Angiolillo Chian	6.928,24			8	3.477,93	
6057	2	Muro Lucano	Rendina Santo Giovanni	13.563,13			9	5.164,19	
6057	2	Castelgrande	Coppola Vito	10.673,86			10	11.235,64	
6057	2	Castelgrande	Greco Agatina	8.324,41			11	5.458,63	
6062	2	Muro Lucano	Pepe Franco, Cesa Russo Rosaria	686.635,54			12	497.083,04	
6057	2	Pescopagnano	Pinto Giuseppina	26.170,23			13	10.673,26	
6057	2	Muro Lucano				Rendina Gerardo	14		26.759,14
6057	2	Muro Lucano				Tarricone Mario	15		8.749,65
6057	3	Muro Lucano	Cerone Vita Maria	59.038,04			16	20.267,81	
6057	2	Muro Lucano				Alteri Luigi (Rosario)	17		4.115,00
6057	1	Pescopagnano	Roselli Francesco P., Pinto Teresa	9.738,62			18	6.343,07	
6057	1	Pescopagnano	Roselli Arcadio Gerardo	7.302,32			19	2.973,41	
6057	1	Pescopagnano	Zurrilli Giuseppe	6.868,94			20	3.223,91	
6057	1	Calitri	Metullo Michalina	18.920,24			21	18.920,64	
6063	1	Calitri	Maffucci Teresa	30.191,55			22	13.041,80	
6064	1	Calitri	Maffucci Teresa	15.568,28			23	6.715,00	
6063	1	Pescopagnano	Pastore Antonio Raffaele	15.909,12			24	15.909,12	
6063	1	Calitri	Ermo Maria Lucia	45.620,37			25	24.553,42	
6063	1	Calitri	Zurrilli Vincenzo	4.287,83			26	1.626,45	
6057	2	Muro Lucano	Santoro Iolanda, Caposella Giuseppe	29.087,15			27	10.617,46	
6057	3	Castelgrande	Rendina Gerardo e Magro Carmela	10.604,04			28	3.366,36	
6057	3	Muro Lucano	Stasparini Maria	14.229,64			29	5.951,79	
6057	3	Muro Lucano	Sarcinella Annunziata Giuseppina	27.120,20			30	16.932,38	
6057	1	Pescopagnano	Cerone Angelina	96.826,00			31	64.327,79	
6057	1	Pescopagnano	Ciccione Antonietta	11.982,47			32	5.823,64	
6057	1	Pescopagnano	Roselli Giuseppe	28.476,59			33	14.670,03	
6057	2	Castelgrande	Di Napoli Clornida	13.897,08			34	8.339,61	
6057	2	Castelgrande	Esposito Rosanna	12.398,56			35	7.956,71	
6057	2	Muro Lucano	Cerone Gerardo + 2	17.124,65			36	10.156,91	
6057	2	Castelgrande				Lisanti Rosa	37		4.105,77
6057	2	Castelgrande	Cristiano Vincenzo + 7	24.160,92			38	11.840,25	
6057	2	Castelgrande	Baruzzi Francesco	7.991,17			39	2.837,51	
6057	2	Muro Lucano	Cardillo Giuseppe	1.390,63			40	885,28	
6057	2	Muro Lucano	Cardillo Filomena	55.764,04			41	35.131,47	
6057	2	Castelgrande	Cardillo Giuseppe e Cardillo Filomena	15.789,19			42	10.200,00	
6057	2	Castelgrande	Polignona Maria Donata	11.941,41			43	7.907,38	
6057	3	Muro Lucano	Sarcinella Pompen	7.476,66			44	5.751,78	
6057	1	Pescopagnano Calitri	Di Napoli Bernardino	143.830,93			45	59.160,88	

PROG	Lotto	Comune	RICHIESTE PRATICHE ASSISTITE		RICHIESTE PRIVATE		NUMERO	TRANSAZIONI PRATICHE PRIVATE	
			DITTE	IMPORTI RICHIESTI al netto delle anticipazioni, interessi, rivalutazione monetaria e spese tecniche	DITTE	IMPORTI MATURATI al netto delle anticipazioni, interessi, rivalutazione monetaria		PRATICHE ASSISTITE	PRATICHE PRIVATE
6057	2	Castelgrande					444		5.047,89
6057	3/1	Muro Lucano					445		12.679,36
6057	3/1	Muro Lucano					446		3.971,43
6057	3/1	Muro Lucano					447		1.928,16
6057	2	Rapone					448		2.935,32
6057	2	Muro Lucano					449		4.030,19
6057	2	Muro Lucano					450		424,90
6057	2	Muro Lucano					451		2.378,35
6057	2	Muro Lucano					452		7.128,72
6057	2	Muro Lucano					453		3.577,99
6057	2	Muro Lucano					454		7.128,72
6057	2	Muro Lucano					455		3.577,99
6057	2	Muro Lucano					456		7.128,72
6057	2	Muro Lucano					457		7.128,72
6057	2	Muro Lucano					458		7.128,72
6057	2	Muro Lucano					459		7.128,72
6057	2	Muro Lucano					460		7.128,72
6057	2	Muro Lucano					461		7.128,72
6057	2	Muro Lucano					462		11.503,62
6057	2	Muro Lucano					463		2.946,79
6057	3/1	Muro Lucano					464		6.219,09
6057	2	Muro Lucano					465		9.735,40
6057	2	Muro Lucano					466		2.196,46
6057	2	Castelgrande					467		19.286,56
6057	2	Muro Lucano					468		1.593,36
6057	2	Castelgrande					469		16.316,58
6057	2	Castelgrande					470		1.400,08
6057	3/1	Muro Lucano					471		4.725,78
6057	2	Muro Lucano					472		355,18
6057	2	Castelgrande					473		1.290,30
6057	2	Pescopagnano					474		9.488,70
6057	2	Pescopagnano					475		9.488,70
			TOTALI	6.350.513,46				3.849.631,21	2.600.533,63
			TOTALE GENERALE	12.350.513,46	NON QUANTIFICATO importo non inferiore a 6.000.000 €			6.450.164,84	

* a fronte dei mesi sopra riportati di effettiva occupazione delle particelle sono stati riconosciuti n. 96 mesi

DATA SOTTOSCRIZIONE	CONTROPARTE	IMPORTO RICHIESTO	IMPORTO TRANSATTO	RECUPERI
22.03.2006	ING. GRAZIOSI (PROG. 6066)	(1) 822.864,31	219.053,68	603.810,63
28.09.2006	CONSORZIO ASI SALERNO/SERVIZI TECNICI SPA (PROG.6205)	(2) 4.033.681,73	1.200.000,00	2.833.681,73
02.07.2007	ICAB SPA (PROG. 6003)	//	* 19.946,42	19.946,42
23.10.2007	ING. NAPOLITANO (PROG.6054)	(3) 168.976,23	150.000,00	18.976,23
11.08.2008	CONSORZIO INFRAV (PROG.6055)	(1) 10.646.295,05	1.590.000,00	9.056.295,05
06.10.2008	COMMISSIONE DI COLLAUDO (PROG. 6055)	(1) 234.355,69	51.000,00	183.355,69
26.02.2009	ING. D'AGOSTINO GIANCARLO (PROG. 6055)	(4) 612.653,35	400.000,00	212.653,35
15.07.2009	ICLA SPA (PROGG.6006-6012-6057-6062-6063-6064-6069)	(5) 29.803.926,74	16.000.000,00	13.803.926,74
13.08.2009	INFRATERR SRL (PROG. 6057/03-01)	(1) 442.990,99	160.000,00	282.990,99
23.06.2010	COMUNE DI EBOLI/SOC.CONS.MISTA SPA (PROG.6096-6097)	//	* 1.041,03	1.041,03
27.12.2013	AVV. CAPECE MINUTOLO	(1) 260.525,35	50.000,00	210.525,35
TOTALI		47.026.269,44	19.841.041,16	27.226.162,18
<p>* A FAVORE UFFICIO COMMISSARIO AD ACTA</p> <p>(1) Richiesto dalla controparte</p> <p>(2) Da sentenza</p> <p>(3) Decreto Ingiuntivo</p> <p>(4) Decreto ministeriale</p> <p>(5) Da sentenza con pignoramento esecutivo già in atto</p>				

Si procede quindi all'esame punto per punto dell'attività commissariale aggiornata alla data del 31.1.2015.

A) Interventi di ripristino opere danneggiate

Gli interventi di ripristino e recupero ad oggi realizzati sono stati posti a cura e carico di Concessionari e/o Enti destinatari finché di entità contenuta. Ciò ha tuttavia fatto conseguire un sensibile risparmio, in totale, a favore dello Stato.

Di fatto possono essere considerati comunque veri e propri interventi di recupero i lavori eseguiti in gestione diretta sul Viadotto Platano (prog. 6062/2) e sul Viadotto di accesso all'Area Industriale di Calitri (nell'ambito del prog. 6064).

In sostanza all'attualità non sussistono ulteriori interventi da effettuare di tale natura ad eccezione delle attività di recupero (progettuali ed esecutive) dei Viadotti Farenga e Ficocchia (v. appresso) e di alcune frane.

B) Consegna opere ultimate e/o collaudate al gestore istituzionale

Tutte le consegne in argomento all'attualità possibili sono state concluse.

Da sottolineare la priorità data dal sottoscritto a tali operazioni risultando ante gestione Commissariale utilizzate di fatto a volte abusivamente varie opere ultimate o meno, collaudate o meno ma non ancora consegnate al 21.2.2003, capaci di costituire gravi rischi di responsabilità in capo allo Stato ed ai funzionari preposti agli Uffici per incidenti, furti, usi illegittimi ecc.

Nelle more delle ricostruzioni progettuali e contabili, dei sopralluoghi, degli inventari ecc., il sottoscritto ha provveduto a sbarrare il transito, a liberare da rifiuti tossici e pericolosi illegalmente depositati, a ricostituire la cartellonistica a sostituire le parti danneggiate o asportate ecc., facendo sempre ricorso solo e soltanto ad economie ottenute sulle risorse anno 1997 come trasferitegli.

L'elenco delle consegne effettuate, comportanti l'effettiva apertura al traffico delle corrispondenti viabilità viene riportato di seguito, precisando che nessuna nuova consegna è intervenuta nel periodo di riferimento (1.10.14/31.3.15):

<i>N. Progetto</i>	<i>Descrizione opera</i>	<i>Ente destinatario</i>	<i>Concessionario</i>	<i>Note</i>
--------------------	--------------------------	--------------------------	-----------------------	-------------

Provincia di Salerno

39/40/6003	Strada accesso serbatoio idrico	Comune di Buccino	CONSORZIO BUCCINO S. GREGORIO	Consegna provvisoria con verbale in data 19/03/1997-Procedura espropriativa non ultimata
	Infrastrutture N.I. Buccino	Consorzio ASI SA	"	Consegna definitiva con D.M. 155 del 2/7/99 Procedura espropriativa non ultimata
	Campo pozzi	Regione Campania	"	Consegna provvisoria anticipata a cura Commissario ad acta con verbale in data 17/05/06 - Approvato con Decreto Commissariale n.240 del 12/06/06 - GURI n.152 del 03/07/06 Consegna definitiva in data 12/07/06 con approvazione collaudo finale-Approvato con Decreto Commissariale n.254 del 12/07/06
	Condotta adduttrice, serbatoio, condotta a gravità	Regione Campania	"	Consegna anticipata a cura Commissario ad acta con verbale in data 13/05/09 - Approvato con Decreto Commissariale n.545 del 24/06/09 - Procedura espropriativa non ultimata
39/40/6003/2	Completamento approvvigionamento idrico+tratto condotta a gravità	Regione Campania	CONSORZIO BUCCINO S. GREGORIO	Consegna anticipata a cura Commissario ad acta con verbale in data 13/05/09 - Approvato con Decreto Commissariale n.546 del 24/06/09 Consegna definitiva in data 08/01/10 con approvazione collaudo finale-Approvato con Decreto Commissariale n.632 dell'8/1/2010
39/40/6007	Infrastrutture N.I. Contursi	Consorzio ASI SA	COINFRA	Consegna definitiva con D.M. 155 del 2/7/99
39/40/6013	Infrastrutture N.I. di Oliveto Citra	Consorzio ASI SA	COINSUD	Consegna definitiva con D.M. 155 del 2/7/99
39/40/6014	Infrastrutture N.I. di Palomonte	Consorzio ASI SA	COINPA	Consegna definitiva con D.M. 155 del 2/7/99
	Bretella di collegamento A.I. Palomonte e svincolo Sicignano degli Alburni	Provincia di Salerno	"	Consegna definitiva con Decreto Commissariale n.3 del 16/9/03 - Guri n.228 dell'1/10/03
	Svincolo sul raccordo autostradale di Sicignano-Potenza e impianto illuminazione	ANAS	"	Consegna definitiva con Decreto Commissariale n.5 del 3/11/03 - GURI n.269 del 19/11/03
39/40/6052	Strada Contursi - Stazione FF.SS.	Provincia di Salerno	COINFRA	Consegna definitiva con Decreto Commissariale n.1 dell'1/8/03 - GURI n. 211 dell'11/9/03
39/40/6053	Strada Fondo Valle Sele I° Lotto	ANAS	"	Consegna provvisoria il 13/3/91 Non collaudato -
39/40/6054	Strada Fondo Valle Sele II° Lotto	ANAS	COINSUD	Consegna definitiva con Decreto Commissariale n.45 del 14.5.04 - G.U.R.I. n.126 del 31/5/04
	Controstrade a valenza comunale	Comune di Calabritto	"	Consegna definitiva controstrada al Comune di Calabritto il 4/12/01

39/40/6068	Strada F.V.S. - Oliveto Citra	Comune di Oliveto Citra	COINFRA	Consegna definitiva con Decreto Commissariale n.2 dell'1/8/03 - GURI n.215 del 16/9/03
39/40/6075	Strada F.V.S. - Ospedale Oliveto Citra	Comune di Oliveto Citra	"	Consegna definitiva il 27/9/00
39/40/6080	Svincolo ferroviario N.I. di Buccino	Consorzio ASI SA	CONSORZIO BUCCINO - S. GREGORIO	Consegna definitiva con D.M. 155 del 2/7/99
39/40/6094	Acq. Area Industriale di Buccino	Consorzio Acquedotto Valle del Sele	COINSUD	Consegna definitiva il 29/10/97
39/40/6096	Condotta reflui Palomonte - Buccino	Consorzio ASI SA	SNAM PROGETTI	Consegna definitiva il 24/1/01
39/40/6097	Condotta reflui Calabritto - Battipaglia	Consorzio ASI SA	"	Consegna definitiva il 24/1/01
39/40/6103	Impianto depurazione N.I. Contursi	Consorzio ASI SA	COINFRA	Consegna definitiva con D.M. 155 del 2/7/99
39/40/6107	Impianto depurazione N.I. Palomonte	Consorzio ASI SA	COINPA	Consegna definitiva con D.M. 155 del 2/7/99
39/40/6203	Condotta forzata Battipaglia	Consorzio ASI SA	CONSORZIO ASI SA	Consegna definitiva con D.M. n.26 del 15/2/2000
39/40/6205	Adeguamento depuratore di Battipaglia	Consorzio ASI SA	CONSORZIO ASI SALERNO	Consegna definitiva con D.M. n.107 del 27/6/95
39/40/6207	Collet. reflui acque alte Sele/Tusc.	Consorzio Destra Sele	CONSORZIO DESTRA SELE	Consegna D. Comitato Gestione "Agenzia" n.880 del 19/12/92
<i>Provincia di Avellino</i>				
39/40/6004	Infrastrutture N.I. Calabritto	Consorzio ASI AV	COINSUD	Consegna definitiva con D.M. 157 del 2/7/99
39/40/6005	Infrastrutture N.I. Calaggio	Consorzio ASI AV	INCOMIR	Consegna definitiva con D.M. 157 del 2/7/99
39/40/6006	Infrastrutture N.I. Calitri	Consorzio ASI AV	ICLA	Consegna definitiva con D.M. 157 del 2/7/99
39/40/6010	Infrastrutture N.I. Lioni - Nusco - S. Angelo	Consorzio ASI AV	INFRAV	Consegna definitiva con D.M. 157 del 2/7/99
39/40/6011 unificato al 6008	Infrastrutture N.I. Morra de Sanctis e Conza della Campania	Consorzio ASI AV	GLIT.	Consegna definitiva con D.M. 157 del 2/7/99
39/40/6012	Infrastrutture N.I. Nerico	Consorzio ASI AV	ICLA	Consegna definitiva con D.M. 157 del 2/7/99
39/40/6015	Infrastrutture N.I. di Porrara	Consorzio ASI AV	INFRASUD	Consegna definitiva con D.M. 157 del 2/7/99
39/40/6016	Infrastrutture N.I. S. Mango sul Calore	Consorzio ASI AV	INCOMIR	Consegna in corso
	Strada di collegamento tra la SP 39 e la strada di accesso tra l'area PIP e l'A.I. di S.Mango sul Calore (loc.Piani)	Comune di San mango sul Calore	"	Consegna definitiva a cura Commissario ad Acta con verbale 5/8/09 approvato con Decreto Commissariale n.568 del 08/09/09 - GURI n.230 del 3/10/09
39/40/6021	Infrastrutture Nucleo Morra de Sanctis	Consorzio ASI AV	GLIT.	Consegna definitiva con D.M. 157 del 2/7/99

39/40/6055 unificato al 39/40/6061	Strada Fondo Valle Sele III° Lotto + svincolo Materdomini	ANAS	INFRAV	Consegna definitiva a cura Commissario ad Acta con verbale 24/01/06 approvato con Decreto Commissariale n.157 del 03/02/06 - GURI n.46 del 24/02/06
	Viabilità connessa all'asse principale	Comune di Teora	"	Consegna definitiva a cura Commissario ad Acta con verbale del 26/01/06 approvato con Decreto Commissariale n.158 del 07/02/06 - GURI n.60 del 13/03/06
	Viabilità connessa all'asse principale	Comune di Caposele	"	Consegna definitiva a cura Commissario ad Acta con verbale del 26/01/06 approvato con Decreto Commissariale n.159 del 07/02/06 - GURI n.60 del 13/03/06
	Viabilità connessa all'asse principale	Comune di Lioni	"	Consegna definitiva a cura Commissario ad Acta con verbale del 26/01/06 approvato con Decreto Commissariale n.160 del 07/02/06 - GURI n.60 del 13/03/06
	Viabilità connessa all'asse principale	Comune di Calabritto	"	Consegna definitiva a cura Commissario ad Acta con verbale del 26/01/06 approvato con Decreto Commissariale n.161 del 07/02/06 - GURI n.60 del 13/03/06
39/60/6056	Viabilità ampliamento della ex S.S. 165	Regione Campania	"	Consegna definitiva a cura Commissario ad Acta con verbale del 12/09/06 approvato con Decreto Commissariale n.267 del 15/09/06 - GURI n.243 del 18/10/06
39/60/6057	Bretella N.I. Lioni Porrara (Nusco - S.Angelo)	Provincia di Avellino	INFRASUD	Consegna definitiva con Decreto Commissariale n.33 del 29/12/03 - GURI n.17 del 22/1/04
39/40/6058	Svincolo per S. Angelo dei Lombardi	Provincia di Avellino	"	Consegna definitiva a cura Commissario ad Acta con verbale del 15/12/03 approvato con Decreto Commissariale n.32 del 18/12/03 - GURI n.6 del 9/1/04
	Area in località "Selvatico" (part. Ile 579/a - 41/a- 42/a-584)	Comune di S.Angelo dei Lombardi	"	Consegna definitiva a cura Commissario ad Acta con verbale del 12/1/04 approvato con Decreto Commissariale n.39 del 14/1/04 - GURI n.18 del 23/1/04
39/40/6063	Strada Calitri - Ofantina	Provincia di Avellino	ICLA	Revocato
39/40/6064	Strada Calitri - Ofantina (svincolo)	Provincia di Avellino	"	Revocato
39/40/6066	Strada Ofantina S. Mango	Provincia di Avellino	INCOMIR	Consegna definitiva con Decreto Commissariale n.49 del 15/7/04 - GURI n.186 del 10/8/04
	Sovrappassi progr. 2181 - 2552 - 512 + sottopassi e viabilità secondaria	Comune di San Mango sul Calore	"	Consegna definitiva a cura Commissario ad Acta con verbale del 9/2/05 approvato con Decreto Commissariale n.90 del 15/2/05 - GURI n.52 del 4/3/05
	Sovrappassi progr. 3830 e 4148	Comune di Castelvetere sul Calore	"	Consegna definitiva a cura Commissario ad Acta con verbale del 15/02/05 approvato con Decreto Commissariale n.97 del 6/4/05 - GURI n.106 del 09/05/05
	Viabilità secondaria progr. 0,00 + 113,40	Comune di Chiusano San Domenico	"	Consegna definitiva a cura Commissario ad Acta con verbale del 7/2/05 approvato con Decreto Commissariale n.89 del 15/2/05 - GURI n.51 del 3/3/05
	Sovrappassi alla progr. 3830,31 e 512 + Bretella A.I. S.Mango sul Calore	Provincia di Avellino	"	Consegna definitiva a cura Commissario ad Acta con verbale dell'8/4/05 approvato con Decreto Commissariale n.99 dell'11/4/05 - GURI n.107 del 10/05/05
	Strada di collegamento tra la S.P. 39 e l'A.I. di S.Mango sul Calore	Provincia di Avellino	"	Consegna definitiva a cura Commissario ad Acta con verbale dell'16/10/09 approvato con Decreto Commissariale n.600 del 30/10/09 - GURI n.282 del 3/12/09

39/40/6071	Svincolo ferroviario S. Mango sul Calore	Consorzio ASI AV	"	Consegna in corso
39/40/6091	Acq. principale Alta Irpinia	Regione Basilicata Regione Puglia Regione Campania	SNAM PROGETTI	Consegna definitiva con Decreto Commissariale n.041 del 20/2/04 - GURI n.54 del 5.3.04
39/40/6095	Acq. Irpinia II Vallata/Monteleone	Regione Campania Regione Puglia	"	Consegna definitiva con Decreto Commissariale n.042 del 20/2/04 - GURI n.54 del 5.3.04
39/40/6102	Impianto depurazione N.I. Calabritto	Consorzio ASI AV	COINSUD	Consegna definitiva con D.M. 157 del 2/7/99
39/40/6104	Impianto depurazione N.I. Conza	Consorzio ASI AV	GLIT.	Consegna definitiva con D.M. 157 del 2/7/99
39/40/6105	Impianto depurazione N.I. Lioni (F1)	Consorzio ASI AV	SNAM PROGETTI	Consegna definitiva con D.M. n.157 del 2/7/99 Integrazione D.M. n. 157 a cura MAP (part. Catastali)
39/40/6106	Impianto depurazione N.I. Morra	Consorzio ASI AV	GLIT.	Consegna definitiva con D.M. 157 del 2/7/99
39/40/6108	Impianto depurazione N.I. Porrara	Consorzio ASI AV	INFRASUD	Consegna definitiva con D.M. 157 del 2/7/99
39/40/6208	By-pass Ponte Canale	Ente Acquedotto Pugliese	Ente Acquedotto Pugliese	Opera già trasferita all'attuale gestore (v. comunicazione commissariale n.866 del 26/2/04)
<u>Provincia di Potenza</u>				
39/60/6001	Infrastrutture N.I. Balvano e Acquedotto	Consorzio ASI PZ	CONSORZIO BALVANO	Consegna definitiva con D.M. 156 del 2/7/99
39/60/6002	Infrastrutture N.I. Baragiano e Depuratore	Consorzio ASI PZ	MALTAURO	Consegna definitiva con D.M. 156 del 2/7/99 + 102/01
39/60/6009	Infrastrutture N.I. Isca Pantanelle	Consorzio ASI PZ	PIZZAROTTI	Consegna definitiva con D.M. 156 del 2/7/99
39/60/6017	Infrastrutture N.I. S. Nicola di Melfi + F.Z.	Consorzio ASI PZ	"	Consegna definitiva con D.M. 156 del 2/7/99
39/60/6018	Infrastrutture N.I. di Tito	Consorzio ASI PZ	CONSORZIO MELANDRO VIGGIANO	Consegna definitiva con D.M. 156 del 2/7/99
39/60/6019	Infrastrutture N.I. Valle Vitalba	Consorzio ASI PZ	PIZZAROTTI	Consegna definitiva con D.M. 156 del 2/7/99 - Decreto Commissariale n. 589 del 16.10.2009 (Integraz.)
39/60/6020	Infrastrutture N.I. di Viggiano	Consorzio ASI PZ	CONSORZIO MELANDRO VIGGIANO	Consegna definitiva con D.M. 156 del 2/7/99 - Decreto Commissariale n. 589 del 16.10.2009 (Integraz.)
39/60/6051	Viabilità di raccordo Basentana - Baragiano	ANAS	MALTAURO	Consegna definitiva con Decreto Commissariale n.43 dell'11/3/04 - GURI n.77 dell'1/4/04
39/60/6056	Strada Isca - Tito/Brienza	Provincia di Potenza	PIZZAROTTI	Consegna definitiva con Decreto Commissariale n.13 del 2/12/03 - GURI n.296 del 22/12/03
39/60/6057	Strada Ofantina - Muro Lucano	ANAS	ICLA	Revocato
39/60/6059	Strada N.I. Melfi - Abitato Melfi - Superstrada Candela/Potenza	Provincia di Potenza	PIZZAROTTI	Consegna definitiva il 15/11/2000
	Controstrade a valenza comunale	Comune di Melfi	"	Consegna definitiva con Decreto Commissariale n.40 del 20/1/04 - GURI n.28 del 4/2/04
39/60/6062	Strada Muro Lucano - Baragiano Scalo	ANAS	ICLA	Revocato
39/60/6067	Strada Valle di Vitalba - Ofantina	Provincia di Potenza	PIZZAROTTI	Consegna definitiva con Decreto Commissariale n.44 del 16/4/04 - GURI n.101 del 30/4/04
39/60/6069	Strada Rapone - Ofantina - Muro Lucano	Provincia di Potenza	ICLA	Consegna definitiva l'11/10/99
39/60/6070	Strada Rapone - Ofantina - Valle di Vitalba	Provincia di Potenza	PIZZAROTTI	Consegna definitiva l'11.10.99

39/60/6076	Strada Balvano - Basentana - Baragiano - 1° lotto	Provincia di Potenza	MALTAURO	Consegna definitiva il 24/1/96
39/60/6076/2	Strada Balvano - Basentana - Baragiano - II° lotto (L. 266/97)	Provincia di Potenza	"	Consegna definitiva con Decreto Commissariale n.46 del 24/5/04 - GURI n.148 del 26/6/04
39/60/6077	Strada Isca - Polla tratto Km.0+000 / Km.1+500	Provincia Potenza	PIZZAROTTI	Consegna definitiva a cura Commissario ad Acta con verbale del 13/9/04 approvato con Decreto Commissariale n.59 del 27/9/04 - GURI n. 238 del 9/10/04
	Tratto Km.1+500 / Km.5+715	Provincia Potenza	"	Consegna definitiva a cura Commissario ad Acta con verbale del 27/9/04 approvato con Decreto Commissariale n. 62 del 15/10/04 - GURI n.259 del 4/11/04
	Tratto Km.5+715 / Km.6+199,50	Provincia Salerno	"	Consegna definitiva a cura Commissario ad Acta con verbale del 20/9/04 approvato con Decreto Commissariale n. 63 del 15/10/04 - GURI n.259 del 4/11/04
	Controstrade a valenza comunale	Comune S. Angelo Le Fratte	"	Consegna definitiva a cura Commissario ad Acta con verbale del 23/3/05 approvato con Decreto Commissariale n. 94 del 31/3/05 - GURI n.90 del 19/4/05
39/60/6077/2	Strada Isca - Polla II° lotto (L.266/97)	Provincia di Salerno Comune di Caggiano	"	Consegna definitiva con Decreto Commissariale n.346 del 16/04/07 - GURI n.117 del 22/5/07
39/60/6101	Impianto depurazione N.I. Balvano	ASI Potenza	CONSORZIO BALVANO	Consegna definitiva con D.M. 156 del 2/7/99
39/60/6109	Impianto depurazione N.I. Viggiano	ASI Potenza	CONSORZIO MELANDRO VIGGIANO	Consegna definitiva con D.M. 156 del 2/7/99
39/60/6202	Invaso Pignola	ASI Potenza		Opera già trasferita all'attuale gestore (v. comunicazione commissariale n.870 del 27/2/04)
39/60/6209	Lavori idrici Melfi	ASI Potenza		Opera già trasferita all'attuale gestore (v. comunicazione commissariale n.871 del 27/2/04)

Le consegne avvengono secondo la categoria, le caratteristiche tecniche, la natura dei collegamenti viari nei confronti di ANAS, Province, Comuni, Consorzi ASI. In alcune circostanze, per consentire essenzialmente l'immediato trasferimento delle opere ed il loro utilizzo, vengono effettuate consegne provvisorie ad Amministrazioni non destinatarie finali.

Da considerare che alcune consegne comportano il contestuale declassamento di preesistenti viabilità. Si pensi in proposito alla Viabilità Nerico – Muro Lucano – Baragiano che determinerà il declassamento della Via Appia nella corrispondente tratta.

Tutte le consegne definitive vengono pubblicate sulla GURI a cura di questo medesimo Ufficio.

C) Completamenti funzionali (nuove opere ex c.1 art. 86 L.289/02) – N.1 opera viaria “Lioni – Grottaminarda” (importo di progetto 430 milioni di Euro; risorse assegnate all’Ufficio Commissariale da Regione Campania e MIT ad oggi per 290 M€)

Si è già fatto cenno alla situazione di grave ritardo che ha finora subito l'avanzamento dei lavori di cui al 1° lotto 1° stralcio tratta viaria “Svincolo Frigento – Svincolo S. Teodoro” della Lioni (S. Angelo) – Grottaminarda per motivazioni diverse connesse essenzialmente al fallimento in corso d'opera di ditta incaricata della bonifica residuati bellici all'entrata in Legge Marzano di Società controllante al 100% il Concessionario (SAF3) affidatario proprio del lotto in questione, in parte al periodo di vacatio di poteri commissariali dal febbraio al 12.7.14, a difficoltà organizzative con il Provveditorato avvalso, a lungaggini amministrative e burocratiche alle quali non risultano tuttavia esenti responsabilità del Concessionario.

Di detta tratta viaria, finanziata per ora con € 70 milioni dal MIT, Legge Obiettivo, giusta Accordo Stato-Regione Campania dell'1.8.2008 e Del. CIPE 27/2012, è stata fornita con l'allegato 3 a codesto Parlamento con la precedente Relazione prot. 20.077 del 30.9.14 sintetica ma esaustiva descrizione tecnica, finanziaria, contrattuale nell'ambito della complessiva progettazione del completamento da Lioni (S. Angelo) a Grottaminarda.

I lavori, consegnati da questo Ufficio in data 30.1.2013, non appena acquisiti i primi 15 M€ sui 70 totali giusta citata Del. CIPE 27/2012, sono infatti pervenuti attualmente al 4° SAL(ancora da contabilizzare) per un importo assai contenuto rispetto al cronoprogramma che ne prevedeva l'ultimazione per il 31.1.2017. Ogni sforzo è in corso per poter riportare nei termini l'ultimazione dei lavori, richiedendo al Concessionario incremento e/o prolungamento dei turni di lavoro, apertura di ulteriori fronti ecc.

Nel contempo sono stati redatti e rimborsati 4 Stati di Avanzamento Espropri che al momento consentono una valutazione positiva della situazione per quanto riguarda l'acquisizione dei suoli.

In data 5.3 u.s. è stato sottoscritto Protocollo di Legalità, fortemente voluto da questo Ufficio, presso la Prefettura di Avellino.

Con nota 8.1.14 il MIT ha comunicato l'avvenuto impegno di €4.920.142,00 quale seconda tranche di versamento sulla c.s. commissariale per l'anno 2013, che si aggiunge ai 15 milioni di Euro già versati per l'anno 2012 (nel mese di dicembre).

E' stato approvato dalla Regione Campania con Del. G.R. n. 650 del 15.12.14 l'APQ (la cui bozza era stata predisposta da alcuni mesi con la collaborazione di questo Ufficio) a propria volta sottoscritto in data 30.12.14 dalla Regione e dai Ministeri competenti, che consentirà l'assegnazione effettiva delle risorse per 220 milioni di Euro a carico della Regione Campania giusta stanziamento ex Del. CIPE 62/11.

Si sottolinea quanto già in precedenza rappresentato circa la condizione essenziale che nell'ambito dei 220 milioni di cui sopra sia finanziata almeno la tratta che da Frigento porta a Grottaminarda (lotto già individuato, progettato, quantificato e validato sotto tutti gli effetti a cura dell'Ufficio Commissariale).

Tuttavia la Delibera Regionale n. 47 del 9.2.15 acquisita da questo Ufficio per le vie brevi, riporta un frazionamento di tale somma per gli anni 2015 – 2016 – 2017 rispettivamente per 60M€, 55M€, 60M€ per un totale di 175M€ su 220.

Tale situazione comporterà ovvie complicazioni contrattuali ad evitare rischi di interessi e riserve. Inoltre al contrario della tratta in corso di esecuzione, i lavori possibili con tale tipologia di finanziamento potranno rappresentare solo lotti costruttivi, eventualmente solo in minima parte funzionali.

Le parti progettuali eseguibili con maggior rendimento tecnico/ funzionale/ economico/ temporale sono allo studio.

Si rammenta infine che la sola direzione dei lavori è affidata all'esterno per l'alta specializzazione richiesta, non in possesso delle strutture ministeriali cheché se ne dica, restando comunque misura e contabilità, assistenza e sicurezza in capo all'Amministrazione pubblica (MiSE e Provveditorato avvalso).

D) Completamento lavori revocati (opere incompiute ex c.2 art. 86 L.289/02) – N. 4 opere viarie (una delle quali suddivisa in tre lotti dal Commissario) delle Province di Avellino e Potenza.

Provincia di Avellino

Si conferma per quanto concerne i completamenti infrastrutturali ex c.2 art. 86 L. 289/02 ricadenti nella provincia di Avellino (progg. 6063 e 6064) che sono stati entrambi ultimati (compresi interventi accessori non inizialmente previsti), collaudati, consegnati, aperti al traffico ed in effettivo esercizio. Vedasi in proposito la tabella in Premessa.

Numerose problematiche sorte nel corso dei lavori per adeguamento sistema deflusso acque meteoriche e rischi frane sono state risolte, ferma restando la necessità di monitoraggi periodici raccomandati con specifico verbale alla Provincia di Avellino, consegnataria delle opere e titolare della gestione.

Lo scrivente Ufficio si è avvalso anche del supporto del Provveditorato alle OO.PP. di Avellino, giusta specifica Convenzione con il Provveditorato sede di Napoli da cui lo stesso dipende.

E' in corso di definizione ulteriore Atto Aggiuntivo per lo spostamento di competenze disposto dal nuovo Provveditore da Salerno a Potenza in relazione al progetto 6057/3/2 (Svincolo Muro Lucano). Tale atto aggiuntivo potrebbe tuttavia non risultare indispensabile, stante l'accorpamento in un unico Provveditorato delle regioni Basilicata e Campania, Puglia e Molise.

Provincia di Potenza

Come noto i lavori sono stati suddivisi per ragioni tecniche e finanziarie in vari lotti e stralci. Si premette che tutti i lavori significativi di cui appresso sono stati affidati mediante appalti pubblici ovvero cottimi nei casi ammessi dalla Legge.

a) Per quanto concerne i lavori di completamento del 1° lotto della viabilità Nerico-Muro Lucano (prog. 6057/1), la cui esecuzione è stata effettuata in gestione diretta commissariale si evince dalla tabella in Premessa come gli stessi siano stati ultimati, collaudati e consegnati ai vari Enti destinatari (ANAS; Province; Comuni) mediante complesso coordinamento delle rispettive competenze.

b) I lavori del secondo lotto, progetto 6057/2 sono in fase di esecuzione (emesso 21° SAL per €11.112.196,24 su un importo dei lavori pari ad € 15.548.388,47).

Particolare attenzione viene posta da questo Ufficio in relazione alla frana in località Raicelle, anche mediante consulenza specialistica sui migliori ulteriori interventi di difesa della strada in corso di completamento, che vanno ad integrare quelli di somma urgenza di regimentazione delle acque meteoriche e di consolidamento del pendio già realizzati. E' stato redatto da questo Ufficio con detto supporto specialistico studio di fattibilità che prevede pozzi con aste drenanti sub orizzontali e recapito in fosso esistente, a difesa ulteriore della strada in costruzione.

All'attualità sembra tuttavia possibile operare con interventi meno impegnativi ed in tal caso il progetto complessivo generale dei pozzi a livello definitivo potrà essere fornito gratuitamente all'Ente destinatario per la sua realizzazione, ove nel frattempo non si sia proceduto da parte della Regione al consolidamento dell'intero versante con il ripristino dei fossi naturali di convogliamento delle acque meteoriche.

E' stata comunque stipulata convenzione di consulenza specialistica e di assistenza nelle varie fasi progettuali (sulla base dei rilievi topografici già effettuati) che questo Ufficio sta curando direttamente con l'Università di Roma (ROMA TRE).

Questo stesso Ufficio provvederà comunque a fornire i dati scientifici e tecnici raccolti nonché gli esiti del monitoraggio in corso (facendo sempre ricorso ad economie sulle proprie risorse da parte del Commissario) a tutte le Amministrazioni locali titolari della difesa del suolo anche se a tutt'oggi nessun intervento risulta realizzato dalle stesse, nonostante gli impegni assunti da qualche anno presso la Prefettura competente su richiesta commissariale.

L'Ufficio del Commissario ha ripetutamente evidenziato il pericolo di scoscendimento per erosione al piede e la necessità di interventi in grande sul pendio, ovviamente non di competenza commissariale.

Va sottolineato come in passato sia intervenuto recesso da parte di una Impresa dell'ATI appaltatrice già sottoposta ad informativa antimafia e come sia stata completata la procedura amministrativa a cura di questo Ufficio, che ha consentito senza particolari contraccolpi la prosecuzione dei lavori senza reale soluzione di continuità.

E' allo studio perizia di variante e suppletiva.

Occorre infatti rappresentare la necessità in generale di previsione di qualche perizia progettuale per la sostanziale impossibilità di definire ab origine ogni aspetto tecnico e progettuale su lavori rimasti per anni abbandonati, invasi da vegetazione spesso a coprire eventi franosi ecc.

- c) In relazione al progetto esecutivo 6057/3/1, eseguito con avvalimento del Provveditorato OO.PP. per la Basilicata sede di Potenza (così come per il progetto 6057/2) si rileva una notevole accelerazione dei lavori che, a fronte di una scadenza all'8.9.2016, vede emessi SAL per € 7.597.075,54 su un importo totale dei lavori di €18.061.384,21.
- d) Per il progetto 6057/3/2 relativo alla rotatoria di svincolo per Muro Lucano sono in corso le attività di progettazione in avvalimento ed in collaborazione dapprima con la sede di Salerno, e attualmente, su disposizione provveditoriale, con la sede di Potenza del Provveditorato di Napoli come detto al paragrafo precedente. Detta sede di Salerno aveva prodotto il progetto preliminare già approvato dal sottoscritto e sono in corso di attivazione le procedure per la Conferenza dei Servizi da convocare al più presto.
La progettazione definitiva ed esecutiva verrà redatta, come detto, dalla sede di Potenza del Provveditorato alle OO.PP. .
Di recente il Provveditore ha nominato il nuovo RUP nell'ing. Sivolella, già titolare di incarichi sulla sicurezza su altri lavori commissariali.
- e) Per quanto riguarda il Viadotto Farenga, ricadente nell'ambito del progetto 6057/2 ed inserito tra le somme a disposizione dello stesso, sono stati acquisiti i risultati delle attività rivolte alla verifica di calcolo strutturale da parte della Soc. PROGIN SpA, specializzata nel settore delle grandi strutture, ed effettuati gli ulteriori approfondimenti. Si ritiene opportuna tuttavia gara separata con invito a Ditte specializzate. Notevole è stato l'apporto tecnico fornito a cura di questo Ufficio in particolare suggerendo accorgimenti innovativi atti a non alterare lo schema statico preesistente in presenza delle nuove normative intervenute.
All'attualità sono in corso verifiche su aspetti costruttivi ed installazione di monitoraggio con piattaforma bay-bridge.
La progettazione esecutiva è in corso e sarà perfezionata con il supporto di incarico specialistico concernente definizione e modalità operative in fase costruttiva dovendosi intervenire sul Viadotto realizzato negli anni '90 e rimasto abbandonato, danneggiatosi per scivolamento travi di campata causa collasso del sistema ammortizzatori antisismici.
I lavori verranno eseguiti sempre grazie ad economie ottenute dall'Ufficio Commissariale grazie alla prudente e lungimirante gestione messa fin dall'inizio in atto.
- f) In merito ai lavori di riparazione, consolidamento ed adeguamento del Viadotto Ficocchia (prog. 6057/SF) sono state concluse le verifiche propedeutiche all'appalto dei lavori richieste dal CTA del Provveditorato di Napoli, in sede di esame del progetto esecutivo, che sarà sottoposto a breve a validazione. Le somme relative sono tratte da quelle a disposizione del progetto 6057/1.
Anche tale Viadotto Ficocchia, realizzato negli anni '90, ha subito danni per gravi eventi franosi verificatisi comunque anch'essi ante istituzione Commissariato, ed è già stato oggetto da parte di questo Ufficio di alcune lavorazioni di urgenza e somma urgenza che ne hanno consentito anche la parziale apertura al traffico, come riportato in Premessa nella tabella dei lavori in corso.

Si ribadisce che l'intera attività costruttiva concernente i completamenti ex c.2 art. 86 in oggetto potrebbe concludersi per la fine dell'anno 2016 (ivi incluso il progetto 6057/3/1 che, sulla base degli attuali ritmi potrebbe essere ultimato con anticipo rispetto alla scadenza di contratto), quella amministrativa conseguente per la fine dell'anno 2017. Per il progetto 6057/3/2 non è possibile al momento fare precise previsioni, stante soprattutto la lunga trafila amministrativa da seguire.

La tabella generale concernente lo stadio dei vari appalti curati dall'Ufficio Commissariale ex art. 86 L. 289/02 è riportata in premessa.

Si sottolinea ancora una volta che anche in Basilicata tutti gli oneri per sistemazione frane, recupero opere d'arte ecc. di cui sopra sono sostenuti con economie realizzate dall'Ufficio Commissariale nell'ambito delle risorse a suo tempo assegnate per il semplice completamento delle attività note alla data, risalenti comunque all'anno 1997. Tali economie sono state rese possibili soltanto grazie ad una attenta e strategica gestione delle risorse e delle nuove progettazioni da parte di questo Ufficio.

E) Completamenti ex art. 32 L. 219/81, fino al 21.12.05 di competenza Ufficio B5/DGCH (oggi Div. VIII/DGIAI)

Le attività connesse con le incombenze in epigrafe proseguono anche se risultano particolarmente gravose per le difficoltà di reperimento dei precedenti presso gli archivi ministeriali ed altri Enti (documentazioni, atti, elaborati grafici, contabilità ecc.).

In tali ricerche questo Ufficio svolge da sempre una costante ed impegnativa attività e nel contenzioso pregresso anche non riguardante le OO.PP. (per le quali ovviamente esplica invece tutta l'attività tecnico-amministrativa) fornisce alle competenti Divisioni ogni valutazione e precisazione sulla base dei precedenti forniti, oltre all'effettuazione di perizie di parte ed alle relazioni di difesa nei contenziosi pregressi.

A tutt'oggi è stato attivato nei confronti dell'attività commissariale un solo contenzioso in campo espropriativo (v. Massari).

A titolo di completezza si conferma che un solo progetto, collaudato dall'anno 2004 (prog. 6053) è rimasto nelle competenze del MiSE; non fu infatti trasferito a questo Ufficio per il seguito non risultando ancora definitiva l'approvazione del collaudo medesimo (ovvero assunto altro diverso provvedimento) dagli Uffici ministeriali competenti per l'istruttoria, avviata ante istituzione Ufficio Commissariale.

In relazione a tale progetto il sottoscritto ricevette delega personale per la formalizzazione di ipotesi transattiva, regolarmente portata avanti ma non conclusasi per intervenuto unilaterale ritiro dalle trattative dell'Impresa a seguito di Sentenza di 2° grado non impugnata dall'Amministrazione.

In proposito il sottoscritto medesimo ha tuttavia prodotto a suo tempo anche Relazione riservata stante la delicatezza, a proprio giudizio, della questione generale.

Oggi risulta essere stata emessa dal Tribunale di Roma Sentenza n. 12975/2014 che dichiara nulli gli atti di collaudo.

Questo Ufficio ha inoltre collaborato con la Società incaricata del trasferimento e digitalizzazione degli archivi della sede di Via del Giorgione, archivi originariamente costituiti per la sola L. 219/81 da circa 6 Km lineari di pratiche.

Al fine di risolvere le notevoli problematiche connesse con l'acquisizione dei suoli demaniali, il sottoscritto ha proposto alla DGIAI una norma ad hoc (v. da ultimo nota n. 18.995 del 18.10.13) che tuttavia non risulta aver avuto esiti.

La questione suoli demaniali risulta di particolare importanza e nei limiti delle proprie competenze il sottoscritto prevede di proporre soluzioni e/o di confortare e sostenere alcune posizioni (procedura di sdemanializzazione non necessaria ante anno 1994).

F) Organizzazione dell'Ufficio

Si sottolinea che l'Ufficio Commissariale è titolare di una gestione autonoma completa, a parte la ovvia utilizzazione a titolo non oneroso delle sedi ministeriali, essendo tutti i collaboratori del Commissario ivi allocati, dipendenti del medesimo Ministero dello Sviluppo Economico.

In buona sostanza il Commissario deve provvedere con le risorse assegnategli annualmente dalla legge ad acquistare e mantenere ogni strumentazione, apparecchiatura, attrezzatura necessaria per l'espletamento delle attività, ogni fornitura di materiali e di materiali di consumo, ogni spesa inerente il proprio compenso di 65.000 €/anno (presumibilmente il più basso nazionale in assoluto in rapporto alle incombenze, pari a circa 1/3 dello stipendio di un Direttore Generale), le missioni, un progetto finalizzato sottoposto ed accettato da Amministrazione ed OO.SS., alcune tasse e quant'altro necessari al corretto funzionamento dell'Ufficio.

A fronte di tali esigenze finanziarie, dal 2003 al 2011 giusta comma 3 art. 86 L. 289/02 (Legge Finanziaria 2003) al Commissario veniva riconosciuta la somma annuale di € 300.000,00 su fondi ministeriali. Si evidenzia che nel pignolo rispetto dei principi di economicità ed efficienza il Commissario ha restituito all'Amministrazione almeno 100.000 €/anno (per oltre un milione di Euro totali).

Ciò nonostante, con D.L. 83/2012 convertito nella L. 134/12 tale importo annuale di 300.000 € veniva:

- ridotto ad € 100.000/anno (ferma restando la piena autonomia gestionale);
- recuperato su economie non meglio identificate su risorse del Commissario destinate ai lavori e risalenti al 1997 e non più su fondi ministeriali.

Sono evidenti due anomalie principali:

- 1) la sola somma per il corrispettivo del Commissario (€ 65.000) e del progetto finalizzato (€ 40.000 circa approvato anche dai Sindacati) risulta superiore ai 100.000 €/anno. Resta quindi esclusa ogni possibilità di gestione autonoma;
- 2) le risorse per 100.000 € (già 300.000 €) in base alla L. 289/02 (Finanziaria 2003) dovevano essere destinate esclusivamente a lavori, mentre in base alla L. 134/12 le stesse sono destinate anche al funzionamento.

Nonostante le segnalazioni e le osservazioni del sottoscritto, l'Ufficio Centrale di Bilancio sosteneva la regolarità della situazione, conferiva addirittura valore retroattivo al d.l. 83 del giugno 2012 e confermava in sostanza la gestibilità dell'attività Commissariale senza fornire mai alcuna motivazione.

La efficienza e la affidabilità di alcune strutture pubbliche e di alcuni dirigenti non sembrano richiedere ulteriori commenti.

In relazione a corrispettivi dovuti a funzionari MiSE per l'anno 2012 (progetto finalizzato) questo Ufficio medesimo ha interessato per parere l'AGS con nota 18873 del 23.9.2013, parere più volte sollecitato, ad oggi senza riscontro.

In conclusione, si ripete ancora che le risorse per spese di funzionamento a far data dall'anno 2012 hanno fatto capo alle economie che questo medesimo Ufficio registra sulla propria contabilità speciale, che a propria volta è stata alimentata a partire dall'anno 2004 (anno di sua istituzione) con le risorse residue risalenti all'anno 1997 per realizzare le medesime finalità di completamento dei lavori e delle relative pratiche amministrative e contabili. Peraltro gli originari interventi risultano incrementati nel tempo, come più volte evidenziato, per lavori di recupero, di ripristino e di adeguamento di opere abbandonate per anni e di sistemazioni di frane intervenute, cui si va ad aggiungere il finanziamento delle spese di funzionamento.

C'è da considerare che detta attività viene condotta in situazione di grave difficoltà con un costo di meno di 2 €/anno ogni 10.000,00 € di competenza (100.000,00 €/anno su circa 550.000.000,00 di € di progetti ed opere).

C'è da chiedersi a chi giovino provvedimenti suggeriti evidentemente dalle strutture ministeriali, che appaiono quanto meno miopi.

Sotto il profilo amministrativo si segnala che il numero dei decreti attuale è di **1354** (n. 66 rispetto al 30.9.14) ed il protocollo conta **21.247** numeri (n. **1178** rispetto alla medesima data).

Si riporta di seguito l'elenco specificando la natura dei decreti commissariali assunti nel periodo ottobre 2014-marzo 2015:

Num.	Oggetto
3	Proroga termini completamento procedure espropriative
2	Approvazione progettazione
4	Determina di Ordinazione lavori
1	Approvazione elenco Nuovi Prezzi
30	Approvazione transazione con Ditta espropriata
1	Approvazione spesa per saldo transazione con professionista esterno
1	Approvazione Atto Aggiuntivo per prog. 6057/2
1	Approvazione pagamento parte saldo professionista esterno
1	Versamento IRPEF es. finanziario 2014
3	Approvazione incarico di consulenza a professionista esterno
3	Liquidazione compenso Commissario residuo 2012, dic. 2013 e gen.-ago 2014
1	Approvazione Atto di Cottimo
1	Approvazione pagamento quota saldo progetto finalizzato Struttura Comm. anno 2012
3	Approvazione liquidazione missioni del Commissario
3	Chiusura concessione
1	Impegno somme per spese di funzionamento
1	Approvazione Atto di Sottomissione Consorzio Concessionario
2	Chiusura contabile
1	Approvazione impegno di spesa per "spese generali"
1	Approvazione impegno di spesa per rilievi, accertamenti e indagini
1	Approvazione impegno di spesa per spese tecniche
1	Presenza d'atto disposizione perizia da parte del D.L.
TOT 66	

Questo Ufficio, come noto, ha sempre provveduto inoltre alla trasmissione alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dei decreti soggetti ad obbligo di pubblicazione.

Come già segnalato ha provveduto altresì direttamente a tutte le pubblicazioni previste dalla legge (piani di esproprio, bandi ed esiti di gare tramite Stazione appaltante, affissione su Albi Pretori ecc.).

Tutti gli aspetti espropriativi sono infatti curati direttamente da questo Ufficio sia per le nuove acquisizioni che per le vecchie pratiche trasferite dal MiSE. Le sole transazioni concluse in relazione a dette ultime pratiche assommano a n. 475 e circa una ulteriore ventina sono in corso di perfezionamento; un solo contenzioso è stato recentemente attivato dal Demanio anche nei confronti di questo Ufficio ma sulla base di precedenti provvedimenti ministeriali. Unico contenzioso al TAR nei confronti del Commissario è pervenuto in data 23.2.15 da parte di una Ditta interessata da procedura espropriativa (Massari). Sussiste poi un complesso di contenziosi iniziati (o comunque riferiti) nei confronti del MiSE tutti già ante insediamento del Commissario e che spesso si arricchisce tuttavia di elementi nuovi sempre risalenti a fatti antecedenti l'anno 2003.

Il risparmio ottenuto per l'Amministrazione a seguito di dette transazioni supera di fatto i circa 6 milioni di Euro al netto di qualsiasi onere accessorio, mai riconosciuto. Vedasi tabella in Premessa. Nella medesima tabella sono inoltre riportate n.10 transazioni di varia natura con un risparmio per l'Amministrazione di oltre 25 milioni di Euro in termini di maggiori costi derivanti dai contenziosi ante 2003, sempre senza considerare gli oneri accessori, maggiori costi che avrebbero ovviamente impedito il completamento delle opere.

In materia espropriativa come in parte già accennato, l'Ufficio oltre alla attività di propria competenza ha collaborato inoltre, in termini di ricognizioni, appunti, perizie di parte ecc., con la DGIAI nella materia "Opere Private" di competenza di quest'ultima.

La materia espropriativa risulta particolarmente complessa e le interferenze con il settore delle "Opere Private" avrebbero creato certamente difficoltà operative a chiunque avesse sostituito il personale dell'Ufficio Commissariale, in particolare se detta sostituzione fosse stata operata con struttura di Ministero diverso dal MiSE.

Tra le altre attività nel settore si segnalano i decreti commissariali volti ad acquisire suoli al patrimonio del MiSE ai fini dei successivi trasferimenti.

Situazione economico-finanziaria

Circa la contabilità ordinaria n. 2244 e l'insufficienza delle risorse assegnate per il funzionamento per gli anni 2012, 2013, 2014 e successivi si ribadisce quanto evidenziato più volte ai punti che precedono.

Si fa solo presente come, anche per l'anno 2014, le limitatissime risorse annuali siano state assegnate solo in data 3.12.2014, costringendo l'Ufficio a lavoro notturno per poter produrre i necessari decreti per il 6.12.14, data di chiusura dell'UCB.

E' evidente la absurdità di tale ormai abituale prassi, considerato che il sottoscritto non impegna che risorse di cassa e mai di competenza per non esporre l'Amministrazione a pagamento di interessi.

Sulla propria contabilità speciale n. 3250 sono affluite risorse ex art. 32 L. 219/81 e L. 266/97 per totali € **44.298.128,00** nell'anno 2004 relativamente ai completamenti di opere con concessione revocata, ed € **57.834.668,28** a partire dall'anno 2006 per lavori diversi ex medesimo art. 32 (tutte risorse rappresentanti residui dall'anno 1997) ed ivi inclusi recuperi e restituzioni a vario titolo; oltre (relativamente ai lavori per la Lioni - Grottaminarda che nulla ha a che vedere con retaggi L. 219/81) ad € **2.400.000,00** in varie tranches della Regione Campania Assessorato alla Viabilità, ad € **2.500.000,00** in data 15.12.2009 da parte della stessa Regione Assessorato ai LL.PP. ed € **15.000.000,00** in data 17.12.2012 da parte del MIT, Struttura Tecnica di Missione (Legge Obiettivo).

Altre pur se modeste risorse sono state acquisite mediante recuperi ecc. operati da questo stesso Ufficio nei confronti di terzi.

Il totale delle risorse ad oggi assegnate complessivamente sulla c.s. 3250 per lavori, tutte impegnate, aggiornato al 31.3.2015, ammonta ad € **122.032.796,28**.

Si resta in attesa, per il completamento della Lioni – Grottaminarda, dell'assegnazione di € 220 milioni già stanziati con Del. CIPE n.62 dell'agosto 2011 e di cui si è già ampiamente detto, e di ulteriori € 80 milioni dalla L. Obiettivo, oltre € 55 milioni ancora dalla Regione Campania perché sia raggiunto l'importo totale di € 430 milioni.

Le spese totali ammontano al 31.3.2015 ad € 52.781.925,11. Nel corso di quest'anno 2015 sono stati emessi n.51 ordinativi di pagamento.

Si richiama ancora l'attenzione sulle notevoli difficoltà che comporta l'esecuzione dei completamenti infrastrutturali (ex c.2 art. 86 L. 289/2) con risorse facenti capo ai vecchi stanziamenti (anno 1997 e precedenti) e, come più volte detto, mai aggiornati.

CONCLUSIONI

La interruzione delle competenze dell'Ufficio Commissariale per oltre 4 mesi ha avuto effetti negativi sul corretto andamento dell'attività essendosi verificato un periodo di vuoto gestionale, ma ad oggi tali aspetti possono considerarsi sostanzialmente annullati.

Le attività che questo Ufficio ha svolto e svolge per il completamento di importanti opere pubbliche ex c.2 art. 86 della L. 289/02 – con tutte le attività di recupero connesse – procede (con fondi, si ripete, risalenti al 1997) verso il sostanziale completamento che è previsto entro la fine dell'anno 2016.

La chiusura anche amministrativa è prevista per la fine dell'anno 2017.

Risulta invece in grave ritardo l'esecuzione dei lavori della Viabilità Lioni – Grottaminarda per motivi diversi, collegabili, come già detto, anche allo stato di amministrazione straordinaria (Legge Marzano) dell'impresa esecutrice dei lavori, ma anche a difficoltà organizzative del Consorzio concessionario e non ultime, in seno alle Amministrazioni aventi causa.

Sotto il profilo della dirigenza e direzione di tali lavori si sono rilevate difficoltà organizzative anche nella struttura pubblica che appaiono in fase di soluzione grazie anche alla collaborazione fornita dal RUP e dal Provveditorato alle OO.PP.

IL COMMISSARIO AD ACTA
(Ing. Filippo D'Ambrosio)



