

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

XIV LEGISLATURA

---

Doc. **CXVI-bis**  
**n. 10**

## RELAZIONE

SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI COSTRUZIONE E ADATTAMENTO DI STABILIMENTI DI SICUREZZA DESTINATI A CONSENTIRE IL TRATTAMENTO DIFFERENZIATO DEI DETENUTI E SULLE DISPONIBILITÀ DEL PERSONALE NECESSARIO ALL'UTILIZZAZIONE DI TALI STABILIMENTI

(Secondo semestre 2005)

*(Articolo 6-ter del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 553, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 652)*

**Presentata dal Ministro per i rapporti con il Parlamento**

(GIOVANARDI)

---

**Comunicata alla Presidenza il 26 gennaio 2006**

---





# Ministero della Giustizia

OGGETTO: Relazione semestrale al Parlamento sullo stato di attuazione del programma di costruzione e adattamento di stabilimenti di sicurezza destinati a consentire il trattamento differenziato dei detenuti e sulle disponibilità del personale necessario all'utilizzazione di tali stabilimenti, ai sensi dell'art. 6 ter della legge 23 dicembre 1996 n. 652 - *Il semestre 2005*.

Con riferimento alla *Casa Circondariale di Macomer*, si ribadisce quanto già rappresentato con le precedenti relazioni.

- **C.R. SPOLETO** - Le operazioni di collaudo dei lavori di ristrutturazione dell'edificio denominato E5 - giudiziario maschile - da destinare a sezione per detenuti sottoposti all'art. 41 bis O.P., con annesse sale per videoconferenze, per una spesa di EURO 3.500.000,00 circa, già ultimati nel corrente esercizio, sono state completate. Contestualmente sono stati eseguiti, nel predetto edificio E5, i lavori di adeguamento dell'impianto elettrico. Attualmente sono in corso le procedure amministrativo contabili per la fornitura degli apparati di videoconferenza.
- **C.C. L'AQUILA** - Si conferma che i lavori di potenziamento dell'attuale sezione per detenuti 41 bis O.P., per un importo di Euro 8.500.000,00 circa, comprese le opere aggiuntive, saranno probabilmente ultimati nel mese di giugno p.v..
- **C.R. MILANO OPERA** - I lavori di trasformazione dell'ex sezione femminile in reparto per detenuti "41 bis O.P.", per un importo di Euro 4.700.000,00 circa, sono in corso di esecuzione. Si ribadisce che il termine di esecuzione delle opere è stabilito in gg. 365 a decorrere dalla data di consegna all'impresa aggiudicatrice, avvenuta nel mese di settembre u.s..

Inoltre, si fa presente che i lavori programmati da questo Dipartimento nel corrente esercizio finanziario, di cui alla seguente tabella, dovranno essere posticipati al prossimo esercizio in quanto allo stato attuale i relativi finanziamenti non risultano ancora disponibili.

OGGETTO	IMPORTO
C.R. TOLMEZZO - Intervento per destinare l'istituto alla custodia di detenuti sottoposti all'art. 41 bis O.P.	1.300.000,00
C.C. VOGHERA - Ristrutturazione reparto per 41 bis	600.000,00

Infine, si aggiorna quanto già rappresentato con la relazione del I semestre 2005, in ordine a quegli interventi, inclusi nel programma lavori 2006-2008 approntato da questo Dipartimento, che pur non riguardando direttamente le sezioni destinate a detenuti sottoposti all'art. 41 bis O.P., interessano in generale alcuni istituti penitenziari sedi di tali sezioni, al fine comunque di potenziarne la sicurezza.

Si tenga conto che l'esecuzione delle opere elencate nella sottostante tabella è vincolata all'entità delle risorse finanziarie che saranno destinate all'edilizia penitenziaria nei prossimi esercizi finanziari.

OGGETTO	IMPORTO	ESERCIZIO
C.C. L'AQUILA - Rifacimento sala regia e potenziamento impianti di sicurezza	3.000.000,00	2006
C.C. NAPOLI SECONDIGLIANO - Rifacimento degli impianti di sicurezza	5.000.000,00	2006
C.C. PISA - Rifacimento sala regia ed impianti allarme e TV.CC.	180.000,00	2006
C.C. TERNI - Completamento impianti di sicurezza nell'intercinta con realizzazione impianto di videocontrollo	400.000,00	2006
C.C. TERNI - Revisione ed integrazione impianti di allarme muro di cinta ed interno istituto	1.000.000,00	2007
C.R. PARMA - Potenziamento degli impianti TV.CC. e di automazione della sezione 41 bis O.P.	250.000,00	2007

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO