

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

Doc. LXXXIV  
n. 1

## RELAZIONE

SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA  
DEGLI INTERVENTI PER ROMA CAPITALE

(ANNO 1996)

*(Articolo 6 della legge 15 dicembre 1990, n. 396)*

**Presentata dal Ministro dei lavori pubblici con delega per i problemi  
delle aree urbane, Roma capitale e Giubileo 2000**

(COSTA)

—————  
**Comunicata alla Presidenza il 18 giugno 1997**  
—————

## INDICE

1. Considerazioni di sintesi	
1.1 Il quadro evolutivo di Roma capitale .....	Pag. 3
1.2 I modelli europei delle città capitali .....	» 6
1.3 L'avanzamento del programma .....	» 7
2. Attuazione del Programma	
2.1 Il quadro sintetico delle attività 1996 .....	» 12
2.2 Lo stato di attuazione .....	» 21
2.2.1 <i>Gli obiettivi</i> .....	» 21
2.2.2 <i>Il quadro delle disponibilità finanziarie</i> .....	» 29
2.2.3 <i>Rimodulazione e nuove assegnazioni di risorse finanziarie</i> .....	» 29
2.2.4 <i>Situazione delle assegnazioni finanziarie e degli impegni di spesa</i> .....	» 31
2.2.5 <i>La localizzazione delle sedi della P.A.</i> .....	» 47
Appendice	
Lo stato di attuazione del programma a livello di singolo intervento .....	» 55
Allegati:	
1. Elenco degli accordi di programma e delle conferenze di servizi attivati .....	» 153
2. Elenco aggiornato degli interventi del Programma .	» 159
3. Rapporto del Comitato Interdipartimentale per la localizzazione ed il riuso delle sedi della P.A. (con alcune tabelle riepilogative dell'attività) .....	» 185
4. Proposte di razionalizzazione delle sedi della Funzione Pubblica e dei Ministeri .....	» 188
5. Monitoraggio interventi Soprintendenze Statali .....	» 197
6. Stato di programmazione finanziaria degli interventi ....	» 233

## 1. CONSIDERAZIONI DI SINTESI

### 1.1. IL QUADRO EVOLUTIVO DI ROMA CAPITALE

L'impegno governativo per Roma capitale, sancito con la legge 15 dicembre 1990 n. 396, risponde ad un'esigenza riconosciuta in tutti i Paesi europei di dare centralità e rappresentanza alle istituzioni costituzionali, di offrire supporto alle autorità locali al fine di una più funzionale accoglienza delle numerose attività pubbliche connesse con tale ruolo, di promuovere l'immagine complessiva del Paese sviluppando ogni utile iniziativa per il raccordo con gli organismi internazionali e le missioni estere presenti nella città-capitale.

La validità di una particolare normativa per la capitale è per diverse ragioni riconfermata a distanza di sei anni dalla sua emanazione e da cinque di concreta operatività del programma. Il ruolo delle città-capitali è, infatti, indipendente dalla forma istituzionale dello Stato, e viene affermato anche nelle realtà ove sono particolarmente accentuate le responsabilità decentrate e le autonomie regionali. In tutti i grandi paesi europei gli investimenti pubblici infrastrutturali riservano una quota significativa agli interventi per migliorare l'organizzazione urbana delle capitali e sostenere la realizzazione di strutture congruenti con una funzione di rappresentanza nazionale.

Anche nei Paesi a costituzione federale come la Germania, il significato unificante e simbolico di una città come Berlino è stato individuato quale elemento costitutivo del processo di integrazione nazionale, dedicando un particolare impegno per la predisposizione delle strutture pubbliche necessarie allo svolgimento di tali funzioni.

Altrettanto significativo risulta il ruolo di Roma quale originario riconoscimento storico reso attuale dalla più recente riarticolazione delle responsabilità fra i diversi livelli di governo.

Va inquadrato in questo scenario il dibattito istituzionale riguardante la capitale e le proposte di ridefinire nuove funzioni congruenti con il riordino dei poteri e delle competenze, con la semplificazione amministrativa, con il più generale principio comunitario di sussidiarietà.

Le più generali tendenze a livello europeo vedono, infatti, una crescente attrattività delle città capitali su basi completamente rinnovate rispetto al passato; nei più ampi contesti competitivi le metropoli divengono punto di riferimento dei grandi flussi internazionali, in termini di scambi e relazioni, di opportunità economiche, di concertazione politica, di produzione culturale. Tanto più lo sviluppo assume la forma di un'ampia diffusione territoriale, ed i sistemi di impresa si radicano a livello locale, tanto più diviene essenziale concentrare funzioni direzionali nelle aree storicamente a maggiore integrazione internazionale.

Per tali ragioni nelle più vitali capitali europee crescono le funzioni direzionali, l'alta amministrazione, la cultura, l'innovazione, la ricerca - anche in presenza di decentramento amministrativo - dell'affermazione di un più spinto policentrismo nei poteri e nelle istituzioni. Le capitali divengono complementari con le altre principali città, pur mantenendo e rafforzando la loro vitale centralità nella rete dei sistemi urbani nazionali.

Per Roma, a tale processo si accompagnano squilibri che, in assenza di un'accelerazione degli interventi, potrebbero produrre impatti contraddittori sulla efficienza pubblica e vanificare la proiezione internazionale dell'Italia, offerta anche da un grande evento come il passaggio del millennio.

Roma rappresenta una importante giunzione del Paese a livello internazionale, come è dimostrato dal costante incremento delle presenze straniere che nel 1996 hanno registrato una quota del 69% sul totale di 13,5 milioni di presenze complessive, in gran parte provenienti dagli Usa (20%), dal Giappone (20%) e dai tre maggiori paesi europei Germania, Francia e Regno Unito (18% in complesso).

La necessità di interventi a supporto delle attività istituzionali presenti a Roma e della promozione di immagine per l'intero Paese deve, però, confrontarsi con una minore disponibilità di risorse endogene segnalate dal valore aggiunto per abitante che risulta pari al 90,7% rispetto all'area metropolitana milanese, con essa confrontabile quanto a dimensioni ed importanza.

Va inoltre evidenziato come i servizi non destinabili alla vendita (amministrazioni pubbliche ed istituzioni sociali) presentano nella Provincia di Roma una quota del 21,4% del valore aggiunto rispetto ad una media del 14,4%, concorrendo positivamente alle condizioni economiche ed occupazionali della città.

Anche al fine di rendere più efficace l'azione conseguente alle norme di cui la presente Relazione dà conto, nel corso del prossimo anno potrà essere affiancata al monitoraggio sull'attuazione dei programmi, una valutazione di congruità ed efficacia dei progetti in corso di attuazione rispetto agli obiettivi più generali che ispirano la legge.

Le particolari condizioni di equilibrio e collaborazione fra governo centrale, locale e regionale rendono, infatti, l'Ufficio di Roma capitale idoneo a fornire al Parlamento tutti gli elementi conoscitivi in grado di formulare ipotesi sistematiche di riordino.

Elementi quali l'istituzione della città metropolitana, la riforma del procedimento amministrativo, la localizzazione di nuove autorità ed organi dello Stato, la riqualificazione della struttura amministrativa centrale e periferica, le manovre di finanza pubblica tendenti ad accrescere la produttività pubblica e ridurre gli oneri

(anche insediativi) degli organismi statali, sono tutti elementi che concorrono all'attuazione degli obiettivi e degli interventi previsti dalla legge 396/1990.

Il processo di integrazione europeo, reso ancora più presente nella realtà nazionale dall'unificazione monetaria, costituisce ulteriore fattore di modificazione degli originari presupposti della legge. Dal punto di vista strettamente comparativo, infatti, il modello istituzionale connesso alla capitale presenta in Europa soluzioni e problematiche assai diversificate.

## 1.2. I MODELLI EUROPEI DELLE CITTÀ CAPITALI

Da recenti studi (EURICUR, 1996 e CEMAT, 1996) emerge che nell'ultimo decennio, in Europa, la filosofia che guida gli interventi del settore pubblico in generale e la gestione delle città capitali in particolare è cambiata radicalmente. Tale alterazione trova l'origine in alcuni cambiamenti economici e sociali, come la transizione verso la società dell'informazione, la globalizzazione dell'economia, l'unificazione dell'Europa e lo sviluppo della telematica.

Per le grandi città europee, queste trasformazioni rappresentano innanzi tutto una enorme possibilità di riscatto, di renaissance urbana, dopo una lunga fase di crisi strutturale. Tuttavia, non sarà facile approfittare di questa opportunità. I cambiamenti comportano, in primo luogo, un intensificarsi della concorrenza. Inoltre, i processi di specializzazione rafforzano la complementarità tra città. La competitività della città diventa così la condizione di base per lo sviluppo urbano ed è perseguita da molte metropoli europee attraverso la collaborazione strategica, attuata con le reti tematiche di città.

La ricerca della competitività della città metropolitana ha portato ad un nuovo orientamento nella politica urbana:

- 1) invece di controlli espliciti e investimenti pubblici diretti si preferiscono miglioramenti nella qualità della vita, nel clima d'impresa e nell'immagine;

- 2) da un approccio negativo basato su impedimenti e tasse si passa ad un approccio positivo che utilizza gli incentivi;
- 3) si privilegiano le agevolazioni fiscali in luogo di sussidi e finanziamenti diretti;
- 4) complessivamente il sistema evolve in termini di flessibilità e di maggiore attenzione al mercato, coinvolgendo attivamente anche il privato attraverso public-private partnerships e riconoscendo maggiori responsabilità a livelli locali di governo, fino al livello del quartiere.

Anche se non in tutti i paesi del mondo sono state percepite pienamente questi nuovi orientamenti di politica urbana, vi è, tuttavia, da rilevare che, comunque, per garantire la competitività della città, non è sufficiente cambiare la filosofia della politica urbana. Occorre cambiare radicalmente il modo in cui viene organizzata la città metropolitana. Idealmente, si dovrebbe creare una piattaforma che raccoglie territorialmente e funzionalmente tutte le istituzioni pubbliche rilevanti assieme ai rappresentanti del settore privato. D'importanza fondamentale è, comunque, il fatto di riuscire ad identificare all'interno di questa struttura il momento di raccordo e di impulso al progetto in tutte le sue fasi. Funzione che potrebbe essere svolta dall'Ufficio di Roma Capitale.

### 1.3. L'AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA

Per una valutazione sullo stato di avanzamento dei programmi è opportuno ricordare l'originaria funzione innovativa della Legge 396/90 nel contesto legislativo nazionale soprattutto per quanto attiene alle procedure. Il meccanismo della legge ha introdotto fin dal 1990 strumenti di concertazione fra i diversi soggetti interessati e le amministrazioni competenti sia nella formulazione dei progetti che per gli iter autorizzativi.

Nonostante l'introduzione di tali strumenti, la fase di programmazione e quella operativa hanno mostrato una particolare complessità essendo fortemente condizionate

dalla molteplicità di soggetti che concorrono a determinare l'intero processo decisionale.

Mentre viene di seguito rappresentato analiticamente lo stato di attuazione del programma, è opportuno valutare le ragioni di fondo che hanno determinato tempi lunghi di realizzazione delle opere ed una limitata capacità di spesa, fattori che necessariamente si riflettono sull'efficacia della stessa legge a raggiungere gli obiettivi prefissi.

Gli obiettivi di carattere generale, chiaramente espressi dalla legge, si riferiscono innanzitutto alla definizione del piano di localizzazione delle sedi costituzionali, del Governo e delle amministrazioni ed uffici pubblici (art. 1, lettera a). Tale obiettivo - come illustrato in precedenza - costituisce una significativa testimonianza del particolare impegno del Governo e del Parlamento per la capitale, in ordine alla volontà di ridurre il complessivo impatto sulla città nonché gli oneri passivi gravanti sul bilancio dello Stato per la locazione di numerosi immobili destinati alle proprie strutture.

La più recente rilevazione (allegato 4) indica la presenza a Roma di 280 sedi ministeriali e di competenza territoriale a largo raggio dei quali 119 in edifici di proprietà per una superficie complessiva di 1.302.697 mq., e 161 in edifici in affitto per una superficie complessiva di 752.602 mq., con canoni annui d'affitto al 1994 pari a 224.193 milioni di lire. Taluni Ministeri risultano del tutto privi di sede propria (Ambiente e Università/Ricerca scientifica), per altri risultano prevalenti le superfici locate, come per il Lavoro e Previdenza sociale, per una quota pari all'85,0% sugli spazi totali utilizzati, la Pubblica Istruzione con il 59,2%, la Sanità con il 68,8%, il Tesoro con il 64,3%.

Una tale perdurante situazione provoca una elevata frammentazione della presenza di attività ministeriali nella città di Roma, con inevitabile impatto sulla



mobilità urbana. Altrettanto negativi risultano gli effetti sulla funzionalità dell'amministrazione e sui relativi costi, tenuto conto che la capitalizzazione degli attuali affitti può essere stimata in un possibile investimento di importo compreso fra 1.500 e 2.000 miliardi di lire.

Il ritardo nello sviluppo di concrete soluzioni per il riordino delle localizzazioni statali presenti a Roma, che darebbe una più positiva immagine all'Amministrazione, deriva dalle viscosità riscontrate nel processo di pianificazione urbanistica e dalla revisione del piano per la direzionalità promosso dal Comune di Roma, che è stato oggetto di contenzioso amministrativo e successivo annullamento, da parte del TAR, del Piano comunale per i poli direzionali.

Tale difficoltoso processo decisionale, interessato anche da variazioni e modifiche nelle scelte operate dalle autorità locali, non ha consentito di procedere significativamente in questo settore di intervento.

Vi è un ulteriore effetto di cui va tenuto conto, riguardo all'efficacia di una normativa straordinaria per la città-capitale ed è la numerosità dei progetti, che genera un'oggettiva frammentazione del sistema di intervento.

Il programma approvato nel marzo del 1992 e le sue successive variazioni comprende 458 progetti complessivi, di diversa importanza ed impegno finanziario. In maggioranza si tratta di interventi per la tutela e valorizzazione del patrimonio storico-artistico (156), di tutela dell'ambiente e del territorio (188), settori ove risultano impegnate la maggior parte delle risorse disponibili (Tab. 1). La molteplicità dei progetti indica una volontà di far fronte ad una domanda diffusa di qualità urbana, del tutto congruente con il ruolo di città capitale. Tuttavia il rilevante numero di progetti consiglierebbe una più puntuale definizione delle priorità. In assenza di un impegno selettivo, l'attuazione del programma è fortemente condizionato da fattori contingenti difficilmente prevedibili e gestibili.

La seconda area problematica attiene al procedimento di avvio ed approvazione degli interventi. Si riscontrano in questo ambito i limiti di una definizione progettuale che non sempre garantisce la fattibilità, sia tecnica che autorizzativa. Tali carenze possono difficilmente essere colmate attraverso le procedure di concertazione, specie quando gli interventi implicano variazioni urbanistiche o nulla osta degli organi preposti alla tutela. Ove all'origine non vi siano scelte univoche dell'amministrazione, progettazioni esecutive e ferma volontà dell'autorità procedente di realizzare le opere secondo un definito progetto, il passaggio dalla proposta compresa nel Programma alla concreta apertura dei cantieri risulta assai difficoltosa.

Non a caso il settore ove si è registrata un'elevata capacità di spesa riguarda la "tutela e valorizzazione del patrimonio storico-artistico" in particolare restauri e recupero del patrimonio archeologico e monumentale (149 interventi) ove le procedure di definizione e affidamento dei lavori in capo alle Soprintendenze risultano dirette e semplificate.

Per l'avanzamento degli interventi sono stati necessari finora 27 Accordi di programma (di cui 4 stipulati nel corso del 1996) e 86 conferenze di servizio (di cui 20 nel corso del 1996).

Infine, per quanto attiene all'aspetto finanziario, si rileva che l'ammontare globale di risorse, pari a circa 1.000 miliardi di lire dalla entrata in vigore della legge, risulta essere molto lontano dai valori registrati nelle altre metropoli capitali europee (si stima circa un decimo di quanto viene speso a Parigi).

Peraltro, la capacità di spesa ha registrato un rilevante incremento nel 1996, pari a ben 23.051 milioni di lire rispetto al 1995, e con un volume complessivo di 36.713 milioni di lire.

In termini globali risulta impegnato il 55,6% delle somme disponibili ed erogato il 53,6% dei fondi impegnati. Bisogna tener conto che sul "fondo per Roma capitale"

l'attività finanziaria si è sviluppata a partire dal 1994, per le ragioni operative e progettuali richiamate in precedenza.

Nella messa a regime del Programma, l'Ufficio di Roma Capitale potrà svolgere un ruolo attivo nella semplificazione procedurale al fine di accelerare l'impiego dei finanziamenti disponibili, sempre che in parallelo si provveda ad un riordino delle fasi programmatiche ed operative della realizzazione degli interventi.

Tab. n. 1 - Quadro di progetti per settore

	Progetti compresi nel programma	Risorse disponibili (mld di lire)	Impegni (mld di lire)	Trasferimenti ai soggetti attuatori (mld di lire)
a) Organizzazione del sistema direzionale e piano strutture pubbliche	8	203,0	102,0	48,0
b) Tutela e valorizzazione del patrimonio storico-artistico	156	282,4	220,9	170,9
c) Tutela dell'ambiente e del territorio	188	160,5	92,0	12,9
d) Ampliamento e miglioramento dei servizi ed infrastrutture per la mobilità	67	150,6	91,4	16,2
e) Potenziamento del sistema universitario e della ricerca	24	169,4	36,2	14,0
f) Potenziamento dei servizi avanzati	12	-	-	-
g) Sistemazione delle istituzioni straniere	3	13,5	13,5	-
<b>Totale</b>	<b>458</b>	<b>996,0</b>	<b>556,1</b>	<b>262,2</b>

**2. ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA.****2.1 IL QUADRO SINTETICO DELLE ATTIVITA' 1996**

Il Programma degli interventi per Roma Capitale è stato approvato con Decreto Ministeriale 1.03.92. Con lo stesso decreto sono state ripartite le risorse (L. 340 mld) che l'art. 10 della legge 396/90 ha messo a disposizione del Fondo istituito per l'attuazione del Programma stesso, distinte da quelle che l'art.9 della stessa legge ha attribuito direttamente a specifici interventi (L. 328 mld).

Successivamente sono stati emessi i DD.MM. 18/11/1993, 7/04/1994, 3/11/1994, 29/05/1995, 4/08/1995 e 5/11/96, con i quali sono state effettuate limitate esclusioni ed alcuni nuovi inserimenti di iniziative nel Programma, assegnazioni di nuove risorse complessive per 333 mld, definanziamenti temporanei di talune iniziative e contestuali assegnazioni delle somme liberate ad altri interventi.

Gli interventi compresi nel Programma sono raggruppati ed articolati secondo gli obiettivi della Legge (come rappresentato in Tab.2).

**Tab. n. 2 - Interventi suddivisi per obiettivi e per settori**

Obiettivi	Settori	Interventi (numero)
a. Organizzazione del sistema direzionale e definizione di un piano di localizzazione delle strutture pubbliche (lettera a, art.1 L. 396 90)	a.1 Realizzazione Sistema Direzionale Orientale	3
	a.2 Rilocalizzazione delle Sedi della Pubblica Amministrazione	5
	<b>totale</b>	<b>8</b>
b. Tutela e valorizzazione Patrimonio Storico Artistico (lettera b)	b.1. Conservazione e valorizzazione del patrimonio archeologico e monumentale	149
	b.2 Realizzazione parchi archeologici (Appia Antica e Parco dei Fori)	5
	b.3 Valorizzazione del Sistema dei parchi urbani e suburbani	2
<b>totale</b>	<b>156</b>	
c. Tutela dell'Ambiente e del territorio (lettera c)	c.1 Realizzazione di interventi a difesa e valorizzazione potenzialità ambientali	22
	c.2 Realizzazione parchi naturali sportivi per il tempo libero	26
	c.3 Recupero edilizio, rinnovo urbano e riqualificazione della periferia	59
	c.4 Piano casa	2
	c.5 Sviluppo e potenziamento reti tecnologiche e reti di servizio	79
<b>totale</b>	<b>188</b>	

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

d. Ampliamento e miglioramento della dotazione dei servizi e delle infrastrutture per la mobilità urbana e metropolitana (lettera d)	d.1 Realizzazione di nuove arterie e miglioramento della viabilità esistente	26
	d.2 Realizzazione di sistemi intermodali	7
	d.3 Realizzazione della navigabilità del Tevere e del sistema portuale connesso	3
	d.4 Potenziamento del trasporto pubblico su ferro, con sistemi integrati ed in sede propria; nodi di scambio	30
	d5	1
	<b>totale</b>	<b>67</b>
e. Potenziamento del sistema universitario e della ricerca (lettera e)	e.1 Qualificazione delle università esistenti e realizzazione di nuovi atenei	10
	e.2 Qualificazione dei centri di ricerca esistenti e realizzazione di nuove strutture per la scienza	6
	e.3 Realizzazione di nuove strutture per la cultura	8
	<b>totale</b>	<b>24</b>
f. Potenziamento del sistema di servizi avanzati (lettera f)	f.1 Costituzione di un polo europeo dell'industria dello spettacolo e della comunicazione	5
	f.2 Realizzazione del sistema congressuale-espositivo	7
	<b>totale</b>	<b>12</b>
g. Sistemazione delle istituzioni internazionali operanti a Roma (lettera g)	g.1 Realizzazione, adeguamento e restauro di sedi da destinare ad istituzioni internazionali	3
	<b>totale</b>	<b>3</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>458</b>

Si ricorda che solo una parte di tali iniziative sono finanziate nel quadro della legge 396/90; altre potranno esserlo in futuro e, comunque, a tutte si applicano le particolari procedure di attuazione previste dalla legge stessa.

Nel corso del 1996, il Programma per Roma Capitale ha conosciuto un significativo impulso che è testimoniato, tra l'altro, dall'incremento di tutti i principali indicatori (come rappresentato in Tab. 3).

Le erogazioni (circa 37 mld) sono triplicate rispetto all'anno precedente (14 mld) e gli impegni di spesa, con riferimento al 1995, sono più che quintuplicati.

L'andamento degli accordi di programma e delle Conferenze di servizi fa prevedere che nel corso del 1997 il trend resti positivo.

Per quanto concerne il Programma, la Commissione per Roma Capitale ha tenuto n. 2 riunioni in data 6 maggio 1996 e 24 ottobre 1996, con conseguente emanazione del D.M. 5 novembre 1996.

Con detto provvedimento sono state ripartite le risorse di £. 175 mld, stanziare per l'anno finanziario 1996, privilegiando indagini e progettazioni di interventi nel settore della mobilità, la progettazione e l'avvio della realizzazione dell'Auditorium, interventi nel settore dei beni culturali e ambientali e nel settore della tutela dell'ambiente.

L'attività specifica dell'Ufficio del Programma per Roma Capitale nell'anno di riferimento ha dato luogo a:

-istruttoria e partecipazione a n. 20 conferenze di Servizi relative all'esame di progetti definitivi di opere inserite in Programma;

-istruttoria e promozione per l'avvio e la sottoscrizione di n. 4 Accordi di Programma;

-emanazione di n. 25 decreti di impegno per oltre £. 115 mld, per opere appaltate nel corso dell'anno;

-emanazione di n. 52 decreti di erogazione di somme agli Enti attuatori, per circa £. 37 mld, per lavori in corso di esecuzione.

Il quadro economico finanziario generale ad oggi è così determinato:

-risorse disponibili	£/mld	996,000
-impegni	£/mld	553,670
-erogazioni	£/mld	296,782.

Tab. n. 3

	1992	1993	1994	1995	1996
Accordi di programma n.	2	15	2	1	4
Conferenze di servizi n.	7	8	33	22	20
Decreti di impegno (*) in milioni di lire	5 56.000	2 3.400	9 27.516	5 22.413	25 115.163
Decreti di pagamento (*) in milioni di lire			4 5.300	20 13.662	52 36.713

(\*) sul "Fondo per Roma Capitale" (esclusi quindi i finanziamenti diretti al Comune di Roma stabiliti dall'art. 9 della L. 396/90), non considerando le somme trasferite al Ministero BB.CC. e Ministero LL.PP. come variazioni compensative di bilancio.

Tra gli interventi che hanno conosciuto, nel corso del 1996, un avanzamento di attuazione rilevano:

- nell'ambito dei Beni Ambientali, quelli relativi:

- agli espropri di Villa Ada
- all'accordo di programma per il Parco della Caffarella
- alle opere per il Parco di Tor di Quinto

- nell'ambito della mobilità, quelli relativi:

- ai parcheggi di scambio di La Storta e Magliana
- alla linea tranviaria Casaletto-Piazza Venezia
- al Sottopasso di Castel S. Angelo
- alla Metropolitana linea C, San Giovanni-Musei Vaticani
- alla metropolitana linea B, diramazione Bologna-Monte Sacro
- alla tangenziale orientale

- nell'ambito dei Beni Culturali, gli interventi di restauro:

- del palazzo Senatorio
- del Museo dei Fori
- delle Ville storiche
- della Galleria Comunale d'Arte Moderna (ex Birra Peroni)

Si ricorda, inoltre, l'avvio dell'Auditorium.

- nell'ambito della riqualificazione delle periferie, gli interventi per:

- Tor Bella Monaca
- Corviale
- Laurentino
- Acilia

nonché per i centri parrocchiali nelle periferie

- nell'ambito degli interventi per il Centro storico, quelli relativi:

- agli itinerari protetti per i portatori di handicap
- al recupero del Ghetto
- al recupero del Portico d'Ottavia

- nell'ambito delle strutture per la scienza e la cultura, gli interventi relativi alla III<sup>o</sup> Università degli Studi a Viale Marconi;

- nell'ambito della rilocalizzazione delle sedi della Pubblica Amministrazione, i numerosi trasferimenti, pur essendo ancora in corso lo studio e la risoluzione della strategia di riferimento in ordine alla quale si riferisce nell'apposito capitolo;

- nell'ambito della direzionalità metropolitana, i successivi affinamenti di strategia a livello comunale e l'approntamento del piano particolareggiato del Comprensorio di Pietralata.



Permangono tempi lunghi e ritardi di attuazione che sono strettamente connessi con la complessità degli interventi.

Vi sono interventi, come per esempio quelli relativi allo SDO o al Porto di Fiumicino, che richiedono la preordinata formazione di veri e propri strumenti urbanistici o, come nel caso dei centri parrocchiali nelle periferie, la preventiva localizzazione.

Altri interventi, pur richiedendo varianti urbanistiche di minore importanza, per l'approvazione delle quali si è fatto ricorso allo strumento dell'accordo di programma, presentano una maggior complessità di tipo progettuale: è il caso, per esempio, dell'Auditorium, per la stessa natura dell'opera.

In taluni casi, concorrono a determinare lunghi tempi di attuazione anche le necessarie procedure di legge, per l'acquisizione dei dovuti pareri: è il caso, per esempio, dei pareri che, allo stato, non sono resi in conferenza dei servizi, come il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici o quello della Commissione di Alta Vigilanza sui trasporti rapidi di massa.

In molti casi, specialmente per gli interventi che ricadono nelle aree più sensibili dal punto di vista archeologico o per l'impatto che i manufatti possono determinare nell'ambiente antropizzato, i tempi di progettazione e di realizzazione sono condizionati da una serie di accertamenti e dalle necessarie conseguenti concertazioni.

Talora, come ad esempio nel caso del Centro agro-alimentare, più difficoltà del tipo suddetto si sommano: basti tenere presente la necessità di concertazione di più Enti locali ed Amministrazioni centrali, gli impatti sulla mobilità e sull'ambiente, la contestualizzazione nei Piani nazionali di settore.

Tuttavia, al di là delle intrinseche difficoltà pianificatorie e di progettazione dinanzi indicate, non può non rilevarsi che permangono ritardi di progettazione

connessi anche a limiti e difficoltà delle strutture tecniche preposte alla progettazione ed all'onerosità degli affidamenti esterni, nonché ad autonome scelte dei soggetti attuatori in ordine alle priorità di attuazione, come è del resto dimostrato dal caso non infrequente di definanziamento di taluni interventi, riconducibili alle autonome scelte programmatiche degli Enti locali.

Si fa inoltre presente che la normativa di riferimento per la realizzazione di opere pubbliche per un verso ha apportato modifiche ed integrazioni (come nel caso della disciplina relativa alle conferenze di servizi), mentre, per altro verso, non conosce ancora una compiuta attuazione (come nel caso del Regolamento dei Lavori Pubblici).

Ne consegue un quadro nel quale è spesso difficile trovare certezze.

Altra fonte di incertezze e quindi di ritardi è rappresentata dal susseguirsi delle c.d. manovre finanziarie e dai connessi blocchi degli impegni di spesa e dalle conseguenti procedure per le deroghe.

E' il caso, per esempio, degli stanziamenti afferenti ai fondi 1996, che la legge finanziaria aveva stabilito in lire 200 mld, poi ridotte a 180 mld dal decreto legge 323 e quindi a 175 mld dalla legge di conversione.

Tutto ciò ha provocato ritardi a partire dalla fase di programmazione. Essi si sono tradotti in una prima determinazione della Commissione del maggio 1996 che è stato necessario modificare solo ad intervenuta conversione in legge del D.L. n. 323/1996.

Tutto ciò va ad aggiungersi alla modifica del quadro di riferimento politico-programmatico connesso alla formazione del nuovo governo, ed alla fase di stasi precedente, connessa alle consultazioni elettorali.

La costituzione del nuovo governo ha, peraltro, comportato l'assegnazione della delega ad un ministro di settore, mentre precedentemente la materia era stata attribuita

ad un Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, con le connesse soluzioni di continuità che tali scelte determinano.

Con D.P.C.M. in data 31 maggio 1996, al Ministro dei lavori pubblici sono state, infatti, delegate le competenze del Presidente del Consiglio in materia di Aree Urbane, Roma Capitale e Giubileo 2000. Da tali deleghe è stata esclusa la presidenza della Commissione per Roma Capitale.

Va infine tenuto presente che l'attività di tutti i soggetti interessati si è necessariamente focalizzata nel processo relativo alla formazione ed alla approvazione dei provvedimenti di legge per il Giubileo che ha assorbito buona parte delle energie, delle attenzioni e dell'operatività ai diversi livelli e per i conseguenti adempimenti tecnici ed amministrativi.

Si fa presente che in materia di Giubileo riferisce per legge la Commissione per Roma Capitale con separata relazione.

Per motivi di completezza si ricorda che le precedenti tre relazioni annuali sono relative agli anni:

- 1993 Atti Parlamentari XI Legislatura, Camera dei Deputati, doc. LXXVI - N. 1, presentata dall'On. Spini;
- 1994 Atti Parlamentari XII Legislatura, Camera dei Deputati, doc. LXXXIV - N. 1, presentata dall'On. Grillo;
- 1995 Atti Parlamentari XII Legislatura, Camera dei Deputati, doc. LXXXIV - N. 2, presentata dal Sottosegretario Scalzini.

A completamento delle suesposte considerazioni, si richiamano i principali contenuti della legge 15/12/1990 n. 396.

La legge n. 396/90:

- dichiara di preminente interesse nazionale gli interventi funzionali al ruolo di capitale che Roma deve assolvere;
- individua 7 obiettivi da raggiungere attraverso la realizzazione degli interventi:
  - a) - sistema direzionale orientale (SDO) e connesse infrastrutture;
  - b) - conservazione e valorizzazione del patrimonio monumentale, archeologico e artistico;
  - c) - tutela dell'ambiente e del territorio;
  - d) - adeguamento della dotazione dei servizi e delle infrastrutture per la mobilità urbana e metropolitana;
  - e) - qualificazione e nuove realizzazioni di università, centri di ricerca e strutture per la scienza e la cultura;
  - f) - costituzione e realizzazione di un polo europeo dell'industria dello spettacolo e della comunicazione e del sistema congressuale, fieristico ed espositivo;
  - g) - sistemazione delle istituzioni internazionali.
- istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Commissione per Roma Capitale, composta dal Presidente del Consiglio (o, per delega, dal Ministro per le aree urbane) che la presiede, dai Ministri dell'Ambiente, dei Trasporti, dei Lavori Pubblici, dei Beni Culturali, dai Presidenti della Regione Lazio e della Provincia di Roma, dal Sindaco di Roma. Tale Commissione ha compiti di programmazione e di ripartizione delle risorse;
- istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri l'Ufficio del programma per Roma Capitale;
- stabilisce l'iter di formazione del Programma degli interventi, delle sue modifiche ed integrazioni, nonché di formazione dei successivi Programmi;
- definisce procedure più rapide e snelle di quelle ordinarie per la realizzazione degli interventi;
- indica specifiche modalità di espropriazione, ormai generalizzate con la legge 359/92;

- stanzia 668 miliardi per la realizzazione di interventi e rinvia alla legge finanziaria la determinazione annuale delle ulteriori risorse;
- affida al Ministro delegato per le Aree Urbane compiti di monitoraggio sullo stato di attuazione degli interventi;
- prevede la presentazione di una relazione annuale del Ministro al Parlamento, nella quale siano analizzati gli eventuali ritardi del processo attuativo, le difficoltà determinatesi e le iniziative assunte a tale riguardo.

In definitiva la legge 396/90 attribuisce un ruolo fondamentale alla Commissione ed al suo Presidente, inteso a garantire un'appropriata utilizzazione delle risorse per la *funzione nazionale* di Roma, nonché conseguire la necessaria integrazione delle azioni dei diversi soggetti competenti.

## 2.2. LO STATO D'ATTUAZIONE.

### 2.2.1 *Gli obiettivi.*

*Obiettivo a: Sistema Direzionale Orientale e rilocalizzazione delle sedi della pubblica amministrazione.*

Il Consiglio comunale ha approvato nell'ottobre del 1994 il Programma pluriennale per la realizzazione dei poli direzionali, contenente anche l'indicazione degli ambiti da acquisire tramite espropriazione, ai sensi dell'art. 8 della legge 396/90: il Programma, di durata quinquennale, prevede l'inizio della realizzazione a partire dal comprensorio di Pietralata.

L'Amministrazione Comunale, che ha recepito gli studi per il Progetto Direttore effettuati dal Consorzio S.D.O. a partire dal 1992, ha ritenuto che essi dovessero essere modificati ed integrati a seguito di verifica degli obiettivi strategici alla luce delle più recenti direttive e dei nuovi indirizzi urbanistici.

I nuovi contenuti del Progetto Direttore sono stati approvati dal Consiglio comunale nell'aprile 1995.

Nel corso del 1996 una sentenza del TAR del Lazio, impugnata dal Comune di Roma davanti al Consiglio di Stato, ha annullato la delibera di approvazione del Programma pluriennale per la realizzazione dei poli direzionali. Nello stesso periodo la Giunta Comunale di Roma ha approvato:

- 1) il Piano Particolareggiato del Comprensorio di Pietralata;
- 2) la Variante di Piano Regolatore per l'assetto delle infrastrutture nel settore urbano compreso tra la Via Salaria e la Via Cristoforo Colombo;
- 3) gli indirizzi generali per il Sindaco ai fini dell'Accordo di Programma da concludere, ex art. 3 legge 15 dicembre 1990, n. 396, per la riqualificazione urbanistica e infrastrutturale del compendio ferroviario di Tiburtina.

Le tre decisioni della Giunta devono essere portate all'approvazione del Consiglio Comunale.

Nel contempo il Comitato per la localizzazione e il riuso delle attuali sedi della P.A. ha approfondito le tematiche relative alla definizione del piano di localizzazione delle sedi della P.A. ed ha proseguito l'azione di controllo sulle richieste di nuove locazioni, rinnovi o acquisti da parte di singole amministrazioni.

Nel quadro dell'azione di rilocalizzazione di strutture pubbliche sono proseguiti i lavori delle nuove strutture militari a Centocelle. Esse consentiranno la liberazione di caserme ubicate in zone centrali ed il loro riuso per uffici giudiziari e della Corte dei Conti.

Per quanto riguarda il problema del trasferimento delle strutture militari esistenti nel rione Esquilino su aree in zona Cecchignola, in relazione al quale il 15/9/1995 è stato firmato, presso la Presidenza del Consiglio, un protocollo d'intesa tra Comune di

Roma. Ministero della Difesa, Ministero delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, è prossima la stipula di un Accordo di Programma tra le Amministrazioni interessate.

*Obiettivo b: Conservazione e valorizzazione del patrimonio monumentale, archeologico e artistico.*

Gli interventi delle Soprintendenze sui beni archeologici, architettonici, storici e artistici risultano quasi tutti già portati a compimento, mentre nuovi lotti, relativi sempre agli interventi già ricompresi nel Programma, sono stati inseriti ed i relativi lavori anch'essi avviati.

Anche gli interventi di competenza comunale sono stati, in buona parte, avviati o sono in fase di affidamento dei lavori.

Tra questi assumono particolare rilievo quelli relativi al Museo di Roma, sito in Palazzo Braschi, alla ristrutturazione dei musei Capitolini, al Palazzo Senatorio, alla galleria comunale d'Arte Moderna nel complesso della ex Birra Peroni.

La Comunità Ebraica di Roma ha presentato i progetti relativi all'ampliamento del Museo e Centro di documentazione della Comunità.

Nel settore dei parchi archeologici, il piano di utilizzazione del Parco della Caffarella, gli studi e la progettazione unitaria del Parco dell'Appia Antica e del Parco Archeologico dell'area centrale e dei Fori, registrano alcuni ritardi, mentre lo scavo e sistemazione del Foro di Nerva e Traiano e Museo dei Fori ai Mercati Traianei sono in fase di completamento.

Nel settore dei parchi urbani e suburbani il Programma prevede due iniziative: la prima è relativa al restauro e ristrutturazione di edifici monumentali posti all'interno di ville storiche, la seconda riguarda l'acquisizione di Villa Ada.

Nel primo gruppo Il Villino dei Principi a Villa Torlonia, la Villa Vecchia a Villa Doria Pamphili e il Casino Principale di Villa Carpegna sono stati appaltati, mentre persistono difficoltà per l'avvio dell'esproprio della sistemazione di Villa York.

Per Villa Ada la sottoscrizione dell'accordo di programma, la definizione del piano di utilizzazione ed il recente accordo per l'acquisizione bonaria delle aree ancora private consentono ormai l'avvio degli interventi di valorizzazione.

*Obiettivo c: Tutela ambientale e di riqualificazione delle periferie*

Salvo numerosi interventi delle società concessionarie di pubblici servizi giunti ormai a conclusione, per le altre iniziative si registrano alcuni adempimenti di carattere preliminare.

In particolare nel settore tutela ambientale e territoriale sono stati sottoscritti protocolli d'intesa per il monitoraggio della rete idrografica minore di Roma; per la realizzazione di una rete di monitoraggio ambientale sulla risorsa idrica superficiale; per l'istituzione di un centro di analisi sulla rete idrografica romana.

In relazione al settore realizzazione di parchi naturali, sportivi e per il tempo libero è stato sottoscritto l'Accordo di programma e sono state avviate la progettazione esecutiva del Parco di Aguzzano e i lavori del Parco di Tor di Quinto.

Tra gli interventi di recupero edilizio, di rinnovo urbano e di riqualificazione delle periferie sono stati appaltati la ristrutturazione e recupero funzionale del Complesso del Buon Pastore per la sede della Casa Internazionale della Donna ed il restauro del Portico di Ottavia. Sono stati approvati in Conferenza di servizi il progetto di restauro e recupero edilizio di Palazzo Valentini e la ristrutturazione di piazza Capelvenere "Casette Pater" di Acilia; sono iniziati i lavori per il recupero del Ghetto e dell'edificio di via IV novembre, sono stati sottoscritti protocolli d'intesa per il centro



Polifunzionale Esquilino sulle Aree della ex centrale del Latte e per Caserme Sani e Pepe.

Il progetto per la riqualificazione ambientale di complessi di edilizia pubblica di Corviale è stato approvato in Conferenza di Servizi, così come quello relativo ad un percorso pedonale nel quartiere del Laurentino.

Tra gli interventi di risanamento igienico-sanitario per l'adduttrice Nord-Ovest sono in corso i provvedimenti per indire la gara del 1° lotto; il Collettore di Bravetta e il Collettore Pisana, 1° e 2° tronco, sono stati approvati nelle Conferenze di servizi.

L'Accordo di Programma preliminare per la realizzazione del centro agroalimentare è stato sottoscritto come pure il secondo, concernente l'approvazione del Programma delle Infrastrutture a servizio del Centro. Il progetto del Centro è stato approvato in Conferenza dei Servizi, mentre è stato avviato quello per la stazione ENEL di S. Paolo - Ostiense. Sono stati altresì sottoscritti gli accordi di programma per l'accelerazione delle procedure urbanistiche relative ai cinquanta centri parrocchiali da realizzare nelle periferie.

#### *Obiettivo di Mobilità.*

Pur sussistendo a tutt'oggi alcune difficoltà di programmazione, alcuni interventi significativi nel settore della mobilità sono stati avviati.

In particolare si segnala:

a) viabilità: svincolo di Via del Tintoretto, costruzione di via Trionfale bis, collegamento tra la borgata Fidene e la Bufalotta, il primo lotto dell'allargamento di via Torrenova.

b) parcheggi: sono stati approvati i progetti relativi ai seguenti parcheggi: Ostia Lido Centro, Ostia Antica, Ostia Stella Polare, Via Galati, Via Marsala, Via Bergamini, P.zza G.B. La Salle, P.zza Melozzo da Forlì, Via Giordani, P.zza

Saturnino, Via Ricci Curbastro, Via Malatesta, Via Alimena, V.le delle Medaglie d'Oro, stazione Prenestina, via Val Padana, via Bonfante e via Balabanoff ed ai seguenti parcheggi di scambio: Villa Bonelli, La Storta, Ostia Lido Nord, Magliana, Arco di Travertino e Vitinia I.

c) navigabilità del Tevere e Porto di Fiumicino: per il primo esiste un progetto quadro del Ministero dei Lavori Pubblici ed un progetto di massima delle opere idrauliche già sottoposto con esito favorevole al parere del C.T.A. del Provveditorato alle Opere Pubbliche per il Lazio ed al Comitato Tecnico dell'Autorità di Bacino; per il secondo è stata definita una procedura che contemperasse i vari procedimenti previsti dalla legge 396/90, dalla legge 84/94 e dal Codice della navigazione. Tale procedura ha formato oggetto di relazione al Consiglio di Stato che, con parere 2498 espresso in data 28 settembre 1994, ha concordato pienamente con essa. Inoltre è stato redatto il progetto d'area su cui insiste l'intervento. La Regione Lazio, individuata quale soggetto promotore dell'Accordo di programma ha provveduto a convocare le Amministrazioni ed Enti interessate per la firma dello stesso che allo stato attuale risulta non essere stato sottoscritto soltanto dal Ministero dell'Ambiente e dal Comune di Roma.

d) trasporto su ferro: dopo l'approvazione, da parte del Consiglio Comunale (deliberazione n. 101/95) del P.A.G. (Piano Assetto Generale delle aree e stazioni F.S.), è in corso di elaborazione una nuova intesa generale con le F.S. (da estendere a Regione e Provincia) per la definizione delle procedure e delle modalità attuative del programma sia di realizzazione delle infrastrutture ferroviarie e sia degli interventi di riqualificazione urbanistica delle stazioni ed aree F.S. (con l'obiettivo del 2000) e delle infrastrutture viarie e di urbanizzazione a ciò necessarie.

In particolare sono state finanziate le seguenti progettazioni:

- diramazione della linea B Bologna - Conca d'Oro

- adeguamento dell'impianto di illuminazione della linea A che a breve andrà a gara di appalto;
- linea metropolitana S. Giovanni - Musei Vaticani;
- potenziamento e ammodernamento delle linee metropolitane A e B;
- linea C: tratta Grano - S. Giovanni
- linea EUR-Spinaceto - Tor de Cenci.

E' stato attivato, altresì, l'iter relativo alla fattibilità del quadruplicamento della Roma - Ciampino e al nodo di scambio di Ciampino nord che fa parte del più vasto progetto, previsto nel piano del Giubileo, denominato Passante dei Laghi.

Per la linea tranviaria Casaleto - P.zza Venezia, che temporaneamente si atterrerà a Largo Argentina, i lavori sono in corso e saranno ultimati entro novembre del 1997.

Ristrutturazione ed adeguamento rete tranviaria: sono stati espletati le prime gare di appalto per l'importo di 17,5 mld e sono in corso le procedure per l'appalto delle progettazioni.

Sono in corso gli atti per l'espletamento della gara di appalto per la realizzazione di isole di sosta alle fermate e di nuove pensiline attrezzate lungo la direttrice tranviaria di via Prenestina per un importo complessivo di 4,76 mld

E' stata esperita la gara di appalto relativa alle indagini del sottosuolo tramite radar per la definizione delle caratteristiche delle sezioni di armamento e le interferenze della rete e dei sottoservizi.

E' stata affidata la realizzazione di un sistema di monitoraggio e informativo in tempo reale all'utenza a bordo e a terra per la rete tranviaria della città per un importo di 4. 775 mld.

*Obiettivo e: Università e centri di ricerca*

Nel settore qualificazione delle università esistenti e realizzazione di nuovi atenei la costituzione della Terza Università ha dato luogo ad un accordo di programma per gli interventi necessari alla fase di avvio dell'attività: è stato approvato il progetto per la realizzazione di strutture prefabbricate in via Pincherle e sono stati ultimati i lavori di demolizione e di ricostruzione di un edificio in viale Marconi.

Il CNR ha completato la realizzazione dell'Istituto di medicina sperimentale.

E' stato sottoscritto un protocollo d'intesa per la realizzazione del polo tecnologico romano. Il Comune di Roma ha in corso di definizione modalità e tempi relativi alle due componenti del sistema costituito, secondo il Programma, dal polo scientifico-tecnologico della Tiburtina e dal "parco industriale-tecnologico" previsto dal Programma a Castel Romano.

Tra le strutture per lo spettacolo sono state avviate la realizzazione dell'Auditorium e la riqualificazione dell'area del Borghetto Flaminio. Per l'Auditorium il progetto definitivo è stato sottoposto all'esame del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, ottenendo parere favorevole, con una serie di prescrizioni. Il progetto di variante è stato esaminato ed approvato in Conferenza di Servizi e sono in fase di aggiudicazione i lavori relativi al primo lotto funzionale concernente la realizzazione di un parcheggio multipiano.

*Obiettivo f: Potenziamento del sistema dei servizi*

I progetti del polo europeo dell'industria dello spettacolo e della comunicazione sono in fase di definizione.

E' in fase di valutazione lo studio di fattibilità del sistema congressuale, fieristico ed espositivo.

*Obiettivo g: Sedi delle istituzioni internazionali*

Per il liceo Chateaubriand è stato approvato il progetto ed è stata acquisita e consegnata l'area al Ministero degli Esteri. E' in fase di definizione l'attuazione a carico del Governo francese.

Il restauro degli edifici dei Casali Strozzi è completato.

*2.2.2. Il quadro delle disponibilità finanziarie.*

Per l'attuazione del programma la legge 396/90 ha stanziato L. 668 mld ed ha demandato la quantificazione degli ulteriori stanziamenti alle leggi finanziarie successive. Complessivamente le risorse finora assegnate al programma assommano a L. 1.001 mld così suddivise:

- L. 328 miliardi attribuiti direttamente dalla Legge a specifici interventi (art. 9 L.396/90);
- L. 673 miliardi stanziati sul fondo per Roma Capitale (capitolo 7900 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Rubrica 44).

La legge finanziaria per il 1997, nella Tabella C, ha quantificato gli stanziamenti da assegnare al fondo per Roma Capitale nel triennio in L. 165 miliardi per l'anno 1997 e L. 95 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999.

*2.2.3. Rimodulazione e nuove assegnazioni di risorse finanziarie.*

Riduzione di disponibilità, ritardi e difficoltà di attuazione di alcuni interventi hanno indotto la Commissione a rimodulare le assegnazioni delle risorse finanziarie a favore di interventi di più celere attuazione.

Tali operazioni nel corso degli anni hanno coinvolto molti interventi e movimentato oltre 250 mld.

Talora la rimodulazione delle assegnazioni ha riguardato anche interventi con carattere di pronta spendibilità, ma di scarso rilievo strategico.

La concreta possibilità di intervenire sugli obiettivi strategici, invece, è condizionata dalla disponibilità delle progettazioni, da una programmazione pluriennale delle risorse e dal coinvolgimento del capitale privato. E' dunque necessario privilegiare l'utilizzo di risorse per l'approntamento dei progetti, e per la creazione di un volano finanziario da assumere a base dell'attivazione di modalità innovative di finanziamento (project financing).

Proprio in relazione a quanto sopra illustrato, la situazione delle assegnazioni finanziarie ai singoli interventi del Programma ha subito profonde modificazioni rispetto al D.M. dell'1.3.1992 di approvazione del Programma.

In relazione al sistema di assegnazione di nuove risorse finanziarie stabilito con il D.P.C.M. 29 maggio 1995, che ha recepito la delibera n. 01/95 della Commissione per Roma Capitale, sono state assegnate agli interventi del Programma non solo risorse relative al bilancio annuale di competenza pari a L. 175 miliardi, ma anche parte delle risorse relative all'anno 1997 quantificate nella Tabella C della legge 23 dicembre 1996 (Legge finanziaria 1997). Ciò al fine di consentire la realizzazione di interventi particolarmente impegnativi dal punto di vista finanziario e non finanziabili con le sole disponibilità dell'esercizio corrente.

Inoltre, attraverso la rimodulazione delle assegnazioni finanziarie operate con il D.P.C.M. 4 agosto 1995, si sono attivate le progettazioni di opere la cui realizzazione è strettamente connessa anche all'evento del Giubileo del 2000.

**2.2.4. Situazione delle assegnazioni finanziarie e degli impegni di spesa.****2.2.4.1. Assegnazioni finanziarie ed impegni per soggetti attuatori.**

La legge 396/90, il cui fondo viene annualmente alimentato con legge finanziaria, ha affidato la gestione delle risorse alle diverse amministrazioni (come rappresentato in Tab. 4).

**Tab. n. 4 - Stanziamenti per il Programma (in miliardi di lire)**

AMMINISTRAZIONE	L 396/90 (ART. 9 E 10)	LEGGE FINANZIARIA				totale
		'93	'94	'95	'96	
Presidenza del Consiglio	440	1*	60	97*	175	773
Ministero Ambiente	10					10
Ministero Difesa	90					90
Ministero Finanze	10					10
Ministero Beni Culturali	118					118
<b>totale</b>	<b>668</b>	<b>1</b>	<b>60</b>	<b>97</b>	<b>175</b>	<b>1.001</b>

\* così ridotti dalle manovre correttive di finanza pubblica intervenute

Il totale delle disponibilità ammonta a lire 1.001 miliardi di cui lire 773 miliardi sono stati stanziati nel corso degli anni sul capitolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che gestisce il Fondo per Roma Capitale e provvede a trasferire le suddette disponibilità, su richiesta documentata, ai soggetti attuatori. Il fondo include altresì gli stanziamenti annuali di 800 milioni per il funzionamento dell'Ufficio del programma per Roma Capitale.

Pertanto il quadro delle assegnazioni e degli impegni per soggetti attuatori degli interventi risulta pari rispettivamente a L. 996 miliardi, ed a L. 556,109 miliardi (come rappresentato in Tab. 5):

**Tab. n. 5 - Assegnazioni finanziarie ed impegni di spesa (in miliardi di lire) per soggetti attuatori degli interventi**

AMMINISTRAZIONE	ASSEGNAZIONI	IMPEGNI
Comune di Roma	657,005	312,997
Provincia di Roma	29,745	4,331
Min. Ambiente	10,000	10,000
Min. BB.CC.AA.	193,250	162,281
Min. Difesa	90,000	54,000
Min. Finanze	10,000	10,000
Min. I.L.PP.	2,500	2,500
<b>totale</b>	<b>996,000</b>	<b>556,109</b>

#### 2.2.4.2. Situazione per singoli interventi.

Per la realizzazione degli interventi del Programma sono stati stanziati, dal 1990 ad oggi, Lit. 996 mld, dei quali risultano impegnati Lit. 556,109 mld (Tab. n. 4).

La Tab. n. 6 illustra la situazione attuale per ciascun intervento finanziato, in termini di disponibilità assegnate, di somme impegnate e di trasferimenti effettuati, riportando per ciascun intervento l'Ente proponente che risulta responsabile dell'attuazione.



## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tab. n. 6 - RISORSE DISPONIBILI, IMPEGNI E TRASFERIMENTI: ripartizione per settori e per interventi del Programma

	OBIETTIVI E SETTORI	PROPONENTE	RISORSE DISPONIBILI ai sensi della L.396/90 in milioni di lire	IMPEGNI	TRASFERIMENTI AGENTI ATTUATORI
a1.	<b>LETTERA a) art. 1</b> Realizzazione Sistema Direzionale Orientale (S.D.O):				
a1.1.	Avvio fase attuativa S.D.O.:	COMUNE	48000	48.000	48.000
a1.1.1	Progettazione e realizzazione di opere di urbanizzazione primaria sulla base delle indicazioni del progetto Direttore:	COMUNE			
a1.1.2	Studi preliminari e progettazione di massima della sede dell'Autorità metropolitana:	COMUNE			
a1.2	Fondo esproprio dei suoli.	PROVINCIA COMUNE	65.000		
	<b>Totale settore a1</b>		<b>113.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>
a2.	<b>Rilocalizzazione delle sedi della Pubblica Amministrazione:</b>				
a2.1.	Rilocalizzazione delle strutture militari:				
a2.1.1	Trasferimento caserma "Sani" e del magazzino viveri dell'esercito di via Turati:	MIN. DIFESA	20.000		
a2.1.1.1	Rilocalizzazione nuove infrastrutture in località Cecchignola:	MIN. DIFESA	70.000	54.000	
a2.1.2	Nuove infrastrutture per rilocalizzazione delle Caserme Cavour e Montezemolo.				
	<b>Totale settore a2</b>		<b>90.000</b>	<b>54.000</b>	
	<b>TOTALE LETTERA a)</b>		<b>203.000</b>	<b>102.000</b>	<b>48.000</b>
b1.	<b>LETTERA b) art. 1</b> Conservazione e valorizzazione del patrimonio monumentale, archeologico, artistico:				
b1.1	Restauro e manutenzione di complessi ecclesiastici ricadenti in zone d'interesse storico:	MIN. BB.CC.	187.150	147.250	111.250
b1.2.9	Musei Capitolini:	COMUNE	10.000		
b1.3	Realizzazione di una sede della Galleria Comunale d'Arte Moderna.	COMUNE	7.000	5.193	1.517
	<b>Totale settore b1</b>		<b>204.150</b>	<b>152.443</b>	<b>112.767</b>
b2.	<b>Realizzazione parchi archeologici Appia Antica e Parco dei Fori:</b>				
b2.1	Piano di utilizzazione ed esproprio parziale della Caffarella:	COMUNE	26.000	26.000	26.000
b2.2	Studi, progettazione e avvio della realizzazione del Parco dell'Appia Antica e dell'area centrale dei Fori:	COMUNE	3.000	3.000	
b2.4	Via Appia Antica: restauro adeguamenti e manutenzioni monumenti e di aree demaniali del Parco (compresa la Villa dei Quintili):	B.C.S.A.R.	2.600	2.000	
b2.5	Scavo e sistemazione Foro di Nerva e Traiano e Museo dei Fori ai Mercati Traianei.	COMUNE	6.353	5.865	4207
	<b>Totale settore b2</b>		<b>37.953</b>	<b>36.865</b>	<b>30.207</b>
b3.	<b>Valorizzazione del sistema dei parchi urbani e suburbani:</b>				
b3.1	Restauro e ristrutturazione degli edifici monumentali all'interno delle seguenti ville: Villa Torlonia: Villino dei Principi Villa Pamphili: Villa Vecchia Villa Carpegna: Casina Principale	COMUNE	3.540 1.091 3.198 6.500	2.230 1.090 2.320	700 567 750
b3.2	Esproprio e sistemazione Villa York Esproprio delle aree del comprensorio di Villa Ada e piano di utilizzazione.	COMUNE	26.000	26.000	26.000
	<b>Totale settore b3</b>		<b>40.329</b>	<b>31.640</b>	<b>28.017</b>
	<b>TOTALE LETTERA b)</b>		<b>282.432</b>	<b>220.948</b>	<b>170.991</b>

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tab. n. 6 (segue) RISORSE DISPONIBILI, IMPEGNI E TRASFERIMENTI: ripartizione per settori e per interventi del Programma

	<b>OBIETTIVI E SETTORI</b>	<b>PROPONENTE</b>	<b>RISORSE DISPONIBILI ai sensi della l. L. 396/90</b>	<b>IMPEGNI</b>	<b>TRASFERIMENTI AGLI ENTI ATTUATORI</b>
<b>c1.</b>	<b>LETTERA c) art.1</b> <b>Tutela ambientale e territoriale:</b>				
c1.1.	Trasporto pubblico a trazione elettrica:				
c1.1.1.	Progettazione e avvio realizzazione linea tranviaria Casaleto-p.zza Venezia:		13.748	11.900	2.383
c1.1.1.1	Progettazione e realizzazione I lotto: stazione Trastevere-p.zza Venezia:	COMUNE	10.000	10.000	
c1.5.	Risanamento dei fiumi Aniene, Tevere e del litorale:				
c1.5.1	Istituzione di un sistema informativo e di monitoraggio ambientale sul reticolo idrografico minore dei bacini del Tevere e dell'Aniene e sulle acque marine:	COMUNE	3.000		
c1.5.6	Risanamento tratti fiumi Aniene e Tevere ricadenti nel territorio della Provincia di Roma:				
c1.5.6.1	Risanamento del sottobacino della media valle dell'Aniene "torrente Fiumicino":	PROVINCIA	8.500		
c1.5.6.2	Tutela dei gruppi sorgentizi del Simbrivio, alto Aniene e Acqua Marcia.	PROVINCIA	6.000		
	<b>Totale settore c1</b>		<b>41.248</b>	<b>21.900</b>	<b>2.383</b>
<b>c2.</b>	<b>Realizzazione Parchi naturali, sportivi e per il tempo libero:</b>				
c2.1	Parco di Tor di Quinto, Parco lineare via Flaminia.; Parco via Veientana Vetere e progetto pista ciclabile fino a Malborghetto:	COMUNE	5.463	5.063	489
c2.2	Parco di Aguzzano: acquisizione tramite permuta e restauro di un casale.	COMUNE	3.000		
	<b>Totale settore c2</b>		<b>8.463</b>	<b>5.063</b>	<b>489</b>
<b>c3</b>	<b>Interventi di recupero edilizio, di rinnovo urbano e riqualificazione delle periferie:</b>				
c3.1.4	Ristrutturazione recupero funzionale del complesso del Buon Pastore per la sede della Casa Internazionale della donna:	COMUNE	6.000	3.000	2099
c3.1.8	Restauro e recupero edilizio di Palazzo Valentini:	PROVINCIA	5.037	4101	2336
c3.1.10	Recupero Ghetto: Restauro Portico d'Ottavia:	COMUNE	272	272	
c3.1.11	Recupero dell'edificio di via dei Prefetti:	PROVINCIA	6.300		
c3.2.	Interventi di rinnovo urbano:				
c3.2.7	Avvio della realizzazione di itinerari protetti nel Centro Storico per portatori di handicap e sistemi di segnalazione:	COMUNE	3.000	122	111
c3.2.10	Sistemazione generale area S. Pietro: indagini e progettazioni:	COMUNE	1.000	1.000	400
c3.2.11	Sistemazione generale area Basilica S. Paolo fuori le Mura: indagini e progettazioni:	COMUNE	800	800	80
c3.2.12	Sistemazione generale aree ed itinerari Basiliche S.M. Maggiore, S.Giovanni, S.Croce in Gerusalemme: indagini e progettazioni:	COMUNE	1.500	1.500	600
c3.3.	Risanamento e riqualificazione della periferia:				
c3.3.1.1	Ristrutturazione P.zza Capelvenere "Casette Pater" Acilia	COMUNE	11.000	7.109	625
c3.3.2	Progetti per la riqualificazione ambientale di complessi di edilizia pubblica: Laurentino, Corviale, Tor Bella Monaca:	COMUNE	5.000	2.184	130
c3.3.9	Interventi di risanamento igienico sanitario: - adduttrice nord-ovest I lotto - collettore di Bravetta - collettore Pisana I tronco - collettore Pisana II tronco	COMUNE	45.000	45.000	3.682
c3.3.10.8	Risanamento igienico-sanitario Morena I lotto fognature:	COMUNE	8.000		
c3.3.13	Realizzazione del Centro Agroalimentare.	COMUNE	17.900		
	<b>Totale settore c3</b>		<b>110.809</b>	<b>65.088</b>	<b>10.063</b>
	<b>TOTALE LETTERA c)</b>		<b>160.520</b>	<b>92.051</b>	<b>12.935</b>

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tab. n. 6(segue) RISORSE DISPONIBILI, IMPEGNI E TRASFERIMENTI: ripartizione per settori e per interventi del Programma

	OBIETTIVI E SETTORI	PROPONENTE	RISORSE DISPONIBILI ai sensi della L. 396/90	IMPEGNI	TRASFERIMENTI AGENTI ATTUATORI
d1	<b>LETTERA d) art. 1</b> <b>Nuove arterie e miglioramento della viabilità esistente:</b>				
d1.8	Via di Torrenova, da via Prenestina alla ferrovia Roma-Fiuggi. I e II lotto;	COMUNE	4.540	3.755	
d1.10	Raccordo via Frattini e svincolo via Magliana-Autostrada Roma-Fiumicino;	COMUNE	8.900	7.724	618
d1.18	Collegamento Centrale del Latte - S.P. Palombarese, tra svincolo GRA e bivio Capobianco;	PROVINCIA	908	765	512
d1.24	Sottopasso Castel S. Angelo e relativi parcheggi: indagini e progettazioni;	COMUNE	5.000	5.000	5.000
d1.25	Tangenziale Orientale: indagini e progettazioni;	COMUNE	7.000	6.336	
d1.26	Collegamento Olimpica-Pineta Sacchetti: indagini e progettazioni.	COMUNE	1.700		
	<b>Totale settore d1</b>		<b>40.048</b>	<b>23.580</b>	<b>6.130</b>
d2.	<b>Sistemi di raccordi intermodali:</b> (parcheggi, autoporti)				
d2.1	Parcheggio Ostia Lido Centro;		1.354	1.322	
	Parcheggio Ostia Antica;		1.888		
	Parcheggio Ostia Stella Polare;		2.000	2.000	1.143
d2.1.1	Costruzione parcheggi di scambio:				
	Villa Bonelli		5.650	2.161	
	Vitinia I		2.500		
	La Storta		4.700	3.218	
	Ostia Lido Nord		3.350	1.441	
	Arco di Travertino		3.510		
	Osteria del Curato		5.750		
	Magliana		1.805	1.253	125
	<b>Totale settore d2</b>		<b>32.507</b>	<b>11.395</b>	<b>1.268</b>
d3.	<b>Navigabilità del Tevere e sistema della sua portualità:</b>				
d3.1	Studi e progetti e primi interventi per la navigabilità del Tevere. I lotto.	COMUNE MIN.LL.PP	2.500	2.500	
	<b>Totale settore d3</b>		<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	
d4.	<b>Potenziamento del trasporto pubblico su ferro con sistemi integrati ed in sede propria; nodi di scambio:</b>				
d4.2	Metropolitane:				
d4.2.1	Progettazione preliminare metropolitane linee B-D-F-G-L;	COMUNE	3.000	3.000	297
d4.2.5	Metropolitana Linea B: Progettazione diramazione Bologna-Monte Sacro;	COMUNE	4.000	2.312	231
d4.2.7	Metropolitana Linea A: Adeguamento ventilazione;	COMUNE	4.050	1.699	
d4.2.8	Linea Metropolitana S.Giovanni Musei Vaticani: indagini e progettazioni;	COMUNE	18.000	1.8000	1.800
d4.3.6	Ristrutturazione ed ammodernamento rete tranviaria;	COMUNE	41.543	24126	5615
d4.3.7	Nuove linee tranviarie: indagini e progettazioni.	COMUNE	3.500	3.300	330
	<b>Totale settore d4</b>		<b>74.093</b>	<b>52.437</b>	<b>8.273</b>
d5.	<b>Sistemi di gestione informatica e modelli dei flussi e degli accessi: indagini e progettazioni.</b>	COMUNE	1.500	1.500	600
	<b>Totale settore d5</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>600</b>
	<b>TOTALE LETTERA d)</b>		<b>150.648</b>	<b>91.412</b>	<b>16.261</b>

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tab. n. 6 (segue) RISORSE DISPONIBILI, IMPEGNI E TRASFERIMENTI: ripartizione per settori e per interventi del Programma

	OBIETTIVI E SETTORI	PROPONENTE	RISORSE DISPONIBILI ai sensi della L. 396/90 in milioni di lire	IMPEGNI	TRASFERIMENTI AGENTI ATTUATORI
e3. e3.1. e3.1.1	Realizzazione di nuove strutture per la cultura: Strutture per lo spettacolo: Progettazione e avvio della realizzazione dell'Auditorium al Villaggio Olimpico e riqualificazione dell'area di Borghetto Flaminio - Villa Strohl Fern.	COMUNE	169.400(1)	15.078 21.140	11.148 2.925
	Totale settore e3		169.400	36.218	14.073
	TOTALE LETTERA e)		169.400	36.218	14.073
g1. g1.1 g1.2	LETTERA g) art. 1 Realizzazione, adeguamento e restauro di sedi da destinare ad istituzioni internazionali: Acquisizione area per realizzazione della nuova sede del Liceo Chateaubriand in località Acqualfredda; Restauro ed adeguamento degli edifici dei "Casali Strozzi" da destinare a sedi di cultura di Stati esteri.	MIN. FINANZE MIN. BB.CC.	10.000 3.500	10.000 3.500	
	Totale settore g1		13.500	13.500	
	TOTALE LETTERA g)		13.500	13.500	
	Progettazioni di cui al DPCM del 5.11.1996		16.500		
PROGRAMMA INTERVENTI PER ROMA CAPITALE			996.000	556109	262.260

(1) Con il D.P.C.M. del 5 novembre 1996 sono state assegnate L. 97 miliardi per il 1997 per la realizzazione dell'Auditorium, quale quota parte delle disponibilità previste dalla Legge 550/95 (Legge Finanziaria 1996) per i corrispondenti esercizi finanziari.

## 2.2.4.3. Somme trasferite al Comune di Roma.

\* Sulla base delle indicazioni dell'art. 9 della L. 396/90 è stato erogato dalla Presidenza del Consiglio il contributo straordinario di 100 mld al Comune di Roma con decreto in data 19/11/1991, così successivamente ripartito: 48 mld per l'avvio dello SDO, 26 mld per il parco della Caffarella e 26 mld per Villa Ada.

2.2.4.4. Variazioni compensative di bilancio operate sullo stanziamento del "Fondo per Roma Capitale" autorizzate dall'art. 2, comma 6, della legge 28 dicembre 1996, n. 551 (Legge di bilancio 1996).

Con Decreti del Ministro del Tesoro, sono state effettuate variazioni compensative di bilancio per un importo complessivo di L. 53,550 mld su richiesta dei seguenti Ministeri, in qualità di soggetti attuatori:

Ministero dei LL.PP.(D.M. n. 108237)	2,500 Mld
Ministero per i Beni Culturali (D.M. n. 120950)	21,000 Mld
Ministero per i Beni Culturali (D.M. n. 178996)	13,750 Mld
Ministero per i Beni Culturali (D.M. n. 206917)	16,300 Mld
<b>TOTALE</b>	<b><u>53,550 Mld</u></b>

#### 2.2.4.5 Attestazioni di copertura finanziaria.

Per consentire ai soggetti promotori ed in particolare al Comune di Roma, di deliberare sugli atti relativi alla esecuzione degli interventi di seguito elencati, sono state rilasciate attestazioni di copertura finanziaria con riferimento al disposto del comma 5 dell'art. 55 della legge n. 142 del 1990. Si riportano le sole attestazioni alle quali non ha fatto ancora seguito l'impegno di spesa:

c3.3.10.8	Risanamento igienico sanitario Morena - I lotto fognature	8,000 Mld
d1.13	Costruzione sottovia in via di Torvecchia sottopassante la linea ferroviaria	12,000 Mld
d2.1	Parcheggio Ostia Antica (posti 360)	1,888 Mld
d2.1.1	Costruzione parcheggi di scambio: Viterbia 1	2,500 Mld
d4.2.7	Ristrutturazione metropolitana linea A	4,050 Mld
d4.3.6	Ristrutturazione ed ammodernamento rete tranviaria	
	- Riqualificazione impianti di trazione elettrica	7,178 Mld
	- Intersezioni semaforizzate	2,374 Mld
e3.1.1	Riqualificazione dell'area di Borghetto Flaminio - Villa Strohl Fern	0,150 Mld
<b>TOTALE</b>		<b><u>38,140 Mld</u></b>

2.2.4.6 Risorse impegnate sul "Fondo per Roma Capitale", di cui all'art.10 della legge 396/1990.

Sulla base delle richieste presentate dal Comune di Roma sono stati assunti gli impegni di spesa per gli interventi di seguito elencati (con il relativo codice di programma) a valere sul fondo per Roma Capitale, di cui al capitolo 7900 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sul quale sono state stanziare, nel corso degli anni, risorse per L. 996 mld.

*Decreti emessi nel corso del 1992.*

b2.2	Studi, progettazione parco Appia Antica	3,000 Mld
b2.5	Scavo e sistemazione Foro di Nerva	2,000 Mld
c3.1.4	Ristrutturazione e recupero funzionale complesso Buon Pastore	3,000 Mld
c3.3.9	Opere igieniche: Collettore Pisana, I e II lotto, Collettore di Bravetta, Adduttrice nord-ovest, I lotto	45,000 Mld
d4.2.1	Progettazione linea G metropolitana	3,000 Mld
<b>TOTALE</b>		<b><u>56,000 Mld</u></b>

*Decreti emessi nel corso del 1993.*

b2.5	Scavo e sistemazione Foro di Nerva e Traiano	1,000 Mld
e3.1.1	Progettazione e avvio della realizzazione dell'Auditorium al Villaggio Olimpico e riqualificazione dell'area di Borghetto Flaminio- villa Strohl Fern	2,400 Mld
<b>TOTALE</b>		<b><u>3,400 Mld</u></b>

*Decreti emessi nel corso del 1994.*

e3.1.1	Progettazione e avvio realizzazione Auditorium	9,850 Mld
d2.1	Parcheggio Ostia Lido Centro	1,322 Mld
	Parcheggio Ostia Stella Polare	2,000 Mld
d1.18	Collegamento Centrale del Latte S.P. Palombarese tra svincolo GRA e bivio Capobianco	0,766 Mld
b3.1	Restauro e ristrutturazione da parte del Comune degli edifici monumentali all'interno delle seguenti ville:	
	- Villa Pamphili: Villa Vecchia	1,100 Mld
	- Villa Torlonia: Villino dei Principi	2,230 Mld
	- Villa Carpegna: Casino Principale	2,320 Mld
c2.1	Parco di Tor di Quinto, Parco lineare Via Flaminia, Parco Via Veientana Vetere e progetto pista ciclabile fino al Malborghetto	5,063 Mld
b2.5	Consolidamento e restauro dei Mercati Traianei come predisposizione al Museo dei Fori Imperiali	2,865 Mld
<b>TOTALE</b>		<b><u>27,516 Mld</u></b>

*Decreti emessi nel corso del 1995.*

d4.3.6	Ristrutturazione ed ammodernamento rete tranviaria	17,780 Mld
c3.1.8	Restauro e recupero edilizio di palazzo Valentini dei lavori di rifacimento di tutti gli impianti elettrici	1,033 Mld

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

c3.1.8	Restauro e recupero edilizio di palazzo Valentini esecuzione dei lavori di rifacimento delle pavimentazioni dei cortili e delle relative fognature.	0,500 Mld
c3.1.10	Recupero Ghetto. Restauro Portico d'Ottavia.	0,300 Mld
e3.11.1	Progettazione e avvio della realizzazione dell'Auditorium - lavori preliminari per la preparazione dell'area	2,800 Mld
<b>TOTALE</b>		<b><u>22,413 Mld</u></b>

*Decreti emessi nel corso del 1996.*

b1.3	Realizzazione di una sede della Galleria Comunale d'Arte Moderna nel complesso ex Birra Peroni	5,193 Mld
c1.1.1	Progettazione e avvio realizzazione Linea tranviaria Casaletto - Piazza Venezia	11,900 Mld
c3.1.8	Restauro e recupero edilizio di Palazzo Valentini	2,614 Mld
c3.2.7	Avvio della realizzazione di itinerari protetti nel Centro Storico per portatori di handicap e sistemi di segnalazione	0,122 Mld
c3.2.10	Sistemazione generale area S.Pietro	1,000 Mld
c3.2.11	Sistemazione generale area S.Paolo fuori le Mura	0,797 Mld
c3.2.12	Sistemazione generale aree ed itinerari basiliche Maria Maggiore, S. Giovanni, S.Croce in Gerusalemme	1,500 Mld
c3.3.1.1	Ristrutturazione Piazza Capelvenere-Casette Pater Acilia	7,109 Mld



c3.3.2	Progetto per la riqualificazione ambientale del complesso di edilizia pubblica di Corviale e di Tor Bella Monaca	2,184 Mld
d1.8	Allargamento di via di Torrenova	3,755 Mld
d1.10	Raccordo via Frattini e svincolo via Magliana - Autostrada Roma - Fiumicino	7,724 Mld
d1.24	Sottopasso Castel S. Angelo	5,000 Mld
d1.25	Tangenziale Orientale: indagine e progettazione	6,336 Mld
d2.1.1	Costruzione del parcheggio di scambio Ostia Lido Nord	1,441 Mld
	Costruzione del parcheggio di scambio Villa Bonelli	2,161 Mld
	Costruzione del parcheggio di scambio La Storta	3,218 Mld
	Costruzione del parcheggio di scambio Magliana	1,253 Mld
d4.2.5	Metropolitana Linea B: progettazione diramazione Bologna - Monte Sacro	2,312 Mld
d4.2.7	Adeguamento linea A Metropolitana	1,699 Mld
d4.2.8	Linea metropolitana S. Giovanni - Musei Vaticani: indagini e progettazioni	18,000 Mld
d4.3.6	Ristrutturazione ed ammodernamento rete tranviaria: indagini sottosuolo	0,076 Mld
	monitoraggio	4,755 Mld
	semaforizzazione	1,516 Mld

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

d4.3.7	Nuove linee tranviarie: indagini e progettazioni	3,300 Mld
d5	Sistemi gestione informatica e modelli dei flussi e degli accessi	1,500 Mld
e3.1.1	Progettazione e avvio della realizzazione dell'Auditorium:	
	parcheggio interrato	13,227 Mld
	preparazione area	0,557 Mld
	prog. def. in variante	7,032 Mld
	sondaggi	0,321 Mld
<b>TOTALE</b>		<b><u>115,163 Mld</u></b>

<b>TOTALE 224,492 Mld</b>
---------------------------

## 2.2.4.7 Trasferimenti agli Enti Attuatori dal Fondo per Roma Capitale.

c3.1.1	Progettazione e avvio della realizzazione dell'Auditorium al Villaggio Olimpico:	
	- D.M 20/07/1994	1,600 Mld
	- D.M 16/05/1995	4,253 Mld
	- D.M 04/08/1995	3,245 Mld
	- D.M 12/10/1995	0,850 Mld
	- D.M 13/11/1995	1,200 Mld
	- D.M.03/04/1996	0,700 Mld
	- D.M.08/05/1996	0,300 Mld
	- D.M.13/11/1996	0,321 Mld
	- D.M.13/11/1996	0,993 Mld
	- D.M.18/11/1996	0,611 Mld

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

b1.3	Realizzazione di una sede della Galleria d'Arte Moderna nel complesso ex Birra Peroni:	
	- D.M. 03/04/1996	0,987 Mld
	- D.M. 18/11/1996	0,530 Mld
b2.5	Scavo e sistemazione del Foro di Nerva e Traiano:	
	- D.M. 22/06/1995	0,595 Mld
	- D.M. 20/09/1995	0,167 Mld
	- D.M. 09/10/1995	0,545 Mld
	- D.M. 12/02/1996	0,600 Mld
	- D.M. 14/11/1996	0,500 Mld
b2.5	Consolidamento e restauro dei Mercati Traianei come predisposizione dei Fori Imperiali:	
	- D.M. 14/07/1995	0,500 Mld
	- D.M. 27/10/1995	0,300 Mld
	- D.M. 16/05/1996	0,500 Mld
	- D.M. 14/11/1996	0,500 Mld
b3.1	Recupero e restauro del villino dei Principi in Villa Torlonia:	
	- D.M. 15/7/1994	0,700 Mld
	Restauro e ristrutturazione dell'edificio monumentale di Villa Pamphili villa vecchia:	
	- D.M. 27/10/1995	0,367 Mld
	- D.M. 18/11/1996	0,200 Mld
	Restauro e consolidamento del Casino principale in Villa Carpegna:	
	- D.M. 05/03/1996	0,750 Mld

c1.1.1	Progettazione e avvio realizzazione linea tranviaria Casaleto-Piazza Venezia:	
	- D.M. 14/11/1996	2,383 Mld
c2.1	Parco di Tor di Quinto - realizzazione III lotto stralcio funzionale:	
	- D.M. 16/04/1996	0,489 Mld
c3.1.4	Ristrutturazione e recupero funzionale del complesso Buon Pastore:	
	- D.M. 08/04/1994	1,000 Mld
	- D.M. 02/12/1996	1,025 Mld
	- D.M. 05/02/1996	0,074 Mld
c3.1.8	Restauro e recupero edificio Palazzo Valentini:	
	- D.M. 01/08/1995	0,136 Mld
	- D.M. 13/11/1995	0,220 Mld
	- D.M. 05/02/1996	0,104 Mld
	- D.M. 03/04/1996	0,510 Mld
	- D.M. 03/04/1996	0,007 Mld
	- D.M. 27/07/1996	0,300 Mld
	- D.M. 27/07/1996	0,277 Mld
	- D.M. 02/08/1996	0,056 Mld
	- D.M. 14/11/1996	0,239 Mld
	- D.M. 14/11/1996	0,386 Mld
c3.2.7	Avvio della realizzazione di itinerari protetti nel Centro Storico per portatori di handicap e sistemi di segnalazione:	
	- D.M. 16/02/1996	0,038 Mld
	- D.M. 25/03/1996	0,061 Mld
c3.2.10	Sistemazione generale area S. Pietro:	
	- D.M. 05/04/1996	0,100 Mld

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	- D.M. 18/11/1996	0,300 Mld
c3.2.11	Sistemazione generale area S. Paolo fuori le mura:	
	- D.M. 12/04/1996	0,080 Mld
c3.2.12	Sistemazione generale aree ed itinerari basiliche S.M.Maggiore, S. Giovanni, S.Croce in Gerusalemme:	
	- D.M. 12/04/1996	0,150 Mld
	- D.M. 18/11/1996	0,450 Mld
c3.3.1.1	Ristrutturazione Piazza Capelvenere-Casette Pater-Acilia:	
	- D.M. 18/11/1996	0,625 Mld
c3.3.2	Progetti per la riqualificazione ambientale del complesso di edilizia pubblica di Corviale:	
	- D.M. 14/11/1996	0,130 Mld
c3.3.9	Interventi di risanamento igienico-sanitario:	
	Collettore Bravetta:	
	- D.M. 9/4/1994	2,000 Mld
	Collettore della Pisana, 1° e 2° lotto:	
	- D.M. 18/11/1996	1,683 Mld
d1.10	Raccordo via Frattini e svincolo via Magliana-Autostrada Roma Fiumicino, appalto dei lavori di costruzione rete viaria e fognaria della via Pietro Frattini - 1° lotto:	
	- D.M.27/07/1996	0,562 Mld
	- D.M. 18/11/1996	0,056 Mld

d1.18	Collegamento Centrale del latte S.P. Palombarese:	
	- D.M 22/06/1995	0,092 Mld
	- D.M 01/08/1995	0,099 Mld
	- D.M 20/09/1995	0,010 Mld
	- D.M 27/10/1995	0,109 Mld
	- D.M.01/04/1996	0,201 Mld
d1.24	Sottopasso Castel S.Angelo e relativi parcheggi, indagini e progettazioni:	
	D.M. 13/11/1996	5,000 Mld
d2.1	Parcheggio Ostia Stella Polare:	
	- D.M. 15/7/1995	0,400 Mld
	- D.M.26/07/1996	0,485 Mld
	- D.M.14/11/1996	0,258 Mld
d2.1.1	Costruzione del parcheggio di scambio Magliana relativamente alle spese generali delle opere:	
	- D.M. 18/10/1996	0,125 Mld
d4.2.1	Progettazione linea G metropolitana:	
	- D.M. 01/04/1996	0,297 Mld
d4.2.5	Metropolitana linea B progettazione diramazione Bologna-Monte Sacro:	
	- D.M. 18/10/1996	0,231 Mld
d4.2.8	Linea metropolitana S.Giovanni-Musei Vaticani: indagini e progettazioni:	
	- D.M. 13/11/1996	1,800 Mld

d4.3.6	Ristrutturazione ed ammodernamento rete tranviaria:	
	- D.M. 1/8/1995	1,160 Mld
	- D.M. 19/02/1996	2,794 Mld
	- D.M. 25/03/1996	0,076 Mld
	- D.M. 18/11/1996	1,585 Mld
d4.3.7	Nuove linee tranviarie: indagini e progettazioni:	
	- D.M. 13/11/1996	0,330 Mld
d5	Sistemi gestione informatica e modelli dei flussi e degli accessi:	
	- D.M. 05/04/1996	0,150 Mld
	- D.M. 18/11/1996	0,450 Mld
<b>TOTALE</b>		<b><u>50.907 Mld</u></b>

#### 2.2.5 Localizzazione delle sedi della P.A.

A) Obiettivo fondamentale della legge n. 396/90, secondo il dettato dell'art. 1 è *“la realizzazione del sistema direzionale orientale e le connesse infrastrutture anche attraverso la riqualificazione del tessuto urbano e sociale del quadrante est della città, nonché definire organicamente il piano di localizzazione delle sedi del Parlamento del Governo, delle amministrazioni e degli uffici pubblici anche attraverso il conseguente programma di riutilizzazione dei beni pubblici”*.

In tale ottica opera dal 1993 il “Comitato interdipartimentale per la localizzazione ed il riuso delle sedi della P.A.”, Comitato di durata biennale e della cui attività a tutto il 1995 è stato ampiamente riferito nelle precedenti relazioni annuali.

Il Comitato, ricostituito con Decreto del 20 luglio 1995 che ha confermato il precedente con talune integrazioni e modifiche, ha operato nel corso dell'anno 1996 secondo i compiti affidatigli che sono sostanzialmente:

- elaborazione di una strategia di localizzazione della P.A. nell'area metropolitana e relative priorità tenendo conto delle opzioni della pianificazione territoriale;
- esame delle richieste delle pubbliche amministrazioni di nuove localizzazioni, di rinnovi o di acquisti;
- proposte di soluzioni adeguate sia riguardo la nuova localizzazione delle sedi che l'utilizzo dei manufatti liberati;
- indirizzi per l'attività di rilevazione e aggiornamento della consistenza dei dati relativi ai beni utilizzati dalle pubbliche amministrazioni.

Si evidenzia che la Presidenza del Consiglio, con circolare del 26.6.1995 (G.U. n. 168 del 20 luglio 1995), ha definito la procedura per quanto riguarda le nuove locazioni, i rinnovi di contratto e gli acquisti di immobili in Roma, da destinare a sedi della P.A. Con la predetta circolare la Presidenza del Consiglio ha inteso dare unitarietà di indirizzo e di esame alle richieste dell'amministrazione pubblica.

L'Ufficio del Programma per Roma Capitale, al quale sono rivolte le domande, provvede ad istruirle e a trasmetterle al Comitato per il parere propedeutico all'intesa con il Ministro per la funzione pubblica e all'assenso del Ministro delegato per le aree urbane, Roma capitale e Giubileo 2000.

Dall'istituzione il Comitato ha tenuto n. 79 riunioni, delle quali n. 18 nel 1996.

B) Nel corso del 1996, il Comitato ha proceduto all'esame delle richieste di localizzazione delle amministrazioni e in alcuni casi ha richiesto la presenza in sede di riunione delle amministrazioni interessate per meglio valutare e chiarire eventuali dubbi.



Nelle 18 riunioni tenute, il Comitato ha esaminato un totale di 40 richieste; dal 1993 le richieste esaminate sono state 103 riferite ad una superficie totale pari a circa mq. 611.000, per un importo totale, tra acquisti e locazioni, superiore a £. 1.700. miliardi.

Nelle tavole riepilogative (all. n. 3) sono riportate in dettaglio le richieste delle Amministrazioni sottoposte al Comitato e assentite dal Ministro delegato, con il relativo esito: positivo, negativo o altro.

Per quanto riguarda la parte propositiva generale il Comitato ha predisposto, nel gennaio 1996, vari elaborati, tra i quali:

*“Proposte per la razionalizzazione (localizzazione e riuso) delle sedi della funzione pubblica in Roma - Proposte riguardanti le sedi dei Ministeri” (22 gennaio 1996) (all. n. 4).*

Il Comitato ha disegnato tre possibili scenari operativi.

Le proposte formulate sono basate sui mq. utilizzati e ripartiti per proprietà e locazione, per i quali l'Ufficio del programma per Roma Capitale ha fornito i dati sui canoni corrisposti dalle amministrazioni o calcolati sulla base di un parametro di £. 25.000 mq/mese.

Nelle proposte sono stati delineati anche gli obiettivi da perseguire: risparmio di denaro, di spazi, di tempi, di efficienza, di flessibilità, opposizione allo smembramento delle istituzioni nella città, creazione dei punti di riqualificazione in aree centrali.

Tale documento è stato predisposto in funzione dell'incontro del 24 gennaio 1996 promosso dal Sottosegretario delegato per le aree urbane, Roma capitale e Giubileo del 2000, per un approfondimento operativo da parte del Governo delle problematiche relative allo spostamento di alcuni Ministeri nel polo direzionale di Pietralata.

Il Comune di Roma, d'altro canto, ha definito il piano direttore per la realizzazione dei poli direzionali della città, ed ha avviato le procedure al fine di pervenire agli espropri dell'area da utilizzare nella zona di Pietralata.

Le ipotesi sono state esposte ai responsabili dei dicasteri dell'ambiente, bilancio, lavori pubblici, lavoro, risorse agricole e forestali, tesoro, trasporti.

Dall'incontro è emersa la necessità di razionalizzare le attuali sedi anche attraverso gli accorpamenti e anche in previsione di decentrare alle Regioni parte delle attuali funzioni ministeriali, il che potrebbe portare ad una riduzione degli attuali organici e all'eventuale trasferimento del personale alle Regioni stesse.

E' emersa, inoltre, l'opportunità di studiare le possibilità di riutilizzo degli immobili liberati, e l'impatto che può avere ogni eventuale trasferimento nel nuovo comprensorio, sui conti pubblici.

C) Nel corso dell'anno 1996 si sono verificati una serie di avvenimenti anche di carattere politico (crisi di governo, elezioni politiche, insediamento del nuovo governo) che hanno provocato un periodo di stasi nella prosecuzione della trattazione del problema; al tempo stesso, si è verificato un evolversi degli strumenti urbanistici del Comune di Roma relativi alla realizzazione dei poli direzionali ed in particolare la redazione del piano particolareggiato del comprensorio di Pietralata.

All'inizio del mese di dicembre il Comitato ha redatto un documento ove ha riassunto le problematiche sostanziali concernenti gli obiettivi di fondo della propria attività e dove sono ipotizzati possibili scenari per l'avvio della realizzazione delle nuove sedi della P.A.

Sostanzialmente nel documento è rilevato che l'approvazione definitiva da parte del Parlamento del disegno di legge "collegato" al disegno di legge finanziaria per l'anno 1997, recante "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti della pubblica Amministrazione e per la semplificazione dell'azione amministrativa" lascia ritenere che nel corso del prossimo anno l'assetto complessivo della Pubblica Amministrazione verrà ad essere interessato da un processo di profonda trasformazione.

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La mancanza di un quadro di riferimento della funzione pubblica in ordine alla rilocalizzazione dei Ministeri comporta sia per l'attività del Comitato sia per l'attività dell'Ufficio una serie di difficoltà operative.

Il primo scenario delineato prevede il decentramento di alcune sedi della funzione pubblica statale nel comprensorio di Pietralata, il secondo scenario prevede una provvisoria rinuncia al decentramento e la conferma della presenza di sedi della funzione pubblica statale nel centro urbano e nelle immediate periferie.

Su queste scelte il Comitato ritiene fondamentale conoscere l'orientamento politico generale.

D) Si riassumono di seguito dati complessivi che, nel periodo 1993 - 1996, quantificano l'attività istruttoria svolta dall'Ufficio e l'attività consultiva resa dal Comitato.

Le richieste di localizzazione sono un totale di n. 174 da quando l'Ufficio ha iniziato ad occuparsene sistematicamente.

Le localizzazioni definite, che hanno riguardato anche immobili demaniali, sono in totale 103, delle quali 40 nel corso del 1996, e si possono così riepilogare:

Tab. n. 7

n. 3	assegnazioni di immobili demaniali	mq 4.808		
n. 10	richieste di acquisto di immobili	mq 112.552	per £	509.054.000.000.
n. 59	richieste di locazione stima x 6 anni	mq 320.162	per £	133.463.314.855 anno 800.779.889.130
n. 1	valutazione procedurale	mq 51.200	per £	250.000.000.000
n. 23	richieste di rinnovi contrattuali stima x 6 anni	mq 41.949	per £	8.884.945.990 anno 53.309.675.940
n. 1	acquisto terreno	mq 7.800	per £	742.600.000
n. 3	decadute dopo l'esame	mq 1.874	per £	688.800.000
	<b>TOTALE</b>	<b>mq 540.345</b>	<b>per £</b>	<b>1.614.574.965.070</b>
n. 1	valutazione procedurale	mq 39.294		canone non comunicato
n. 2	prese d'atto	mq 31.000		canone non comunicato
	<b>TOTALE</b>	<b>610.639</b>		

(L'importo dei canoni annui e dei prezzi di acquisto sono di primo riferimento, soggetti a valutazione di congruità da parte del competente U.T.E. )

Questo lavoro di esame e valutazione da parte dell'Ufficio, per un peso tra acquisti e locazioni di circa 1.700 miliardi, ha avviato processi di sensibile risparmio nell'insieme delle richieste e di razionalizzazione nella dislocazione delle sedi della P.A.

A fronte di questo lavoro svolto nel corso dell'anno è da tenere presente il peso degli oneri per locazioni passive che si possono riepilogare come segue:

Tab. n. 8 - Presidenza del Consiglio dei Ministri: Superfici utilizzate

	Uff.	Canone	Proprietà	mq	Addetti	mq/ add
Totale locazioni		32.046.606.940	enti vari	71.723	2.042	35
Totale utilizzazioni demaniali			demaniali	39.880	1.552	26
<b>Totale</b>				<b>111.603</b>	<b>3.594</b>	<b>31</b>

La tabella n. 9 indica il riepilogo delle superfici utilizzate per i Ministeri ed i relativi oneri, sulla base dei dati comunicati dalle Amministrazioni. Per le Amministrazioni che non hanno comunicato i dati, questi (in corsivo, contrassegnati dall'asterisco) sono stati calcolati sulla base di un parametro di lire 25.000 per mq al mese. Inoltre, non sono stati comunicati i costi di "manutenzione" né è stato specificato se i costi siano o meno comprensivi di IVA.

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tab. n. 9 - Ministeri: Superfici utilizzate.

mq totali	MINISTERI	Localizzazione			N. sedi proprietà		N. sedi in affitto		Costo annuo Mil.	affitti N.	mq/anno
		CS	EUR	Altro	N.	MQ	N.	MQ			
81.231	Affari esteri			x	4	78.216	3	3.015	1.556	3085	26
18.600	Ambiente	x		x			5	18.600	9.150	845	22
125.116	Beni Culturali	x	x	x	15	74.221	18	50.895	9.554*	3117	40
256.708	Biblioteche, musei				21	221.495	8	35.213	6.417*	2132	
12.032	Bilancio	x		x	2	4.820	4	7.212	2.530	720	16
10.699	Commercio Estero		x		1	10.699				569	18
426.835	Difesa				10	408.565	3	18.270	13.023	5560	76
187904	Finanze	x	x	x	15	92.796	23	95.008	4.695*	8805	21
200.731	Grazia e Giustizia	x		x	15	180.955	5	19.776	5.018*	8232	24
69.202	Industria	x	x	x	3	29.418	11	39.784	16.000	1699	40
246.401	Interno + P.S. + P.R.CIV.	x	x	x	7	150.512	22	95.889	29.000	6629	37
57.214	Lavori Pubblici	x		x	2	53.302	1	3.912	1.430*	1597	36
59.686	Lavoro e Prev. Soc.	x		x	1	8.950	13	41.736	10.259	2460	24
143.000	Poste	x	x	x	2	115.000	1	28.000	3.575*	11300	12
96.631	Pubblica Istruzione		x	x	3	39.421	8	57.210	5.735	3201	30
66.739	Risorse Agricole	x	x	x	10	53.560	6	13.179	3.184	2290	29
53.939	Sanità	x	x	x	2	16.800	5	37.139	11.100	1561	38
186.486	Tesoro + R.G.S.	x	x	x	5	66.639	20	119.84 7	4.662*	7273	25
130.116	Trasporti	x	x	x	8	106.172	3	23.944	3.259*	2637	49
26.360	Università		x				1	26.360	4.600*		
<b>2.028.452</b>	<b>TOTALE</b>				<b>126</b>	<b>1.711.741</b>	<b>160</b>	<b>734.989</b>	<b>144.747</b>		

\*I dati in corsivo contrassegnati dall'asterisco, non essendo stati comunicati dalle amministrazioni, sono stati calcolati sulla base di un parametro di lire 25.000 per mq al mese

Nota: Non sono stati comunicati i costi di "manutenzione" e non è stata specificata l'inclusione dell'IVA.

E ) Per le necessità conoscitive connesse ai compiti istituzionali del Comitato per la localizzazione e il riuso delle sedi della P.A., l'Ufficio del Programma per Roma Capitale ha compiuto nel 1993 ed aggiornato nel 1994, una indagine pilota per avere il quadro delle sedi occupate dalle Istituzioni pubbliche nel territorio del Comune di Roma.

La necessità di rinnovare ed ampliare tale indagine, dandole nel contempo una maggiore ufficialità e autorevolezza, ha indotto l'Ufficio a farla inserire nel Programma statistico nazionale. Ciò è avvenuto a partire dal Programma triennale 1996-98.

Per lo studio delle problematiche inerenti la Rilevazione di cui sopra, è stata costituita, il 23 aprile 1996, presso l'Ufficio del Programma per Roma Capitale, una Commissione con rappresentanti dell'Ufficio medesimo, dei Dipartimenti di Statistica ed Informatica e della Funzione Pubblica della PCM, dell'ISTAT, del Ministero delle Finanze (Demanio) e del Comune di Roma. La Commissione ha iniziato i lavori il 30 maggio 1996 e, tra l'altro, ha messo a punto il questionario per la raccolta dei dati.

Gli elementi informativi più importanti colti dall'indagine risultano quelli sulla consistenza delle Istituzioni pubbliche - in termini di superficie dei locali utilizzati e di addetti - sulla loro dislocazione territoriale e raggiungibili con mezzi pubblici e privati, sul titolo di godimento e sull'eventuale canone di locazione corrisposto.

Ai fini di una scelta rilocalizzativa è apparsa, inoltre, necessaria la conoscenza dell'articolazione dell'Istituzione nelle sue grosse unità organizzative (direzioni generali, dipartimenti ecc.) e della loro eventuale dispersione nel territorio.

La data di riferimento dell'indagine è il 31 dicembre 1996, e verrà aggiornata con cadenza annuale. Le prime elaborazioni sui dati raccolti saranno pronte entro la prima metà del 1997.

APPENDICE

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA PER SINGOLI  
INTERVENTI

(Dicembre 1996)

## ARTICOLO 1. LETTERA a

*"Realizzare il sistema direzionale orientale e le connesse infrastrutture, anche attraverso una riqualificazione del tessuto urbano e sociale del quadrante Est della città, nonché definire organicamente il piano di localizzazione delle sedi del Parlamento, del Governo, delle amministrazioni e degli uffici pubblici anche attraverso il conseguente programma di riutilizzazione dei beni pubblici".*

L'insieme delle proposte pertinenti le finalità dell'art.1, lett. a), tese alla valorizzazione delle funzione direzionale pubblica ed amministrativa della capitale, si sviluppa in due settori:

a1. Realizzazione del Sistema Direzionale Orientale (S.D.O.) e riqualificazione del quadrante est.

a2. Piano della localizzazione delle sedi istituzionali, delle amministrazioni e degli uffici pubblici.

*a1. Realizzazione del Sistema Direzionale Orientale (S.D.O.) e riqualificazione del quadrante est.*

La realizzazione dello S.D.O. si configura come un sistema integrato di interventi specifici, che coinvolge una pluralità di soggetti comportando un ingente importo finanziario anche nella fase di avvio e che si articola in:

-progettazione organica (Progetto Direttore); attivazione delle procedure e delle risorse finanziarie per l'esproprio dell'area;

-realizzazione delle infrastrutture.

Tali interventi rappresentano i presupposti necessari per dotare la capitale del Sistema Direzionale.



In particolare l'avvio di tutte le opere (a1.1) è strettamente subordinato alla definizione del Progetto Direttore: per tale avvio è prevista nel Programma l'assegnazione di 48 mld.

Il Programma prevede la progettazione e la realizzazione delle opere di urbanizzazione e progettazione di massima della sede dell'autorità metropolitana (a1.1.1).

Nello stesso settore è inoltre previsto l'avvio degli espropri attraverso la costituzione di un fondo specifico (a1.2) pari a L. 65 mld.

Per quanto riguarda la realizzazione delle infrastrutture di collegamento urbano dello S.D.O. (a1.3) nel Programma era previsto l'avvio della linea L (di tipo innovativo), con vettore di superficie in sede propria, e della metropolitana a servizio del comprensorio dello S.D.O. di Centocelle - Torre Spaccata fino all'Arco di Travertino: tale intervento è peraltro riportato anche nell'obiettivo d, punto d4.2.2, e tale secondo riferimento si ritiene più appropriato, coincidendo anche con l'assegnazione di finanziamenti peraltro integralmente revocati.

Circa la dotazione delle infrastrutture necessarie allo S.D.O., nel Programma è inserita l'iniziativa dell'ENEL (a1.4) relativa alla realizzazione della cabina primaria a servizio del comprensorio e delle sedi di servizio, a totale carico dell'ente stesso.

Per lo stato di attuazione si evidenziano i seguenti punti.

1). Il Consorzio S.D.O., incaricato dal Comune, sulla base di un'apposita convenzione, in data 30 settembre 1991 dello studio del Progetto Direttore, ha consegnato gli elaborati nell'ottobre 1992.

Gli elaborati, consistenti in studi e proposte progettuali, avevano sostanzialmente definito, a livello di massima: un piano modello di assetto morfologico, funzionale e infrastrutturale; il dimensionamento complessivo dei volumi e delle aree di uso pubblico per attrezzature e spazi verdi; una prima articolazione dei possibili contenuti funzionali; il tracciato di massima della linea D della metropolitana e del ramo della linea L a servizio

dello S.D.O.; lo schema della rete viaria. Gli elaborati comprendevano anche valutazioni economico-finanziarie ed affrontavano il problema gestionale dell'intervento.

La Commissione Permanente Consiliare per l'Urbanistica del Comune di Roma aveva avviato nel gennaio 1993 l'esame del Progetto Direttore, esame interrotto dallo scioglimento del Consiglio comunale.

2). La nuova Amministrazione Comunale, insediatasi nel novembre 1993, ha ripreso l'esame del Progetto Direttore anche alla luce dei nuovi orientamenti che sono nel frattempo emersi e che hanno dato luogo a mutamenti dell'impostazione generale.

L'Amministrazione Comunale ha pertanto recepito gli studi per il Progetto Direttore effettuati dal Consorzio S.D.O., ha ritenuto che dovessero essere integrati, con una verifica degli obiettivi strategici stabiliti nel 1988, alla luce delle più recenti direttive e dei nuovi indirizzi politici ed è pervenuta alla redazione del "Progetto Direttore per l'attuazione dei comprensori direzionali orientali, Pietralata - Tiburtino - Casilino - Centocelle, aventi destinazione I nel P.R.G. vigente", che costituisce l'aggiornamento degli studi effettuati dal Consorzio S.D.O..

I contenuti del Progetto Direttore (che è uno strumento programmatico e di indirizzo per l'elaborazione degli strumenti attuativi dei singoli comprensori) non hanno valore prescrittivo: pertanto alle varianti di P.R.G. conseguenti all'approvazione del Progetto Direttore si deve provvedere con specifiche procedure attraverso accordi di programma, ai sensi della legge 396/90, ovvero in occasione della pianificazione urbanistica attuativa.

3). Con delibera n. 226 del 25.10.94 il Consiglio Comunale ha approvato, ai sensi dell'art. 8 della legge 396/90, il Programma Pluriennale per la realizzazione del Sistema Direzionale Orientale. Il Programma riguarda non soltanto gli ambiti da espropriare, ma anche le più importanti iniziative preordinate alla realizzazione del Sistema Direzionale, con particolare riferimento ai problemi della mobilità, alle verifiche di compatibilità con i vincoli storico-ambientali, al potenziamento delle opere igieniche, alle procedure per

l'attuazione. Secondo il Comune l'approvazione del programma equivale ad apposizione di vincolo preordinato all'esproprio su tutte le aree direzionali non ancora acquisite dalla Amministrazione Comunale e a dichiarazione di pubblica utilità ai fini dell'avvio delle procedure espropriative e della fissazione della indennità.

Il Programma pluriennale ha previsto quattro fasi temporali di intervento con l'individuazione delle priorità di acquisizione: il 1° intervento è denominato "ambito 1A Pietralata". Il termine iniziale per l'espropriazione delle aree per lo S.D.O., decorre dall'esecutività del Programma pluriennale e per la conclusione è fissato un periodo di cinque anni. La Giunta comunale ha deciso di dar avvio al procedimento di espropriazione per il primo ambito di intervento. La copertura finanziaria è garantita dal Programma degli interventi per Roma Capitale (che ha stanziato a tal fine 65 miliardi di lire), mentre il reale impegno di spesa sarà definito dall'amministrazione comunale a seguito della determinazione dell'indennità da parte della Regione.

4). Con delibera n. 75 del 20 aprile 1995 il Consiglio comunale ha approvato il "Progetto Direttore per l'attuazione dei comprensori direzionali orientali" e con delibera n. 76 in pari data della precedente ha modificato il Programma Pluriennale per la realizzazione del Sistema Direzionale Orientale, escludendo dal procedimento espropriativo alcuni ambiti territoriali relativi alle costruzioni con destinazioni residenziali e produttive non incompatibili con la realizzazione dello S.D.O.

5). Nel merito delle procedure espropriative occorre evidenziare quanto segue:

- A) Con deliberazione n. 177 del 5 giugno 1991 il Consiglio comunale di Roma aveva deciso di procedere all'espropriazione di tutte le aree destinate all'attuazione del Sistema Direzionale Orientale. Tale delibera, impugnata da parte di proprietari delle aree da espropriare, era stata annullata dal T.A.R. del Lazio, con sentenza 238/93, ma il Comune aveva proposto appello al Consiglio di Stato.

Il Consiglio di Stato aveva accolto il ricorso del Comune, ma aveva ritenuto non manifestamente infondata la questione di costituzionalità relativamente all'estensione dell'esproprio generalizzato anche alle aree con destinazione meramente residenziale dal momento che l'art. 8 della legge non indica esplicitamente i motivi di interesse generale dell'espropriabilità anche di tali aree.

Con la sentenza n. 155 del 5-8 maggio 1995 la Corte Costituzionale ha dichiarato la non fondatezza della questione incidentale di illegittimità costituzionale dell'art. 8, commi 1 e 2, della legge 15 dicembre 1990, n. 396 sollevata dal Consiglio di Stato con ordinanza dell'11 gennaio 1994.

- B) Con sentenza n. 749/96 Reg. Dec. del 7.2.96 e del 15.5.96 la Prima Sezione del T.A.R. del Lazio ha accolto il Ricorso n. 940/95 del Consorzio Centro Direzionale Casilino per l'annullamento della D.C.C. n. 226 del 25.10.94 "Approvazione del Programma Pluriennale ..." ed ha respinto, per difetto d'interesse, il Ricorso n. 13014/95 dello stesso Consorzio per l'annullamento delle D.C.C. n. 75 del 20.4.95 "Approvazione del Progetto Direttore ..." e n. 76 del 20.4.95 "... Aggiornamento del Programma Pluriennale ...".

- C) Secondo il T.A.R. per effettuare le espropriazioni in forza dell'art. 8 della 396/90 è necessario che preliminarmente sia raggiunta la conformità urbanistica, o con le procedure ordinarie (l. 1150/42, l. 1/78, art. 81 del D.P.R. 616/77) o attraverso l'accordo di programma ex art. 3 della l. 396/90. Il T.A.R., pertanto, non può "seguire il diverso orientamento interpretativo ... della IV Sezione del Consiglio di Stato, cui si è uniformata, nella sostanza, la Corte Costituzionale ..." ritenendo che comunque l'esproprio deve essere successivo all'imposizione di un vincolo attraverso i normali strumenti urbanistici previsti dall'ordinamento per il conseguimento di qualsiasi esproprio.

- D) L'esame del Consiglio di Stato del ricorso presentato dal Comune nei confronti dell'ultima sentenza del T.A.R. è previsto per il prossimo mese di aprile. Il Consiglio di Stato non ha accolto la richiesta di sospensiva del Comune.

6). In data 2 agosto 1996 la Giunta Comunale di Roma ha approvato il Piano particolareggiato del Comprensorio di Pietralata, che deve essere portato all'approvazione del Consiglio comunale. La definizione delle prescrizioni planovolumetriche è stata preceduta da consultazioni per contributi di idee richieste a progettisti di fama internazionale sia da parte dell'Amministrazione comunale che da parte di F.S. s.p.a..

7). Con decisione della G.C. del 2.8.96 n. 178 (Variante di Piano Regolatore per l'assetto delle infrastrutture nel settore urbano compreso tra la Via Salaria e la Via C. Colombo. Art. 3 del D.P.R. n.383/94. Parere favorevole al progetto di variante per la realizzazione dell'asta di collegamento con la S.C. interquartiere Castel Giubileo - Valmelaina - G.R.A. - Penetrazione A1) l'Amministrazione comunale, in relazione alla necessità di effettuare una variante urbanistica della viabilità generale dell'intero settore orientale della città, manifesta l'intenzione di annullare le vecchie previsioni dell'asse attrezzato e di alcuni attraversamenti del parco dell'Appia e di definire un nuovo assetto dell'accessibilità al comprensorio direzionale di Pietralata su gomma e su ferro che, oltre le tangenziali e la linea metropolitana (stazione di Quintiliani), prevede anche l'arteria trasversale nord che collega l'area direzionale con il nodo di scambio di Ponte Mammolo.

Con decisione della G.C. del 2.8.96 n. 181 (Indirizzi generali per il Sindaco ai fini dell'Accordo di Programma da concludere, ex art. 3 legge 15 dicembre 1990, n. 396, per la riqualificazione urbanistica e infrastrutturale del compendio ferroviario di Tiburtina) l'Amministrazione comunale, in relazione all'area della Stazione Tiburtina, manifesta l'intenzione di:

- a) modificare la destinazione urbanistica da M1 (servizi pubblici di livello urbano) a M5 (riqualificazione urbanistica aree ferroviarie);
- b) realizzare contestualmente la nuova circonvallazione interna e la nuova stazione;
- c) considerare come strettamente connesse le soluzioni urbanistiche del piano particolareggiato proposto per l'area di Pietralata;

d) chiedere al governo di rivedere gli standard per i parcheggi per tutti i programmi urbanistici caratterizzati da un'elevata accessibilità con mezzi di trasporto di massa;

e) istruire rapidamente il piano d'assetto dell'area (presentato dal Gruppo F.S. per il tramite della Soc. Roma 2000 S.p.A.) per l'approvazione da parte del Consiglio comunale previo parere della Circoscrizione e dell'amministrazione dei BB.CC.e AA..

Le due decisioni della Giunta comunale dovranno essere portate all'approvazione del Consiglio.

8). In questo contesto va anche richiamata l'approvazione da parte del Consiglio comunale del Programma di Assetto Generale (P.A.G.) delle aree ferroviarie a Roma (Deliberazione del C.C. n. 101 del 12.5.95).

Il Comune ha ritenuto l'approvazione del P.A.G. preliminare all'approvazione dei Progetti d'area di cui alla deliberazione C.C. n. 2 dell'11 gennaio 1993 e dei Piani Particolareggiati di esecuzione a supporto tecnico degli Accordi di Programma ex art. 3 della legge 396/90 che approveranno il nuovo assetto urbanistico e trasportistico delle aree ferroviarie e definiranno il coordinamento delle azioni, i tempi, le modalità, il funzionamento ed ogni altro adempimento per l'attuazione degli interventi previsti.

In questo quadro, con il coordinamento del Direttore dell'Ufficio Speciale S.D.O., è stata avviata, tra l'altro, la redazione di un Progetto d'area, ai sensi e con gli obiettivi di cui alla delibera C.C. n. 2/93, per la riqualificazione dell'ambito urbano del comprensorio S.D.O. di Pietralata che include anche le aree ferroviarie della stazione Tiburtina.

9). In data 9 luglio 1992 era intervenuto il decreto del Ministro per i beni culturali ed ambientali che aveva vincolato per la rilevanza storica, ex art. 2 della legge 1089/1939, una gran parte della proprietà comunale del comprensorio di Centocelle.

La Commissione per Roma Capitale, nella seduta del 5 novembre 1992, aveva ritenuto utile che fosse effettuata una verifica dei vincoli per valutare le conseguenti potenzialità edificatorie del comprensorio di Centocelle.

Tale verifica era da effettuare sulla base di un'apposita campagna di sondaggi archeologici. Al riguardo la determinazione iniziale di procedere a sondaggi limitati al comprensorio di Centocelle è stata ampliata con la previsione di effettuare sondaggi sui terreni di tutti i comprensori S.D.O..

L'autorizzazione della Soprintendenza competente per tale campagna di sondaggi e scavi è intervenuta in data 6 settembre 1994; il contratto per l'esecuzione dei lavori tra l'Amministrazione Comunale e la ditta appaltatrice è stato stipulato il 27 ottobre 1995. Le ricerche sono state prioritariamente avviate nei comparti di Pietralata e di Centocelle ed in quest'ultimo comprensorio hanno portato alla luce nuovi importanti insediamenti.

10) La Giunta comunale ha deliberato il 19 settembre 1995 la costituzione di un gruppo di lavoro per la redazione del Bando di Concorso Internazionale di idee per la realizzazione del Parco di Centocelle, previsto dal Progetto Direttore. Detto bando è stato redatto, approvato con delibera di Giunta del 3.12.96 ed è di prossima pubblicazione.

*a2. Rilocalizzazione delle sedi della pubblica amministrazione.*

Per lo studio dei problemi relativi alla rilocalizzazione più in generale delle sedi della pubblica amministrazione è stata costituita presso il Dipartimento delle aree urbane con decreto ministeriale 2 gennaio 1992 una prima Commissione che ha rassegnato le conclusioni del proprio lavoro in data 6 maggio 1993. E' stato poi costituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio del Programma per Roma Capitale, un Comitato con decreto ministeriale 8 luglio 1993 con compiti più specifici e delle cui attività è stato riferito ampiamente nella precedente relazione.

Il Comitato anzidetto è stato quindi ricostituito, con talune modifiche ed integrazioni, con decreto 20 luglio 1995. Sulle attività sia del Comitato sia dell'Ufficio relative ai problemi della rilocalizzazione e alle richieste puntuali di singole amministrazioni, si riferisce a parte nella presente relazione (v. punto 1.2.6).

Allo stato attuale il programma approvato limita sostanzialmente il problema all'avvio di rilocalizzazione di sole infrastrutture militari.

La legge 396/90 art. 9 attribuisce 70 miliardi per la rilocalizzazione delle caserme Cavour e Montezemolo (a2.1.2) e 20 miliardi per la rilocalizzazione della caserma Sani e del magazzino viveri di via Turati (a1.1.1). Sull'art. 10 sono stati poi previsti 2 miliardi a favore del Comune per gli espropri necessari per la seconda localizzazione (a2.1.1.2).

Si ricorda che, rispetto alle indicazioni iniziali:

1) l'intervento ENEL originariamente incluso nel Programma con il codice a1.4 (Costruzione delle sedi del Raggruppamento Est, dell'Agenzia n. 5, della cabina primaria a servizio S.D.O. e relativi raccordi e linee) è stato trasferito al codice c5.3.2.2 come Agenzia Casilina;

2) l'intervento ENEL incluso nel Programma con il codice a2.3 (Realizzazione della nuova sede ENEL via Tuscolana - Cinecittà) è stato a richiesta escluso dal Programma, avendo lo stesso ENEL intrapreso le procedure normali;

3) l'intervento della Banca d'Italia incluso nel Programma con il codice a2.2 (Realizzazione del Centro servizi della Banca d'Italia a Frascati - località Vermicino) è stato a richiesta escluso da Programma.

Si evidenzia infine che con Decreto n. 88/RC del 5 novembre 1996 è stato inserito nel Programma con il codice a2.4 l'intervento relativo alla Rilocalizzazione degli Uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri presso l'immobile denominato Galleria Colonna e riqualificazione ed adeguamento dell'area di Piazza Colonna e delle zone circostanti.



Per la realizzazione di questo intervento devono essere utilizzate risorse finanziarie diverse da quelle disponibili ex lege n. 396/1990. La destinazione ad uffici della Galleria Colonna deve essere attuata concordando con il Comune di Roma la valorizzazione e l'utilizzazione dei locali commerciali e di quelli comunque non destinati a sede di Uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Lo stato di attuazione si può così riassumere.

Per quanto riguarda l'intervento a2.1.2, si ricorda che l'iniziativa prevede il trasferimento dalle Caserme Cavour e Montezemolo della II<sup>a</sup> Regione Aerea in una porzione dell'area dell'aeroporto di Centocelle (complesso demaniale già trasferito al Comune di Roma con legge n. 453/87) e il riutilizzo delle vecchie caserme a sede di uffici giudiziari e della Corte dei Conti. Questo trasferimento è stato regolato da una convenzione firmata dalle Amministrazioni interessate (da ultimo il Comune di Roma il 7/7/1993).

Il ministero della Difesa ha comunicato, per quanto riguarda la realizzazione della nuova sede del Comando della II<sup>a</sup> Regione Aerea, che le opere infrastrutturali del Comparto B (uffici del Comando), che complessivamente comportano una spesa di circa 21 miliardi, sono prossime al completamento, avendo raggiunto un grado di attuazione pari al 95%.

Per quanto concerne, invece, le opere infrastrutturali del Comparto A (Caserma e servizi di supporto), le opere erano state appaltate con licitazione privata del 2/12/93 con il ribasso del 44.44%, e i lavori sono stati consegnati il 6/7/94, ma, a causa della negligenza della ditta appaltatrice nell'esecuzione dei lavori, è stata attivata la procedura di rescissione del contratto e di riappalto in danno che ha portato ad un nuovo appalto in data 5/12/95. Contro quest'ultimo è stato presentato ricorso da parte di imprese escluse e, a seguito di questo, il T.A.R. ha imposto la riapertura del seggio di gara per una nuova aggiudicazione avvenuta il 16 ottobre 1996. Attualmente è stato emanato il decreto di assegnazione e stipulato il nuovo contratto di appalto con l'impresa aggiudicatrice ed è ormai prossima la consegna lavori.

L'importo lordo delle opere oggetto di appalto è di £ 54.300.000.000 circa.

Per il comparto C (opere complementari: alloggi sottufficiali, armeria e punto atterraggio elicotteri), i lavori iniziati nel marzo 1995, per un importo di £ 15.970.400.000, sono ad uno stato di avanzamento del 45%.

Complessivamente il totale delle opere previste per l'intervento a2.1.2 è di circa 90 miliardi in base d'asta; la parte eccedente il finanziamento a carico della legge 396/90 è finanziato dallo S. M. della Difesa.

Per ciò che riguarda l'iniziativa di cui al punto a2.1.1 - Trasferimento Caserma "Sani" e del magazzino viveri dell'esercito di via Turati, dopo un'attenta ricerca, è stata individuata dall'amministrazione comunale, con l'intesa dell'autorità militare, un'area in località Cecchignola (Acqua Acetosa Ostiense) di circa 7 ettari, con destinazione urbanistica a servizi pubblici, idonea alla rilocalizzazione delle strutture militari.

L'amministrazione comunale con deliberazione di Giunta n. 4102 del 14/12/1994 ha avviato il procedimento di espropriazione dell'area per una spesa presuntiva di £ 1.035.795.000.

La legge 396/90, art. 10, destinava al Comune di Roma, per la copertura finanziaria dell'indennità di espropriazione, £ 2.000.000.000 (punto a2.1.1.2) che, come recita la suddetta delibera, "ancorché esuberante rispetto alla stima sopra indicata deve mantenersi a disposizione per la copertura delle indennità dovute, atteso che in via definitiva le stesse potranno essere quantificate solo a compimento della procedure degli organi preposti"; detta copertura finanziaria è stata peraltro temporaneamente revocata con D.M. 4 agosto 1995 a seguito della delibera della Commissione per Roma Capitale n. 3/95 del 4/8/95.

L'iniziativa gode anche di un finanziamento al Ministero della Difesa di £ 20.000.000.000 (a2.1.1.1) sull'art. 9 della L. 396/90 per la realizzazione delle nuove strutture militari.

Quest'intervento è strettamente legato a quello relativo alla realizzazione del Centro polifunzionale Esquilino (c3.2.2) da realizzarsi appunto nelle aree delle Caserme Sani e Pepe e nella ex Centrale del Latte.

Vista la necessità dell'amministrazione comunale di realizzare urgentemente il centro polifunzionale e in particolar modo il nuovo mercato, che permetterà di liberare la Piazza Vittorio Veneto da quello attualmente in attività, il 15/9/1995 è stato firmato, presso la Presidenza del Consiglio, un protocollo d'intesa tra Comune di Roma, Ministero della Difesa, Ministero delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, che prevede, tra gli altri, i seguenti punti principali:

a) impegno del Ministero della Difesa ad avviare al più presto il trasferimento del possesso delle Caserme Sani e Pepe e delle relative aree di pertinenza al Ministero delle Finanze, che provvederà alla consegna al Comune di Roma, anticipatamente rispetto alla consegna dell'area della Cecchignola;

b) contestuale deposito, presso la Cassa Depositi e Prestiti, da parte del Comune di Roma e a favore del Ministero delle Finanze, di una somma pari all'indennità di espropriazione dell'area della Cecchignola secondo la valutazione dell'U.T.E. annualmente rivalutata sulla base degli indici ISTAT;

c) impegno del Comune di Roma a destinare l'area della Cecchignola ad uso militare, a procedere nella procedura di esproprio e a resistere, in caso di impugnativa del procedimento, ad ogni grado di giudizio;

d) qualora la procedura espropriativa non dovesse concludersi positivamente entro cinque anni dalla data di firma del protocollo di intesa, il Comune di Roma, il Ministero della Difesa e il Ministero delle Finanze provvederanno consensualmente a reperire un'altra area nella stessa località;

e) entro tre mesi dalla data di sottoscrizione del protocollo sarà stipulato l'Accordo di Programma tra le Amministrazioni interessate.

La procedura di esproprio è stata attivata dal Comune di Roma, così come è in fase di redazione la bozza di accordo di programma tra le Amministrazioni interessate per la effettiva attuazione dell'intervento.

#### ARTICOLO 1, LETTERA b

*"Conservare e valorizzare il patrimonio monumentale, archeologico ed artistico, creare parchi archeologici ed in particolare quello dell'area centrale, dei Fori e dell'Appia Antica, incrementare e valorizzare il sistema dei parchi urbani e suburbani, nonché acquisire le aree necessarie e quelle ancora private del comprensorio di villa Ada".*

Nel Programma gli interventi compresi in questo obiettivo sono stati suddivisi nei seguenti tre settori:

- b1. conservazione e valorizzazione del patrimonio monumentale, architettonico e artistico;
- b2. realizzazione parchi archeologici;
- b3. valorizzazione del sistema dei parchi urbani e suburbani.

b1. *Conservazione e valorizzazione del patrimonio monumentale, architettonico e artistico.*

In questo settore sono compresi prevalentemente interventi previsti dal Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali di competenza delle Soprintendenze, competenti per territorio, preposte ai beni ambientali e architettonici, ai beni artistici e storici ed a quelli archeologici. Le risorse finanziarie per la realizzazione di questi interventi sono state esplicitamente

Le risorse finanziarie per la realizzazione di questi interventi sono state esplicitamente previste dall'art. 9 (per complessivi 113 mld) e dalle integrazioni a valere sul fondo di cui all'art. 10 della legge n.396/1990.

Con Decreto Ministeriale 5 novembre 1996 - rep. N. 88/R.C. sono stati ripartiti a questo settore Lit. 34,2 mld per l'anno finanziario 1996.

Tra gli interventi relativi alla riorganizzazione dei musei e degli spazi espositivi, proposti anche dal Comune di Roma, assumono particolare significato quelli relativi alla ristrutturazione dei Musei Capitolini e del Museo Nazionale Romano ed alla Galleria Borghese. E' compresa nel medesimo settore la realizzazione della nuova sede della Galleria comunale d'Arte Moderna e contemporanea, nel complesso dell'ex Birra Peroni, finanziata per Lit. 7 mld.

In data 12 ottobre 1995 è stato sottoscritto un Protocollo d'Intesa tra Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero per l'Ambiente, Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, Regione Lazio, Provincia di Roma, Comune di Roma, Comune di Fiumicino, Aeroporti di Roma, ANAS, COTRAL, F.S. S.p.a. e Immobiliare Lazio per la definizione e l'attuazione di un programma di riordino e potenziamento del sistema infrastrutturale di percorribilità, accesso e accoglienza del settore territoriale di sua competenza, nella cui giacitura si estendono le emergenze archeologiche-ambientali dell'antico sistema portuale romano degli imperatori Claudio e Traiano, su proposta del Comune di Fiumicino.

Per quanto concerne gli interventi previsti dalle Soprintendenze lo stato di attuazione è di seguito riassunto:

*Soprintendenza ai beni artistici e storici di Roma.*

Il Decreto Ministeriale 1° marzo 1992 aveva assegnato a questa Soprintendenza la somma di Lit. 6.000 milioni con i quali sono stati attivati lavori su sette degli otto beni culturali.

Allo stato attuale risultano completati i lavori relativi a sei interventi del 1° Programma: Chiesa di S. Maria della Vittoria, Chiesa di S. Maria Aracoeli, Chiesa di S. Maria della Pace, Palazzo Venezia, Chiesa di S. Ignazio, Chiesa di S. Maria del Popolo.

Restano da completare i lavori per la Chiesa del Gesù e la Chiesa S. Andrea della Valle. Il primo di questi due interventi, che riguarda il restauro delle pitture e della vasta decorazione in stucco, ha avuto inizio con ritardo per consentire alla Soprintendenza ai Beni Architettonici il prioritario restauro delle coperture della cupola dalla quale si verificavano infiltrazioni d'acqua piovana che danneggiavano l'intonaco affrescato e conseguentemente la pellicola pittorica. I lavori sono in chiusura ed il collaudo è previsto entro la fine del corrente anno. Per quanto riguarda la Chiesa di S. Andrea della Valle sono stati conclusi i lavori di prima fase relativi alle decorazioni ad affresco di Domenichino e sugli stucchi che scandiscono la volta. Sono in corso i lavori relativi agli affreschi di Mattia Preti e Carlo Cignani. Le tecniche pittoriche del Domenichino hanno avuto bisogno di approfondite indagini preliminari. I lavori sono iniziati il 18 agosto 1996.

Per quanto riguarda la Chiesa di S. Maria in Ara Coeli i lavori sono in chiusura e il collaudo è da effettuare.

Per quanto riguarda la Chiesa di S. Maria del Popolo, i cui lavori prevedono il restauro della zona absidale, l'inizio è avvenuto il 1 settembre 1996.

La Sovrintendenza ha inoltre richiesto finanziamenti relativi a:

- Progetto restauro arazzi del Quirinale;
- Progetto "Scheda clinica digitale" per le Gallerie dipendenti dalla Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici di Roma.

Con Decreto Ministeriale 18 novembre 1993 a questa Soprintendenza sono stati assegnati altri 100 milioni per un secondo lotto di lavori relativi alla Chiesa di S. Ignazio (risanamento cappellina di S. Luigi e recupero parziale della parete). Con Decreto

Ministeriale 29 maggio 1995 sono stati assegnati a questa Soprintendenza altri 1.200 milioni per gli interventi sulle chiese di Santa Maria in Ara Coeli, Sant'Andrea della Valle e Santa Maria del Popolo. Con Decreto Ministeriale 5 novembre 1996 - rep. N. 88/R.C. sono stati assegnati ulteriori 3,2 mld.

Il totale degli stanziamenti assomma, pertanto, a Lit. 10.500 milioni.

*Soprintendenza archeologica di Roma.*

Il Decreto Ministeriale 1 marzo 1992 ha assegnato a questa Soprintendenza la somma di Lit. 54 miliardi.

Agli interventi di questa Soprintendenza sono stati assegnati altri 10.500 milioni con Decreto Ministeriale 18 novembre 1993 per il Palazzo ex Massimo, 4.500 milioni con Decreto Ministeriale 7 aprile 94 per la ristrutturazione dell'edificio su via Amendola, 9.250 milioni con Decreto Ministeriale 29 maggio 1995 per nuovi lotti di interventi già compresi nel Programma. Con Decreto Ministeriale 5 novembre 1996 - rep. N. 88/R.C. sono stati assegnati ulteriori 11 mld.

Il totale degli stanziamenti assomma, pertanto, a Lit. 89.250 milioni.

Dei 99 interventi previsti dal Programma ne sono stati cantierati 77.

*Soprintendenza ai beni ambientali ed architettonici di Roma.*

Il Decreto Ministeriale 1° marzo 1992 ha assegnato a questa Soprintendenza la somma di Lit. 43 miliardi. Con tali finanziamenti sono stati avviati lavori per 49 cantieri su edifici demaniali e non statali sui 77 interventi in Programma. Risultano completati 46 interventi. Restano da completare i cantieri di: Caserma La Marmora, Galleria Borghese, Palazzo Barberini che riguardano interventi complessi che hanno comportato difficili e particolari indagini preliminari per le analisi delle strutture portanti, con conseguenti scelte tecniche di consolidamento che al tempo stesso hanno salvaguardato l'integrità filologica del bene vincolato. Per quanto attiene alla Caserma La Marmora, in considerazione delle esigenze di

studio della Soprintendenza Archeologica di Roma, i lavori sono stati sospesi per circa due anni, al fine di consentire indagini archeologiche nell'area esterna al monumento, zona nella quale era iniziata la realizzazione delle centrali termiche e degli impianti, lavori ora ripresi con soluzioni alternative.

Con Decreto Ministeriale 18 novembre 1993 sono stati finanziati 20 interventi per l'importo di Lit. 9.9 miliardi. Si tratta di lotti funzionali relativi ad interventi di recupero per: Chiesa del Gesù, S. Andrea della Valle, S. Maria degli Angeli, S. Sabina, S. Maria sopra Minerva, S. Maria in Trastevere, SS. Nome di Maria, S. Maria dei Miracoli, S. Maria in Montesanto, S. Agostino, S. Maria in Vallicella, S. Maria in via Lata, S. Marcello, S. Eustachio, S. Ignazio, S. Maria dell'Orto, Sinagoga, Galleria Borghese, Palazzo Corsini, Angelica.

Con Decreto Ministeriale 7 aprile 1994 sono stati assegnati Lit. 9.250 milioni per il completamento degli interventi di recupero per: Chiesa del Gesù, Castel S. Angelo (Passetto Borgo), Chiesa S.M. della Pace, Chiesa S. Andrea delle Fratte, Galleria Borghese, Basilica S. Maria degli Angeli, Istituto S. Michele (lotto funzionale Cortile del Porto).

Con Decreto Ministeriale 29 maggio 1995 sono stati assegnati Lit. 5.850 milioni per gli interventi di recupero di Palazzo Barberini, San Michele, Collegio Romano, Vittoriano, Palazzo Corsini, Palazzo Venezia, Pantheon e le chiese di Santa Maria dell'Orto, Santa Maria in Trastevere e Santa Maria del Popolo.

Con Decreto Ministeriale 5 novembre 1996 - rep. N. 88/R.C. sono stati assegnati ulteriori 7 mld per interventi conservativi relativi alle chiese di S. Maria della Pace, S. Silvestro in Capite, S. Maria in Domnica, S. Salvatore in Lauro, SS. Andrea e Claudio ai Borgognoni, S. Petronio dei Bolognesi, SS. Marcellino e Pietro, S. Maria in Monticelli, alla Basilica di S. Lorenzo fuori le mura, all'Ala Palazzina di Pio IV, al complesso del S. Michele, - lato ex dogane.

Il totale degli stanziamenti assomma pertanto a Lit. 75 Mld.



*Soprintendenza archeologica di Ostia.*

Il Decreto Ministeriale 5 novembre 1996 - rep. N. 88/R.C. ha assegnato a questa sovrintendenza L. 3 mld per interventi conservativi relativi all'area di città di Porto - Casale di bonifica Torlonia.

*(b1.2.9) Musei Capitolini: ristrutturazione.*

Il Decreto Ministeriale 7 aprile 1994 aveva assegnato a questo intervento Lit. 10 mld, successivamente con Decreto Ministeriale 4/8/95 l'intervento è stato defanziato. Per il primo lotto, per circa 15 Mld, la gara di appalto si è tenuta il 30.11.94 (base d'asta Lit. 9.285.673.080). Per il lotto consistente nella copertura del Giardino del Romano (base d'asta Lit. 7.242.500) si è conclusa la progettazione e si è tenuta una pre-conferenza di Servizi in data 21.12.94: occorre il parere dei Comitati di Settore BB.AA.AA. del Ministero Beni Culturali. Per il I lotto di circa 15 MLD (fondi comunali) è stato stipulato il contratto di appalto il 13.9.1996 ed entro la fine dell'anno avverrà la consegna dei lavori. Per il lotto consistente nella copertura del Giardino Romano (circa 8 MLD) si è concluso l'esame da parte dei Comitati di settore congiunti dei BB.AA.AA..

*(b1.2.13) Ampliamento Museo e Centro di documentazione della Comunità Ebraica di Roma.*

Nel mese di marzo del 1993 la Comunità Ebraica di Roma ha presentato i progetti relativi al Programma di ampliamento del Museo della Comunità. Il progetto è stato esaminato in data 24.9.93 dalla Commissione interpartitica del Comune di Roma che ha richiesto alcune modifiche e precisazioni. Il 22 ottobre 1993 la Comunità Ebraica ha presentato gli aggiornamenti richiesti inviando il progetto all'Ufficio di Roma Capitale, alla Soprintendenza Archeologica e alla Soprintendenza dei Beni Culturali e Architettonici di Roma. Mentre le altre Soprintendenze ed uffici hanno espresso parere favorevole, la Soprintendenza Archeologica, in data 11 dicembre 1993, ha espresso parere contrario agli scavi per la realizzazione del Museo.

(b1.3) *Realizzazione di una sede della Galleria Comunale d'Arte moderna nel complesso della ex Birra Peroni.*

Un gruppo di lavoro interdisciplinare ha concluso la progettazione per il recupero di una parte del complesso da destinare, con l'utilizzo del finanziamento disponibile e con una integrazione di 2 Mld (Decreto Ministeriale 29 maggio 1995), a sede della Galleria comunale d'Arte Moderna. Nella Conferenza di Servizi del 13/11/95 il progetto relativo all'Unità Minima d'Intervento n. 12 è stato approvato. I lavori sono in corso di realizzazione; l'ultimazione è prevista per il 4/3/98.

(b1.6.19) *Palazzo Senatorio.*

La progettazione di un primo lotto di interventi (per una spesa di circa 10 Mld), consistenti nel consolidamento e restauro del Tabularium per adibirlo a funzioni museali, già sottoposta al parere delle Soprintendenze di Stato ed alle altre Amministrazioni competenti a rilasciare autorizzazioni in apposita pre-conferenza è stata successivamente esaminata nella seduta della Conferenza di Servizi dell'8 settembre 1995 e definitivamente approvata nella seduta della Conferenza di Servizi del 5 ottobre 1995. L'appalto dei primi interventi di consolidamento del Tabularium per una spesa di circa 10 MLD è in corso di conferimento.

(b1.11.1) *Restauro e trasferimento tempere atrio Palazzo dei Congressi.*

Due parti autonome delle tempere del Severini a suo tempo non collocate nell'atrio posteriore per ragioni di spazio sono state completamente restaurate e verranno ricollocate nell'atrio anteriore, visibilmente separate dagli affreschi originali del Funi, così da completare la decorazione dell'atrio stesso.

(b1.11.2) *Restauro mosaici Palazzo delle tradizioni popolari e delle Scienze.*

Risultano eseguiti i lavori di restauro dei mosaici del palazzo delle Tradizioni Popolari e delle Scienze a cura dell'ente EUR.

*b2. Realizzazione di parchi archeologici.*

Gli interventi inseriti in questo settore del Programma riguardano il piano di utilizzazione, nonché il parziale esproprio, del parco della Caffarella, gli studi e la progettazione unitaria del parco dell'Appia Antica e del parco archeologico dell'area centrale e dei Fori, con specifiche attività di recupero. La propedeutica fase di progettazione, relativa ai diversi interventi sopra citati, ha la finalità di definire, oltre ai contenuti tecnici, anche gli aspetti realizzativi e gestionali, in un preciso quadro di fattibilità finanziaria.

Lo stato di attuazione risulta il seguente:

*(b2.1) Piano di utilizzazione ed esproprio parziale della Caffarella.*

E' stata conclusa da parte del Comune di Roma la redazione del Piano di utilizzazione da porre a contenuto di uno specifico Accordo di Programma. Il Piano stesso è stato già sottoposto al parere delle Circoscrizioni competenti e dell'Azienda Consortile del Parco dell'Appia Antica. La decisione di procedere all'esproprio del parco è stata sottoscritta, approvata in data 24.6.1996 e pubblicata, in data 10.9.1996, sul B.U.R. n. 25. Sono in corso i preliminari per l'avvio delle espropriazioni.

*(b2.2) Studi, progettazione e avvio della realizzazione del Parco dell'Appia Antica, dell'area centrale e dei Fori.*

È stato elaborato un progetto di fattibilità finalizzato alle rilevazioni per la costituzione di una banca dati sul Parco. Tale progetto è ancora in discussione con l'Ente Consortile dell'Appia Antica per verificarne i contenuti. E' prossimo l'avvio della progettazione per il recupero dell'ex Cartiera Latina che dovrebbe ospitare la sede dell'Azienda Consortile del Parco.

(b2.4) *Via Appia Antica: restauro, adeguamento e manutenzione di monumenti e di aree demaniali del parco.*

La Soprintendenza archeologica di Roma ha appaltato i lavori.

(b2.5) *Scavo e sistemazione del Foro di Nerva e Traiano e Museo dei Fori ai Mercati Traianei.*

L'intervento, che beneficiava di un finanziamento di L. 8 mld del fondo per Roma Capitale, con Decreto Ministeriale 4/8/95 è stato parzialmente definanziato per un importo di Lit. 1.647.218.355.

*Foro di Nerva e Traiano.*

L'Amministrazione comunale ha riesaminato l'opportunità di intervenire in contemporanea sui due Fori e ha scelto di attivare in via prioritaria l'intervento di continuazione dello scavo e di sistemazione del Foro di Nerva, concentrando su di esso le disponibilità finanziarie. E' stata pertanto rielaborata la perizia per l'intervento ed è stato predisposto un Programma tecnico-scientifico in collaborazione con la Soprintendenza archeologica, per una spesa di 3 mld L'appalto è stato consegnato all'impresa (base d'asta Lit. 2.088.213.762) ed i lavori sono in corso. L'ultimazione dei lavori è prevista per il 28.2.1997.

*Museo dei Fori.*

È stato redatto il progetto esecutivo, che riguarda gli interventi di consolidamento superficiale e restauro. Nella seduta della Conferenza di Servizi dell'8 luglio 1994 tale progetto è stato approvato. L'appalto è stato consegnato all'impresa ed i lavori sono in corso. L'ultimazione dei lavori è prevista per giugno 1997.

b3. *Valorizzazione dei parchi urbani e suburbani.*

Il Programma prevede due iniziative, la prima è relativa al restauro e ristrutturazione, da parte del Comune, di edifici monumentali posti all'interno di ville storiche, la seconda riguarda l'acquisizione di villa Ada.

Lo stato di attuazione è il seguente:

(b3.1) *Restauro e ristrutturazione da parte del Comune degli edifici monumentali all'interno di Villa Torlonia, Villa Carpegna e Villa Pamphili; acquisizione e riuso di Villa Blanc e York.*

Nella seduta del 25 febbraio 1994 la Commissione per Roma Capitale ha stabilito le seguenti assegnazioni finanziarie:

- Villa Torlonia - Villino dei Principi: 4.660 milioni;
- Villa Pamphili - Villa Vecchia: 1.700 milioni;
- Villa Carpegna - Casino Principale: 4.600 milioni;
- Esproprio e sistemazione Villa York: 6.500 milioni.

Gli appalti dei lavori per la Villa Vecchia, per il Casino Principale, per il Villino dei Principi sono aggiudicati e in via di consegna.

I ribassi di gara sono stati, rispettivamente, del 45,454 per Villa Pamphili, 42,87 per Villa Carpegna e 43,365 per Villa Torlonia.

Il ritardo nella consegna, rispetto alle previsioni, è imputabile al lungo tempo richiesto per ottenere dal Tribunale civile il certificato necessario per la stipula dei contratti.

*Villa Torlonia: Villino dei Principi.*

L'appalto è stato aggiudicato e i lavori sono stati consegnati (base d'asta Lit. 2.242 ml). L'intervento che beneficiava di un finanziamento di L. 4,6 mld del fondo per Roma Capitale, con Decreto Ministeriale 4/8/95 è stato parzialmente definanziato per un importo di Lit. 1.059.745.197. I lavori sono stati consegnati il 5.2.96. Ultimazione prevista per agosto 1997.

*Villa Pamphili: Villa Vecchia.*

Nella seduta della Conferenza di Servizi dell'8 luglio 1994 è stato espresso parere favorevole al progetto di restauro della Villa Vecchia. L'appalto è stato aggiudicato e i lavori sono stati consegnati (base d'asta Lit. 1.230 ml). L'intervento che beneficiava di un finanziamento di L. 1,7 mld del fondo per Roma Capitale, con Decreto Ministeriale 4/8/95 è stato parzialmente definanziato per un importo di Lit. 609.401.778. I lavori sono stati consegnati il 3.10.95. Ultimazione prevista per marzo 1997.

*Villa Carpegna: Casino Principale.*

L'appalto è stato aggiudicato e i lavori sono stati consegnati (base d'asta Lit.3 mld). L'intervento che beneficiava di un finanziamento di L. 4,6 mld del fondo per Roma Capitale, con Decreto Ministeriale 4/8/95 è stato parzialmente definanziato per un importo di Lit. 1.401.849.000. I lavori sono stati consegnati il 26.2.1996.

*Esproprio e sistemazione Villa York.*

Per esperire un tentativo di accordo bonario con la Società proprietaria delle aree e degli immobili di Villa York, il Comune di Roma ha richiesto all'UTE una valutazione aggiornata. L'UTE ha invitato il Comune a provvedere direttamente alla determinazione di tale valore. E' stato quindi acquisito un parere dalla Commissione Stime ma la Società proprietaria non ritiene remunerativo il valore stimato. E' ancora da concordare con la

proprietà il prezzo di cessione volontaria non essendo stata ritenuta accettabile la stima comunale: è probabile si debba procedere all'espropriazione forzata, previo piano di assetto.

*(b3.2) Esproprio delle aree del Comprensorio di villa. Ada e piano di utilizzazione.*

Nel settembre 1993, il Comune di Roma ha presentato il piano di utilizzazione di Villa Ada. L'11 marzo 1994 tra il Comune di Roma, la Regione Lazio ed il Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali è stato sottoscritto l'Accordo di Programma per la definizione del piano di utilizzazione di Villa Ada (delibera n. 30 del 31/03/94 pubblicata B.U.R. n. 15 del 20/05/94). Il Piano è stato approvato il 23 Aprile 1994. E' stato, inoltre, costituito il Collegio di Vigilanza sull'attuazione dell'Accordo di Programma. La trattativa con la Società Villa Ada '87, per la cessione bonaria della sua proprietà, (con esclusione della c.d. Villa Savoia, sede dell'Ambasciata d'Egitto) è in fase di conclusione. Ai sensi dell'art. 7, comma 2 della L. 15.12.1990, n. 396 è stato stipulato in data 31.7.1996 il contratto di cessione di gran parte delle aree e degli edifici di Villa Ada (36 ha) per un prezzo di £ 17,3 MLD; il contratto deve essere convalidato dalla Regione. Con un prossimo contratto saranno acquisiti ulteriori 17 ha della Villa per i quali la proprietà ha proposto la cessione volontaria. Nel Piano degli interventi per il Giubileo sono stati inclusi i primi interventi di recupero ambientale ed edilizio degli immobili acquisiti.

Conclusivamente per quanto riguarda lo stato delle iniziative previste dall'art. 1, lett. b, risultano attivati n. 144 interventi sui 157 inseriti in Programma. Dei suddetti 144 interventi attivati n. 138 attengono al settore b1, n.4 al settore b2 e n. 2 al settore b3.

#### ARTICOLO I. LETTERA c

*"Assicurare la più efficace tutela dell'ambiente e del Territorio, anche attraverso il risanamento dei fiumi Aniene e Tevere e del litorale, realizzare parchi naturali, sportivi e*

*per il tempo libero nonché interventi di recupero edilizio, di rinnovo urbano e di riqualificazione delle periferie, ivi comprese le opere di carattere igienico-sanitario".*

Nel programma gli interventi compresi in questo obiettivo sono stati suddivisi nei seguenti cinque settori:

- c1 tutela ambientale e territoriale;
- c2 realizzazione di parchi naturali, sportivi e per il tempo libero;
- c3 interventi di recupero edilizio, di rinnovo urbano e di riqualificazione delle periferie;
- c4 piano per la casa;
- c5 interventi previsti dalle aziende concessionarie di pubblici servizi.

*c1. Tutela ambientale e territoriale.*

Il settore prevede interventi inerenti la tutela dell'ambiente dal punto di vista sanitario ed ecologico, del territorio dal punto di vista paesaggistico, con particolare riferimento al risanamento dei corpi idrici (bacini del Tevere e dell'Aniene) e della fascia costiera ed al miglioramento della rete fognaria urbana. In particolare, per ciò che riguarda il controllo e la diminuzione dell'inquinamento atmosferico, è previsto un intervento pilota relativo alla parziale sostituzione degli attuali veicoli di trasporto pubblico su gomma con tram a trazione elettrica, in sede privilegiata, per realizzare il collegamento tra il Casaleto e piazza Venezia.

Lo stato di attuazione risulta il seguente:

*(c1.4) Intervento di monitoraggio ambientale.*

La Provincia di Roma ha sottoscritto, congiuntamente alla Regione Lazio ed al Comune di Roma, un Protocollo d'Intesa per la realizzazione di una rete di monitoraggio sulle risorse idriche superficiali. Tale intervento riguarda esclusivamente il territorio del



Comune di Roma. In collegamento con questo programma, l'Amministrazione Provinciale ha elaborato un proprio progetto di monitoraggio che, secondo le competenze attribuite dal D.L. 130/92, interessa tutto il territorio provinciale ed ha lo scopo di accertare la qualità delle acque dolci che necessitano di protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci. Il progetto, tenendo conto delle verifiche sull'osservanza di specifiche normative che vengono effettuate da diversi Enti sui corsi d'acqua principali, si rivolge soprattutto alla rete idrografica minore. Con delibera di Giunta Provinciale n. 260/16 del 23 marzo 1994 sono stati individuati i corsi d'acqua da tutelare e proteggere. In particolare il progetto prevede l'istituzione di stazioni di prelievo, che integrano sia quelle regionali esistenti sia quelle proposte dall'Autorità di Bacino del Tevere, nonché lo svolgimento di una campagna di rilevazione triennale finalizzata al monitoraggio chimico-fisico ed al monitoraggio biologico. Sono previste inoltre misurazioni di portata minima e media. L'importo complessivo del progetto è di 870 milioni. E' stato sottoscritto il protocollo d'intesa con Regione e Provincia ed è stato costituito il Comitato di coordinamento di cui all'art. 5 del Protocollo, con i rappresentanti della Regione, Provincia, Comune e Autorità del Bacino del Tevere che, con l'ACEA, sta mettendo a punto il programma definitivo.

*(c1.5.1) Istituzione del sistema informativo e di monitoraggio ambientale sul reticolo idrografico minore dei bacini del Tevere e dell'Aniene e sulle acque marine.*

Il Comune, di concerto con il Consiglio Nazionale delle Ricerche, l'Università La Sapienza e l'Autorità di Bacino, ha predisposto un programma per l'organizzazione e l'avvio di un centro di analisi e di elaborazione dati sulla rete idrografica romana da istituire presso il Comune di Roma. Nel mese di giugno 1994 tra la Regione Lazio, la Provincia di Roma e il Comune di Roma è stato sottoscritto un Protocollo d'Intesa per il monitoraggio della rete idrografica minore di Roma. E' stato costituito il Comitato di coordinamento di cui all'art.5 del Protocollo, con i rappresentanti della Regione, Provincia, Comune e Autorità del Bacino

del Tevere, che sta mettendo a punto il programma definitivo. Il Decreto Ministeriale 7 aprile 1994 ha ridotto l'originario stanziamento da 5.000 a 3.000 milioni.

*(c1.5.6) Risanamento tratti fiumi Aniene e Tevere ricadenti nel territorio della Provincia di Roma.*

Per quanto riguarda gli interventi nel settore del disinquinamento, la Provincia di Roma, tenuto conto di quanto l'ACEA sta realizzando nell'Alta Valle dell'Aniene, ha formulato un progetto di massima che interessa il sottobacino del torrente Fiumicino, significativo affluente dell'Aniene. Tale corso d'acqua è inserito nell'elenco delle acque che necessitano di protezione secondo la deliberazione n. 260 del dicembre 1994. L'intervento, che si colloca in posizione di continuità con il progetto ACEA, riguarda la centralizzazione degli impianti idrici di cinque comuni. Un secondo intervento riguarda la realizzazione di due impianti pilota di fitodepurazione per acque reflue per uso civile ed agricolo nel territorio provinciale. La Provincia ritiene che tali sistemi di fitodepurazione di piccoli insediamenti abitativi o scarichi agricoli di modeste portate, già funzionanti all'estero ed in alcune regioni italiane, possano rappresentare una soluzione innovativa nel settore idrico. Dai dati relativi al catasto degli scarichi per il 1993, risulta che il 71% degli scarichi totali si riferiscono ad una popolazione inferiore ai 2000 abitanti, questo senza considerare gli scarichi che non recapitano nelle fognature comunali e versano direttamente nei corsi d'acqua superficiali. La realizzazione di impianti di fitodepurazione potrebbe, quindi, costituire un valido supporto al disinquinamento dei corsi d'acqua soprattutto in quelle aree di particolare pregio ambientale (parchi, riserve, aree protette), considerato anche il bassissimo costo di gestione ed il minimo impatto sull'ambiente. Oltre alla realizzazione degli impianti è prevista una successiva fase, della durata di due anni, di verifiche ed indagini di laboratorio finalizzata ad un'approfondita conoscenza di tali processi depurativi. Il costo totale preventivato per le opere descritte è di 9 mld. Gli elaborati di progetto sono attualmente all'esame dei comuni interessati.

*c2. Realizzazione di parchi naturali, sportivi e per il tempo libero.*

Il settore prevede la realizzazione di parchi con funzione di riequilibrio urbanistico, di protezione e salvaguardia dell'ambiente, nonché di servizio per la cittadinanza all'interno delle strutture urbane.

Sono inseriti come interventi il parco di Tor di Quinto, il parco lineare di via Flaminia, il parco della via Veientana Vetere e quello di Aguzzano, oltre a quello del Tevere, in zona Ostiense proposto dal Ministero dell'Ambiente. E' inserita, inoltre, la realizzazione di parchi sportivi, per i quali il CONI ha presentato numerose iniziative che riguardano sia la manutenzione e l'ammodernamento di alcuni impianti esistenti, sia la costruzione di nuove strutture più o meno complesse diffuse all'interno della città. Sono inoltre previste una iniziativa di operatori privati relativa alla realizzazione di un parco ricreativo-naturalistico e zoologico e alla riutilizzazione dell'attuale sede dello Zoo, nonché una iniziativa relativa alla realizzazione di un parco a carattere turistico-scientifico e didattico con annesso Acquario e Museo del Mare e alla sistemazione del parco Pasolini all'Idroscalo di Ostia.

Lo stato di attuazione si può così riassumere:

*(c2.1) Parco di Tor di Quinto, parco lineare di via Flaminia, parco di via Veientana Vetere e progetto di pista ciclabile fino a Malborghetto.*

Nella seduta della Conferenza di Servizi del 23 giugno 1994 è stato approvato il progetto definitivo. L'appalto è stato aggiudicato (base d'asta Lit. 7.144.511.189). L'intervento che beneficiava di un finanziamento di L. 10 mld del fondo per Roma Capitale, già ridotto di Lit. 2 mld con Decreto Ministeriale 7/4/94, è stato ulteriormente ridotto, con Decreto Ministeriale 4/8/95 per un importo di Lit. 2.537.217.861. I lavori sono in corso.

*(c2.2) Parco di Aguzzano: Esproprio e realizzazione del parco.*

Il Decreto Ministeriale 7 aprile 1994 ha assegnato a questo intervento un ulteriore stanziamento di Lit. 2.000 milioni che, aggiunto al precedente, porta a Lit. 3.000 milioni le

risorse disponibili ex lege 396. Il Decreto Ministeriale 7 aprile 1994 ha altresì modificato la denominazione dell'intervento che, originariamente, prevedeva: "acquisizione tramite permuta e restauro di un casale". L'Accordo di Programma è stato sottoscritto il 9 marzo 1995 tra Comune di Roma, Regione Lazio e Ministero Beni Culturali e Ambientali, ed è stato ratificato dal Consiglio Comunale. Sono in corso gli atti per l'avvio di un primo programma di esproprio.

*(c2.4.2) Riqualificazione e/o costruzione di nuove strutture sportive e per il tempo libero.*

Per quanto riguarda gli interventi proposti dal CONI, quest'ultimo ha in corso di elaborazione i progetti relativi al nuovo Stadio del Tennis al Foro Italico (c2.4.2.1) ed al risanamento del Velodromo Olimpico all'EUR (c2.4.2.2).

*(c2.4.2.16) Realizzazione di impianti finalizzati ai campionati mondiali del 1994 nelle aree periferiche in località Tor Vergata (via Passo Lombardo), Mistica (via Tor Tre Teste) e Torrino Nord (via di Decima).*

La Soprintendenza Archeologica di Roma ha espresso parere sfavorevole alle localizzazioni delle tre piscine. Sono state, pertanto individuate nello stesso quadrante urbano nuove aree in tre differenti P. Z. E' in corso una verifica sulla effettiva disponibilità delle aree. Essendo ovviamente superata l'esigenza specifica a cui erano finalizzati gli interventi, il CONI ha chiesto di far conoscere nuove proposte.

*(c2.4.3) Realizzazione di un parco ricreativo e di un parco naturalistico zoologico*

L'intervento si articola in due fasi, la prima delle quali prevede la realizzazione di un progetto di massima da predisporre su di un'area da acquisirsi da parte dell'Amministrazione comunale. Il soggetto privato proponente ha individuato un'area su cui ritiene possibile

realizzare l'intervento ed ha preso contatti con l'Amministrazione comunale. Esso reputa di poter presentare entro l'anno il progetto di massima relativo al parco naturalistico, al parco a tema ed alla ristrutturazione dell'attuale zoo.

(c2.4.4) *Realizzazione di un parco a Fiumara Grande, a carattere turistico, scientifico e didattico, con annesso acquario e museo del Mare e sistemazione del parco Pasolini all'Idroscalo di Ostia.*

In considerazione del richiesto inserimento di questo intervento in un programma di riqualificazione di un ambito più vasto, è stato costituito un gruppo di lavoro tra l'Ufficio Speciale del Piano Regolatore, l'Ufficio Speciale Tevere e l'Ufficio capitolino per Roma Capitale in collaborazione con la Provincia e gli altri Enti interessati per la redazione di un Piano d'Area (così come previsto da delibera comunale del gennaio 1993).

(c2.4.5) *Piscina delle Rose.*

L'Ente EUR ha predisposto una soluzione progettuale che prevede un adeguamento dei servizi generali e la realizzazione di una copertura mobile per l'utilizzazione della piscina in ogni stagione dell'anno. Tale ipotesi, già sottoposta alla Commissione Consiliare Permanente, è stata verificata anche in due pre-conferenze di Servizi. La Regione Lazio ha espresso parere contrario alla realizzazione dell'opera a causa dell'eccessivo aumento delle volumetrie rispetto a quelle consentite dagli indici urbanistici vigenti nella zona. L'Ente EUR ha proposto una diversa localizzazione di un impianto natatorio completamente nuovo.

(c2.4.6) *Risanamento arboreo ed arbustivo del comprensorio dell'EUR*

Sono stati completati i lavori di impianto ed attrezzatura sul terrazzo del Palazzo dei Congressi di giardini pensili a prato ed alberature e verranno impegnate nel corrente esercizio le somme necessarie per il rimpiazzo delle alberature ammalate nelle principali strade del quartiere e per la risagomatura delle magnolie in viale Civiltà del Lavoro.

E' altresì in corso un primo studio per quantificare lo sforzo finanziario occorrente per la recinzione, anche se graduale, di tutti i parchi dell'EUR al fine permetterne una migliore fruibilità da parte dei cittadini.

*c3. Interventi di recupero edilizio, di rinnovo urbano e riqualificazione delle periferie.*

*(c.3.1) Interventi di recupero edilizio*

Nel settore degli interventi di recupero edilizio il Programma prevede un notevole numero ed una grande eterogeneità di iniziative; si evidenziano: il progetto di deospedalizzazione del complesso di S. Maria della Pietà, con conseguente diversa utilizzazione a fini universitari; la ristrutturazione del Buon Pastore, per la sede della Casa Internazionale della donna; la riqualificazione del complesso edilizio di S. Teodoro.

*(c.3.2) Interventi di rinnovo urbano*

Il settore degli interventi di rinnovo urbano è analogamente molto eterogeneo. Significativi sono: l'avvio del Piano per la riqualificazione del Rione Esquilino, attraverso il riuso di importanti spazi quali: piazza Vittorio, l'ex Centrale del latte, le strutture militari; il recupero urbanistico del Ghetto; il recupero edilizio di S. Lorenzo e del Tiburtino III°; il recupero urbanistico dell'asse Caffarella-Baronio.

Significativo anche il progetto dell'ENEL, di potenziamento dell'impianto di trasformazione esistente in via Ostiense; esso prevede infatti, l'interramento della stazione elettrica e la realizzazione in superficie, in unico corpo di fabbrica, dei laboratori ed uffici esistenti, consentendo l'immediata disponibilità al Comune delle aree liberate, necessarie anche all'avvio del previsto asse viario "Saldamento Ostiense".

*(c.3.3) Risanamento e riqualificazione della periferia*

Nel settore degli interventi di riqualificazione delle periferie si evidenziano gli interventi relativi al miglioramento della qualità urbana di ambiti spontaneamente sorti e

particolarmente degradati; di nuovi interventi residenziali di iniziativa pubblica; il completamento del risanamento igienico-sanitario delle zone più periferiche.

Risulta inserita anche la proposta del Vicariato di Roma che riguarda l'edificazione (o la ristrutturazione) di cinquanta sedi parrocchiali nelle zone periferiche della città, che oggi ne sono del tutto prive o che ne sono dotate solo grazie a sistemazioni provvisorie e inadeguate.

Rilevante è anche il programma di risanamento igienico-sanitario da realizzarsi attraverso la costruzione di collettori e adduttrici e l'estensione delle reti locali. In particolare gli interventi per i quali l'Amministrazione comunale ha richiesto un finanziamento a valere sul fondo previsto dall'art. 10 della legge 15 dicembre 1990, n. 396 riguardano: adduttrice N.O. I lotto; il Collettore di Bravetta; il Collettore Pisana I tronco e il Collettore Pisana II° tronco. E' inserita altresì la realizzazione del Centro Agro-Alimentare e la realizzazione di n. 5 centri di settore delle Poste e Telecomunicazioni.

Lo stato di attuazione si può così riassumere:

(c3.1.3) *Elaborazione del piano di assetto generale per l'insediamento della III Università nel complesso di S. Maria della Pietà con il superamento dell'Ospedale psichiatrico.*

Con il Decreto Ministeriale 7 aprile 1994 questo intervento, per il quale era stato originariamente previsto uno stanziamento di 1.000 milioni, è stato definanziato.

(c3.1.4.) *Ristrutturazione e recupero funzionale del Complesso del Buon Pastore per la sede della Casa Internazionale della Donna.*

E' stato redatto, a cura del Comune di Roma, un primo progetto di consolidamento statico delle strutture portanti e di risanamento delle coperture del corpo ottocentesco. Il progetto è stato approvato nella seduta della Conferenza di Servizi del 16 febbraio 1993 per l'importo di Lit. 3 miliardi, coperto dall'impegno di cui al Decreto del Ministro per le Aree

Urbane in data 2.12.1993. E' stata espletata la gara di appalto (delibera comunale n.236 del 16.2.1993) ed il primo lotto è stato appaltato (base d'asta Lit. 2.427.163.462). I lavori sono in corso. Con il Decreto Ministeriale 7 aprile 1994 è stato assegnato un ulteriore stanziamento di Lit. 3.000 milioni per il completamento del consolidamento del complesso del Buon Pastore. Nelle sedute delle Conferenze di Servizi del 23 giugno 1994 e dell'8 luglio 1994 il progetto è stato rinviato a nuovo esame per consentire alcuni approfondimenti. Nella conferenza del 14 luglio 1995 è stato approvato il progetto del II° lotto. E' in corso la gara di appalto. Il I° lotto è in via di ultimazione. La gara di appalto per il II lotto è stata tenuta il 23.7.1996. Nel Piano degli interventi per il Giubileo sono inclusi i lavori per il recupero completo del complesso destinato a Casa Internazionale della Donna.

*(c3.1.5) Restauro edificio Largo S. Susanna, sede Servizio Geologico Nazionale.*

Il Ministero dei Lavori Pubblici, a seguito da quanto emerso nell'esame del progetto in argomento e visti i pareri espressi nella Conferenza di Servizi del 9.12.96, dichiara conseguita l'intesa tra Stato e Regione.

*(c3.1.7.) Recupero edilizio dell'edificio di via IV Novembre (Cinema Rialto) sede degli Uffici del Programma per Roma Capitale e relativo Centro Informazione.*

E' stato assunto un mutuo (delibera n.318 del 15 ottobre 1993) per l'avvio della procedura di appalto di un primo intervento di manutenzione dell'edificio per un importo di 1.500 milioni. La gara di appalto è stata tenuta il 31 dicembre 1994. I lavori sono stati consegnati (base d'asta Lit. 1.234.250.000).

*(c3.1.8) Restauro e recupero edilizio di Palazzo Valentini.*

La Commissione per Roma Capitale, nella seduta del febbraio 1994, ha assegnato a questo intervento un ulteriore stanziamento di Lit. 2.700 milioni che vanno ad aggiungersi



alla somma di Lit. 2.337 milioni già attribuita con Decreto Ministeriale 18 novembre 1993 per un totale di Lit. 5.037 milioni. Nella Conferenza di Servizi del 22 febbraio 1995 sono stati approvati i progetti, redatti dalla Provincia, relativi al I° ed al II° Stralcio. I lavori relativi al I° lotto riguardanti la messa a norma degli impianti elettrici (per un importo di Lit. 1.614.4 milioni) ed il rifacimento dell'impianto fognario dei cortili (per un importo di Lit. 763 milioni), sono stati appaltati dall'Amministrazione Provinciale. Nella conferenza del 5 ottobre 1995 è stato approvato il II° lotto di interventi relativo al rifacimento dei cortili. I lavori relativi al I° stralcio sono iniziati ad ottobre 1995 e sono in fase di ultimazione. E' stata approvata l'esecuzione di lavori suppletivi entro il quinto d'obbligo. Si prevede il loro completamento per dicembre 1996. Il II° stralcio è stato consegnato a gennaio 1996; è in fase avanzata di realizzazione e se ne prevede l'ultimazione a gennaio-febbraio 1997. Il III° stralcio è stato consegnato a fine febbraio 1996; è stato eseguito per circa il 50% del progetto complessivo e se ne prevede l'ultimazione per aprile 1997. E' stata approvata una perizia suppletiva per lavori non prevedibili il cui costo è contenuto entro il quinto d'obbligo. I lavori dei tre stralci si stanno svolgendo regolarmente; per quanto riguarda i tempi di esecuzione, le interconnessioni tra i tre lavori, ma soprattutto la necessità di far contestualmente funzionare sia l'Amministrazione Provinciale che la Prefettura ha reso necessario ed indispensabile un prolungamento degli stessi.

*(c3.1.10) Recupero Ghetto: Restauro Portico d'Ottavia.*

Per il restauro del Portico di Ottavia, inserito in Programma con decisione della Commissione per Roma Capitale del 25 febbraio 1994 è stato concesso uno stanziamento di Lit. 450 milioni. Nella Conferenza di Servizi del 23 giugno 1994 è stato approvato il relativo progetto. Per le opere civili la gara di appalto si è tenuta il 13 novembre 1994 (base d'asta Lit. 290.477.000). I lavori sono iniziati. E' in corso una revisione del progetto per quanto riguarda le sistemazioni superficiali. Con Decreto Ministeriale 4 agosto 1995 l'intervento è stato parzialmente defanziato per un importo di Lit. 177.696.320.

(c3.2.2) *Centro Polifunzionale Esquilino Aree della ex centrale del Latte e caserme Sani e Pepe.*

E' stato redatto un progetto di massima del Centro Polifunzionale che attraverso il parziale riuso del manufatto esistente della ex caserma Pepe e la realizzazione di nuovi edifici prevede: la realizzazione di un nuovo mercato rionale su due livelli, per circa 200 banchi, che possa contribuire, all'interno di un programma coordinato di trasferimenti, alla totale eliminazione dell'esistente mercato di piazza Vittorio; la realizzazione di una grande piazza pedonale che consenta anche la piena valorizzazione delle preesistenze archeologiche; la realizzazione di un "nodo di scambio" e di servizio alla stazione delle "Ferrovie Laziali" e al terminale della Termini-Pantano, la realizzazione di edifici polifunzionali. La fattibilità del progetto, sotto il profilo tecnico-urbanistico ed economico - finanziario presuppone la demolizione degli attuali edifici militari. Le Soprintendenze ai Beni Archeologici ed ai beni Architettonici ed Ambientali hanno espresso parere preliminare non favorevole sul progetto sia per quanto riguarda l'utilizzo del sottosuolo, dove sono previsti parcheggi ed aree di movimentazione delle merci, sia per quanto riguarda l'intangibilità delle caserme per la rilevanza storico-monumentale. Si sta definendo un nuovo progetto che prevede il mantenimento degli edifici militari con interventi di restauro e di ristrutturazione edilizia e funzionale. Si sta valutando la proposta avanzata dalla Cooperativa degli operatori del mercato di P.zza Vittorio per un'operazione di finanziamento privato senza oneri per il Comune. In data 15 settembre 1995 è stato sottoscritto un protocollo d'intesa tra Comune di Roma, Ministero delle Finanze, Ministero della Difesa e Presidenza del Consiglio dei Ministri per definire le procedure per il trasferimento degli uffici del Ministero della Difesa in località Cecchignola e le modalità di esproprio delle relative aree. La procedura espropriativa dell'area della Cecchignola da permutare con le ex Caserme e Magazzini nei pressi della ex Centrale del Latte è in avanzato stato di attuazione. Tuttavia la Regione Lazio ha avanzato riserve sulla competenza ad emettere gli atti di esproprio afferendo questo ad aree da destinare ad opere statali e non comunali. Dopo la firma, avvenuta il 15.3.95, di un protocollo d'intesa tra Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero Finanze, Ministero Difesa e Comune di Roma per definire le linee del futuro

procedimento, è prossimo l'avvio della procedura per l'accordo di programma conseguente che consentirà il trasferimento anticipato al Comune degli immobili già in uso alla Difesa, l'approvazione del programma degli interventi comunali su tali immobili e la fissazione delle garanzie comunali a fronte di detti trasferimenti.

*(c3.2.4) Programma integrato di recupero edilizio ed urbanistico del Ghetto.*

Il programma, che si avvale di un finanziamento di 11 mld oltre a 450 milioni ex Lege 15 dicembre 1990, n. 396 (delibera G.R. n. 1038/91 e delibera G.R. n. 80/92), si articola in tre livelli di intervento:

- 1) il recupero urbano di base avente per oggetto la manutenzione straordinaria e l'integrazione delle reti tecnologiche nonché la riqualificazione degli spazi pubblici;
- 2) il recupero edilizio primario, concernente le opere di consolidamento ed il risanamento igienico-funzionale delle parti comuni degli edifici storici di proprietà comunale compresi nell'isolato di S. Maria del Pianto ed il recupero edilizio secondario, riguardante opere di restauro ed adeguamento funzionale dei relativi alloggi;
- 3) la ricostruzione di due aree comunali di risulta dalle demolizioni effettuate tra la fine del XIX° e l'inizio del XX° secolo.

Il programma è stato predisposto congiuntamente dall'Ufficio Speciale Interventi sul Centro Storico e dalla V<sup>a</sup> Ripartizione del Comune di Roma. Sono stati redatti i progetti di restauro e di ricostruzione degli edifici, nonché quelli relativi al recupero urbano. L'Accordo di Programma tra la Regione Lazio ed il Comune di Roma è stato sottoscritto in data 9 luglio 1993 (delibera C.S. n. 162 del 16 luglio 1993 pubblicata B.U.R. n. 26 del 20 settembre 1993). I progetti degli interventi sono stati approvati nella seduta della Conferenza di Servizi del 6 luglio 1993, mentre il 16 novembre 1993 in un'altra seduta della Conferenza di Servizi è stata approvata la variante progettuale per l'adeguamento degli interventi edilizi alla normativa per l'abbattimento delle barriere architettoniche. Approvato nuovamente nella

seduta della Conferenza di Servizi del 1° giugno 1994, si può avviare la procedura di appalto che il Comune ritiene di poter concludere entro il mese di settembre. Un'ulteriore variante è stata approvata nella seduta della Conferenza di Servizi del 2 agosto 1994. Con ordinanza n. 277 dell'1 aprile 1994 è stato costituito il Collegio di Vigilanza sull'esecuzione dell'Accordo di Programma. Sono iniziati i lavori della polifera dei Pubblici Servizi. E' in corso una revisione del progetto per quanto riguarda alcune sistemazioni superficiali in prossimità del Portico di Ottavia. I lavori sono in corso e l'ultimazione è prevista per luglio 1997.

*(c3.2.6) Sistemazione urbanistica di piazza del Parlamento e realizzazione di un parcheggio sotterraneo.*

La Camera dei Deputati ha definito il progetto. Su di esso la Soprintendenza Archeologica ha espresso riserve.

*(c3.2.7) Avvio della realizzazione di itinerari protetti nel centro storico per portatori di handicap e sistemi di segnalazione.*

E' stato definito il concorso per la progettazione di massima, ed è stato conferito l'incarico per la progettazione esecutiva. Nella seduta della Conferenza di Servizi del 6 novembre 1995 le Sovrintendenze hanno espresso parere negativo riscontrando un eccessivo impatto dell'intervento sulla natura storica del sito. Nella seduta della Conferenza di Servizi del 26.7.1996 è stato approvato il progetto e sono in corso gli atti per la gara di appalto.

*(c3.2.9) Ricostruzione e potenziamento stazione elettrica di trasformazione San Paolo - via Ostiense con annessi uffici e laboratori.*

Il 3 dicembre 1993 il Ministro per le Aree Urbane ha individuato nel Sindaco di Roma il soggetto promotore della conclusione dell'Accordo di Programma. E' tuttavia preliminarmente necessaria l'approvazione del Progetto d'Area per la zona S. Paolo-Ostiense in corso di definizione secondo il primo Accordo di Programma per la III° Università (cfr. intervento con codice e1.1).

(c3.3.1) *Interventi di riqualificazione delle località: Torre Angela, Casilina, Morena, Gregna S. Andrea, Labaro-Prima Porta, Casalotti-Montespaccato, Palmarola, Acilia-Dragona.*

Il Decreto Ministeriale 7 aprile 1994 ha ridotto lo stanziamento da Lit. 42.000 a Lit. 8.700 milioni. Con il Decreto Ministeriale 3 novembre 1994 sono state azzerate tutte le assegnazioni precedenti. L'unica proposta di Piano d'Area definita è quella di "Gregna S.Andrea-Morena", la cui praticabilità è però in gran parte condizionata dal presunto vincolo degli usi civici in favore del Comune di Frascati. Per tale tema sono in corso trattative con il Comune di Frascati. Si sta comunque verificando la possibilità di stralcio operativo per il nodo di scambio di Ciampino e per la rilocalizzazione delle attività artigianali e commerciali che impediscono l'allargamento del G.R.A. Sono in corso di elaborazione altri Progetti d'Area (Labaro-Prima Porta, Case Rosse ecc.).

(c3.3.1.1) *Ristrutturazione Piazza Capelvenere "Casette Pater" Acilia.*

Per questo intervento il Decreto Ministeriale 7 aprile 1994 ha stanziato Lit. 5.700 milioni. Con il Decreto Ministeriale 3 novembre 1994 sono state aumentate a Lit. 11.000 milioni le assegnazioni precedenti. In data 16 maggio 1995 è stata chiesta deroga all'art.2, comma 6. della legge 22 marzo 1995 n.85 per un importo di Lit. 11.000 milioni. Il progetto è passato al vaglio della Conferenza di Servizi. La gara di appalto si è tenuta il 29.3.1996; si è in attesa dell'attribuzione del finanziamento per consegnare i lavori.

(c3.3.2) *Progetti per la riqualificazione ambientale di complessi di edilizia pubblica: Laurentino, Corviale e Tor Bella Monaca.*

*Laurentino*

E' in corso di ultimazione la redazione del progetto esecutivo per la realizzazione, nell'ambito del Piano di Zona Laurentino, di un sistema di collegamenti pedonali tra le isole pedonali e le zone a servizi di quartiere, compreso in parte all'interno del progetto del parco

Archeologico Laurentino-Acqua Acetosa a suo tempo redatto dal Comune di Roma di concerto con la Soprintendenza Archeologica. E' in corso la procedura per l'affidamento dei lavori nel Piano di Zona di Laurentino (Progetto approvato il 14.6.1996).

#### *Corviale*

Con Decreto Ministeriale 7 aprile 1994, è stata assegnata a questo intervento la somma di Lit. 3.000 milioni. E' stato definito il progetto. Nella seduta della Conferenza di Servizi dell'8 settembre 1995 il progetto per la sistemazione delle aree a verde è stato approvato. Nella seduta della Conferenza di Servizi del 5 ottobre 1995 anche il progetto di riqualificazione di Corviale è stato approvato. In data 23.11.95 è stato pubblicato il bando di gara per l'affidamento dei lavori mediante pubblico incanto da esprimersi in data 28.12.1995. Sono in corso i lavori per la riqualificazione del verde ed il completamento dell'edificio polifunzionale.

#### *Tor Bella Monaca*

E' stato definito il progetto. E' stata esperita la gara per l'appalto della riqualificazione delle aree verdi.

#### *(c3.3.7) Localizzazione e realizzazione di 50 centri parrocchiali nelle periferie.*

Il 23 marzo 1994 è stato sottoscritto un Protocollo d'Intesa tra Ministero Aree Urbane, Vicariato e Comune di Roma per dotare le zone periferiche di cinquanta complessi parrocchiali. L'intesa prevede che per le localizzazioni che non sono state già stabilite da precedenti determinazioni dell'Amministrazione comunale, le ipotesi localizzative vengano elaborate da un'apposita Commissione che tenga in conto le compatibilità urbanistiche ed ambientali e le necessità socio pastorali del Vicariato. Sono state definite nove localizzazioni. Alcune concessioni edilizie risultano già rilasciate in via ordinaria. Con ordinanza del Sindaco di Roma del 22 aprile 1994 è stata costituita la Commissione Tecnica

per la valutazione delle proposte localizzative dei nuovi centri parrocchiali. Relativamente ad alcune localizzazioni si stanno definendo gli atti per le procedure ordinarie di variante al Piano Regolatore Generale e l'Accordo di Programma (nei casi in cui è necessario). La richiesta del Vicariato, di cambiamento di denominazione dell'intervento, è stata accolta e, con Decreto Ministeriale 3 novembre 1994, la denominazione dell'intervento, già rubricato con i termini "Localizzazione e progettazione...." è stata così modificata: "Localizzazione e realizzazione....". Inoltre il Decreto Ministeriale 3 novembre 1994 ha fatto rientrare in questo gruppo anche la "Realizzazione della Chiesa Nazionale Coreana". Nella seduta della Conferenza di Servizi del 25 novembre 1994 l'esame del progetto del complesso parrocchiale di S.Maria della Purificazione è stato sospeso. Allo stato attuale 37 localizzazioni sono state accertate e dichiarate possibili; su alcune la procedura è conclusa; il 1° accordo di Programma è stato firmato a luglio 1995 per 9 localizzazioni per le quali si stanno definendo gli atti per la procedura. Alcune concessioni edilizie risultano peraltro già rilasciate in via ordinaria. All'interno delle 37 è stata predisposta una bozza di delibera per un secondo accordo per altre 10 localizzazioni.

(c3.3.9) *Interventi di risanamento igienico-sanitario: Adduttrice Nord-Ovest 1° lotto; Collettore di Bravetta; Collettore Pisana 1° e 2° tronco.*

Con Decreto Ministeriale del 2 dicembre 1992 è stato assunto un impegno di spesa complessivo per Lit. 45 miliardi.

*Adduttrice nord-ovest (1° lotto)*

Il 25 maggio 1994 è stato definitivamente approvato nella seduta della Conferenza di Servizi il progetto del primo tronco per un importo di circa Lit. 23 miliardi. Il Comune di Roma ritiene necessario che siano previsti nei futuri piani di investimenti gli altri due lotti (circa Lit. 40 miliardi). Nella seduta della Conferenza di Servizi del 2 agosto 1994 è stato espresso parere favorevole su una variante di tracciato che non comporta variazioni

economiche. Le gare d'appalto si sono già tenute ed i lavori sono stati aggiudicati (base d'asta Lit. 20.023.685.860). L'aggiudicazione è stata sospesa dal TAR.

*Collettore di Bravetta*

Il progetto è stato approvato nella seduta della Conferenza di Servizi del 21 dicembre 1992. Il Comune di Roma (delibera n.667 del 2.3.1993) ha espletato la gara ed i lavori sono stati appaltati (base d'asta Lit. 5.010.373.000). Sono intervenuti dei problemi per la esecuzione dell'appalto in quanto l'Impresa aggiudicatrice è risultata in amministrazione controllata.

*Collettore Pisana (1° e 2° tronco)*

L'Accordo di Programma, reso necessario per la variazione dello strumento urbanistico generale, è stato sottoscritto in data 6 agosto 1993. Il progetto dell'opera è stato approvato nella seduta della Conferenza di Servizi del 25/10/94. Con ordinanza n. 291 del 13 aprile 1994 è stato costituito il Collegio di Vigilanza sull'esecuzione dell'Accordo di Programma. Data l'estrema rilevanza del ribasso di gara, è in corso la procedura per la valutazione dell'eventuale anomalia (base d'asta Lit. 15.285.840.903). La consegna dei lavori è avvenuta il 25.9.1996.

*(c3.3.10.8) Risanamento igienico-sanitario Morena: 1° lotto.*

Questo intervento ed il relativo finanziamento per Lit. 8.000 milioni sono stati inseriti in programma con Decreto Ministeriale 7 aprile 1994. Il progetto dell'opera è stato approvato nella seduta della Conferenza di Servizi del 25 ottobre 1994. E' in corso la procedura per l'appalto.

*(c3.3.13) Realizzazione del Centro Agro-Alimentare.*

Il progetto dell'opera, elaborato dalla società C.A.R. (società mista tra Amministrazioni pubbliche interessate e gli operatori privati) è stato presentato al Ministero per l'industria nei termini stabiliti da quest'ultimo. L'Accordo di Programma, preliminare per la localizzazione



definitiva e la conseguente variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Guidonia e per l'avvio della conferenza tecnica per l'adeguamento delle infrastrutture per la mobilità, è stato sottoscritto in data 25 agosto 1993 (delibera C.C. Guidonia Montecelio n. 63 del 6 agosto 1993) ed approvato con ordinanza commissariale n.186 del 25 agosto 1993, pubblicata su B.U.R. n. 28 del 9 ottobre 1993. Con ordinanza n. 365 del 20 maggio 1994 è stato costituito il Collegio di Vigilanza sull'esecuzione dell'Accordo di Programma. E' stato sottoscritto il secondo Accordo di Programma. Si è in attesa delle determinazioni conclusive da parte del Ministero dell'Industria per il finanziamento e per l'avvio del procedimento di approvazione del progetto e della progettazione delle infrastrutture viarie. Con Decreto Ministeriale 29 maggio 1995 sono stati assegnati a questo intervento Lit. 17,9 mld del fondo per Roma Capitale. E' avviato l'esame del progetto in Conferenze istruttorie.

(c3.3.14) *Realizzazione a Tor Sapienza di un Parco attrezzato, di una struttura polivalente a carattere sportivo e musicale con annesso attività commerciali.*

Per l'intervento complesso di riqualificazione urbana è stato richiesto un Progetto d'Area che è in corso di elaborazione. Sono emersi peraltro impedimenti (non trasferibilità del già localizzato nuovo deposito ATAC) che impongono una revisione del programma originario: si è in attesa di proposte dai promotori. Non risulta più attuale.

c4. *Piano per la casa e centri di accoglienza.*

Il Programma recepisce l'esigenza di affrontare "l'emergenza casa" con la previsione di almeno 4.000 alloggi da destinare all'affitto nel quadro del piano di integrazione del Piano di Edilizia Economica e Popolare del Comune di Roma. Inoltre nel Programma è inserita la realizzazione di cinque centri pubblici di prima accoglienza per immigrati extracomunitari.

Non risultano attivate iniziative per tale settore.

*c5. Interventi previsti dalle aziende concessionarie di pubblici servizi.*

Il Programma ha recepito il rilevante pacchetto degli interventi proposti dalle aziende concessionarie dei pubblici servizi (ACEA, ENEL, ITALGAS, SIP-TELECOM), che hanno previsto l'attuazione di un complesso programma di interventi, in termini di impianti da realizzare con connesse strutture edilizie ed apparati tecnologici di supporto alla gestione dei servizi. Tale programma di opere tiene conto dello sviluppo delle reti nella città di Roma, non soltanto in conseguenza dello sviluppo urbanistico, dell'andamento demografico e dei mutamenti nelle tipologie di utenza, ma anche rispetto alle nuove esigenze che deriveranno dalla esecuzione della legge per Roma Capitale, in riferimento al potenziamento delle attività direzionali, culturali, turistiche e di rappresentanza. Le aziende hanno posto altresì attenzione alla diffusa presenza di attività terziarie nell'area centrale della città, che comporta problemi complessi di adeguamento ai mutati fabbisogni, ai quali si intenderebbe far fronte con soluzioni ed interventi operativi innovativi, nel massimo rispetto dell'ambiente architettonico ed artistico. Le risorse finanziarie autonomamente attivabili dagli enti e aziende di servizio nel triennio 1991-94 ammontano complessivamente ad oltre 4.000 miliardi di lire.

Lo stato di attuazione si può così riassumere:

*(c5.1) ITALGAS*

*(c5.1.1) Interventi di metanizzazione nelle borgate.*

Sono stati tutti avviati e risultano terminati quelli relativi a Boccea, Ara Nova, Falcognana, Divino Amore, Infernetto, Cesano Borgo e Colle della Vite. Per quanto riguarda Isola Sacra è stata completata la prima fase relativa a 5,3 Km, la seconda fase per 16 Km sarà completata entro marzo 1996. I lavori sono iniziati a fine '94 dopo la firma della convenzione con il Comune di Fiumicino. Per quanto riguarda Fregene i lavori del terzo lotto termineranno a marzo 1996. Si prevede la posa di 25 Km di condutture.

(c5.1.2) *Intervento relativo alle rialberature.*

L'intervento è stato terminato nel dicembre del 1994.

(c5.1.3) *Intervento relativo alla realizzazione di una fontana.*

E' in corso la procedura per ottenere il permesso comunale di avvio dei lavori.

(c5.1.4) *Intervento relativo alla cartografia computerizzata.*

E' in corso l'esame da parte del Comune di Roma del progetto esecutivo.

(c5.3) *ENEL.*

(c5.3.1.1.1) *Elettrodotto dorsale 150 kV Roma Ovest-Cinecittà.*

Nella seduta della Conferenza di Servizi del 16 giugno 1995 il progetto è stato approvato.

La dorsale a 150 kV Roma Ovest-Cinecittà, costituisce il congiungimento tra il nodo a 380 kV della stazione elettrica di Roma Ovest e la Cabina Primaria di Cinecittà, che dovrà poi essere collegata alla Stazione a 380 kV di Roma Est. La dorsale, quindi, consente l'alimentazione a 150 kV delle Cabine Primarie di Astalli, Porta Pia, Re di Roma e Torpignattara, completando il piano regolatore AT per la città di Roma per gli anni 2000 e oltre. La dorsale, lunga circa 26 km, prevede un primo tratto in aereo per circa 8 km ed una parte in cavo sotterraneo ad isolamento solido per circa 18 km. L'opera è in corso di realizzazione e la parte interrata, che attraversa il centro storico cittadino, sarà completata entro gennaio 1997. Il programma lavori prevede l'entrata in esercizio della prima tratta, Cinecittà-Torpignattara-Re di Roma, a dicembre 1996. Per la tratta Porta Pia-Re di Roma, è prevista l'entrata in servizio a maggio 1997. La tratta Porta Pia-Astalli-Roma Ovest, entrerà in servizio a ottobre 1997.

*(c5.3.1.2.1) Stazione 380 220/150 kV Roma Sud.*

Nella seduta della Conferenza di Servizi dell'11 dicembre 1992 il progetto è stato approvato.

L'intervento relativo alla costruzione di alcuni edifici sia per l'installazione di complessi di controllo delle apparecchiature ad alta tensione ubicate all'esterno di competenza della DPT, sia di un edificio servizi per l'installazione del nuovo quadro di media tensione di tipo unificato a 20 kV. I lavori sono stati ultimati a novembre 1995.

*(c5.3.1.2.2) Stazione 380 220 150 60 kV Roma Nord.*

Nella seduta della Conferenza di Servizi dell'11 dicembre 1992 il progetto è stato approvato.

L'intervento è relativo alla costruzione di alcuni edifici per l'installazione di complessi di controllo delle apparecchiature ad alta tensione ubicate all'esterno. La realizzazione delle opere è stata curata direttamente dalla Direzione Produzione e Trasmissione. L'intervento risulta realizzato.

*(c5.3.1.2.3) Stazione 380 150 kV Roma Ovest.*

In data 3 dicembre 1993 il Ministro per le Aree Urbane ha individuato nel comune di Roma il soggetto promotore della conclusione dell'Accordo di Programma. E' stato definito e sottoscritto un apposito Accordo di Programma con il Sindaco di Roma, il Presidente della Giunta Regionale e il Ministro per i Beni Ambientali e Culturali, in quanto si è reso necessario procedere ad una variante al Piano Regolatore Generale in un'area sottoposta a vincoli archeologici. Il progetto è stato approvato nella seduta della Conferenza di Servizi del 16 giugno 1995. La realizzazione dell'intervento è curata direttamente dalla Direzione delle Costruzioni. Si è già provveduto alla presa in consegna delle aree di proprietà comunale necessarie per gli interventi progettati.

(c5.3.1.2.4) *Stazione 220 60 20 - 8,4 kV Tiburtina.*

Il 24 giugno 1994 l'ENEL ha trasmesso il progetto chiedendo la convocazione della Conferenza di Servizi. Tale impianto servirà per alimentare i quartieri Tiburtino, Nomentano, Pietralata, Collatino, Prenestino e Labicano, con un bacino d'utenza di oltre 200.000 abitanti. Nella seduta della Conferenza di Servizi del 2 agosto 1994 è stato espresso parere favorevole al progetto.

La già esistente Cabina Primaria di Tiburtina, collegata a 220 kV sulla dorsale Roma Nord-Roma Sud, comprende impianti di trasformazione 220/60 kV e 220/20/8,4 kV per la distribuzione di energia elettrica nei quartieri Tiburtino, Nomentano, Pietralata, Collatino, Prenestino e Labicano. L'impianto, realizzato negli anni '60, è baricentrico rispetto alle zone interessate ed è collegato alla rete primaria di distribuzione della città di Roma, in particolare con le Cabine Primarie di Piazza Dante e San Paolo. Sul piano operativo l'intervento previsto comporta l'eliminazione del sistema a 60 kV con la realizzazione di un fabbricato servizi, destinato ad ospitare apparecchiature elettriche compatte in MT di tipo SF6. Il nuovo quadro MT, inoltre, permette il riclassamento della rete a 20 kV nella zona est della città. La costruzione dell'edificio servizi della Cabina Primaria Tiburtina si è resa necessaria anche a seguito dell'incendio del gennaio 1994. L'intervento prevede tra l'altro anche una riqualificazione ambientale dell'area dell'impianto che si trova al confine del Sistema Direzionale Orientale (SDO). L'impianto è stato ultimato a settembre 1996 e sono in corso i collaudi per l'attivazione.

(c5.3.1.2.6) *Cabine primarie 150 20 - 8,4 kV Astalli, Porta Pia, San Camillo, piazza Re di Roma Tor Pignattara, Prati Fiscali e Belsito.*

Nella seduta della Conferenza di Servizi dell'11 dicembre 1992 sono stati approvati i progetti relativi alle cabine di Porta Pia, San Camillo e Piazza Re di Roma. Sono in corso di redazione i progetti esecutivi.

La nuova cabina primaria 150/20/8,4 di S. Camillo consente di assicurare l'alimentazione ai complessi ospedalieri di S. Camillo, Forlanini e Nuovo Spallanzani e di migliorare il servizio elettrico nell'intera area Portuense, Gianicolense, Monteverde e rione Trastevere, già servita dal vecchio impianto 60/8,4 kV. Il nuovo impianto è stato realizzato su un'area di proprietà comunale acquisita dall'ENEL a ridosso dell'omonimo ospedale. Al riguardo va evidenziato che per contenere l'ingombro dell'impianto all'interno del sito disponibile e per ridurre l'impatto ambientale sono state utilizzate tipologie costruttive di tipo blindato in SF6, sia per il quadro AT che MT. Sul piano costruttivo, rispetto ai 30-36 mesi circa occorrenti di norma, si è riusciti a comprimere i tempi complessivi di cantiere entro 20 mesi, proprio in relazione alle dichiarate urgenze di alimentare le utenze ospedaliere interessate, nonché la linea veloce del tram Casaletto-L.go Argentina in corso di realizzazione da parte del Comune. La nuova Cabina Primaria S. Camillo è entrata in esercizio a gennaio 1996.

Per quanto riguarda la Cabina Primaria Piazza Re di Roma, l'intervento, oltre all'ampliamento dell'attuale impianto, necessario per realizzare il nuovo quadro AT blindato in SF6, comporta la sostituzione dei due trasformatori di potenza e del quadro MT, per il riclassamento a 20 kV della rete nella zona Sud della città. Le opere, completamente interrato, sono state collocate in un'area acquisita dall'ENEL a ridosso del vecchio impianto posto in un'area del centro cittadino fortemente urbanizzata. I lavori saranno ultimati a dicembre 1996.

L'intervento di riclassamento da 60 a 150 kV della Cabina Primaria Porta Pia consiste nella ristrutturazione del vecchio impianto e di alcuni locali limitrofi di proprietà dell'ENEL per ospitare le nuove apparecchiature AT e MT di tipo blindato in SF6. I due nuovi trasformatori di potenza da 40 MVA sono di tipo a bassa rumorosità, al fine di ottenere il minor impatto ambientale, considerando che i locali sono ubicati all'interno di un fabbricato civile. L'intervento consentirà, inoltre, il riclassamento a 20 kV della rete in un'area centrale della città (Policlinico-Università, etc) I lavori saranno ultimati a maggio 1997.

Per quanto riguarda l'intervento di potenziamento da 60 a 150 kV della Cabina Astalli, l'ampliamento dell'attuale impianto, conseguente al riclassamento, posto a poca distanza da Piazza Venezia, è strategico per la qualità del servizio nel centro storico della città. I nuovi trasformatori di potenza da 40 MVA saranno collocati in locale interrato, posto al di sotto del piano stradale, concesso all'ENEL dal Comune di Roma. E' prevista l'utilizzazione di un quadro blindato AT in SF6. L'ampliamento della Cabina Primaria Astalli rappresenta il punto conclusivo del piano elaborato dal Compartimento di Roma per l'adeguamento della rete elettrica AT di Roma. Il programma dei lavori prevede la realizzazione dell'opera nel periodo giugno 1997-dicembre 1998.

*(c5.3.2.2) Costruzione sede Agenzia Casilina.*

Nella seduta della Conferenza di Servizi del 22 settembre 1993 è stato approvato il progetto.

*(c5.3.2.5) Costruzione sede Centro Tor Pignattara per manutenzione impianti A.T..*

Il progetto complessivo prevede la realizzazione di due palazzine e la trasformazione della Stazione da 60 kV a 150 kV, che sarà parzialmente interrata. Si prevede un investimento di circa Lit. 34 miliardi. Nella seduta della Conferenza di Servizi del 22 settembre 1993 è stato approvato il progetto. I lavori sono in corso.

Il progetto consente sia il riclassamento a 150 kV dell'attuale cabina primaria, sia il recupero funzionale delle volumetrie esistenti. La nuova Cabina Primaria, di tipo seminterrato è stata realizzata utilizzando apparecchiature blindate in SF6, sia per il quadro AT esterno, che MT interrato. I trasformatori da 63 MVA, a doppio secondario, permettono il riclassamento a 20 kV della rete nella zona Sud-Est della città. Il completamento dei lavori per l'impianto è previsto per dicembre 1996. Per quanto riguarda la costruzione dell'edificio per uffici, si prevedono due corpi di fabbrica separati tra loro con una volumetria complessiva di 16.000 m<sup>3</sup>. L'esecuzione degli immobili è stata affidata alla S.E.I..

*(c5.3.2.6) Ampliamento edificio per servizi via Carlo Veneziani - Magliana Vecchia.*

In data 3 dicembre 1993 il Ministro per le Aree Urbane ha individuato nel Comune di Roma il soggetto promotore della conclusione dell'Accordo di Programma. L'intervento prevede la chiusura del "Pilotis" per un recupero funzionale degli spazi interni in relazione allo sviluppo telematico dell'intero complesso. L'Accordo di Programma già sottoscritto dal Comune, dalla Regione e dall'ENEL, è in attesa dell'assenso del Ministero Beni Culturali e Ambientali. E' stata avviata la procedura sostitutiva presso il Consiglio dei Ministri. Nella seduta della Conferenza di Servizi del 16 maggio 1995 è stato approvato il progetto.

Il progetto approvato prevede la chiusura del piano pilotis negli edifici della Magliana Nuova (Autostrada Roma-Fiumicino) e tende a recuperare spazi già costruiti da destinare al potenziamento dei servizi informatici esistenti. L'esecuzione delle opere è stata affidata alla ditta S.E.I. I lavori non sono ancora iniziati.

*(c5.4) ACEA.*

Per il settore elettrico - energetico:

*(c5.4.1.1) Collegamento a 150 kV Valcannuta - Casaletto in cavo E.P.R..*

Sono stati consegnati i lavori. La posa del collegamento sarà ultimata entro breve tempo.

*(c5.4.1.2) Collegamento a 150 kV misto aereo, cavo E.P.R. - sottostazione Ponte Galeria - Casaletto.*

Per l'intervenuta impossibilità di realizzare la già prevista Centrale di Valle Galeria, il collegamento dovrà attestarsi provvisoriamente alla Stazione ENEL di Roma Ovest. Sono in corso trattative con l'ENEL per le modifiche, conseguenti a prescrizioni tassative della Soprintendenza Archeologica, agli arrivi delle linee ACEA nella stazione ENEL di Monte Roncione. La realizzazione del tracciato ha inoltre subito ritardo per le intervenute modifiche imposte dal Comune e dalla Soprintendenza Archeologica, in zona Pescaccio. E' stato ultimato l'invio della documentazione agli Enti competenti per le autorizzazioni



propedeutiche all'ottenimento del Decreto Regionale. E' stato ottenuto il Decreto Regionale per il tracciato primitivo che si è dovuto modificare in quattro tratti su richieste della Soprintendenza Archeologica, della Tutela Ambientale, del Comune e dell'ENEL. Si sta ultimando l'invio della documentazione agli Enti competenti per le autorizzazioni all'esecuzione delle modifiche del tracciato.

*(c5.4.1.3) Collegamento a 150 kV misto, aereo cavo E.P.R., Flaminia Forte Antenne, sostituzione con cavo EPR 150 kV dell'esistente tratto in cavo 60 kV.*

E' in corso lo studio del tracciato del nuovo collegamento in cavo che dovrà sostituire il vecchio. Sono in corso trattative per il perfezionamento di accordi con proprietari dei terreni interessati dal nuovo collegamento. E' stato ultimato lo studio del tracciato del tratto EPR a 150 kV. Il tratto aereo sta incontrando difficoltà per l'approvazione da parte della Tutela Ambientale, con conseguente ritardo nell'emanazione del Decreto Regionale.

*(c5.4.1.4) Collegamento a 150 kV Casaletto - Magliana.*

La previsione di realizzazione è slittata in dipendenza della ritardata realizzazione della trasformazione a 150 kV del centro Casaletto, quest'ultima determinata da ritardo della disponibilità dei collegamenti di cui all'intervento con codice c5.4.1.2.

*(c5.4.1.5) Collegamento a 150 kV in linea aerea Roma Ovest ENEL - sottostazione Ponte Galeria - Il terna.*

La mancata realizzazione della centrale di Valle Galeria e la prevista attuazione del collegamento Roma Ovest - Casaletto hanno determinato la scelta di procrastinare la realizzazione del collegamento in oggetto.

(c5.4.1.6) *Collegamento a 150 kV in cavo E.P.R. Forte Antenne - Castro Pretorio.*

Il mancato avvio dell'intervento è stato determinato da difficoltà nella definizione del tracciato in zona Castro Pretorio. Tali difficoltà hanno imposto la verifica della praticabilità di percorsi alternativi. E' previsto il proseguimento del collegamento fino al Centro Quirinale. Tale proseguimento fino al Centro Quirinale incontra difficoltà per la concomitante posa di analogo cavo ENEL in Via XX Settembre. E' allo studio una variante del tracciato.

(c5.4.1.7) *Collegamento a 150 kV cavo E.P.R. Laurentina - Tor di Valle.*

Sono iniziate le procedure di gara per la fornitura in opera del collegamento. Non è stato ancora ottenuto il Decreto Regionale. La posa del collegamento sarà ultimata entro dicembre 1996.

(c5.4.1.8) *Linea 150 kV Flaminia - Monte Mario - cavo E.P.R..*

Il collegamento è stato realizzato.

(c5.4.1.9) *Smistamento sud.*

Il progetto iniziale, che prevedeva apparecchiature A.T. "per esterno", è stato respinto dall'Assessorato per la Tutela Ambiente. E' allo studio una soluzione alternativa per la riduzione dell'impatto ambientale. Si realizzerà anche lo smistamento delle linee in arrivo con l'inserimento dei collegamenti verso il nuovo Centro Vallerano.

(c5.4.1.10) *Centro Magliana: trasformazione a 150 kV.*

E' in corso la progettazione, per la realizzazione su area aziendale, delle nuove installazioni. Il progetto è sospeso.

(c5.4.1.11) *Centro Monteverde: nuovo centro a 150 kV.*

E' in corso la progettazione esecutiva. E' in corso l'iter per l'ottenimento dell'approvazione del progetto e successiva acquisizione dell'area necessaria.

(c5.4.1.12) *Centro Esquilino: nuovo centro a 150 kV.*

Sono in corso le trattative con il Comune per la concessione dell'edificio ex Centrale del Latte di Via Giolitti per la realizzazione del progetto. Sono concluse positivamente le trattative con il Comune per la concessione dell'edificio ex Centrale del Latte di Via Giolitti in cui ubicare il Centro elettrico con idoneo progetto.

(c5.4.1.13) *Centro Prenestino: nuovo centro a 150 kV a servizio dello S.D.O..*

E' in corso la definizione dell'area da destinare al centro elettrico in accordo con il Progetto Direttore 1995 redatto dal Comune di Roma in collaborazione con l'Ufficio S.D.O. La progettazione è procrastinata in dipendenza degli sviluppi dello SDO.

(c5.4.1.14) *Cecchignola: nuovo centro a 150 kV.*

La progettazione, attualmente rinviata, è subordinata alla realizzazione del centro Smistamento Sud.

(c5.4.1.15) *Centro Tor Tre Teste: ampliamento a 150 kV.*

L'ampliamento è procrastinato in dipendenza degli sviluppi dello S.D.O..

(c5.4.1.16) *Centro Quirinale: ristrutturazione a 150 kV.*

Sono state avviate le gare di appalto per la realizzazione dell'opera.

(c5.4.1.17) *Centro Bufalotta: ristrutturazione a 150 20-8.4 kV.*

La progettazione è ultimata, si è in attesa della concessione edilizia.

(c5.4.1.18) *Castel Fusano: ristrutturazione a 20 - 8,4 kV.*

Si è in attesa di definitivo benestare dell'assessorato Tutela Ambiente regionale per indire la gara di appalto per la realizzazione del progetto già approvato. Occorre procedere ad ulteriori intese per una nuova valutazione integrata dell'inserimento ambientale essendo stata respinta dal Ministero per i Beni Culturali e Ambientali la primitiva richiesta di Decreto Regionale.

(c5.4.1.19) *Centro Capannelle: nuovo centro a 150 kV.*

Le progettazioni sono concluse, la concessione edilizia è stata ottenuta e si è in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie all'inizio dei lavori. Non appena il Ministero dell'Interno avrà conferito le aree e saranno stati effettuati gli adeguamenti delle reti elettriche i lavori potranno iniziare. Devono essere avviate le procedure di gara per la realizzazione dell'opera.

(c5.4.1.20) *Rete elettrica di distribuzione a M.T. e B.T. (spese ricorrenti) nuove cabine di trasformazione di tipo normalizzato.*

Sono in corso le realizzazioni previste, secondo i piani pluriennali già approvati.

(c5.4.1.21) *Costruzione nuove cabine e ricostruzione per adeguamento vecchie cabine di trasformazione compresi i relativi piccoli interventi sulle reti M.T. e B.T.: adeguamento alle correnti di c.c. (unificazione 20 kV).*

Sono in corso le realizzazioni previste, secondo i piani pluriennali già approvati. Si sta dando corso al "Piano degli interventi per Roma Capitale" predisposto dal Settore Elettrico Energetico dell'ACEA: Tenendo conto del fatto che tali interventi, in parte già realizzati, prevedono l'installazione di circa 300 cabine elettriche di trasformazione MT/BT di tipo prefabbricato, si ritiene indispensabile promuovere una Conferenza di Servizi per il

completamento del piano che ha incontrato difficoltà nel reperimento di aree su cui ubicare le nuove cabine di trasformazione.

*(c5.4.1.22) Cabine di fondo: adeguamento normativo.*

Sono in corso le realizzazioni previste secondo i piani pluriennali già approvati.

*(c5.4.1.23) Unificazione a livello di tensione della rete M.T. a 20 kV - Rete di distribuzione.*

Prosegue il programma di estensione delle reti, alla nuova tensione ed in sintonia con il rinnovamento degli impianti di alta e media tensione che consentano l'abbandono della vecchia tensione 8,4 kV.

*(c5.4.1.24) Unificazione del livello di tensione della rete M.T. a 20 kV .  
Ristrutturazione di cabine.*

Il programma prosegue secondo i piani pluriennali previsti in armonia con gli sviluppi dei piani di rinnovamento dei vecchi impianti e di realizzazione dei nuovi. In particolare è stato predisposto il progetto, e si è in fase di realizzazione, della rete M.T. nelle zone Ostiense, Garbatella e Ardeatina. La definizione della progettazione esecutiva della quasi totalità dei collegamenti elettrici ad alta tensione ha subito ritardi a causa delle difficoltà riscontrate nella ricerca di tracciati liberi da qualsiasi vincolo urbanistico ed ambientale;

*Per il settore idrico - ambientale:*

*(c5.4.2.2) COBIS, protezione igienica del lago di Bracciano: integrazione ed ampliamento*

E' stato elaborato il progetto esecutivo. L'inizio dei lavori è subordinato al buon esito della domanda di contributo finanziario inoltrata alla Regione Lazio.

(c5.4.2.3) *Progetto di interventi integrati sull'area di protezione delle risorse idriche del complesso idrogeologico A3: opere di fognatura e depurazione per i comuni dell'Alta Valle dell'Aniene ed a tutela igienica delle sorgenti dell'Acqua Marcia.*

Il Consiglio di Amministrazione dell'ACEA ha deliberato di non aggiudicare i lavori relativi alla realizzazione delle opere ed ha dato disposizioni affinché si proceda ad un miglioramento delle progettazioni. E' stato nominato un Commissario ad Acta da parte della Regione Lazio. L'ACEA, per l'impegno del finanziamento disponibile, ha elaborato i progetti necessari che sono stati già approvati. Sono attualmente in fase di acquisizione le autorizzazioni necessarie ai sensi di legge.

(c5.4.2.5) *Utilizzazione nuove risorse: potenziamento e ristrutturazione captazioni Acqua Marcia, sorgenti Treia e Pertuso etc.*

Sono in corso studi e indagini geologiche dirette ad operare per la modifica e il potenziamento dell'attuale sistema di captazione delle sorgenti dell'Acqua Marcia. E' stata eseguita la progettazione esecutiva del I° lotto dell'Acquedotto del Pertuso.

(c5.4.2.6) *Nuovo Acquedotto Marcio.*

La realizzazione dell'opera è prevista nei programmi a breve termine dell'ACEA; dovrà essere, pertanto, avviata la progettazione delle opere.

(c5.4.2.7) *Acquedotto Treia.*

Il piano per l'approvvigionamento idrico di Roma e del suo hinterland, elaborato nel 1993, non prevede l'utilizzo delle acque del Treia nel medio termine (2015).

(c5.4.2.8) *Impianto di produzione d'acqua in contenitori.*

L'impianto non è più compreso nella programmazione a breve termine dell'Azienda.

(c5.4.2.9) *Acquedotto Peschiera: ristrutturazione fontana di mostra.*

Il Comitato di Quartiere si è opposto alla ristrutturazione delle fontane di mostra a Piazzale degli Eroi; pertanto non si darà seguito alla realizzazione dell'intervento.

(c5.4.2.10) *Acquedotto Capore: fontana di mostra.*

L'ACEA sta provvedendo all'espletamento delle procedure tecnico-amministrative per la realizzazione di n. 4 fontane presso le località di Acilia, Morena, Labaro e Massimina.

(c5.4.2.11) *Adduttrice Ottavia - nodo Valcannuta - Monteverde.*

L'opera è prevista nel programma degli interventi da realizzare a breve termine; dovrà essere avviata la progettazione delle opere.

(c5.4.2.12) *Adduttrice Torrenova - Eur.*

L'opera è prevista nel programma degli interventi da realizzare a breve termine; è stato elaborato il relativo progetto esecutivo; Acquisito il nullaosta della Soprintendenza Archeologica di Roma si è attualmente in attesa di completare l'acquisizione delle autorizzazioni necessarie prima di sottoporre il progetto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione dell'ACEA.

(c5.4.2.13) *Adduttrice Eur - Acilia.*

L'opera è prevista nel programma degli interventi da realizzare a breve termine; è stato elaborato il progetto esecutivo. Al fine di dar corso alla gara per l'appalto dei lavori, l'ACEA ritiene opportuno convocare una Conferenza di Servizi per l'acquisizione del nulla osta di competenza dell'Assessorato all'Ambiente della Regione Lazio. E' stato approvato dal Consiglio di Amministrazione ACEA il progetto esecutivo dell'opera ed è in corso di espletamento la gara d'appalto dei lavori.

(c5.4.2.15) *Ottavia Serbatoio.*

L'opera è attualmente in fase di avanzata realizzazione.

(c5.4.2.16) *Centro Prenestino.*

L'opera è prevista nel programma degli interventi da realizzare a breve termine; dovrà essere avviata la progettazione delle opere.

(c5.4.2.17) *Monte Mario: completamento serbatoio.*

L'opera è prevista nel programma degli interventi da realizzare a breve termine; è stato elaborato il progetto esecutivo. E' stato approvato dal Consiglio di Amministrazione ACEA il progetto esecutivo dell'opera ed è in corso di espletamento la gara d'appalto dei lavori.

(c5.4.2.18) *Zona E: completamento alimentatrici di zona.*

L'opera è prevista nel programma degli interventi da realizzare a breve termine; è stato elaborato il progetto esecutivo. Dovranno essere avviate le procedure di gara per l'appalto dei lavori.

(c5.4.2.19) *Alimentatrici zone idriche H.M.P.R. Teta2.*

L'opera è prevista nel programma degli interventi da realizzare a breve termine; è stato elaborato il progetto di fattibilità. E' stata avviata la progettazione esecutiva per quanto riguarda la zona R.

(c5.4.2.22) *Distribuzione idrica non potabile.*

La programmazione aziendale non prevede interventi a breve termine sulla rete di distribuzione idrica non potabile.



(c5.4.2.23) *Schema idrico Le Cone: indagini e ricerche.*

Il Piano per l'approvvigionamento idrico di Roma e del suo hinterland, elaborato nel 1993, non prevede l'utilizzo delle acque dell'invaso Le Cone nel medio termine (2015).

(c5.4.3.1) *Trattamento centralizzato e smaltimento integrato dei fanghi di depurazione.*

E' in corso di redazione il progetto definitivo.

A seguito di richiesta del Comune di Roma (delibera n.109 de 31 maggio 1993) i seguenti interventi ACEA, che risultavano conclusi o in fase di conclusione, sono stati revocati dal Programma con decisione della Commissione per Roma Capitale del 25 febbraio 1994:

(c5.4.2.1) *Potenziamento sorgenti Acqua vergine.*

(c5.4.2.4) *Acquedotto lago di Bracciano.*

(c5.4.2.20) *Interventi ordinari ('92-'94)*

(c5.4.2.21) *Trasformazione e risanamento rete*

(c5.4.2.24) *Centro Vallerano*

(c5.4.2.26) *Laboratorio Grottarossa*

(c5.4.3.2) *Rilevamento corpi idrici superficiali*

(c5.4.3.3) *Impianto Roma nord*

(c5.4.3.4) *Impianto Roma est.*

L'ACEA (nota n.28990 del 23 luglio 1993) ritiene che non sia più necessaria la permanenza nel Programma dei seguenti interventi in avanzata fase di attuazione:

(c5.4.2.14) *Centro idrico EUR*

(c5.4.2.15) *Ottavia, serbatoio*

(c5.4.2.25) *Telecontrollo depuratori ed impianti di sollevamento fognatizi*

Comitato tecnico-scientifico per lo studio dei programmi inerenti allo sfruttamento razionale del sottosuolo.

Il Comitato ha tenuto una serie di riunioni fino al giugno 1992, avviando lo studio di quattro tematiche:

- aspetti tecnici inerenti i problemi di installazione, di posa e di compatibilità fra le reti di servizio ed i cablaggi collocati all'interno dello stesso manufatto;
- criteri procedurali ed attuativi, con particolare riguardo ai sistemi di convenzione con le Autorità locali, anche per la gestione delle strutture realizzate;
- aspetti giuridici, sotto il profilo della normativa urbanistica e di specifiche disposizioni attinenti al riordino del sottosuolo delle Aree Urbane;
- aspetti gestionali e tariffari delle infrastrutture multifunzionali di reti tecnologiche, con analisi dei rapporti fra gli operatori interessati, nonché ipotesi dei regimi di proprietà, con tutte le ricadute a livello giuridico, amministrativo ed economico finanziario.

Conclusivamente, per quanto riguarda lo stato delle iniziative previste dall'art. 1 lettera c), risultano attivati n. 89 interventi sui 188 interventi proposti in programma. In particolare dei suddetti 89 interventi, 4 attengono al settore c.1, 6 al settore c.2, 18 al settore c.3, 61 al settore c.

## ARTICOLO I, LETTERA d

Il settore dei trasporti nell'area metropolitana romana, secondo il programma per Roma Capitale, va trasformato attraverso un insieme di interventi ben coordinati, razionalmente graduati nel tempo e coerenti con gli indirizzi della pianificazione di livello nazionale e regionale.

Preliminarmente si osserva che il Programma articola le tipologie di intervento sulla mobilità per settori così definiti:

- d1 nuove arterie e miglioramento della viabilità esistente e servizi correlati;
- d2 sistema dei raccordi intermodali;
- d3 navigabilità del Tevere e sistema della sua portualità;
- d4 potenziamento del trasporto pubblico su ferro con sistemi integrati ed in sede propria, sotterranea ed in superficie.

Nell'ambito delle procedure di cui al disciplinare adottato con D.M. 1.3.92 sono stati dai soggetti proponenti attivati i seguenti interventi:

d1. *Nuove arterie e miglioramento della viabilità esistente e servizi correlati.*

Gli interventi riferiti alla viabilità principale riguardano:

- opere relative al Grande Raccordo Anulare; essi consistono prevalentemente nell'adeguamento a tre corsie del G.R.A. e della autostrada Roma-Fiumicino;

- itinerari tangenziali, tra i quali assumono particolare rilievo il raddoppio parziale della via Trionfale, il raccordo stradale tra la borgata Fidene e la via Salaria, l'allargamento della via Pineta Sacchetti, il collegamento di viale dei Romanisti con Cinecittà, l'arteria alternativa al GRA-lato ovest;

- itinerari radiali con caratteristiche di circolazione interquartiere e miglioramento della viabilità interna, tra i quali assumono particolare significato l'allargamento della via Laurentina, l'asse interquartiere Castel Giubileo-Bufalotta e l'allargamento di via Boccea dal GRA a Casalotti.

Adeguate alla finalità di miglioramento dell'accessibilità esterna è anche l'intervento della provincia di Roma per la realizzazione di un collegamento tra la S.P. Palombarese ed il GRA, in corrispondenza della Centrale del Latte, quale arteria di alleggerimento della via Nomentana.

Sono previsti inoltre interventi relativi alla viabilità secondaria.

Lo stato di attuazione risulta il seguente:

*A) Interventi relativi alla viabilità principale.*

Con DM del 5.11.1996 sono stati assegnati 3 mld all'ANAS per le indagini e progettazioni relative ad interventi di adeguamento del G.R.A. e dell'autostrada Roma-Aeroporto di Fiumicino ed avvio della realizzazione della viabilità connessa.

*(d1.1) Adeguamento di tratti del G.R.A..*

Sono stati da tempo ultimati gli interventi relativi ai lotti da 7 a 15, 18a, 20, 21, 22b, 23a.

Inoltre, sono state ultimate le strade laterali di servizio nel tratto compreso tra i Km 61,125 e Km 63,230;

Per quanto riguarda il lotto 6 ( tratto da 1 Km 17,400 al Km 18,800 ) è stata affidato ad un professionista l'incarico di progettazione.

Per i lotti residui, a seguito di riunioni tenutesi presso l'Ufficio del Programma per Roma Capitale della P.C.M., tra i rappresentanti delle Amministrazioni ed Enti competenti si è raggiunta un'intesa definitiva sulle soluzioni tecnicamente più idonee all'avvio delle progettazioni.

In particolare per i lotti 2, 3 - 1° stralcio, 4, 5, sono in corso i sondaggi archeologici concordati con la Soprintendenza, mentre l'ANAS è stato individuato, con nota del 17/5/1996 del Ministero delle Aree Urbane, ai sensi dell'art. 3 della legge 396, quale soggetto promotore dell'Accordo di Programma relativo ai lotti 16, 17a, 17b, 18b, 19, 22a, 23b, le cui progettazioni preliminari, già redatte, sono state trasmesse al Ministero dell'Ambiente per la procedura del V.I.A..

Per quanto riguarda la penetrazione nell'autostrada A1, allo stato attuale sono in corso di ultimazione i lavori relativi allo svincolo con il G.R.A. mentre la progettazione relativa alla penetrazione dell'autostrada A2 è stata momentaneamente sospesa per sopravvenute mutate esigenze del Comune di Roma.

*(d1.2) Autostrada Roma - Fiumicino.*

E' stato redatto il progetto esecutivo relativo al lotto 1 (dal Km. 6,800 al Km. 10,800) mentre per quanto riguarda i lotti 2 e 3 (dal Km. 10,800 al Km. 18,500) il progetto esecutivo è in fase di completamento.

Per tutti e tre i lotti è in corso lo studio di V.I.A..

*(d1.18) Collegamento Centrale del latte - S.P. Palombarese tra lo svincolo GRA e bivio Capobianco, itinerario alternativo alla S.P. Nomentana tra S. Lucia e GRA.*

Il Ministro delle Aree Urbane ha individuato, quale soggetto promotore dell'Accordo di programma, in data 4.08.92, il Presidente della Provincia di Roma.

Con delibera della G.P. n°1866/32 del 25.9.92 è stata approvata la progettazione di massima, che ha trovato consenziente in linea preventiva la Soprintendenza Archeologica di Roma che ha chiesto, però una campagna di saggi preliminari definendo le prescrizioni di dettaglio e il programma di massima di tali sondaggi.

Con il decreto del Ministro per i problemi delle aree urbane del 18.11.1993 è stato concesso alla Provincia un finanziamento di £.908.000.000 per la campagna di sondaggi.

Con delibera della Giunta Provinciale del 4.3.94 n.186/13 è stato approvato il progetto relativo e deciso l'espletamento di apposita gara che è stata regolarmente esperita in data 26.7.94.

Attualmente sono in corso i lavori relativi ai sondaggi archeologici, per un importo a base d'asta di £ 294.633.000. Inoltre a seguito di alcune varianti progettuali richieste dalla Soprintendenza Archeologica è stata approvata una prima perizia di variante suppletiva per un importo di £ 94 milioni ed attualmente sono in corso i lavori di completamento degli scavi archeologici.

(d1.19) *Adeguamento S.P. tratto Selva dei Cavalieri - Vallericca.*

La costruzione del tratto è funzionale, anche, all'efficacia del nodo di scambio di Monterotondo. Il progetto preliminare è stato approvato dall'amministrazione provinciale ma è tuttora privo di copertura finanziaria.

(d1.20) *SS 1, 3 e 148.*

Sono stati ultimati i lavori di adeguamento dell'attuale carreggiata stradale a due corsie per ogni senso di marcia dal Km. 28 al Km. 34 della SS. n° 1 - via Aurelia.

Sono inoltre stati ultimati i lavori di adeguamento della SS. n°3 - via Flaminia.

Per quanto riguarda l'adeguamento a 3 corsie per ogni senso di marcia e la realizzazione delle corsie di emergenza fra il Km. 11,200 al Km. 30, della SS. n°148 - via Pontina - è stato trasmesso il progetto preliminare a tutti gli enti competenti. Allo stato attuale sussistono problematiche di carattere archeologico già segnalate dalle competenti Soprintendenze.

(d1.21) *SS. 7 - Via Appia.*

L'intervento riguarda la realizzazione degli svincoli tra i Km 14,100 e 19,200 dei quali il 1° lotto relativo al Km 14,100 per l'aeroporto di Ciampino è stato realizzato mentre per il

2° e 3° lotto relativi rispettivamente al Km 18,600 (S.Maria delle Mole) e al Km 19,200 (innesto con la S.S. 207) è in corso la progettazione esecutiva e lo studio V.I.A..

(d1.22) S.S. 8 - *Via del Mare*.

I lavori relativi al lotto 1 stralcio 1° (dal Km. 17,805 al Km. 19,000) sono in corso di ultimazione mentre sono stati appaltati i lavori relativi al secondo stralcio (dal Km 15,700 al Km 17,805).

Per quanto riguarda il 2° lotto (dal Km. 12,000 al Km. 15,700) è in corso la progettazione esecutiva mentre per il 3° lotto è in corso la progettazione preliminare.

*B) Interventi relativi alla viabilità secondaria.*

Risultano approvati, in conferenza dei servizi i seguenti progetti esecutivi:

d1.3 - Realizzazione svincolo via Tintoretto-via Laurentina (arteria tangenziale di collegamento tra via Laurentina 3° tronco. Svincolo tra via Laurentina e via rapida Magliana EUR).- il progetto, dopo aver ottenuto tutte le approvazioni nella Conferenza di servizi del 9/12/1993 è stato successivamente ritenuto dal Comune di Roma di importanza minore rispetto ad altri interventi e pertanto defanziato;

d1.4 - Costruzione via Trionfale bis, da via Casal del Marmo al G.R.A.;

d1.7 - Collegamento Borgata Fidene tra p.zza Vocazionisti via Ortignano-Asse Interquartiere Castel Giubileo-Bufalotta;

d1.8 - Allargamento di Via di Torrenova da via Prenestina alla ferrovia Roma Fiuggi - 1° lotto. da Via Torraccio di Torrenova a Via Squinzano, approvato nella Conferenza di servizi del 26/9/1994. In data 8/8/1996 è stata esperita la gara di appalto;

d1.10 - Via Frattini 1 lotto da largo La Loggia a via Bassanini e svincolo via Magliana (autostrada Roma-Fiumicino), approvato nella Conferenza di servizi del 9/12/1993. La gara di appalto è stata esperita il 21/12/1995 ed i lavori sono di prossimo avvio;

d1.13 - Costruzione sottovia in Via di Torrevecchia sottopassante la linea ferroviaria - definanziato con DM del 4/8/1995;

d2.3 - Allargamento di via della Magliana e costruzione parcheggio a servizio fermata F.S. Muratella;

I seguenti interventi sono stati finanziati con DM del 4/8/1995:

d1.24 - Sottopasso Castel S. Angelo e relativi parcheggi - indagini e progettazioni - 5 Mld;

d1.25 - Tangenziale orientale - indagini e progettazioni - 7 Mld;

d1.26 - Collegamento Olimpica - Pineta Sacchetti - indagini e progettazioni - 1,7 Mld;

Con DM del 5.11.1996 sono stati assegnati al Comune di Roma L. 10 mld per diversi interventi, tra i quali la progettazione globale della circonvallazione orientale da Pietralata a Ostiense, intervento cod. d1.25.

#### *d2. Sistema dei raccordi intermodali.*

Gli interventi più significativi inseriti nel Programma riguardano:

- piano parcheggi, avanzato dal comune di Roma e dalla Provincia per quanto riguarda i comuni di Tivoli, Monterotondo e Ciampino;
- nodi di scambio ferro-gomma;
- autoporti di Ponte Galeria e della Bufalotta.

Lo stato di attuazione può così riassumersi.

#### *Programma parcheggi e nodi di scambio:*

La Giunta regionale con deliberazione n. 3043 del 22.4.92 ha approvato l'aggiornamento 1991 del Piano urbano dei parcheggi (approvazione iniziale 13.12.90)



(d2.1) - *Programma parcheggi:*

Sono stati approvati i seguenti parcheggi:

Parcheggi con finanziamento ex lege 396:

- Ostia Stella Polare autorizzato con procedure ordinarie;
- Ostia Lido Centro approvato nella Conferenza di Servizi del 23.6.1994
- Ostia Antica approvato nella Conferenza di Servizi dell'8.7.1994;

Per i parcheggi di Ostia Stella Polare e Ostia Lido Centro le opere sono state appaltate, mentre per il parcheggio di Ostia Antica l'appalto non ha potuto avere corso in quanto l'area individuata ricade nella zona tutelata (Riserva del litorale) con decreto del 9/11/1994 del Ministero dell'Ambiente ed il cui perimetro deve essere ancora modificato dallo stesso Ministero come già richiesto dal Comune di Roma.

Parcheggi non finanziati dalla 396/90:

- via Marsala approvato nella Conferenza di Servizi del 23.6.1994;
- via Galati approvato nella Conferenza di Servizi del 7.6.1993;
- via I.Giordani e P.zza S. Saturnino approvati nella Conferenza di Servizi del 1.6.1994;
- p.zza G.B.De La Salle e p.zza Melozzo da Forli approvati nella Conferenza di servizi del 13.10.1994;
- via Bergamini approvato nella conferenza di servizi del 25.11.1994;
- v.le delle Medaglie d'oro approvato nella Conferenza di servizi del 25.11.1994;
- via Ricci Curbastro approvato nella Conferenza di servizi del 22.2.1995;

- p.zza Roberto Malatesta, approvato nella Conferenza di servizi del 28/7/1995;
- via B. Alimena, approvato nella Conferenza di servizi del 28/7/1995;
- stazione Prenestina, approvato nella Conferenza di servizi del 19/10/1995;
- via Val Padana (n. 2 parcheggi), approvati nella Conferenza di servizi dell' 11/12/1995;
- via Bonfante approvato nella Conferenza di servizi del 14/3/1996;
- via Balabanoff, approvato nella Conferenza di servizi del 7/10/1996;

(d2.1.1) - *Parcheggi di scambio:*

- Parcheggio di Ostia Lido Nord:
  - approvato nella Conferenza di servizi del 2/08/1994;
  - gara d'appalto del 28/12/1995;
- Parcheggio di Ostia Lido Nord opere complementari:
  - approvato nella Conferenza di servizi del 25/10/1994;
  - gara d'appalto del 25/7/1996;
- Parcheggio La Storta:
  - approvato nella Conferenza di servizi del 27.1.1995;
  - gara d'appalto del 28/12/1995;
- Parcheggio via della Magliana:
  - approvato nella Conferenza di servizi del 14/7/1995;

- gara d'appalto del 28/12/1995;
- Parcheggio La Storta opere complementari
  - approvato nella Conferenza di servizi del 25.11.94;
  - gara d'appalto del 26/6/1996;
- Parcheggio "Villa Bonelli":
  - approvato nella Conferenza di servizi del 30/03/1995;
  - gara d'appalto del 28/12/1995;
- Parcheggio Villa Bonelli opere complementari:
  - approvato nella Conferenza di servizi del 25.10.94;
- Parcheggio Arco di Travertino e opere complementari:
  - approvato nella Conferenza di servizi del 20.11.1995;
- Parcheggio Vitinia I:
  - approvato nella Conferenza di servizi del 15/4/1996.

*d3. Navigabilità del Tevere e sistema della sua portualità.*

*(d3.1 - d3.2) Navigabilità del Tevere.*

In attuazione del disposto del Protocollo d'intesa, il Ministero dei LL.PP. con fondi ordinari di bilancio ha avviato - per il tramite del Provveditorato alle OO.PP. per il Lazio - la 1<sup>a</sup> fase degli studi sulla navigabilità pervenendo alla definizione del quadro conoscitivo generale per la redazione del Piano Direttore di fattibilità degli interventi finalizzati alla navigabilità del Tevere.

Tale 1<sup>a</sup> fase si è conclusa con l'approvazione del risultato degli studi e del Piano Direttore da parte del C.T.A. del Provveditorato alle OO.PP. per il Lazio con voto reso nella seduta del 18/2/1993.

Il Piano direttore è ora all'esame dell'Autorità di Bacino per il Tevere per le competenti determinazioni.

Nel frattempo è stata avviata, con fondi ordinari del Ministero LL.PP. la seconda fase che prevede un primo stralcio di progettazione delle opere idrauliche necessarie per la navigabilità.

Con il D.M. del 7.4.1994 l'intervento sopraesposto ha subito un definanziamento di £ 2.500.000.000.

L'Ufficio Speciale del Genio Civile per il Tevere e l'Agro Romano ha redatto il progetto di massima delle opere idrauliche da realizzare nell'ambito urbano per consentire la navigazione.

Tale fase di progettazione si è conclusa nel maggio del 1995 ed è stata sottoposta, previa istruttoria dell'Ufficio speciale del Genio Civile, all'esame, per il parere, sia al CTA del Prov. OO.PP. per il Lazio, sia al Comitato tecnico dell'Autorità di Bacino, che hanno espresso parere favorevole nel luglio del corrente anno.

A tutt'oggi i 2.5 miliardi di finanziamento non risultano ancora impegnati dal Ministero dei LL.PP..

*(d3.3) Porto di Fiumicino.*

Per quanto riguarda il Porto di Fiumicino questa Amministrazione, dopo essersi attivata per l'esame dei problemi sul tappeto e per lo studio urbanistico del comprensorio, ha individuato, con nota n.1405 del 15.11.1993, la Regione Lazio quale soggetto promotore dell'Accordo di Programma per la realizzazione dell'intervento.

Scaduto inutilmente il termine per la conclusione dell'accordo, questo Ufficio ha provveduto a delineare un procedimento amministrativo che contemperasse le esigenze dei vari soggetti competenti e ne armonizzasse l'azione. Questo procedimento è stato sottoposto all'esame del Consiglio di Stato che ha condiviso pienamente la procedura con parere espresso in data 25.11.1994.

In conseguenza di ciò e di alcune riunioni interistituzionali, questa Amministrazione ha provveduto con nota n. 847 del 13/6/1995 ad individuare nuovamente la Regione Lazio quale soggetto promotore stabilendo un termine di 120 giorni per la definizione dell'Accordo di programma.

Con nota 13 novembre 1995 si è chiesta da parte della regione una proroga di giorni 90 per la conclusione dell'accordo di programma, anche in considerazione delle notevoli interconnessioni tra il Piano d'area del porto, già redatto, e le nuove norme relative alle varie zone della riserva ambientale statale.

E' stato definito nel frattempo l'inquadramento urbanistico della zona mediante la redazione di un progetto d'area che unitamente alla bozza di Accordo di programma è stato trasmesso dall'Ufficio alla Regione Lazio.

Nel mese di luglio 1996 la Regione ha convocato le Amministrazioni e gli Enti interessati per la firma dell'Accordo di programma che deve essere ancora sottoscritto soltanto dal Ministero dell'Ambiente e dal Comune di Roma.

*d4. Potenziamento del trasporto pubblico su ferro con sistemi integrati ed in sede propria, sotterranea ed in superficie.*

Il Programma prevede interventi nel comparto ferroviario, interventi sulla rete metropolitana e integrazioni del servizio di trasporto pubblico in superficie.

*Interventi nel comparto ferroviario.*

Gli interventi che le Ferrovie intendono realizzare all'interno del Programma rispondono ad un obiettivo di riqualificazione e potenziamento del servizio e sono parte integrante del "Piano di ristrutturazione per il risanamento e lo sviluppo delle Ferrovie dello Stato", approvato con Decreto Interministeriale 30 aprile 1990 n. 49T. In particolare per quello che riguarda l'area romana, nel luglio 1991 è stato definito un Programma direttore dell'area stessa, che avrebbe dovuto far parte integralmente del "Programma per Roma Capitale" e non soltanto per alcuni interventi ancorché dichiarati strategici.

Comunque l'obiettivo delle F.S. è quello di un assetto infrastrutturale e della rete ferroviaria tendente a:

- specializzare servizi e linee tra collegamenti nazionali e internazionali (Alta velocità ed Intercity) e collegamenti locali nell'ambito dell'area metropolitana e regionale;
- realizzare un progetto di esercizio del trasporto locale integrato ed intermodale;
- razionalizzare il servizio e le infrastrutture per il trasporto delle merci;
- rifunzionalizzare le stazioni e le aree ferroviarie in un'ottica di "cerniera di attività" e di servizi per la collettività.

La realizzazione di questo disegno che complessivamente rende disponibile 300 km. di linee ferroviarie a servizio dell'area metropolitana postula alcune condizioni di notevole importanza, sia in ordine al coordinamento di tutta la rete su ferro alla scala urbana e regionale, sia sotto il profilo della copertura finanziaria. Ciò comporta:

- l'interconnessione dei tracciati delle reti metropolitane con l'anello ferroviario urbano, atta a garantire le sinergie tra i diversi interventi;

- l'utilizzazione funzionale di carattere commerciale e direzionale delle aree ferroviarie dismesse al fine di assicurare alle Ferrovie dello Stato le risorse necessarie a finanziare gli interventi.

Nel Programma degli interventi sono state collocate le realizzazioni proposte dalle Ferrovie e che allo stato attuale hanno avuto i seguenti sviluppi:

- linea di gronda orientale: non rientra più nel piano di dettaglio del programma 93/95;
- raddoppio linee Prenestina-Guidonia e La Storta-S.Pietro, per quest'ultima è stato redatto il progetto che, inviato alla Regione Lazio si prevede possa essere realizzato entro il Giugno 1998;
- completamento linea S.Pietro-Vigna Clara-Tiburtina: per il tratto San Pietro - Vigna Clara, mediante procedura ordinaria, sono stati acquisiti i prescritti benessere e si prevede l'appalto dei lavori entro breve termine, mentre per il tratto Maccarese - Tiburtina è in via di definizione il progetto;
- adeguamento e razionalizzazione impianti ferroviari delle stazioni: Termini, Tiburtina, S.Pietro, Ostiense, Trastevere, Prenestina, S.Lorenzo: sono in via di conclusione i lavori istruttori per i piani di assetto delle stazioni e delle aree ferroviarie di Tiburtina e S.Pietro che prevedono due Accordi di programma. In relazione alle infrastrutture delle aree della Tiburtina è stato affidato il 2.8.1996 alle Ferrovie l'incarico della progettazione della nuova Tangenziale orientale. In particolare, questo Ufficio sta raccomandando alle FS la necessità di pervenire in tempi rapidissimi all'automazione del servizio di smistamento dei treni nel nodo di Termini in modo da evitare le lunghe attese che spesso si verificano all'ingresso della Stazione Termini;
- impianti merci di Settebagni: è in corso di studio la possibilità di una nuova localizzazione;

- impianto di un moderno apparato centrale per la stazione Termini: è in via di definizione il progetto esecutivo;
- realizzazione di una nuova coppia di binari tra Roma-Tiburtina e Roma Smistamento con nuova fermata a Nomentana: è stato completato il progetto;
- quadruplicamento della linea Casilina-Ciampino, ristrutturazione della stazione Casilina: sono in corso appositi studi con la Soprintendenza Archeologica. Alla soluzione di questo problema è legata la realizzazione del nodo di scambio di "Ciampino Nord" e la trasformazione in metropolitana leggera di almeno una linea ferroviaria per i Castelli Romani;
- nuova linea A.V. Roma-Napoli e connesse modifiche agli impianti esistenti: sono in fase di studio e progettazione.

Inoltre sono stati approvati i progetti e realizzate le opere relative alle nuove fermate di Nuovo Salario e Fidene ed è in corso di approvazione il progetto per le nuove fermate di Tuscolana e Nomentana.

#### *Interventi sulla rete metropolitana.*

Sono previsti nel Programma:

#### a) INTERVENTI FINANZIATI:

##### *c1.1.1 - Progettazione e avvio realizzazione linea tranviaria Casaleto - piazza Venezia (1° lotto).*

Questo intervento è stato parzialmente finanziato con i fondi della legge 396/90 per un importo di 23,748 miliardi (10 miliardi con DM del 1/3/1992 e 13,748 miliardi con DM del 3/11/1994) e per 17,5 mld con i fondi della legge 211/92.

Il progetto, che prevede la temporanea attestazione del capolinea a Largo Argentina, è stato approvato nella Conferenza di servizi del 20/11/1995 con la riserva che vengano integrati e modificati gli elaborati secondo le prescrizioni dettate dalla



Conferenza stessa. I lavori sono stati appaltati e si prevede che vengano ultimati entro il mese di novembre 1997.

d4.2.1 - Linea metropolitana A e B, progettazione, potenziamento ed ammodernamento, con particolare riguardo al nodo di Termini ed alla diramazione linea B, già parzialmente finanziato ex lege 211/1992.

La progettazione preliminare delle linee metropolitane B-D-F-G-L che con il D.M. del 7.4.94 ha subito una riduzione dello stanziamento di £.7.000.000.000.

Per quanto riguarda la linea G - Grano/Pantano la progettazione è stata conclusa e attualmente sono in corso i lavori relativi alla tratta Torrenova-Pantano.

d4.2.2 - L'avvio della realizzazione della linea metropolitana L quale collegamento tra la II Università, lo SDO e la rete metropolitana esistente; con un finanziamento di £.83.200.000.000 progressivamente ridotto a zero ( D.M.18.11.93 e D.M. 7.4.94).

Con il D.M. del 7.4.94 sono stati inseriti e finanziati gli interventi:

d4.2.5 - Metropolitana linea B diramazione P.zza Bologna - Montesacro (finanziamento £.4.000.000.000) per la progettazione.

E' stato stipulato il contratto di affidamento della progettazione esecutiva.

d4.2.7 - Ristrutturazione metropolitana linea A: impianto di illuminazione (finanziato con DM del 7/4/1994 - £.4.050.000.000) - la gara di appalto è stata espletata il 12/12/1995.

Per la ristrutturazione e il potenziamento delle tramvie (stanziamento con D.M. del 7.4.94 di £.42.000.000.000) in particolare le priorità individuate dall'ATAC prevedono nuove dotazioni di impianti tecnologici sulla linea esistente, realizzazioni in corso di controllo collegato con le vetture in esercizio, interventi diffusi di riorganizzazione e rinnovo dell'armamento tranviario su via Napoleone III, via

Principe Eugenio, via di Porta Maggiore, via dello Scalo S. Lorenzo, via dei Reti, P.zzale Verano ristrutturazione ed attrezzaggio delle pedane di attesa. La prima gara di appalto per l'ammodernamento e la bonifica di detti tratti per complessivi 17,5 mld si è tenuta il 7.7.1995.

Sono in corso gli atti per l'espletamento della gara di appalto per la realizzazione di isole di sosta alle fermate e di nuove pensiline attrezzate lungo la direttrice tranviaria di via Prenestina per un importo complessivo di 4,76 mld.

E' stata espletata la gara di appalto relativa alle indagini del sottosuolo tramite radar per la definizione delle caratteristiche delle sezioni di armamento e le interferenze della rete e dei sottoservizi.

E' stata affidata la realizzazione di un sistema di monitoraggio e informativo in tempo reale all'utenza a bordo e a terra per la rete tranviaria della città per un importo di 4.775 mld.

Con il D.M. del 4.8.1995 è stata finanziata la progettazione della linea metropolitana S. Giovanni-Musei Vaticani (finanziamento 18 mld) denominata linea C.

Con il D.M. del 5.11.1996 sono stati assegnati al Comune di Roma 10 mld per finanziare gli interventi:

d4.2.8 - Linea metropolitana C - tratta San Giovanni-Musei Vaticani, indagini e progettazioni e ulteriore tratta Grano-S.Giovanni, progettazione, quest'ultima già parzialmente finanziata ex lege 221/1992.

d4.2.9 - Linea metropolitana EUR-Spinaceto-Tor de Cenci, progettazione, già parzialmente finanziata ex lege 211/1992.

d4.3.7 - Nuove linee tranviarie, indagini e progettazioni.

*Integrazione del servizio di trasporto pubblico in superficie:*

Nel Programma sono compresi i seguenti interventi:

- il potenziamento di alcune ferrovie, in concessione all'ACOTRAL, tra le quali il tratto Pantano-Torre Spaccata, la Roma - Ostia e la Roma-Viterbo;
- la realizzazione della tranvia "Togliatti" da Cinecittà a Ponte Mammolo, la ristrutturazione della tranvia Prenestina;
- la predisposizione della unilinea lungo la via Nomentana.

Lo stato di attuazione si può così riassumere.

*Per le linee metropolitane :*

- per la linea G (d.4.2.6) è stato approvato dalla Giunta comunale il progetto di massima, che il Comune ha trasmesso al Dipartimento per le aree urbane per la richiesta di finanziamento sui fondi della L. 211/92.

Risulta inoltre che è stata stipulata una convenzione tra Comune e F.S. per la realizzazione, a cura di tale ultimo ente ed a spese del Comune, della stazione F.S. villa Bonelli (nodo di scambio) (d.4.1.13).

Il progetto esecutivo è stato elaborato dalle F.S. ma la sua attuazione comporta apposita variante ai P.R.G., adottata con accordo di programma concluso in data 10.5.93 e pubblicato sul BUR in data 30.10.93.

Come integrazione del servizio del trasporto pubblico in superficie risulta avviata la procedura ordinaria per la realizzazione della Unilinea Nomentana (d.4.3.4).

Conclusivamente, per quanto riguarda lo stato delle iniziative previste all'art. 1 lett. d., risultano attivati n. 27 interventi sui 55 inseriti in programma. In particolare dei suddetti 27 interventi, 13 attengono al settore d.1, 3 al settore d.2, 3 al settore d.3, 8 al settore d.4.

*(d.4.2.3.) Nodi di Scambio.*

Si è, inoltre, provveduto, con una serie di riunioni interistituzionali, a verificare le problematiche connesse alla realizzazione dei parcheggi di scambio di Ciampino Nord e Monterotondo, proposti dalla Amministrazione Provinciale.

E' preliminare, per l'accordo di programma per Ciampino Nord, la redazione da parte del Comune di Roma del piano d'area Gregna S.Andrea, in fase di verifica, e lo scioglimento del nodo relativo al quadruplicamento della linea ferroviaria attualmente allo studio da parte del Comune di Roma, della Soprintendenza Archeologica e delle Ferrovie.

La Commissione per Roma Capitale con decreto del 4.8.1995 ha deliberato la diversa destinazione dei fondi pari a 2 miliardi già assegnati per questo intervento, per il recupero ed il restauro del palazzo di via dei Prefetti da destinare a centro di accoglienza e informazione per le attività connesse con il Giubileo.

**SIP - STET - (TELECOM) (c.5.2).**

La SIP ha realizzato o sta realizzando alcuni degli interventi con le procedure ordinarie.

Su richiesta del Sindaco di Roma il Sottosegretario di Stato delegato ai problemi delle Aree urbane, Roma Capitale e Giubileo 2000 ha individuato, in data 4.5.96, lo stesso Sindaco quale soggetto promotore dell'Accordo di Programma relativo ai tre interventi seguenti:

- c.5.2.4. - Tor Sapienza - Via De Andreis
- c.5.2.5 - Palmarola - Via Casal del Marmo
- c.5.2.6. - Tiburtino III - Via Sacco Vanzetti

## POSTE E TELECOMUNICAZIONI (c.3.3.6).

Su richiesta del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni è stato designato, in data 22.7.93, il Ministro delle Poste quale soggetto promotore dell'accordo di programma relativo ai cinque centri di settore delle PP.TT. inseriti nel programma..

In sede di preaccordo sono stati individuati i tre Centri di Settore - Valmelaina, Tor Pignattara, Torrevecchia - che potevano essere portati in Accordo ma che non è stato sottoscritto, essendo stata trasferita la competenza in materia dal Ministero PP.TT. all'Ente Poste Italiane, Il quale si è riservato di verificare la fattibilità degli investimenti alla luce dei nuovi criteri di gestione ha ritenuto realizzabile il solo Centro di Tor Pignattara.

L'accordo di programma per il Centro di Tor Pignattara è stato approvato con Ord. N. 143 del 19/12/1996 e pertanto entro breve termine sarà convocata la Conferenza di servizi per l'approvazione del progetto esecutivo.

## ARTICOLO 1, LETTERA e

*"Qualificare le università e i centri di ricerca esistenti e realizzare nuovi atenei e nuove strutture per la scienza e la cultura".*

In base alle caratteristiche funzionali gli interventi presenti nel Programma riguardano:

- e1 qualificazione delle università esistenti e realizzazione di nuovi atenei;
- e2 Qualificazione dei centri di ricerca esistenti e realizzazione di nuove strutture per la scienza;
- e3 realizzazione di nuove strutture per la cultura.

e1. *Qualificazione delle università esistenti e realizzazione di nuovi atenei.*

Il Programma prevede l'avvio della realizzazione di nuovi insediamenti per il III° Polo Universitario a S. Maria della Pietà e a Valco S.Paolo-Ostiense. Tale intervento richiede la

redazione, da parte del Comune di Roma, in collaborazione con la Regione Lazio e la provincia di Roma, di studi di inquadramento urbanistico (Piani d'Area) delle aree di S. Maria della Pietà e di Valco S. Paolo-Ostiense nei quali, in particolare, dovranno essere valutate le necessarie iniziative di potenziamento delle infrastrutture di trasporto pubblico e viarie e l'avvio, da parte della Regione Lazio, del programma di deospedalizzazione del complesso psichiatrico di S., Maria della Pietà. Il Programma prevede inoltre il completamento dell'università di Tor Vergata relativo alle strutture didattiche delle diverse facoltà, ai servizi generali di ateneo ed altre connesse alle attività di ricerca ed alle iniziative del C.N.R., inerenti il completamento del complesso dell'Istituto di medicina sperimentale e ciclone e la costruzione della Biblioteca Scientifica Nazionale sempre nell'area dell'università di Tor Vergata.

E' inserito inoltre l'intervento della Libera Università degli Studi Sociali (LUISS) per l'adeguamento delle strutture esistenti e la realizzazione di una nuova sede attraverso la ristrutturazione funzionale dell'ex Istituto Ciechi.

Il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica ha richiesto una modifica al Programma affinché le Università di Roma "La Sapienza" e la "Terza Università" vengano rispettivamente indicate come proponenti degli interventi relativi a ciascuna di esse, previsti nel programma stesso. Il Ministero ha inoltre richiesto che venga disposta un'adeguata assegnazione di fondi per la realizzazione della Terza Università di Roma e che anche l'utilizzazione da parte dell'Università la Sapienza delle strutture dell'Istituto Superiore di Sanità (codice e1.3) venga riferita a tale istituzione universitaria.

Lo stato di attuazione è così riassunto:

(e1.1) *III° Polo universitario.*

Il 23 giugno 1993 è stato sottoscritto un primo Accordo di Programma tra Università ed enti locali per far fronte alle necessità impellenti (C.S. 177 del 22 luglio 1993 e C.S. 155 del 23 luglio 1993 pubblicata su G.U. n. 28 del 09 ottobre 1993). Il 7 giugno 1994 è stato

costituito il Collegio di Vigilanza sull'attuazione dell'Accordo di Programma. Nella seduta della Conferenza di Servizi del 18 luglio 1994 sono stati approvati i due progetti di demolizione e ricostruzione di un edificio a viale Marconi e di realizzazione di strutture prefabbricate nell'area di via Pincherle. Il Decreto Ministeriale 3 novembre 1994 ha definito quale soggetto proponente dell'intervento "Avvio della realizzazione di nuovi insediamenti per il III° Polo Universitario a Valco S. Paolo - Ostiense" la Terza Università degli Studi di Roma. L'attuazione del I° Accordo di Programma (pubblicato sul B.U.R. n. 28 del 9 ottobre 1993) per una serie di interventi per tamponare l'emergenza del nuovo Ateneo si è sino ad ora concretata in un nuovo gruppo di lavoro del Comune che sta concludendo l'elaborazione del Progetto d'Area Valco S. Paolo-Ostiense. Sono stati già conclusi gli interventi di consolidamento e restauro della Scuola Nicolò Tommaseo; sono in corso di ultimazione i lavori relativi al progetto "demolizione e ricostruzione dell'edificio di proprietà privata di viale Marconi" per un costo di 38 Mld. La III Università ha inoltre richiesto un ulteriore Accordo di Programma coerente con il Piano d'Area in elaborazione, per far fronte ad ulteriori immediate necessità, relativo ai seguenti immobili:

- Via Vasca Navale, 84 (ex fabbrica Paracadute);
- Via Ostiense 159;
- Via Ostiense 168/175;
- Via Ostiense 230/239 (ex Alfa Romeo).

E' previsto inoltre che una quota degli edifici dell'ex Mattatoio siano concessi alla stessa Università.

*(e1.2.1) Completamento della Facoltà di Medicina e Chirurgia con annesso Policlinico, Economia Commercio e Scienze M.F.N..*

L'Università di Tor Vergata ha completato la progettazione esecutiva dei programmi edilizi previsti. Essendo stati approvati in ogni sede competente, sono immediatamente cantierabili i progetti riguardanti:

- il completamento della Facoltà di Medicina e Chirurgia con annesso Policlinico;
- il completamento della Facoltà di Ingegneria;
- la realizzazione delle nuove sedi della Facoltà di Lettere e Filosofia;
- la realizzazione della nuova sede della Facoltà di Giurisprudenza;
- la realizzazione della nuova sede dei servizi generali di Ateneo;
- la realizzazione della nuova sede del MUSIS.

L'Università di Tor Vergata chiede l'attribuzione di contributi per la realizzazione delle nuove sedi.

*(e1.3) Università la Sapienza - Istituto Superiore di Sanità.*

Il Decreto Ministeriale 3 novembre 1994 ha definito quale soggetto proponente dell'intervento "Università la Sapienza - Istituto Superiore di Sanità" l'Università la Sapienza di Roma.

*(e1.4.1) Completamento del complesso dell'Istituto di medicina sperimentale e ciclotrone a Tor Vergata.*

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche ha completato la realizzazione dell'Istituto di Medicina Sperimentale. L'Ente ha anche affidato l'incarico di progettazione dell'edificio per il ciclotrone il cui costo di realizzazione è previsto che ammonti a Lit. 25,8 miliardi, interamente a carico del Consiglio Nazionale delle Ricerche, oltre il costo della macchina, le spese di progettazione, direzione dei lavori e collaudo. Gli elaborati progettuali sono all'esame del Consiglio Nazionale delle Ricerche per l'approvazione.

*(e1.4.2) Costruzione della Biblioteca scientifica nazionale a Tor Vergata.*

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche intende realizzare intese con il Ministero dei Lavori Pubblici al fine di ottenere il finanziamento per la realizzazione della biblioteca, sulla



base di un progetto esecutivo finanziato e fornito dallo stesso Consiglio Nazionale delle Ricerche. I costi di realizzazione della biblioteca sono valutati in Lit. 24,2 miliardi. Il progetto è stato redatto ed è all'esame del Consiglio Nazionale delle Ricerche.

*(e1.5.1) Intervento della LUISS relativo al restauro del complesso di via Pola.*

In data 7 settembre 1995 è pervenuto il modello A relativo all'intervento.

*(e1.5.2) Intervento della LUISS per la realizzazione della nuova sede di via Parenzo.*

I lavori sono stati ultimati. L'Università sta svolgendo regolarmente i corsi. Si è in attesa del certificato di abitabilità da parte della XV Ripartizione.

*e2. Qualificazione dei centri di ricerca esistenti e realizzazione di nuove strutture per la scienza.*

Il Programma prevede la costituzione di "poli tecnologici" con connotazioni diverse (Polo scientifico tecnologico nell'area industriale Tiburtina, un'area di ricerca a Tor Vergata ed il parco industriale tecnologico di Castel Romano), un BIC in località Morena - Gregna S.Andrea e un centro per l'innovazione tecnologica presso l'Istituto professionale Giorgi della provincia di Roma, in via Collatina. Nell'area di Castel Romano è già presente il Centro Sviluppo Materiali che ha presentato un progetto di ristrutturazione e realizzazione di strutture per attività tecnico - scientifiche e formative, inserito nel Programma. Con deliberazione del Consiglio comunale n. 243 dell'8 giugno 1992, il Comune di Roma ha adottato una variante alle norme tecniche di attuazione del Piano Regolatore Generale, riguardo alle zone "L" - Industria - in cui è prevista esplicitamente la possibilità di realizzare aree attrezzate per parchi scientifici e tecnologici. Il 19 gennaio 1994 è stato sottoscritto un "Protocollo d'Intesa" per la realizzazione del Polo Tecnologico Romano (PTR), cui hanno aderito, oltre agli enti territoriali, la FILAS, le tre Università statali, le associazioni degli

imprenditori, i sindacati, gli enti pubblici di ricerca. Obiettivo fondamentale del PTR è il rafforzamento della competitività del sistema economico romano, a partire dalle imprese che già operano in settori ad alta tecnologia e ad alto valore aggiunto (elettronica, informatica, telecomunicazioni, farmaceutica, micromeccanica, comunicazione, ecc.). Questo risultato verrà perseguito dagli organismi che costituiranno il PTR incrementando la capacità di innovazione delle imprese, con una migliore utilizzazione del potenziale di Ricerca e Sviluppo presente nell'area romana e con la creazione o rifinalizzazione di strutture di ricerca comune e strumenti per il trasferimento tecnologico; migliorando l'offerta del sistema territoriale romano in modo da favorire la localizzazione di imprese e servizi operanti nei settori ad alta tecnologia; favorendo la creazione di nuove piccole e medie imprese in settori ad alta tecnologia, con strumenti specificamente finalizzati a questo scopo. In attuazione del protocollo il Comune di Roma ha coordinato la costituzione dei "gruppi promotori" impegnati a portare avanti le iniziative individuate in quella sede e che non avevano fino a quel momento trovato un referente nell'Amministrazione capitolina. In particolare sono in corso di elaborazione gli studi di fattibilità relativi a:

*Parco scientifico di Tor Vergata (localizzato nel comprensorio universitario di Tor Vergata).*

La sua funzione è quella di creare un'area specializzata per accogliere strutture di ricerca e sviluppo particolarmente finalizzate ai settori ad alta tecnologia presenti nell'area romana.

*Parco tecnologico industriale.*

La sua realizzazione è coordinata dalla CCIAA di Roma in accordo con le associazioni imprenditoriali e la sua localizzazione è oggetto di valutazione, in relazione ai carichi urbanistici e infrastrutturali che un'opera del genere comporta.

*Parco tecnologico agro alimentare.*

Costituito attorno al Consorzio Agrital - Ricerche nella tenuta di Maccarese nel Comune di Fiumicino, esso è già operante con attività di ricerca e sviluppo nei settori di sua competenza per i quali esistono ampi spazi di integrazione con i settori hi-tech dell'area romana.

*MUSIS- Museo multipolare della Scienza e della Informazione scientifica..*

Oltre alla valorizzazione dei numerosi poli museografico - scientifici di Roma, svolgerà un compito fondamentale di diffusione della cultura scientifica e d'impresa. Le prime ipotesi di localizzazione avanzate per centri di coordinamento ed accoglienza di MUSIS riguardano il Mattatoio ed un ex convento a S. Basilio. Il Comune di Roma sta mettendo a punto un quadro di riferimento finalizzato a rendere coerenti le varie iniziative e ad inserirle in una strategia complessiva di potenziamento del sistema romano. A tal fine sono in via di definizione iniziative comuni con la FILAS ed è stato presentato all'Unione Europea l'atto di candidatura per usufruire del sostegno comunitario per un'azione nell'ambito del programma SPRINT-RITTS, mirata alla riorganizzazione strategica ed alla rifinalizzazione di tutte le strutture di innovazione e trasferimento tecnologico dell'area romana. Con deliberazione del Consiglio Comunale n.126 del 26 giugno 1995 sono stati dettati i primi indirizzi di localizzazione e di procedura per l'attuazione del Protocollo d'Intesa, con priorità per il PTR, ricadente nell'ambito del P.P. 19/L. Attualmente è in corso di studio il progetto d'area Case Rosse - Tiburtina e l'esame della proposta d'intervento sulla proprietà della Nuova Fiorentini.

*(e2.1.5) Centro per l'innovazione tecnologica presso l'Istituto professionale Giorgi.*

Su richiesta della Provincia di Roma, la Commissione per Roma Capitale nel febbraio 1994 ha assegnato all'intervento di questo centro presso l'Istituto Giorgi un finanziamento di Lit. 4.300 milioni e contestualmente ha cambiato denominazione all'intervento che

precedentemente prevedeva un Business Innovation Center. Successivamente, in data 4 agosto 1995, la Commissione per Roma Capitale ha deliberato la diversa destinazione dei fondi stanziati, per un importo di Lit. 4.300 milioni, per il recupero e restauro del palazzo di via dei Prefetti da destinare a centro di accoglienza e informazione per le attività connesse con il Giubileo, pertanto il Centro per l'innovazione tecnologica presso l'Istituto professionale Giorgi è stato completamente definanziato. L'edificio, nonostante a tutt'oggi non sia stato ancora liberato da vecchi arredi e materiali di risulta, è stato oggetto delle operazioni di rilevamento diretto nella sua totalità. Il rilievo consta quindi di n. 9 piante, n. 2 sezioni, n. 2 prospetti. Il progetto architettonico di adeguamento alle funzioni di riuso individuale è concluso a livello definitivo. Attualmente è in corso di perfezionamento la redazione del progetto esecutivo di consolidamento e restauro delle strutture nonché degli impianti tecnologici, per il quale l'Amministrazione Provinciale di Roma ha affidato l'incarico a professionisti esterni. Tale progetto dovrà essere concluso nella prima decade di Dicembre del corrente anno per poter dar via alle operazioni relative alla gara di appalto, fermo restando la necessità di approvare in tempi brevi la delibera di incarico ai professionisti esterni.

*(e2.1.6) Ristrutturazione e realizzazione di strutture per attività tecnico - scientifiche e formative a Castel Romano.*

Si stanno valutando i limiti di compatibilità di una ristrutturazione del centro.

*e3. Realizzazione di nuove strutture per la cultura.*

Il Programma prevede strutture per lo spettacolo e nuovi spazi museali, espositivi e per l'informazione. In particolare è inserita tra le strutture per lo spettacolo la realizzazione dell'Auditorium, la riqualificazione dell'area del Borghetto Flaminio, il Parco della Musica. Gli spazi espositivi prevedono un Museo della Scienza e della Comunicazione Scientifica, nell'area dell'università di Tor Vergata, ed un Museo dell'Energia che l'ENEL intende realizzare a Tor di Quinto. Sono inoltre previste la Casa della Città, in via Crispi, quale

spazio di raccolta e diffusione informazioni, elaborazione dati riguardanti la città, e la sede dell'Associazione della Stampa romana all'interno di Villa Torlonia.

Lo stato di attuazione può così riassumersi:

*(e3.1.1) Progettazione dell'Auditorium e riqualificazione dell'area di Borghetto Flaminio.*

Il Decreto Ministeriale 7 aprile 1994 ha ridotto lo stanziamento per questo intervento (Auditorium e Borghetto Flaminio ) dall'originaria assegnazione di 15.000 a 12.400 milioni. Successivamente, per il solo Auditorium, con Decreto Ministeriale 29/5/95 sono stati assegnati ulteriori Lit. 60 mld per l'anno finanziario 1995, Lit. 97 mld per il 1996 e Lit. 97 mld per il 1997.

*Auditorium.*

Per l'Auditorium è stato deliberato (11.11.94) l'affidamento dell'incarico della progettazione esecutiva integrale (spesa 15,8 Mld) all'arch. Renzo Piano ed alla Renzo Piano Building Workshop. E' stata conclusa la progettazione per le approvazioni di rito ed è stato approvato dal Consiglio Comunale l'Accordo di Programma, per le varianti di P.R.G., sottoscritto in data 21 aprile u.s. Il 18 luglio è stato consegnato il progetto esecutivo di dettaglio. E' stato altresì predisposto l'appalto per un primo intervento (circa 4 MLD) per la preparazione dell'area, per le indagini archeologiche e per altre prove indispensabili per l'avvio del cantiere dell'opera; la gara si è tenuta il 6 settembre 1995 (base d'asta Lit. 3.610 ml). Il progetto esecutivo è stato inoltrato al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici per l'esame di competenza previsto dalla recente normativa in materia di appalti. A seguito dei ritrovamenti archeologici, il progetto è stato revisionato e le relative varianti sono state approvate il 26.7.1996. Per il progetto esecutivo del primo lotto funzionale (parcheggio multipiano) e fruibile sono in corso gli atti per l'avvio della procedura di appalto (15 MLD + IVA).

*Borghetto Flaminio.*

E' stata costituita una Commissione per la ricerca di localizzazioni alternative per le attività produttive impropriamente presenti sull'area. Il 23.12.94 si è proceduto alla pubblicazione del bando di concorso internazionale per la riqualificazione del Borghetto Flaminio. La giuria ha selezionato, in data 21 giugno 1995, 5 motti per la II fase concorsuale che si è conclusa il 15 dicembre 1995 con l'assegnazione del primo premio al progetto "Noli me tangere" dell'Arch Antonello Monaco. Sono ancora in corso di esecuzione le indagini geognostiche ed archeologiche relative all'area, eseguite sotto la direzione della Xª ripartizione del Comune di concerto con la Soprintendenza Archeologica di Roma.

*(e3.1.2) Realizzazione di un Parco della Musica per spettacoli di vasto richiamo.*

La mancata presentazione di proposte alternative, ha consentito di procedere alla valutazione dell'unico progetto dell'iniziativa avanzato da operatori privati. L'impatto ambientale delle opere previste in progetto ha indotto il Comune di Roma a richiedere cambiamento di localizzazione. Una nuova ipotesi è stata presentata ed è in corso di elaborazione l'approfondimento progettuale. L'apposito gruppo di lavoro interdisciplinare incaricato di elaborare lo studio di inquadramento urbanistico riferito alla nuova localizzazione ha comunque concluso i propri lavori. E' peraltro necessaria una revisione del perimetro del Parco del litorale nonché ricercare una soluzione al problema della rilocalizzazione delle cave che interessano parte dell'area in quanto la proprietà ha posto questa come condizione di procedibilità dell'Accordo con i promotori dell'iniziativa. La complessità e l'impatto dell'insediamento hanno imposto l'elaborazione di un nuovo progetto, che è in corso.

(e3.1.4) *Interventi per destinare Villa Pepoli a sede per le manifestazioni estive del teatro dell'Opera.*

A questo intervento, inserito nel Programma a febbraio 1994, è stato assegnato un finanziamento di Lit. 2.500 milioni. Il progetto è stato definito. In data 20 dicembre 1994 è stato assunto il parere favorevole dei Comitati di settore riuniti del Ministero Beni Culturali; sono pronti i provvedimenti da sottoporre al Consiglio Comunale per l'approvazione della convenzione Comune - Villa Pepoli e per gli indirizzi, da sottoporre ad Accordo di Programma, per la variante del Piano Regolatore Generale. Con il Decreto Ministeriale 3 novembre 1994 sono state azzerate tutte le assegnazioni precedenti.

(e3.2.1) *Realizzazione del Museo della Scienza e della Comunicazione scientifica nell'area della Università di Tor Vergata.*

E' stato recentemente concluso il progetto preliminare per la realizzazione del Museo della Scienza e dell'Informazione scientifica nell'area di Tor Vergata. Tale struttura, la cui costruzione comporta un notevole impegno sia economico sia temporale, si colloca come punto di arrivo di un percorso scientifico che, attraverso una serie di "Poli Museali" si snoda nel territorio. Il programma MUSIS, al quale partecipano vari Enti tra cui la Provincia, proprio per sopperire alla mancanza di un museo della scienza, ha già attivato una rete di diffusione della cultura attraverso la costituzione di alcuni poli. Questi concetti sono contenuti anche nel Protocollo d'Intesa per la Realizzazione del Polo Tecnologico Romano (PTR) recentemente sottoscritto da diverse amministrazioni pubbliche ed istituzioni culturali e scientifiche. Nel documento vengono, pertanto, individuati alcuni possibili contenitori edilizi da destinare a sedi di altrettante strutture museali. L'Amministrazione Provinciale sta procedendo alla individuazione di due di tali strutture. La prima riguarda la realizzazione del polo di Archeologia industriale presso l'Istituto Galilei, la seconda è inerente la creazione del Polo Scientifico Ambientale presso la riserva naturalistica di Nazzano. In entrambi i casi, poiché sono coinvolti più Enti si sta procedendo alla stesura di apposite convenzioni comprendenti, oltre agli aspetti realizzativi, la definizione delle strutture di gestione. Per

quanto riguarda l'intervento del Polo Scientifico Ambientale, è stato predisposto un progetto di massima che comprende oltre alle necessarie opere edilizie, anche l'acquisizione di alcuni edifici monumentali sui quali sono già stati effettuati alcuni interventi di restauro da parte dell'Amministrazione Provinciale. Il progetto esecutivo verrà elaborato dagli uffici tecnici della Provincia ed il costo preventivato è di 4 mld

*(e3.2.3) Realizzazione del Museo dell'energia a Tor di Quinto.*

Il Sindaco di Roma ha richiesto la conclusione di un Accordo di Programma per la realizzazione da parte dell'ENEL del Museo dell'Energia da stipularsi tra l'ENEL, il Sindaco di Roma, il Presidente della Giunta regionale del Lazio e le Università di Tor Vergata e della Sapienza per la parte di consulenza scientifica. Tale richiesta è stata accolta con nota in data 16 marzo 1993 a firma del Ministro per le Aree Urbane. Sul progetto elaborato dall'ENEL il Comune non si è ancora espresso in via definitiva, permanendo seri dubbi sull'impatto dell'opera soprattutto per ragioni di viabilità e per carenza dei parcheggi in loco e sta valutando la possibilità di una diversa localizzazione.

*(e3.2.4) Realizzazione della sede dell'Associazione della Stampa Romana a Villa Torlonia.*

Il progetto è stato sottoposto all'esame delle Soprintendenze che hanno espresso valutazioni critiche. Non più attuale a seguito della convenzione con il Ministero dell'Ambiente sul recupero ed utilizzo degli immobili della villa.

Conclusivamente, per quanto riguarda lo stato delle iniziative previste all'art.1 lett. e, risultano attivati n. 15 interventi sui 23 inseriti in programma. Di detti 12 interventi 7 attengono il settore e.1, 2 attengono il settore e.2, 6 attengono il settore e3.



## ARTICOLO 1. LETTERA f

*"Costituire un polo europeo dell'industria dello spettacolo e della comunicazione e realizzare il sistema congressuale, fieristico ed espositivo anche attraverso il restauro, il recupero e l'adeguamento delle strutture esistenti".*

Il Programma prevede la articolazione degli interventi in due settori:

- f1 costituzione di un polo europeo dell'industria dello spettacolo e della comunicazione.
- f2 realizzazione del sistema congressuale fieristico ed espositivo anche attraverso il restauro, il recupero e l'adeguamento delle strutture esistenti.

*f1. Costituzione di un polo europeo dell'industria dello spettacolo e della comunicazione*

Gli interventi riguardano sostanzialmente:

- la costituzione da parte dell'Ente Gestione Cinema nel comprensorio di Cinecittà di un polo europeo dello spettacolo e della comunicazione;
- la realizzazione, nel complesso dell'ex mattatoio, di un centro multimediale per la comunicazione, lo spettacolo, la tecnologia avanzata e laboratori per i Beni Culturali ed il restauro;
- la sistemazione organica delle varie sedi RAI sul territorio cittadino e la realizzazione del parco del Tevere Nord.

Risulta che, nell'ambito dell'iniziativa per la sistemazione organica delle varie sedi RAI, quest'ultima in data 17 febbraio 1993 ha sottoposto all'esame degli uffici competenti alcune ipotesi di massima relative all'ampliamento dell'attuale insediamento produttivo di Grottarossa.

*(f1.1) Realizzazione del polo europeo dello spettacolo e della comunicazione a Cinecittà.*

Il Programma prevedeva un'assegnazione di Lit. 9.000 milioni. Sulla base delle riduzioni intervenute nel corso del 1993 e del 1994 (Decreto Ministeriale 18 novembre 1993 e Decreto Ministeriale 7 aprile 1994) questo intervento è stato completamente definanziato. L'Ente Cinema SpA, anche con riferimento alla convenzione in essere fra Comune di Roma e Cinecittà SpA per l'urbanizzazione del comprensorio di proprietà della stessa, ha inviato gli elaborati grafici e descrittivi relativi all'intervento in Programma. Questi sono attualmente all'esame del Comune che prevede, anche per questa zona, la preliminare formazione di un Progetto d'Area.

*(f1.2) Ristrutturazione di due teatri di posa.*

*Teatro di posa n. 1.*

Non è stata ancora affidata la progettazione in quanto le stime di massima effettuate dagli uffici risultano quantitativamente superiori alle risorse finanziarie disponibili e, pertanto, non consentono l'indizione della gara di appalto. Il Centro Sperimentale di Cinematografia ritiene necessario reperire preventivamente tale disponibilità finanziaria, anche nell'ambito di quanto previsto o da prevedere per "Roma Capitale".

*Teatro di posa n. 2.*

Sono stati ultimati e regolarmente collaudati in data 26 luglio 1994 i lavori relativi alla ristrutturazione del Teatro di posa n. 2, primo lotto. Sono in corso le procedure per l'affidamento della progettazione del secondo ed ultimo lotto riguardante la realizzazione di tutti gli impianti speciali interni, con particolare riguardo a quelli inerenti la destinazione d'uso del Teatro che potrà essere utilizzato sia come studio televisivo, sia come studio cinematografico.

*(f1.3) Ristrutturazione di edifici per la Cineteca per le pellicole infiammabili.*

I lavori di ristrutturazione di cui trattasi sono stati appaltati in data 18 aprile 1994 e dovranno essere ultimati entro il 31 marzo 1996.

*(f1.5) Ristrutturazione complesso ex Mattatoio per un centro multimediale.*

Il Programma approvato nel 1992 prevedeva un'assegnazione di Lit. 9.000 milioni. Sulla base delle riduzioni intervenute nel corso del 1993 e del 1994 (Decreto Ministeriale 18 novembre 1993 e Decreto Ministeriale 7 aprile 1994) questo intervento risulta completamente defanziato. E' ancora in fase di elaborazione lo studio di inquadramento urbanistico dell'area interessata.

*f2. Realizzazione del sistema congressuale fieristico ed espositivo, anche attraverso il restauro, il recupero e l'adeguamento delle strutture esistenti.*

*(f2.1) Realizzazione del sistema congressuale espositivo (C. Colombo - EUR) sulla base dello studio di fattibilità in corso di realizzazione presso l'Ufficio Speciale del Piano Regolatore.*

La Commissione tecnica incaricata dal Comune ha concluso i lavori elaborando uno studio di fattibilità tecnico - economico, per la riqualificazione del settore urbano C. Colombo - EUR, nel quale sono proposte la localizzazione e le dimensioni degli interventi e sono ipotizzate alcune modalità per il reperimento dei mezzi finanziari per la realizzazione del nuovo Centro congressuale. Lo studio deve ancora essere sottoposto alle valutazioni del Consiglio Comunale per poi costituire la base di apposito Accordo di Programma e per gli approfondimenti progettuali necessari all'avvio concreto dell'operazione. La Commissione per Roma Capitale nella seduta del 25 febbraio 1994 ha completamente defanziato questo intervento per il quale era prevista un'originaria assegnazione di Lit. 5.000 milioni.

Per quanto riguarda gli interventi di restauro, recupero e adeguamento delle strutture esistenti proposto dall'ente EUR risulta quanto segue:

*(f2.2) Restauro conservativo del Palazzo dei Congressi.*

E' stata restaurata l'Aula Magna del palazzo dei Congressi con i relativi adeguamenti tecnologici; è stato realizzato un locale per gli impianti tecnologici del palazzo stesso nel quale sono state installate le centrali elettrica e di condizionamento afferenti l'Aula Magna e parte dell'atrio della stessa. In futuro in detto locale saranno trasferiti tutti gli impianti dell'intero palazzo dei Congressi. E' stato effettuato il restauro conservativo del teatro pensile all'aperto del suddetto palazzo. E' in fase di elaborazione un piano di interventi triennale per l'ammodernamento di tutto il palazzo.

*(f2.3) Monitoraggio del Palazzo dello sport.*

E' stato dato avvio al monitoraggio sullo stato di conservazione del palazzo dello Sport ed è stato realizzato un modello matematico delle strutture portanti la volta. Sono in corso importanti lavori di rifacimento della copertura e del sistema di deflusso delle acque meteoriche mentre è in fase di approntamento la documentazione necessaria per la ristrutturazione e messa a norma dell'impianto elettrico. Si dovrà poi procedere ai lavori necessari ai fini della sicurezza che verranno richiesti dal Ministero degli Interni per la concessione del CPI in deroga ai sensi del DPR 577/82.

*(f2.4) Completamento volumetria esistente dell'istituto Massimo.*

Avvenuto il completamento della sala congressuale, di recente inaugurata, sono in corso le iniziative per studiare forme di sinergia gestionale della sala con gli analoghi complessi di proprietà di questo Ente.

*(f2.5) Restauro conservativo del palazzo della Civiltà Italiana.*

E' in corso di studio la progettazione del restauro conservativo del palazzo della Civiltà Italiana e degli adeguamenti dei relativi impianti tecnici. Sono state definite le ipotesi di finanziamento dei lavori stessi che si ritiene possano entrare in fase esecutiva nel prossimo anno.

*(f2.6) Ristrutturazione quattro edifici a p.zza G. Marconi.*

Per quanto attiene i quattro palazzi circostanti la piazza Guglielmo Marconi è terminato il rifacimento della copertura del palazzo denominato Arte Antica e l'adeguamento alle vigenti norme di sicurezza della parte di edificio in locazione all'Istituto Italo Latino Americano. Verrà terminato entro l'anno il rifacimento della copertura e delle facciate del Palazzo delle Tradizioni Popolari. Sono in corso i lavori di rifacimento della copertura del Palazzo Urbanistica per il quale altresì è previsto un successivo intervento globale di ristrutturazione interna. E' in fase conclusiva la ristrutturazione dell'edificio di riunione delle acque della Cecchignola da tempo soggetto a non risolutivi interventi manutentivi.

*(f2.7) Realizzazione centro servizi per convegni ed attività culturali attraverso la ristrutturazione della Casina delle Rose.*

E' stato presentato il progetto dell'Ente Fiera sul quale la Soprintendenza Archeologica di Roma ha espresso riserve. L'Ente Fiera si è dichiarato disponibile a realizzare il centro Servizi in un sito diverso da quello della Casina delle Rose. Il 4 marzo 1994 è stato sottoscritto un Protocollo d'Intesa fra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero della Difesa, il Ministero dei Beni Culturali, il Comune di Roma e l'Ente Fiera di Roma in base al quale il Ministero della Difesa si è impegnato a restituire al Ministero dei Beni Culturali l'uso di Palazzo Barberini per destinarlo a sede museale e recuperarlo alla fruizione pubblica. Contemporaneamente la Fiera di Roma si è impegnata a rinunciare alla concessione della Casina delle Rose di Villa Borghese. Il Centro Servizi che avrebbe dovuto essere realizzato nell'interno della Casina delle Rose sarà invece realizzato all'interno dell'attuale Recinto Fieristico lungo la via Cristoforo Colombo. A sua volta il Comune si è impegnato a dare in concessione trentennale rinnovabile al Ministero della Difesa, la Casina delle Rose. La Presidenza del Consiglio dei Ministri si è impegnata a restituire al Ministero dei Beni Culturali la Casina dell'Algardi in Villa Doria Pamphili. Il Comune e il Ministero dei Beni Culturali adibiranno la Casina dell'Algardi a sede museale in modo da ricostituire il tessuto unitario della Villa ed il suo sistema museale comprendente la Villa Vecchia e le

Serre. Con Decreto Legge 10 giugno 1994 n. 354 il Comune di Roma è stato autorizzato a concedere in uso gratuito al Ministero della difesa la Casina delle Rose. Agli oneri relativi ai lavori, al restauro ed alla manutenzione anche straordinaria si provvede con gli stanziamenti del Ministero della difesa per l'anno 1994. Il decreto è stato convertito in legge 16 luglio 1994 n. 455. Il Decreto Ministeriale 3 novembre 1994 ha sostituito l'intervento "Realizzazione centro servizi per convegni ed attività culturali attraverso la ristrutturazione della Casina delle Rose" con il seguente intervento di competenza del Ministero della Difesa: "Casina delle Rose: realizzazione di una sede del Ministero della Difesa da destinare alle attività di rappresentanza militare, nonché a sede del Circolo Ufficiali delle Forze Armate". Il 31 luglio 1995 è stato sottoscritto un protocollo d'intesa che integra il precedente del 4 marzo 1994

Conclusivamente risultano attivati n. 3 interventi che ricadono nel settore f.1 n. 6 interventi che ricadono nel settore f.2 e quindi n. 9 interventi sui 12 previsti in programma.

#### ARTICOLO 1. LETTERA g

*"Provvedere alla adeguata sistemazione delle istituzioni internazionali operanti in Italia e presenti a Roma".*

Il Programma prevede, ai fini della costruzione di un edificio da destinare a sede del liceo Chateaubriand, l'acquisizione dell'area in località Acquafredda da parte del Ministero delle finanze e la successiva cessione in diritto di superficie al governo francese. Prevede inoltre il restauro e l'adeguamento degli edifici dei "Casali Strozzi" da destinare a sedi di cultura degli Stati esteri e la realizzazione di un Seminario internazionale.

Lo stato attuativo è così riassunto.

(g1.1.) *Acquisizione dell'area e realizzazione della nuova sede del liceo Chateaubriand in località Acquafredda.*

Il progetto del liceo è stato approvato nella seduta della Conferenza di Servizi in data 29 ottobre 1992. Il relativo Accordo di Programma tra il Comune di Roma, Ministero Affari Esteri, Ministero finanze e Regione Lazio era già stato concluso il 15 settembre 1992 e tacitamente ratificato ex 4° comma art. 3 L. 15 dicembre 1990, n. 396 e pubblicato sul B.U.R. n. 34 del 10 dicembre 1992. E' stato costituito il Collegio di Vigilanza sull'attuazione dell'Accordo di Programma. Dai lavori di tale organismo risulta che il contratto di acquisto è stato stipulato in data 14 maggio 1993 (rep. n.25500). Il 14 luglio 1994 il Ministero delle Finanze ha preso possesso del terreno e lo ha consegnato al Ministero degli Esteri che, a sua volta, lo consegnerà all'Ambasciata di Francia per la successiva costruzione del liceo. Si dovrà anche porre in essere la convenzione con il Comune per l'utilizzazione dell'area comunale limitrofa a suo tempo espropriata ed anch'essa da consegnare allo Stato francese. La gestione del conferimento dell'appalto dei lavori è affidata nella fase preliminare al Governo francese ma è previsto anche l'intervento dell'Amministrazione finanziaria nella fase finale relativa alla rispondenza dei requisiti dei concorrenti. E' necessaria peraltro una deliberazione consiliare che modifichi il regime da comodato a concessione in diritto di superficie di una piccola area comunale già consegnata al Demanio statale. La deliberazione è in corso di adozione. Sono in corso trattative per la messa a disposizione del pubblico di una parte della Villa Strhol - Fern.

(g1.2.) *Restauro ed adeguamento degli edifici dei "Casali Strozzi" da destinare a sedi di cultura di Stati esteri.*

Per quanto riguarda il restauro ed adeguamento degli edifici dei "Casali Strozzi", da destinare a sedi di cultura degli stati esteri, l'intervento, di competenza del Ministero dei Beni Culturali e Ambientali, è stato attivato a cura della Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici di Roma attraverso tre perizie di spesa per l'importo di Lit. 3,5 miliardi. I lavori relativi sono stati ultimati.

*(g1.3) Realizzazione del Pontificio Collegio Internazionale "Maria Mater Ecclesiae" in località la Torretta (via Aurelia).*

Il 27 dicembre 1993 il Ministro per le Aree Urbane ha individuato nel Sindaco di Roma il soggetto promotore della conclusione dell'Accordo di Programma. Il progetto prevede la realizzazione di una chiesa, di un Auditorium, di alloggi per seicento seminaristi, aule, biblioteche, archivi e sala CED, alloggi professori, palestra, piscina, parcheggi. L'approvazione degli indirizzi per l'Accordo di Programma è ancora all'esame della III C.C.P. per l'urbanistica, e della V C.C.P. per l'ambiente. L'accordo di programma è stato approvato con ordinanza sindacale n. 415 del 7.6.1996 (B.U.R. n. 21 del 30.7.1996). Il progetto è all'esame della Conferenza di servizi.

Conclusivamente i n. 3 interventi previsti sono tutti attivati.



**ALLEGATO 1**

**ELENCO ACCORDI DI PROGRAMMA SOTTOSCRITTI**

**E**

**CONFERENZE DI SERVIZI CON APPROVAZIONE PROGETTI**

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

INTERVENTI		ADP	CDS
CODICE	TITOLO	data sottoscrizione	data approvazione
b1.2.9	Musei capitolini: Copertura Giardino Romano		21/12/94
b1.6.19	Palazzo Senatorio: Progetto di consolidamento e restauro del complesso monumentale del Tabularium e del Palazzo Senatorio in Campidoglio		05/10/95
b2.1	Piano di utilizzazione ed esproprio parziale della Caffarella	19/04/96	
b2.5	Scavo e sistemazione Foro di Nerva e Traiano e Museo dei Fori ai Mercati Traianei Museo dei Fori ai Mercati Traianei		08/07/94
b3.1	Restauero e ristrutturazione degli edifici monumentali all'interno di villa Torlonia, villa Carpegna e villa Pamphilj; acquisizione e riuso della villa Blanc e York Restauero villa vecchia (villa Pamphili)		08/07/94
b3.2	Esproprio delle aree del comprensorio di Villa Ada e piano di utilizzazione	11/03/94	
c1.1.1	Progettazione e avvio realizzazione linea tranviaria Casaletto-P.zza Venezia		20/11/95
c2.1	Parco di Tor di Quinto		23/06/94
c2.2	Parco di Aguzzano. Esproprio e realizzazione del parco.	9/03/95	
c3.1.4	Ristrutturazione e recupero funzionale del complesso del Buon Pastore per la sede della casa internazionale della Donna 1° Lotto 2° Lotto		16/02/93 14/07/95
c3.1.8	Restauero e recupero Palazzo Valentini 1° e 2° Lotto Progetto Rifacimento cortili 3° stralcio		22/02/95 05/10/95
c3.1.10	Programma integrato di recupero edilizio ed urbanistico del Ghetto: restauro portico d'Ottavia		23/06/94
c3.2.2.1	P.d.Z. Laurentino 38		26/04/96
c3.2.4	Programma integrato di recupero edilizio ed urbanistico del Ghetto.	09/07/93	02/08/94
c3.2.7	Itinerari protetti		26/07/96

## XIII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

INTERVENTI		ADP	CDS
CODICE	TITOLO	data sottoscrizione	data approvazione
c3.2.9	Ricostruzione e potenziamento stazione elettrica di trasformazione S.Paolo-via Ostiense con annessi uffici e laboratori.		
c3.3.1.1	Ristrutturazione piazza Capelvenere "Casette Pater" ad Acilia		17/05/95
c3.3.2	Progetti per la riqualificazione ambientale di complessi di edilizia pubblica: Corviale centro		08/09/95
c3.3.6	Centri settore PP.TT.	01/12/95	15/04/93
c3.3.7	Complesso parrocchiale S.Maria della Purificazione	17/6/96	25/11/94
c3.3.9	Interventi di risanamento igienico sanitario		
	Collettore Pisana 1° e 2° Lotto	06/08/93	25/10/94
	Adduttrice.N.O.2/8/94	06/06/93	02/08/94
	Collettore Bravetta	06/06/93	21/12/92
c3.3.10.8	Fognatura Casal Morena 1° Lotto		25/10/94
c3.3.13	Realizzazione del Centro Agroalimentare	25/08/93	20/12/96
c5.3.1.2.1	ENEL: Stazione Roma Sud		11/12/92
c5.3.1.2.2	ENEL: Stazione Roma Nord		11/12/92
c5.3.1.2.3	ENEL: Stazioni 380/150 Kw Roma Ovest e Roma Est	23/3/95	
c5.3.1.2.4	ENEL: Stazione Tiburtina		02/08/94
c5.3.1.2.6	ENEL: C.P. Porta Pia		11/12/92
	ENEL: C.P.S.Camillo		11/12/92
	ENEL: C.P.P.le Re di Roma		11/12/92
	ENEL: Cabina Astalli		16/07/96
c5.3.2.5	ENEL: Costruzione sede centro Tor Pignattara per manutenzione impianti A.T.		22/09/93
c5.3.2.6	ENEL: Ampliamento edificio per servizi via Carlo Veneziani - Magliana Vecchia	23/3/95	16/06/95
c5.3.1.2.6.6	ENEL: C.P.Tiburtina		02/08/94
c5.3.2.5	ENEL: Sito Tor Pignattara		22/09/93
c5.3.1.1.1	ENEL: Elettrodotto Dorsale 150 KW Roma Ovest-Cinecittà		16/06/95

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

INTERVENTI		ADP	CDS
CODICE	TITOLO	data sottoscrizione	data approvazione
c5.3.1.2.3	ENEL: Stazione 380-150 KW di Roma Ovest	23/3/95	16/06/95
d1.3	Realizzazione svincolo via Tintoretto-via Laurentina	06/08/93	09/12/93
d1.4	Costruzione via Trionfale Bis da via Casal del Marmo al GRA. 1° Lotto	06/08/93	09/12/93
d1.7	Collegamento Borgata Fidene tra p.zza Vocazionisti e via degli Artigiani-Asse Interquartiere castel Giubileo-Bufalotta	06/08/93	03/10/95
d1.8	Via di Torrenova da via Prenestina alla ferrovia Roma-Fiuggi	06/08/93	26/09/94
d1.10	Raccordo via Frattini e svincolo via Magliana:autostrada Roma-Fiumicino	06/08/93	09/12/93
d1.13	Costruzione Sottovia in via di Torrevecchia sottopassante la linea ferroviaria		17/10/94
d1.18	Collegamento Centrale del Latte S.P. Palombarese tra svincolo G.R.A. e bivio Capobianco; itinerario alternativo alla S.P. Nomentana tra S.Lucia e G.R.A.	16/07/92	
d2.1	Programma parcheggi: via I. Giordani via Bergamini via Bonfante p.zza S. Saturnino via Galati via Marsala p.zza G.B. de la Salle p.zza Melozzo da Forli p.zza Medaglie d'Oro via Gregorio Ricci Curbastro p.zza Roberto Malatesta via Bernardino Alimena		01/06/94 25/11/94 14/03/96 01/06/94 23/06/94 23/06/94 13/10/94 13/10/94 14/12/94 10/03/95 28/07/95 28/07/95
d2.1.1	Costruzione parcheggi di scambio: Ostia Lido Centro		23/06/94

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

INTERVENTI		ADP	CDS
CODICE	TITOLO	data sottoscrizione	data approvazione
	Ostia Antica		08/07/94
	Ostia Lido Nord		02/08/94
	OO.CC. al Parcheggio di Ostia Lido Nord		25/11/94
	Villa Bonelli		30/03/95
	OO.CC. al parcheggio di villa Bonelli		25/11/94
	La Storta		27/01/95
	OO.CC. al parcheggio la Storta		25/11/94
	Vitinia I		26/09/94
	Stazione Prenestina		19/10/95
	Via Val Fiorita, Magliana		14/07/95
	Arco di travertino		20/11/95
d2.1.1.1.1.	oo.cc. villa Bonelli (riappr.)		15/04/96
d2.1.1.2	Vitinia I		15/04/96
d2.1.1.3.1	oo.cc. La Storta		15/04/96
d2.1.1.4.1	oo.cc. Ostia Ldo Nord (riappr.)		15/04/96
d2.1.B	Ostia Antica (riappr)		15/04/96
d2.3	Parcheggio Stazione FF.SS. Muratella	06/08/93	09/12/93
d2.3.B	Parcheggio Stazione Muratella		15/04/96
d2.10	Parcheggio v. I. Giordani		16/07/96
d3.3	Progettazione del Porto di Fiumicino (Isola Sacra)	15/12/93	
d4.1	FF.SS. e stazioni ferroviarie		
	Realizzazione fermata FF.SS. "Nuovo Salario" ed opere connesse per l'adeguamento del dispositivo di armamento		05/12/94
	Realizzazione fermata FF.SS. "Fidene" ed opere connesse per l'adeguamento del dispositivo di armamento		14/12/94
d4.1.6	Riqualificazione e valorizzazione stazione Termini: sistemazione P.zza dei 500		27/04/95
d4.1.13	Costruzione stazione Villa Bonelli	10/05/93	

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

INTERVENTI		ADP	CDS
CODICE	TITOLO	data sottoscrizione	data approvazione
d4.3.6	Ristrutturazione ed ammodernamento rete tranviaria pensiline		18/01/96
e1.1	Avvio della realizzazione di nuovi insediamenti per il terzo polo universitario Valco S. Paolo V.le Marconi	23/06/93	18/07/94 08/07/94
e1.1.1	III Università V.le Marconi		26/07/96
e1.1.2	III Università V. Pincherle		25/10/96
e3.1.1	Auditorium Auditorium parcheggio	21/4/95	26/07/96 23/09/96
e3.2.3	Realizzazione del Museo dell'energia a Tor di Quinto	16/03/93	
g1.1	Acquisizione area per realizzazione della nuova sede del Liceo Chateaubriand in località Acquafredda	15/09/92	29/10/92
g1.3	Realizzazione Pontificio Collegio Internazionale "Maria Mater Ecclesiae" in località La Torretta (via Aurelia)	22/4/96	25/10/96

**ALLEGATO 2**

**ELENCO DEGLI INTERVENTI**

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CODICE	INTERVENTO	proponente
<b>a1.</b>	<b>Realizzazione Sistema Direzionale Orientale</b>	
a1.1.	Avvio fase attuativa S.D.O.	Comune
a1.2	Fondo esproprio dei suoli	Comune
a1.3	Avvio della realizzazione della linea metropolitana L (di tipo innovativo) con vettore di superficie in sede propria, secondo il percorso approvato in Consiglio Comunale (Anagnina - Tor Vergata - Tor Bella Monaca) e metropolitana al servizio del comprensorio dello S.D.O. di Centocelle-Torrespaccata, fino all'arco di Travertino con percorso da verificarsi nel Piano-programma delle infrastrutture di trasporto previsto nell'ambito del Progetto Direttore dello S.D.O.(1)	Comune
a1.4	Costruzione delle sedi del Raggruppamento Est, dell'Agenzia n.5, della cabina primaria a servizio S.D.O. e relativi raccordi e linee	Enel
<b>a2.</b>	<b>Rilocalizzazione delle sedi della pubblica amministrazione</b>	
a2.1.1.1	Rilocalizzazione nuove infrastrutture in località Cecchignola	Min.Difesa
a2.1.1.2	Esproprio aree relative alle infrastrutture in località Cecchignola	Comune
a2.1.2	Nuove infrastrutture per rilocalizzazione delle Caserme Cavour e Montezemolo	Min.Difesa
a2.3	Realizzazione nuova sede Enel via Tuscolana-Cinecittà	Enel
a2.4	Rilocalizzazione degli Uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri presso l'immobile denominato Galleria Colonna e riqualificazione ed adeguamento dell'area di Piazza Colonna e delle zone circostanti	Presidenza Cons.Min.
<b>b1.</b>	<b>Conservazione e valorizzazione del patrimonio monumentale, archeologico, artistico</b>	
<b>b1.1.</b>	<b>Restauro e manutenzione di complessi ecclesiastici ricadenti in zone d'interesse storico</b>	
b1.1.1	Chiesa del Gesù	b.c.s.a.s. (2)
b1.1.2	Chiesa del Gesù	b.c.s.a.a. (3)
b1.1.3	Chiesa S. Andrea della Valle	b.c.s.a.s.
b1.1.4	Chiesa S. Andrea della Valle	b.c.s.a.a.
b1.1.5	Chiesa S. Maria della Vittoria	b.c.s.a.s.
b1.1.6	Chiesa S. Maria Aracoeli	b.c.s.a.s.

(1) vedi anche intervento d4.2.2

(2) Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali; Soprintendenza ai Beni Artistici e Storici.

(3) Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali; Soprintendenza ai Beni Architettonici ed Ambientali.



## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

b1.1.7	Chiesa S. Maria della Pace	<i>b.c.s.a.s.</i>
b1.1.8	Chiesa S. Maria della Pace	<i>b.c.s.a.a.</i>
b1.1.9	Chiesa S. Ignazio	<i>b.c.s.a.s.</i>
b1.1.10	Chiesa S. Maria del Popolo	<i>b.c.s.a.s.</i>
b1.1.11	Chiesa S. Maria del Popolo	<i>b.c.s.a.a.</i>
b1.1.12	Chiesa S. Gregorio al Celio	<i>b.c.s.a.a.</i>
b1.1.13	Chiesa S. Gregorio al Celio (Cappelle)	<i>b.c.s.a.a.</i>
b1.1.14	Chiesa S. Maria degli Angeli	<i>b.c.s.a.a.</i>
b1.1.15	Chiesa S. Sabina (Chiostro)	<i>b.c.s.a.a.</i>
b1.1.16	Chiesa S. Silvestro in Capite	<i>b.c.s.a.a.</i>
b1.1.17	Chiesa SS. Carlo e Ambrogio	<i>b.c.s.a.a.</i>
b1.1.18	Chiesa S. Maria sopra Minerva	<i>b.c.s.a.a.</i>
b1.1.19	Chiesa S. Maria in Trastevere	<i>b.c.s.a.a.</i>
b1.1.20	Chiesa SS. Nome di Maria	<i>b.c.s.a.a.</i>
b1.1.21	Chiesa S. Maria dei Miracoli	<i>b.c.s.a.a.</i>
b1.1.22	Chiesa S. Maria in Montesanto	<i>b.c.s.a.a.</i>
b1.1.23	Chiesa S. Agostino	<i>b.c.s.a.a.</i>
b1.1.24	Chiesa S. Carlo alle Quattro Fontane	<i>b.c.s.a.a.</i>
b1.1.25	Chiesa S. Maria in Vallicella	<i>b.c.s.a.a.</i>
b1.1.26	Chiesa S. Maria in Via Lata	<i>b.c.s.a.a.</i>
b1.1.27	Chiesa S. Marcello	<i>b.c.s.a.a.</i>
b1.1.28	Chiesa S. Andrea delle Fratte	<i>b.c.s.a.a.</i>
b1.1.29	Chiesa S. Stefano Rotondo	<i>b.c.s.a.a.</i>
b1.1.30	Chiesa S. Giovanni dei Fiorentini	<i>b.c.s.a.a.</i>
b1.1.31	Chiesa Madonna dei Monti	<i>b.c.s.a.a.</i>
b1.1.32	Chiesa S. Nicola in carcere	<i>b.c.s.a.a.</i>

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

b1.1.33	Chiesa S. Eustachio	b.c.s.a.a.
b1.1.34	Chiesa S. Agata dei Goti	b.c.s.a.a.
b1.1.35	Chiesa S. Anastasia	b.c.s.a.a.
b1.1.36	Chiesa S. Ignazio	b.c.s.a.a.
b1.1.37	Chiesa SS. Cosma e Damiano	b.c.s.a.a.
b1.1.38	Chiesa S. Maria dell'Orto	b.c.s.a.a.
b1.1.39	Chiesa S. Rocco all'Augusteo	b.c.s.a.a.
b1.1.40	Chiesa S. Francesco a Ripa	b.c.s.a.a.
b1.1.41	Sinagoga: Tabernacolo Scuola Catalana	b.c.s.a.a.
b1.1.42	Arciconfraternita dei Bergamaschi	b.c.s.a.a.
b1.1.43	Confraternita di Ponterotto - Villa Alibert	b.c.s.a.a.
<b>b1.2.</b>	<b>Valorizzazione di Musei e spazi espositivi</b>	
b1.2.1	Galleria Borghese	b.c.s.a.a.
b1.2.2	Vittoriano	b.c.s.a.a.
b1.2.3	Palazzo Barberini	b.c.s.a.a.
b1.2.4	Castel Sant'Angelo	b.c.s.a.a.
b1.2.5	Palazzo Corsini	b.c.s.a.a.
b1.2.6	Palazzo Venezia	b.c.s.a.a.
b1.2.7	Palazzo Venezia	b.c.s.a.s.
b1.2.8	Pantheon	b.c.s.a.a.
b1.2.9	Musei Capitolini: ristrutturazione	Comune
b1.2.10	Palazzo Braschi: risistemazione	Comune
b1.2.11	Oratorio dei Filippini: sistemazione definitiva Archivio Moderno Capitolino	Comune
b1.2.12	Palazzo Nardini: sistemazione Archivio Storico Capitolino	Comune
b1.2.13	Ampliamento Museo e Centro documentazione Comunità Ebraica di Roma	Comunità Ebraica

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

b1.2.14.	Museo Nazionale Romano:	b.c.s.a.r. (4)
b1.2.14.1	Somme a disposizione per l'acquisto di attrezzature tecniche e scientifiche per gli interventi da eseguirsi con il personale interno	b.c.s.a.r.
b1.2.14.2	Palazzo Altemps	b.c.s.a.r.
b1.2.14.3	Complesso Cripta di Balbo	b.c.s.a.r.
b1.2.14.4.1	Restauro materiali, rimontaggi, allestimenti	b.c.s.a.r.
b1.2.14.4.2	Arredo uffici, biblioteca, archivi	b.c.s.a.r.
b1.2.14.4.3	Allaccio sistema informatico	b.c.s.a.r.
b1.2.14.4.4	Imballaggi, spostamenti, trasporti dei materiali archeologici	b.c.s.a.r.
b1.2.14.4.5	Sale Capolavori	b.c.s.a.r.
b1.2.14.4.6	Farnesina	b.c.s.a.r.
b1.2.14.4.7	Zona Medagliere	b.c.s.a.r.
b1.2.14.4.8	Chiostro Ludovisi	b.c.s.a.r.
b1.2.14.4.9	Olearie	b.c.s.a.r.
b1.2.14.4.10	Sistemazione aree libere all'interno delle recinzioni del complesso (su piazza dei Cinquecento, via Einaudi, via Cernaia, via Parigi)	b.c.s.a.r.
b1.2.14.4.11	Chiostro Michelangelo	b.c.s.a.r.
b1.2.14.4.12	Impianti tecnici e frigoriferi	b.c.s.a.r.
b1.2.14.4.13	Impianti elettrici	b.c.s.a.r.
b1.2.14.4.14	Somme a disposizione per interventi per la divulgazione didattica sui Beni Demaniali (tabelle esplicative sui monumenti, sulle aree archeologiche, informazioni, ecc.)	b.c.s.a.r.
<b>b1.3</b>	<b>Realizzazione di una sede della Galleria Comunale d'Arte Moderna nel complesso ex Birra Peroni</b>	<b>Comune</b>
<b>b1.4.</b>	<b>Restauro e manutenzione di biblioteche specialistiche</b>	
b1.4.1	Vallicelliana	b.c.s.a.a.
b1.4.2	Casatense	b.c.s.a.a.
b1.4.3	Angelica	b.c.s.a.a.

(4) Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali; Soprintendenza Archeologica di Roma.

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

<b>b1.5.</b>	<b><i>Ristrutturazione e restauro di edifici sedi del Ministero dei beni culturali e ambientali</i></b>	
b1.5.1	S. Michele	<i>b.c.s.a.a.</i>
b1.5.2	Collegio Romano	<i>b.c.s.a.a.</i>
b1.5.3	Caserma Lamarmora	<i>b.c.s.a.a.</i>
<b>b1.6.</b>	<b><i>Restauro e manutenzione di complessi archeologici del Centro Storico</i></b>	
b1.6.1	Somma a disposizione per interventi per la valorizzazione scientifica dei beni demaniali mobili ed immobili	<i>b.c.s.a.r.</i>
b1.6.2	Palatino, Foro Romano	
b1.6.2.1	Antiquario Palatino: restauro e trasporto materiali archeologici	<i>b.c.s.a.r.</i>
b1.6.2.2	Recinzioni, pavimentazioni esterne	<i>b.c.s.a.r.</i>
b1.6.2.3	Opere di sicurezza, sistemazione locali	<i>b.c.s.a.r.</i>
b1.6.2.4	Allestimento museale	<i>b.c.s.a.r.</i>
b1.6.2.5	Somme a disposizione per interventi di valorizzazione sulla Biblioteca Palatina	<i>b.c.s.a.r.</i>
b1.6.2.6	Casa dei Grifi: bonifica, sistemazione, ripristino piani età imperiale	<i>b.c.s.a.r.</i>
b1.6.2.7	Biblioteche di Augusto: liberazione strutture da interro e protezione	<i>b.c.s.a.r.</i>
b1.6.2.8	Zona Severiana: restauro, sistemazione	<i>b.c.s.a.r.</i>
b1.6.2.9	Pendici del Palatino prospicienti via dei Cerchi e sotto S. Anastasia: consolidamento e restauro	<i>b.c.s.a.r.</i>
b1.6.2.10	Area del Settizonio: completamento, sistemazione dell'area	<i>b.c.s.a.r.</i>
b1.6.2.11	Domus Tiberiana: sistemazione del Bastione prospiciente il Campidoglio, sistemazione dello scavo presso le Uccelliere	<i>b.c.s.a.r.</i>
b1.6.2.12	Criptoportico Magazzini dei materiali marmorei: sistemazione	<i>b.c.s.a.r.</i>
b1.6.2.13	Area tra la via Sacra e la via Nova: sistemazione	<i>b.c.s.a.r.</i>
b1.6.2.14	Area della Vigna Barberini: sistemazione	<i>b.c.s.a.r.</i>
b1.6.2.15	Area tra i templi di Saturno e della Concordia: scavo, sistemazione	<i>b.c.s.a.r.</i>
b1.6.2.16	Tempio di Saturno: completamento e restauro	<i>b.c.s.a.r.</i>
b1.6.2.17	Tempio dei "Castori": completamento stilobate	<i>b.c.s.a.r.</i>
b1.6.2.18	Colonna di Foca: sistemazione	<i>b.c.s.a.r.</i>

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

b1.6.2.19	c.d. Tempio di Romolo: cerchiatura volte	<i>b.c.s.a.r.</i>
b1.6.2.20	Basilica di Massenzio: consolidamento, restauro	<i>b.c.s.a.r.</i>
b1.6.2.21	Tempio di Venere e Roma: sistemazione e recinzione	<i>b.c.s.a.r.</i>
b1.6.2.22	Complesso Foro Romano-Palatino: manutenzione, adeguamento, recinzione	<i>b.c.s.a.r.</i>
b1.6.2.23	Somme a disposizione per acquisto di materiali necessari per gli interventi da eseguirsi con il personale interno (restauratori, tecnici, operai)	<i>b.c.s.a.r.</i>
b1.6.3	Colosseo: restauro, manutenzione	<i>b.c.s.a.r.</i>
b1.6.4	Meta Sudante e strutture Neroniane: scavo, restauro e sistemazione	<i>b.c.s.a.r.</i>
b1.6.5	Domus Aurea: restauro, adeguamento	<i>b.c.s.a.r.</i>
b1.6.6	Terme di Caracalla: restauro, manutenzione	<i>b.c.s.a.r.</i>
b1.6.7	Circo Massimo: restauro, manutenzione	<i>b.c.s.a.r.</i>
b1.6.8	Monumenti Lapidari	
b1.6.8.1	Colonna Traiana: opere di protezione	<i>b.c.s.a.r.</i>
b1.6.8.2	Colonna Marco Aurelio: opere di protezione e recinzione	<i>b.c.s.a.r.</i>
b1.6.8.3	Templi Rotondo e Rettangolare del Foro Boario: restauro e sistemazione	<i>b.c.s.a.r.</i>
b1.6.8.4	Piramide di Caio Cestio: adeguamento impianti	<i>b.c.s.a.r.</i>
b1.6.8.5	Arco di Gallieno: completamento del restauro	<i>b.c.s.a.r.</i>
b1.6.8.6	Arco di Settimio Severo: completamento del restauro	<i>b.c.s.a.r.</i>
b1.6.8.7	Arco di Costantino: manutenzione	<i>b.c.s.a.r.</i>
b1.6.9	Acquedotto Celimontano: restauro	<i>b.c.s.a.r.</i>
b1.6.10	San Lorenzo in Lucina: restauro	<i>b.c.s.a.r.</i>
b1.6.11	Strutture portuali Lungotevere Testaccio: tutela	<i>b.c.s.a.r.</i>
b1.6.12	Testaccio, Porticus Aemilia: restauro	<i>b.c.s.a.r.</i>
b1.6.13	Teatro di Marcello: restauro	<i>b.c.s.a.r.</i>
b1.6.14	Celio, biblioteca di Agapito: restauro	<i>b.c.s.a.r.</i>
b1.6.15	Aventino, Via Alberto Magno (area di S. Alessio): indagini, sistemazioni	<i>b.c.s.a.r.</i>
b1.6.16	Beni mobili non statali: restauro	<i>b.c.s.a.r.</i>
b1.6.17	Beni antichi sotto S. Ambrogio: sistemazione	<i>b.c.s.a.r.</i>
b1.6.18	Resti del carcere Mamertino Tulliano (sotto S. Giuseppe dei Falegnami): indagini, sistemazione	<i>b.c.s.a.r.</i>

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

b1.6.19	Palazzo Senatorio	<i>Comune</i>
b1.6.20	Consolidamento del Tabularium e del Palazzo Senatorio	<i>Comune</i>
b1.6.21	Consolidamento delle pendici del Campidoglio	<i>Comune</i>
b1.6.22	Scavi archeologici a Torre Argentina	<i>Comune</i>
<b>b1.7.</b>	<b><i>Recupero e manutenzione di complessi archeologici fuori dal Centro Storico</i></b>	
b1.7.1	Via Flaminia, Malborghetto: manutenzione	<i>b.c.s.a.r.</i>
b1.7.2	Via Salaria, Mausoleo Torre di Ponte Salario: adeguamenti, manutenzione	<i>b.c.s.a.r.</i>
b1.7.3	Via Prenestina, Basilica sotterranea di Porta Maggiore: restauro	<i>b.c.s.a.r.</i>
b1.7.4	Via Prenestina, Gabii: restauro e manutenzione	<i>b.c.s.a.r.</i>
b1.7.5	Via Latina, Ipogeo di Trebio Giusto: adeguamento, allestimento	<i>b.c.s.a.r.</i>
b1.7.6	Via Latina, Parco delle Tombe della Via Latina: restauri, adeguamenti	<i>b.c.s.a.r.</i>
b1.7.7	Via Latina, Villa dei Sette Bassi: manutenzione, recinzione	<i>b.c.s.a.r.</i>
b1.7.8	Via Latina, Acquedotti Claudio e Alessandrino: interventi, manutenzione	<i>b.c.s.a.r.</i>
b1.7.9	Via Ardeatina, via Grottaferretta, strada antica e monumenti: adeguamenti	<i>b.c.s.a.r.</i>
b1.7.10	Via Laurentina, abitato e necropoli loc. Acqua Acetosa: manutenzione, tutela in vista della costituzione del Parco	<i>b.c.s.a.r.</i>
b1.7.11	Siti di interesse pre-protostorico: scavo, restauro e sistemazione	<i>b.c.s.a.r.</i>
b1.7.12	Mausoleo di S. Elena c.d. Torpignattara: restauro	<i>b.c.s.a.r.</i>
b1.7.13	Via Trionfale, Ipogeo degli Ottavi: restauro	<i>b.c.s.a.r.</i>
<b>b1.8</b>	<b><i>Manutenzione e valorizzazione aree verdi o giardini all'interno dei complessi archeologici: Terme di Diocleziano, Palatino-Foro Romano, Meta Sudante, Terme di Caracalla, S. Croce, c.d. Tempio di Minerva Medica, Domus Aurea, Necropoli di Villa Pamphili, Santuario Siriaco, Piramide di Caio Cestio, Tombe della via Latina</i></b>	<i>b.c.s.a.r.</i>
<b>b1.9</b>	<b><i>Somme a disposizione della Soprintendenza Archeologica di Roma</i></b>	<i>b.c.s.a.r.</i>
<b>b1.10</b>	<b><i>Restauro di beni mobili del Palazzo del Quirinale</i></b>	<i>Pres. Rep..</i>
b1.11.1	Restauro e trasferimento tempere atrio Palazzo dei Congressi	<i>Ente Eur</i>
b1.11.2	Restauro mosaici Palazzo delle Tradizioni popolari e delle Scienze	<i>Ente Eur</i>
b1.11.3	Restauro statue portici Palazzo della Civiltà	<i>Ente Eur</i>
<b>b2.</b>	<b><i>Realizzazione parchi archeologici Appia Antica e parco dei Fori</i></b>	
b2.1	Piano di utilizzazione ed esproprio parziale della Caffarella	<i>Comune</i>

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

b2.2	Studi, progettazione e avvio della realizzazione del Parco dell'Appia Antica, dell'area centrale e dei Fori	Comune
b2.3	Realizzazione di un Centro di servizi del parco dell'Appia Antica: recupero funzionale dell'ex Cartiera Latina	Comune
b2.4	Via Appia Antica: restauro adeguamenti e manutenzioni di monumenti e di aree demaniali del Parco (compresa la Villa dei Quintili)	b.c.s.a.r.
b2.5	Scavo e sistemazione Foro di Nerva e Traiano e Museo dei Fori ai Mercati Traianei	Comune
<b>b3.</b>	<b>Valorizzazione dei sistemi dei parchi urbani e suburbani</b>	
b3.1	Restauro e ristrutturazione da parte del Comune degli edifici monumentali all'interno di:	Comune
	b3.1 Villa Torlonia: Villino dei Principi	Comune
	b3.1 Villa Pamphili: Villa Vecchia	Comune
	b3.1 Villa Carpegna: Casina Principale	Comune
	b3.1 Esproprio e sistemazione Villa York	Comune
b3.2	Esproprio delle aree del comprensorio di Villa Ada e piano di utilizzazione	Comune
<b>c1.</b>	<b>Tutela ambientale e territoriale</b>	
<b>c1.1.</b>	<b>Trasporto pubblico a trazione elettrica</b>	
c1.1.1	Progettazione e avvio realizzazione linea tranviaria Casaletto-p.zza Venezia:	Comune
c1.1.1.1	Progettazione e realizzazione I lotto: stazione Trastevere-p.zza Venezia	Comune
c1.1.1.2	Progettazione e realizzazione II lotto: stazione Trastevere - Casaletto	Comune
c1.2	Controllo elettronico dei varchi di accesso al Centro Storico	Comune
c1.3	Realizzazione di un osservatorio ambientale finalizzato alla definizione di un sistema di monitoraggio cittadino	Università La Sapienza
c1.4	Intervento di monitoraggio ambientale	Provincia
c1.5.1	Istituzione di un sistema informativo e di monitoraggio ambientale sul reticolo idrografico minore dei bacini del Tevere e dell'Aniene e sulle acque marine	Comune
c1.5.2.1	Adduttrice acque bianche fosso Almone -Tevere Circ. XI	Comune
c1.5.2.2	Adduttrice della Maglianella (IV tronco, V tronco, VI tronco). Circ. XVI	Comune
c1.5.2.3	Adduttrice acque nere Caffarella diam. 2000 da via dell'Almone al collettore della Caffarella. Circ. IX	Comune

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

c1.5.2.4	Sistemazione idraulica del fosso dell'Acqua Mariana. Circ. X	Comune
c1.5.2.5	Collettrice allacciante il collettore del Quarto Miglio e l'adduttrice della Caffarella su via dell'Almone. Circ. IX	Comune
c1.5.2.6	Adduttrice Appia Pignatelli - Almone. Circ. X	Comune
c1.5.2.7	Collettore fosso Statuario per adduttrice acque bianche. Circ. X	Comune
c1.5.2.8	Adduttrice nord ovest all'impianto di depurazione di Roma nord (lotti II, III). Circ. XX	Comune
c1.5.2.9	Collettore della Crescenza (I, II, IV tronco). Circ. XX	Comune
c1.5.2.10	Collettore di Monte Arsiccio. Circ. XX	Comune
c1.5.3	Risanamento fiume Tevere: adeguamento dei depuratori Roma Nord-Sud-Est e realizzazione collettori principali	Regione
c1.5.4	Risanamento fiume Aniene: recupero delle caratteristiche qualitative del corpo idrico, salvaguarda delle sorgenti dell'Acqua Marcia e del futuro invaso delle Cone, realizzazione di fognature ed impianti di depurazione	Regione
c1.5.5	Risanamento litorale a nord della foce del Tevere (Focene-Fumicino): scogliere e ripascimento	Regione
c1.5.6	Risanamento tratti fiumi Aniene e Tevere ricadenti nel territorio della Provincia di Roma	Provincia
c1.6	Risanamento igienico area industriale Tiburtina ed adeguamento della sede stradale	Regione
<b>c2.</b>	<b>Realizzazione parchi naturali, sportivi e per il tempo libero</b>	
c2.1	Parco di Tor di Quinto, Parco lineare via Flaminia, Parco via Veientana Vetere e progetto pista ciclabile fino a Malborghetto	Comune
c2.2	Parco di Aguzzano. Acquisizione tramite permuta e restauro di un casale	Comune
c2.3	Parco Tevere (zona Ostiense) che potrà prevedere la presenza di attività educative e sperimentali del Min. Ambiente	Min. Amb.
c2.4.2.	Riqualificazione e/o costruzione nuove strutture	
c2.4.1	Realizzazione di un Ostello della Gioventù a Forte Antenne	Comune
c2.4.2.1	Foro Italico: nuovo Stadio del Tennis e riqualificazione del parco previa realizzazione dei parcheggi	Coni
c2.4.2.2	Consolidamento e restauro conservativo Velodromo EUR	Coni
c2.4.2.4	Stadio del Ghiaccio a Tor Sapienza	Coni
c2.4.2.5	Complesso Sportivo "Giulio Onesti"	Coni



## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

c2.4.2.6	Complesso Sportivo "Tre Fontane"	Coni
c2.4.2.7	Palazzetto dello Sport	Coni
c2.4.2.8	Impianti Sportivi Università Tor Vergata	Coni
c2.4.2.9	Ostia: Centro Preparazione Olimpica F.I.L.P.J.	Coni
c2.4.2.10	Impianti sportivi di base a Val Melaina, Lucchina-Ottavia, Colli Portuensi Nord, Ostia Lido Nord, Rebibbia, Selva Nera, Corviale, Gregna S. Andrea, Massimina-Aurelia, Tor Bella Monaca e Laurentino	Coni
c2.4.2.11	Ostia: Complesso sportivo Stella Polare	Coni
c2.4.2.12	Palestra della Scherma, via Sannio	Coni
c2.4.2.13	Stadio delle Terme di Caracalla	Coni
c2.4.2.14	Stadio degli Eucalipti	Coni
c2.4.2.15	Stadio della Farnesina	Coni
c2.4.2.16	Realizzazione di impianti finalizzati ai Campionati Mondiali del 1994 nelle aree periferiche in località Tor Vergata (via Passo Lombardo), Mistica (via Tor Tre Teste) e Torrino Nord (via di Decima)	Coni
c2.4.2.17	Impianti Polivalenti circoscrizionali, convenzione CONI- Comune di Roma: Quarticciolo-Villa Gordiani	Coni
c2.4.2.18	Realizzazione di un sistema di strutture sportive alla Magliana	Comune Coni
c2.4.3	Realizzazione di un Parco ricreativo e di un Parco naturalistico zoologico	Operatore Privato
c2.4.4	Realizzazione di un Parco a Fiumara Grande, a carattere turistico, scientifico e didattico, con annesso acquario e museo del Mare e sistemazione del Parco Pasolini all'Idroscalo di Ostia	Operatore Privato
c2.4.5	Ammodernamento ed adeguamento funzionale Piscina delle Rose	Ente Eur
c2.4.6	Riqualificazione dei parchi pubblici e dei giardini del quartiere dell'Eur	Ente Eur
c2.5	Parco metropolitano termale di Tivoli, Guidonia e Roma	Provincia
c3.	<b>Interventi di recupero edilizio, di rinnovo urbano e riqualificazione delle periferie</b>	
c3.1.1	Recupero dei manufatti edilizi di proprietà comunale nell'isolato di S. Ambrogio della Massima al Ghetto	Comune
c3.1.2	Progetto superamento Ospedale Psichiatrico di S. Maria della Pietà: ristrutturazione edifici e relativo Piano assistenziale	Comune

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

c3.1.3	Elaborazione del piano di assetto generale per l'insediamento della III Università nel complesso di S. Maria della Pietà con il superamento dell'Ospedale psichiatrico	Comune
c3.1.4	Ristrutturazione recupero funzionale del complesso del Buon Pastore per la sede della Casa Internazionale della Donna	Comune
c3.1.5	Restauro edificio largo S. Susanna sede Servizio Geologico Nazionale	Presidenza Cons.Min.
c3.1.6	Progetto per il recupero del complesso edilizio di S. Teodoro	Comune
c3.1.7	Recupero edilizio dell'edificio di via IV Novembre (Cinema Rialto) per sede degli Uffici del Programma per Roma Capitale e relativo Centro informazione	Presidenza Cons.Min.
c3.1.8	Restauro e recupero edilizio di Palazzo Valentini	Provincia
c3.1.9	Progetto per il superamento delle barriere architettoniche nel patrimonio edilizio IACP	i.a.c.p.
c3.1.10	Recupero Ghetto: Restauro Portico d'Ottavia	Comune
c3.1.11	Recupero dell'edificio di via dei Prefetti	Provincia
c3.2.	<i>Interventi di rinnovo urbano</i>	
c3.2.1	Piano di recupero, riqualificazione e riuso della zona di Piazza Vittorio e del quartiere Esquilino: sottovia di collegamento tra viale Manzoni e viale Pretoriano	Comune
c3.2.2	Centro polifunzionale Esquilino aree ex Centrale del Latte e Caserme Sani e Pepe	Comune
c3.2.3.	<i>Recupero edilizio di:</i>	
c3.2.3.1	P.zza Vittorio e adiacenze	Regione
c3.2.3.2	S. Lorenzo	Regione
c3.2.3.3	Tiburtino III	Regione
c3.2.4	Programma integrato di recupero edilizio ed urbanistico del Ghetto	Regione
c3.2.5	Sistemazione di sei piazze storiche cittadine: p.zza Colonna, p.zza del Popolo, largo di Torre Argentina, p.zza della Repubblica, p.zza di Spagna, p.zza del Pantheon	Comune
c3.2.6	Sistemazione urbanistica di p.zza del Parlamento e realizzazione di un parcheggio sotterraneo	Camera Deputati
c3.2.7	Avvio della realizzazione di itinerari protetti nel Centro Storico per portatori di handicap e sistemi di segnalazione	Comune

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

c3.2.8	Recupero urbanistico dell'asse Caffarella - via Baronio per la utilizzazione di edifici dismessi per attrezzature pubbliche e private e riqualificazione ambientale del bordo della Caffarella e dell'area degli acquedotti Claudio e Felice	Comune
c3.2.9	Ricostruzione e potenziamento stazione elettrica di trasformazione S. Paolo - via Ostiense con annessi uffici e laboratori	Enel
c3.2.10	Sistemazione generale area Basilica di S.Pietro	Comune
c3.2.11	Sistemazione generale area Basilica S.Paolo fuori le Mura	Comune
c3.2.12	Sistemazione generale aree ed itinerari Basiliche S.Maria Maggiore, S.Giovanni, S.Croce in Gerusalemme	Comune
<b>c3.3.</b>	<b>Risanamento e riqualificazione delle periferie</b>	
c3.3.1	Interventi di riqualificazione delle località: Torre Angela, Casilina, Morena, Gregna S. Andrea, Labaro- Prima Porta, Casalotti -Montespaccato, Palmarola, Acilia - Dragona	Comune
c3.3.1.1	Ristrutturazione piazza Capelvenere "Casette Pater" Acilia	Comune
c3.3.2	Progetti per la riqualificazione ambientale di complessi di edilizia pubblica: Laurentino, Corviale e Tor Bella Monaca	Comune
c3.3.3	Intervento di recupero del complesso di edilizia pubblica del Quarticciolo (IACP)	i.a.c.p.
c3.3.4	Realizzazione di dodici centri culturali integrati nelle Borgate: Ostia Lido, Torrevecchia, Castelverde, Serpentara, La Storta, Morena, Tor Bella Monaca, San Basilio, Lucchina, Fidene, Dragoncello, Massimina	Comune
c3.3.5	Realizzazione di piazze nelle periferie (spazi sociali e servizi di quartiere)	Comune
<b>c3.3.6.</b>	<b>POSTE E TELECOMUNICAZIONI</b>	
c3.3.6.1	Centro di settore Roma - Torpignattara	pp.tt.
c3.3.6.2	Centro di settore Valmelaina	pp.tt.
c3.3.6.3	Centro di settore Ostia Ponente (sostituisce Stella Polare)	pp.tt.
c3.3.6.4	Centro di settore Grottaperfecta	pp.tt.
c3.3.6.5	Centro di settore Torrevecchia	pp.tt.
c3.3.6.6	Rete telefonica nazionale in cavi a fibre ottiche Nodo di Roma	pp.tt.
c3.3.7	Localizzazione e realizzazione di cinquanta centri parrocchiali nelle periferie	Vicariato
c3.3.8	Realizzazione di dieci mercati rionali: Val Melaina, Torrino Sud, Dragoncello, Tor Tre Teste, via Locchi, via Appia, Vigna Murata, Tiburtino Sud, via Alberto da Giussano e via Casal Bertone	Comune

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

<b>c3.3.9</b>	<b>Interventi di risanamento igienico sanitario:</b>	<b>Comune</b>
	- adduttrice nord-ovest I lotto	
	- collettore di Bravetta	
	- collettore Pisana I tronco	
	- collettore Pisana II tronco	
<b>c3.3.10.</b>	<b>Realizzazione di opere igieniche - reti di fognatura:</b>	
c3.3.10.1	Reti di fognatura a Pantarelli (Anguillarese)	Comune
c3.3.10.2	Reti di fognatura a Via di Baccanello (Cesano)	Comune
c3.3.10.3	Reti di fognatura a Isola Sacra	Comune
c3.3.10.4	Reti di fognatura a Via Borghesiana	Comune
c3.3.10.5	Reti di fognatura a Casalone (Castel Verde)	Comune
c3.3.10.6	Reti di fognatura a Via di Vermicino (Finocchio)	Comune
c3.3.10.7	Reti di fognatura a Via Anagnina (Villa Senni)	Comune
c3.3.10.8	Reti di fognatura a Via Casal Morena (Centrone)	Comune
c3.3.10.9	Reti di fognatura a Via Acqua Vergine (Colle Mentuccia)	Comune
c3.3.10.10	Reti di fognatura a Via Appignano (Corcolle Est)	Comune
c3.3.10.11	Reti di fognatura a San Vittorino	Comune
c3.3.10.12	Reti di fognatura a Casal Salce	Comune
c3.3.10.13	Reti di fognatura a Via Ponte Ladrone	Comune
c3.3.10.14	Reti di fognatura a Vitinia	Comune
c3.3.10.15	Completamento reti esistenti zone "O"	Comune
c3.3.11	Risanamento ambientale del settore orientale di Roma e della zona contermina dei Castelli Romani: risanamento igienico dell'area dei Castelli Romani, recupero e salvaguardia dei laghi di Nemi e di Albano e recupero di subaffluenti del Tevere	Regione
c3.3.12	Allargamento stradale e costruzione fognature e gallerie di servizi: Circ.ni XVIII - XIX - XVI	Comune
c3.3.13	Realizzazione del Centro Agroalimentare	Comune
c3.3.14	Realizzazione a Tor Sapienza di un Parco attrezzato, di una struttura polivalente a carattere sportivo e musicale con annesse attività commerciali	cgil

<b>c4.</b>	<b>Piano casa e Centri di accoglienza</b>	
c4.1	Realizzazione di un programma di edilizia residenziale, sulle aree già destinate o da destinare a P.E.E.P., con interventi di recupero edilizio ed urbanistico, di riqualificazione della periferia e di rinnovo urbano, con la previsione di almeno 4.000 alloggi da destinare all'affitto.	Comune
c4.2	Realizzazione di cinque centri di accoglienza per gli immigrati	Regione
<b>c5.</b>	<b>Interventi di aziende Concessionarie di Pubblici Servizi per lo sviluppo ed il potenziamento delle reti tecnologiche e delle reti di servizio</b>	
<b>c5.1.</b>	<b>ITALGAS</b>	
c5.1.1	Interventi di metanizzazione nelle borgate: Ara Nova, Boccea Km 10-12, Colle della Lite, Divino Amore, Falcognana, Fregene, Infernetto, Cesano Borgo, Isola Sacra (posa di 70.890 m. di rete gas - realizzazione di n. 4.593 installazioni)	Italgas
c5.1.2	Intervento di rialberature	Italgas
c5.1.3	Realizzazione di una fontana monumentale in periferia	Italgas
c5.1.4	Intervento cartografia computerizzata: realizzazione del progetto di massima e del software applicativo	Italgas
<b>c5.2.</b>	<b>TELECOM</b>	
c5.2.1	Interventi nel sottosuolo per polifere e cavi in fibra ottica	Telecom
c5.2.2	Installazione di armadi ripartilinee	Telecom
c5.2.3	Installazione di nuove cabine telefoniche di servizio pubblico	Telecom
c5.2.4	Ampliamento di impianti e reti di telecomunicazioni: Cinecittà, Monte Mario, Tor Sapienza	Telecom
c5.2.5	Realizzazione nuovi edifici per centrali telefoniche: Acquafredda, Castel Fusano, Certosa - S. Palomba, Palmarola, Papa Alessandro, Ponte Linari, S. Cornelia, TorPagnotta, Torrenova	Telecom
c5.2.6	Ristrutturazione di complessi esistenti destinati a centrali telefoniche: Aurelia, Aventino, Centocelle, Gordiani, Gregorio VII, Lanciani, Laurentina, Marconi, Montesacro, Monteverde, Olgiata, Ostia Antica, Ostiense, Prati I, S.Lorenzo, S.Maria in Via, Tiburtina, Trastevere, Tufello, v. Colombo 142, Viminale	Telecom
c5.2.7	Installazione tralicci per sostegno antenne: Appia, FATME, Ist. S. Giuseppe, SIRT, Tor Carbone, Zona Bologna, Zona EUR, Zona Monteverde, Zona p.le Ostiense, Zona v. del Corso, Zona via Morgagni.	Telecom
c5.2.8	Nuove sedi per uffici: via C. Colombo, via Bono Cairoli (interventi inseriti nella delibera comunale nel paragrafo "nuovi edifici per centrali telefoniche")	Telecom

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

<b>c5.3.</b>	<b>ENEL</b>	
<b>c5.3.1.1.1</b>	<b>Dorsali 150 Kv:</b>	<i>Encl</i>
	- Roma Ovest-Cinecittà,	
	- Roma Ovest-Magliana,	
	- Roma Nord Tor Cervara,	
	- Roma Sud-Magliana,	
	- Roma Nord-Prati Fiscali	
<b>c5.3.1.1.2</b>	<b>Raccordi 150 Kv C.P.: Prati, Torpignattara, Cinecittà</b>	<i>Encl</i>
<b>c5.3.1.1.3</b>	<b>Raccordi 380 Kv stazione Rignano Flaminio</b>	<i>Encl</i>
<b>c5.3.1.1.4</b>	<b>Raccordi 150 Kv C.P. Primavalle</b>	<i>Encl</i>
<b>c5.3.1.1.5</b>	<b>Raccordi 380 e 150 Kv Stazione Roma Est</b>	<i>Encl</i>
<b>c5.3.1.2.1</b>	<b>Stazioni 380/220/150 Kv Roma Sud</b>	<i>Encl</i>
<b>c5.3.1.2.2</b>	<b>Stazione 380/220/150/60 Kv Roma Nord</b>	<i>Encl</i>
<b>c5.3.1.2.3</b>	<b>Stazioni 380/150 Kv Roma Ovest e Roma Est</b>	<i>Encl</i>
<b>c5.3.1.2.4</b>	<b>Stazione 220/60/20-8,4 Kv Tiburtina</b>	<i>Encl</i>
<b>c5.3.1.2.5</b>	<b>Stazione 380 Kv Rignano Flaminio</b>	<i>Encl</i>
<b>c5.3.1.2.6</b>	<b>Cabine primarie 150/20-8,4 Kv: Astalli, Porta Pia, S. Camillo, p.zza Re di Roma, Torpignattara, Prati, Prati Fiscali e Belsito</b>	<i>Encl</i>
<b>c5.3.1.2.7</b>	<b>Cabina primaria 150/20-8,4 Kv Primavalle</b>	<i>Encl</i>
<b>c5.3.1.2.8</b>	<b>Cabine di trasformazione media e bassa tensione:</b>	<i>Encl</i>
	- Circ. I n. 47 cab.	
	- Circ. II n. 60 cab.	
	- Circ. III n. 28 cab.	
	- Circ. IV n. 12 cab.	
	- Circ. V n. 9 cab.	
	- Circ. VI n. 8 cab.	
	- Circ. VII n. 1 cab.	
	- Circ. VIII n. 27 cab.	
	- Circ. IX n. 1 cab.	
	- Circ. X n. 9 cab.	

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

-	Circ. XI n. 1 cab.	
-	Circ. XII n. 1 cab.	
-	Circ. XIII n. 2 cab.	
-	Circ. XIV n. 31 cab.	
-	Circ. XV n. 9 cab.	
-	Circ. XVI n. 10 cab.	
-	Circ. XVII n. 68 cab.	
-	Circ. XVIII n. 12 cab.	
-	Circ. XIX n. 29 cab.	
-	Circ. XX n. 43 cab.	
c5.3.1.3.1	Linee MT C.P. Astalli, Flaminia, Gianicolo, Magliana, Monte Mario, Ottavia, Parioli, Ponte Galeria, Prati, Prati Fiscali, S. Camillo, Primavalle Sira, Tevere Nord, Torvecchia, Vignaccia	<i>Encl</i>
c5.3.1.3.2	Linee MT Stazioni di trasformazione Cinecittà e S. Paolo	<i>Encl</i>
c5.3.2.1	Costruzione raggruppamenti ovest e nord: uffici e parcheggi	<i>Encl</i>
c5.3.2.2	Costruzione di otto sedi di agenzie: Nomentana, Prati, Tuscolana, Casilina, Aurelia, Portuense, Boccea, Fiumicino	<i>Encl</i>
c5.3.2.3	Costruzione di undici stazioni radioripetitrici necessarie al servizio elettrico della città di Roma: Colle Moretto, Pendenza, Monte Aguzzo, Monte Alto, Monte Petrella, Pizzo Prato Caselle, Leofreni, Campo Catino, Guadagnolo, Monte Cavo, Rocca di Cave	<i>Encl</i>
c5.3.2.4	Costruzione del magazzino Roma Nord Centro di rifornimento regionale del Lazio	<i>Encl</i>
c5.3.2.5	Costruzione sede Centro Tor Pignattara per manutenzione impianti A.T.	<i>Encl</i>
c5.3.2.6	Ampliamento edificio per servizi via Carlo Veneziani-Magliana Vecchia	<i>Encl</i>
c5.3.2.7	Ristrutturazione edifici per servizi impianti di produzione di Castel Giubileo	<i>Encl</i>
<b>c5.4.</b>	<b>ACEA</b>	
<b>c5.4.1</b>	<b>Interventi estensione e potenziamento rete elettrica:</b>	
c5.4.1.1	Collegamento a 150 Kv Valcannuta-Casaletto in cavo EPR	<i>Acqa</i>
c5.4.1.2	Collegamento a 150 Kv misto aereo, cavo EPR sottostazione Ponte Galeria-Casaletto (nuovo collegamento)	<i>Acqa</i>

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

c5.4.1.3	Collegamento a 150 Kv misto aereo cavo EPR Flaminia- Forte Antenne, sostituzione con cavo EPR 150 Kv dell'esistente tratto in cavo 60 Kv	Acca
c5.4.1.4	Collegamento a 150 Kv Casaletto Magliana	Acca
c5.4.1.5	Collegamento a 150 Kv in linea aerea Roma Ovest (ENEL)- sottostazione Ponte Galeria II terna	Acca
c5.4.1.6	Collegamento 150 Kv in cavo EPR Forte Antenne-Castro Pretorio	Acca
c5.4.1.7	Collegamento a 150 Kv cavo EPR Laurentina-Tor di Valle	Acca
c5.4.1.8	Linea 150 Kv Flaminia-Monte Mario cavo EPR	Acca
c5.4.1.9	Smistamento sud	Acca
c5.4.1.10	Centro Magliana trasformazione a 150 Kv	Acca
c5.4.1.11	Centro Monteverde: nuovo centro a 150 Kv	Acca
c5.4.1.12	Centro Esquilino: nuovo Centro a 150 Kv	Acca
c5.4.1.13	Centro Prenestino: nuovo Centro a 150 Kv a servizio dello S.D.O.	Acca
c5.4.1.14	Cecchignola: nuovo Centro a 150 Kv	Acca
c5.4.1.15	Centro Tor Tre Teste: ampliamento a 150 Kv	Acca
c5.4.1.16	Centro Quirinale: ristrutturazione a 150 Kv	Acca
c5.4.1.17	Centro Bufalotta: ristrutturazione a 150/20/8.4 Kv	Acca
c5.4.1.18	Castel Fusano: ristrutturazione a 20/84 Kv	Acca
c5.4.1.19	Centro Capannelle: nuovo Centro a 150 Kv	Acca
c5.4.1.20	Rete elettrica di distribuzione a M.T e B.T (spese ricorrenti), nuove cabine di trasformazione di tipo normalizzato	Acca
c5.4.1.21	Costruzione nuove cabine e ricostruzione per adeguamento vecchie cabine di trasformazione compresi i relativi piccoli interventi sulle reti di M.T e B.T: Adeguamento alle correnti di cc. (unificazione 20 Kv)	Acca
c5.4.1.22	Cabine di fondo: adeguamento normativo	Acca
c5.4.1.23	Unificazione del livello di tensione della rete M.T a 20 Kv. Rete di distribuzione	Acca
c5.4.1.24	Unificazione del livello di tensione della rete M.T. a 20 Kv. Ristrutturazione cabine	Acca
c5.4.2.	<b>Interventi estensione e potenziamento rete idrica:</b>	
c5.4.2.2	COBIS: protezione igienica del lago di Bracciano; integrazioni ed ampliamento	Acca



## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

c5.4.2.3	Progetto di interventi integrati sull'area di protezione delle risorse idriche del complesso idrogeologico A3; opere di fognatura e depurazione per i comuni dell'Alta Valle dell'Aniene ed a tutela igienica delle sorgenti dell'Acqua Marcia	Acqa
c5.4.2.5	Utilizzazione nuove risorse: potenziamento e ristrutturazione captazioni acqua Marcia, sorgenti Treia e Pertuso	Acqa
c5.4.2.6	Nuovo Acquedotto Marcio	Acqa
c5.4.2.7	Acquedotto Treia	Acqa
c5.4.2.8	Impianto di produzione d'acqua in contenitori	Acqa
c5.4.2.9	Acquedotto Peschiera: ristrutturazione fontana di mostra	Acqa
c5.4.2.10	Acquedotto Capore: fontane di mostra	Acqa
c5.4.2.11	Add.Ottavia-nodo Valcannuta-Monteverde	Acqa
c5.4.2.12	Add.Torrenova-EUR	Acqa
c5.4.2.13	Add.EUR-Acilia	Acqa
c5.4.2.14	Centro idrico EUR III lotto: seconda vasca serbatoio interrato	Acqa
c5.4.2.15	Ottavia: serbatoio	Acqa
c5.4.2.16	Centro Prenestino	Acqa
c5.4.2.17	Monte Mario: completamento serbatoio	Acqa
c5.4.2.18	Zona E: completamento alimentatrici di zona	Acqa
c5.4.2.19	Alimentatrici zone idriche H, A, Ed, P, R, 8,92	Acqa
c5.4.2.22	Distribuzione idrica non potabile	Acqa
c5.4.2.23	Schema idrico Le Cone: indagini e ricerche	Acqa
c5.4.2. 25	Telecontrollo depuratori e impianto di sollevamento fognatizi	Acqa
c5.4.3.	<i>Depurazione delle acque:</i>	
c5.4.3.1	Trattamento centralizzato e smaltimento integrato dei fanghi di depurazione	Acqa
d1.	<b>Nuove arterie e miglioramento della viabilità esistente:</b>	
d1.1	Ulteriore adeguamento di tratti del G.R.A. a 3 corsie per ogni senso di marcia	Anas
d1.2	Ampliamento di parte dell'autostrada Roma-Fiumicino a 3 corsie per ogni senso di marcia	Anas
d1.3	Realizzazione svincolo via Tintoretto- via Laurentina	Comune
d1.4	Costruzione via Trionfale bis, da via Casal del Marmo al G.R.A.	Comune

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

d1.5	Viabilità a servizio della fermata F.S. di Villa Bonelli	Comune
d1.6	Raccordo viario tra Borgata Fidene e via Salaria con cavalcavia sulla linea ferroviaria Roma-Chiusi	Comune
d1.7	Collegamento Borgata Fidene tra p.za Vocazionisti e via degli Artigiani - Asse Interquartiere Castel Giubileo - Bufalotta	Comune
d1.8	Via di Torrenova, da via Prenestina alla ferrovia Roma-Fiuggi: I e II lotto	Comune
d1.9	Allargamento via Boccea, via Pineta Sacchetti	Comune
d1.10	Raccordo via Frattini e svincolo via Magliana - Autostrada Roma-Fiumicino	Comune
d1.11	Raddoppio della via Laurentina da via Campanile al G.R.A.	Comune
d1.12	Viale di collegamento viale Romanisti-Cinecittà est	Comune
d1.13	Costruzione sottovia in via di Torvecchia sottopassante la linea ferroviaria	Comune
d1.14	Attrezzature di svincolo via C. Colombo tra p.za Navigatori e Casal Palocco	Comune
d1.15	Allargamento sulla via Portuense di un sottopassaggio in corrispondenza della linea ferroviaria Roma-Pisa	Comune
d1.16	Arteria alternativa al G.R.A. lato ovest: I e II lotto	Comune
d1.17	Raddoppio della via Olimpica tratto p.le Maresciallo Giardino e via Colli della Farnesina	Comune
d1.18	Collegamento Centrale del Latte S.P. Palombarese tra svincolo G.R.A. e bivio Capobianco, itinerario alternativo alla S.P. Nomentana tra S. Lucia e G.R.A.	Provincia
d1.19	Adeguamento S.P. tratto Selva dei Cavalieri - Vallericca	Provincia
d1.20	Adeguamenti parziali delle SS1, SS2, SS3, SS4, della via Pontina, via Claudia Braccianese	Anas
d1.21	Svincoli Km 18 via Appia	Anas
d1.22	Unificazione sede SS8 e SS8bis tra i Km 12 e 24	Anas
d1.23	Costruzione variante Cecchina SS207 (Nettunense)	Anas
d1.24	Sottopasso Castel S. Angelo e relativi parcheggi	Comune
d1.25	Tangenziale Orientale	Comune
d1.26	Collegamento Olimpica -Pineta Sacchetti	Comune
<b>d2.</b>	<b>Sistemi di raccordi intermodali (parcheggi, autoporti)</b>	
<b>d2.1</b>	<b>Programma Parcheggi:</b>	<b>Comune</b>
d2.1	Ostia Lido Centro,	Comune
d2.1	Ostia Antica,	Comune

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

d2.1	<i>Ostia Stella Polare,</i>	<i>Comune</i>
d2.1	<i>Garbatella 2,</i>	<i>Comune</i>
d2.1	<i>Muratella,</i>	<i>Comune</i>
d2.1	<i>G.B. de la Saalle,</i>	<i>Comune</i>
d2.1	<i>P.za Melozzo da Forlì,</i>	<i>Comune</i>
d2.1	<i>via Galati,</i>	<i>Comune</i>
d2.1	<i>via Marsala,</i>	<i>Comune</i>
d2.1	<i>via Bergamini,</i>	<i>Comune</i>
d2.1	<i>via Giordani,</i>	<i>Comune</i>
d2.1	<i>via Saturnino</i>	<i>Comune</i>
d2.1.1.	<b>Costruzione parcheggi di scambio:</b>	<i>Comune</i>
d2.1.1.	<i>Villa Bonelli;</i>	<i>Comune</i>
d2.1.1.	<i>Vitinia1;</i>	<i>Comune</i>
d2.1.1.	<i>La Storta;</i>	<i>Comune</i>
d2.1.1.	<i>Ostia Lido Nord;</i>	<i>Comune</i>
d2.1.1.	<i>Arco di Travertino;</i>	<i>Comune</i>
d2.1.1.	<i>Osteria del Curato;</i>	<i>Comune</i>
d2.1.1.	<i>Magliana.</i>	<i>Comune</i>
d2.2	Programma Parcheggi	<i>Provincia</i>
d2.3	Parcheggio stazione F.S. Muratella tratto della Magliana e sottopasso	<i>Comune</i>
d2.4	Autoporto Ponte Galeria	<i>Comune</i>
d2.5	Autoporto Bufalotta	<i>Comune</i>
d3.	<b>Navigabilità del Tevere e sistema della sua portualità</b>	
d3.1	Studi e progetti e primi interventi per la navigabilità del Tevere: I lotto	<i>Comune</i>
d3.2	Progettazione e prima realizzazione opere idrauliche per la navigabilità del Tevere, della sua portualità tra Castel Giubileo ed il mare	<i>Ministero</i> <i>ll.pp.</i>
d3.3	Progettazione del Porto di Fiumicino (Isola Sacra)	<i>Comune</i>
d4.	<b>Potenziamento del trasporto pubblico su ferro, con sistemi integrati ed in sede propria; nodi di scambio</b>	
d4.1.	<b>Ferrovie dello Stato e stazioni ferroviarie:</b>	

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

d4.1.1	Linea di gronda-orientale	Ente Ferrovie
d4.1.2	Raddoppio linea Prenestina-Guidonia e La Storta- S.Pietro	Ente Ferrovie
d4.1.3	Completamento linea di cintura S. Pietro - Vigna Clara - Tiburtina	Ente Ferrovie
d4.1.4	Adeguamento e razionalizzazione impianti ferroviari delle stazioni: Termini, Tiburtina, Ostiense, Trastevere, Prenestina e S. Lorenzo	Ente Ferrovie
d4.1.5	Impianti merci di Settebagni	Ente Ferrovie
d4.1.6	Riqualificazione e valorizzazione stazioni: Termini, Tiburtina, Trastevere, Ostiense, S. Pietro, Quattro Venti, Casilina, Prenestina, Vigna Clara e Tor di Quinto	Ente Ferrovie
d4.1.7	Stazione Termini: impianto di un moderno apparato centrale	Ente Ferrovie
d4.1.8	Realizzazione di una nuova coppia di binari tra stazione Tiburtina e stazione Smistamento con nuova fermata a Nomentana	Ente Ferrovie
d4.1.9	Quadruplicamento Casilina-Ciampino, ristrutturazione della stazione Casilina	Ente Ferrovie
d4.1.10	Nuova linea ad alta velocità (A.V.) Roma-Napoli e connesse modifiche degli impianti esistenti	Ente Ferrovie
d4.1.11	Impianto dinamico polifunzionale per il sistema A.V. per stazione Smistamento	Ente Ferrovie
d4.1.12	Linea di collegamento Termini-Smistamento per materiale A.V.	Ente Ferrovie
d4.1.13	Costruzione stazione Villa Bonelli	Comune
d4.2.	<i>Metropolitane:</i>	
d4.2.1	Progettazione preliminare metropolitane linee B-D-F-G-L	Comune
d4.2.2	Avvio della realizzazione della linea metropolitana L (di tipo innovativo) con vettore di superficie in sede propria, secondo il percorso approvato in Consiglio Comunale (Anagnina - Tor Vergata - Tor Bella Monaca) e metropolitana al servizio del comprensorio dello S.D.O. di Centocelle-Torrespaccata, fino all'arco di Travertino con percorso da verificarsi nel Piano-programma delle infrastrutture di trasporto previsto nell'ambito del Progetto Direttore dello S.D.O. <sup>(5)</sup>	Comune
d4.2.3	Nodi di scambio	Provincia

(5) vedi anche intervento al

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

d4.2.4	Sistemi ettometrici (Metro B-Policlinico)	Comune
d4.2.5	Metropolitana Linea B diramazione Bologna-Montesacro	Comune
d4.2.6	Metropolitana Linea G :tratto Grano-S.Giovanni	Comune
d4.2.7	Adeguamento Linea A metropolitana: impianto illuminazione.	Comune
d4.2.8	Linea metropolitana S.Giovanni-Musei Vaticani	Comune
d4.2.9	Linea metropolitana Eur- Spinaceto-Tor dei Cenci	Comune
d4.3.	<b>Integrazione del servizio del trasporto pubblico in superficie:</b>	
d4.3.1.1	Potenziamento del tratto Pantano-Grotte Celoni-Grano (Torre Spaccata)	Acotral
d4.3.1.2	Potenziamento della ferrovia Roma-Lido di Ostia	Acotral
d4.3.1.3	Potenziamento della linea p.le Flaminio - Civita Castellana - Viterbo	Acotral
d4.3.2	Potenziamento Tramvia via Prenestina	Comune
d4.3.3	Realizzazione Tramvia v.le Togliatti da Cinecittà a Ponte Mammolo	Comune
d4.3.4	Realizzazione Unilinea Nomentana (filobus)	Comune
d4.3.5	Installazione di cabine e pensiline alle fermate ATAC	Atac
d4.3.6	Ristrutturazione ed ammodernamento rete tranviaria	Comune
d4.3.7	Nuove Linee Tranviarie	Comune
d5	Sistemi gestione informatica e modelli dei flussi e degli accessi	Comune
e1.	<b>Qualificazione delle università esistenti e realizzazione di nuovi atenei</b>	
e1.1	Avvio della realizzazione di nuovi insediamenti per il III Polo Universitario a Santa Maria della Pietà ed a Valco S. Paolo-Ostiense	Terza Università
e1.2.	<b>Università di Tor Vergata:</b>	
e1.2.1	Completamento delle Facoltà di Medicina e Chirurgia con annesso Policlinico, Economia Commercio e Scienze M.F.N.	Università Tor Vergata
e1.2.2	Realizzazione delle Facoltà di Ingegneria, Lettere e Filosofia e Giurisprudenza	Università Tor Vergata
e1.2.3	Realizzazione dei servizi generali di Ateneo e di una struttura polivalente a carattere museografico	Università Tor Vergata
e1.3	Università La Sapienza - Istituto Superiore di Sanità (protocollo d'intesa)	m.u.r.s.t. (6)

(6) Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

<b>e1.4.</b>	<b>Consiglio Nazionale delle Ricerche:</b>	
e1.4.1	Completamento del complesso dell'Istituto di Medicina Sperimentale e Ciclotrone a Tor Vergata	c.n.r.
e1.4.2	Costruzione della Biblioteca Scientifica Nazionale a Tor Vergata	c.n.r.
<b>e1.5.</b>	<b>LUISS</b>	
e1.5.1	Restauro del complesso della sede di via Pola	Luiss
e1.5.2	Realizzazione della nuova sede di via Parenzo (adeguamento funzionale dell'ex Istituto dei Ciechi)	Luiss
<b>e2.</b>	<b>Qualificazione di centri di ricerca esistenti e realizzazione di nuove strutture per la scienza:</b>	
<b>e2.1.</b>	<b>Realizzazione di poli tecnologici:</b>	
e2.1.1	Parco scientifico tecnologico nell'area industriale Tiburtina	Comune
e2.1.2	Area Ricerca nel comprensorio di Tor Vergata	Comune
e2.1.3	Parco industriale tecnologico nell'area industriale di Castel Romano	Comune
e2.1.4	Business Innovation Center in località Morena-Gregna S. Andrea	Comune
e2.1.5	Business Innovation Center nell'istituto professionale Giorgi in via Collatina .	Provincia
e2.1.6	Ristrutturazione e realizzazione di strutture per attività tecnico-scientifiche e formative a Castel Romano	Centro Sviluppo Materiali
<b>e3.</b>	<b>Realizzazione di nuove strutture per la cultura:</b>	
<b>e3.1.</b>	<b>Strutture per lo spettacolo:</b>	
e3.1.1	Progettazione e avvio della realizzazione dell'Auditorium al Villaggio Olimpico e riqualificazione dell'area di Borghetto Flaminio - Villa Strohl Fern	Comune
e3.1.2	Realizzazione di un Parco della Musica per spettacoli di vasto richiamo	Comune
e3.1.3	Ristrutturazione del Teatro dell'Opera	Comune
e3.1.4	Interventi per destinare Villa Pepoli a sede per le manifestazioni estive del teatro dell'Opera	Comune
<b>e3.2.</b>	<b>Nuovi spazi museali, espositivi e per l'informazione:</b>	

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

e3.2.1	Realizzazione del Museo della Scienza e della Comunicazione scientifica nell'area dell'Università di Tor Vergata	Comune- Provincia- Regione- Univ.Tor Vergata
e3.2.2	Realizzazione della Casa della Città nel complesso edilizio di via F. Crispi (spazio espositivo e annessa sala conferenze e informazione ai cittadini)	Comune
e3.2.3	Realizzazione del Museo dell'Energia a Tor di Quinto	Enel
e3.2.4	Realizzazione della sede dell'Associazione della Stampa Romana a Villa Torlonia	Comune
<b>f1.</b>	<b>Costituzione di un polo europeo dell'industria, dello spettacolo e della comunicazione:</b>	
f1.1	Realizzazione del Polo europeo dello spettacolo e della comunicazione a Cinecittà	Comune <i>e.g.c.(?)</i>
f1.2	Ristrutturazione di due teatri di posa	<i>c.s.c. (8)</i>
f1.3	Ristrutturazione di edifici per la Cineteca per le pellicole infiammabili	<i>c.s.c.</i>
f1.4	Sistemazione organica delle varie sedi RAI sul territorio cittadino e realizzazione del Parco del Tevere Nord	Comune RAI
f1.5	Ristrutturazione complesso ex Mattatoio per un Centro multimediale	Comune
<b>f2.</b>	<b>Realizzazione del sistema congressuale ed espositivo, anche attraverso il restauro, il recupero e l'adeguamento delle strutture esistenti:</b>	
f2.1	Realizzazione del sistema congressuale ed espositivo (C. Colombo-EUR) sulla base dello studio di fattibilità in corso di realizzazione presso l'Ufficio Speciale del Piano Regolatore	Comune
f2.2	Ristrutturazione ed adeguamento alle norme prevenzioni ed infortuni del Palazzo dei Congressi	Ente Eur
f2.3	Adeguamento e realizzazione, per esigenze congressuali, delle strutture di servizio nel palazzo dello Sport	Ente Eur
f2.4	Completamento volumetria esistente dell'Istituto Massimo	Ente Eur
f2.5	Ristrutturazione del Palazzo della Civiltà Italiana ed adeguamento alle norme	Ente Eur

(7) Ente Gestione Cinema

(8) Centro Sperimentale Cinematografia

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

f2.6	Ristrutturazione quattro edifici a p.zza G. Marconi	<i>Ente Eur</i>
f2.7	Casina delle Rose: realizzazione di una sede del Ministero della Difesa da destinare alle attività di rappresentanza militare, nonché a sede del Circolo Ufficiali delle Forze Armate.	<i>Ministero Difesa</i>
<b>g1.</b>	<b>Realizzazione, adeguamento e restauro di sedi da destinare ad istituzioni internazionali:</b>	
g1.1	Acquisizione area per realizzazione della nuova sede del Liceo Chateaubriand in località Acquafredda	<i>Min.Finanze</i>
g1.2	Restauro ed adeguamento degli edifici dei "Casali Strozzi" da destinare a sedi di cultura di Stati esteri	<i>Min.bb.cc.</i>
g1.3	Realizzazione Pontificio Collegio Internazionale "Maria Mater Ecclesiae" in località La Torretta (via Aurelia)	<i>Stato Città Vaticano</i>



**ALLEGATO 3**

**TAVOLE RIEPILOGATIVE DELLE RICHIESTE DI LOCALIZZAZIONE  
ISTRUITE DALL'UFFICIO DEL PROGRAMMA PER ROMA CAPITALE ED  
ESAMINATE DAL COMITATO NEL 1996**

## XIII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TAV. n. 1

RIEPILOGO DELLE RICHIESTE DELLE AMMINISTRAZIONI ISTRUITE E SOTTOPOSTE AL COMITATO CON ESITO POSITIVO				
AMMINISTRAZIONI	CIRC.	INDIRIZZO	SUP. MQ	ACQUISTO O LOCAZIONE
COMMISSIONE DI VIGILANZA FONDI PENSIONE	I	VIA IN ARCIONE, 71	1.200	LOCAZIONE
I.N.A.I.L.	XII	VIALE G. PASTORE	18.108	ACQUISTO
I.N.P.S.	IV	VIA G. CERVI	11.584	LOCAZIONE
I.N.P.S.	IV	V.LE IONIO, 258	6.043	LOCAZIONE
I.S.T.A.T.	V	VIA LICORIDE, 29	4.000	LOCAZIONE
I.S.T.A.T.	X	VIA TUSCOLANA, 1788	9.889	LOCAZIONE
I.S.T.A.T.	III	VIA CUPA, 9	340	LOCAZIONE
I.S.T.A.T.	X	VIA TUSCOLANA, 1788	1.636	LOCAZIONE
I.S.V.A.P.	XVII	VIA LU'CREZIO CARO, 63	783	LOCAZIONE
ISTITUTO NAZIONALE ECONOMIA AGRARIA	I	VIA BARBERINI, 36	338	LOCAZIONE
MINISTERO AFFARI ESTERI	I	LARGO CAIROLI, 6	3.727	LOCAZIONE
ISTITUTO LATINO AMERICANO				
MINISTERO BENI CULTURALI	XI	VIA SIMONE MARTINI, 145	1.300	LOCAZIONE
MINISTERO BENI CULTURALI	I	PIAZZA DEL POPOLO, 18	1.500	LOCAZIONE
MINISTRO DEL BILANCIO	I	VIA CURTATONE	1.140	LOCAZIONE
MINISTRO DELLA DIFESA	XVII	VIA F. DE SANTIS, 11	270	LOCAZIONE
MINISTRO DEL TESORO - P.G.S.	I	VIA GAETA, 3	4.049	LOCAZIONE
MINISTRO DEL TESORO - P.G.S.	I	VIA GAETA, 3	5.697	LOCAZIONE
MINISTRO DEL TESORO	XI	VIA OSTIENSE, 131	3.490	LOCAZIONE
RAGIONERIA PROVINCIALE				
MINISTRO DELLE FINANZE	I	VIA IPPOLITO NIEVO, 35	370	ASSEGNAZIONE DEMANIALE
MINISTRO DELLE FINANZE	V	VIA C. MEZZACAPO, 48	850	ASSEGNAZIONE DEMANIALE
MINISTRO GR.VIA. GR. SIZIA	I	VIA ARENULA, 41	170	LOCAZIONE
PRES. CONSIGLIO DEI MINISTRI	I	VIA DELLA LUCE, 34 B	1.600	ASSEGNAZIONE DEMANIALE
Scuola superiore P.A.				
PRES. CONSIGLIO DEI MINISTRI	I	VIA CURTATONE	30.000	LOCAZIONE
PRES. CONSIGLIO DEI MINISTRI	I	VIA DELLA VITE, 13	1.300	LOCAZIONE
PRES. CONSIGLIO DEI MINISTRI	I	VIA IV NOVEMBRE, 154	190	LOCAZIONE
REGIONE LAZIO	I	VIA 4 NOVEMBRE, 11	270	LOCAZIONE
UFFICIO DEL GARANTE PER LA RADIODIFFUSIONE E L'EDITORIA	II	VIA ISONZO, 34	600	LOCAZIONE
UNIVERSITA' LA SAPIENZA	II	CORSO ITALIA, 37	1.322	LOCAZIONE
<b>TOTALE MQ</b>			<b>112.496</b>	

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TAV. n.2

RIEPILOGO DELLE RICHIESTE DELLE AMMINISTRAZIONI ISTRUITE E SOTTOPOSTE AL COMITATO CON ESITO NEGATIVO NEL 1996					
N	AMMINISTRAZIONE	CIRC	INDIRIZZO	SUP. MQ	ACQUISTO O LOCAZIONE
163	A.R.A.N.	I	VIA DEL CORSO,184	850	LOCAZIONE
160	I.S.T.A.T.	I	VIA GAETA, 4	1.761	LOCAZIONE
73	ISTITUTO VIGILANZA ASS. PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO	I	VIA DEL BABUINO, 9	14000	LOCAZIONE
117	MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE	I	VIA FLAVIA, 104	231	LOCAZIONE
150	MINISTERO DEL TESORO RAGIONERIA CENTRALE	I	VIA LUCANIA, 29	7.283	LOCAZIONE
141	MINISTERO DELL'INDUSTRIA COMMERCIO E ARTIGIANATO	II	VIA NOMENTANA, 41	400	LOCAZIONE
95	MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA	I	VIA ARENULA, 41	165	LOCAZIONE
<b>TOTALE MQ</b>				<b>24.690</b>	

TAV. n.3

RIEPILOGO DELLE RICHIESTE DELLE AMMINISTRAZIONI ISTRUITE E SOTTOPOSTE AL COMITATO CON ALTRO ESITO NEL 1996						
N	AMMINISTRAZIONE	CIRC	INDIRIZZO	SUP.MQ	ACQUISTO O LOCAZIONE	
169	CONSIGLIO DI STATO	I	P.ZZA MONTECITORIO,115	968	LOCAZIONE	SOSPESO
137	GUARDIA DI FINANZA	XIII	INFERNETTO	51.200	ACQUISTO	VAL. PROC.
56	GUARDIA DI FINANZA	VII	VIA RAFFAELE COSTI	27.994	ACQUISTO	VAL. PROC.
61	MINISTERO DEI TRASPORTI	XIII	VIA C. COLOMBO	5.474	LOCAZIONE	SOSPESO
117	MINISTERO DEL BILANCIO	I	VIA FLAVIA,3	704	LOCAZIONE	SOSPESO
59	MINISTERO DEL LAVORO ISPETT. PROVINCIALE	III	VIA DEI MARRUCINI,40	110	LOCAZIONE	SOSPESO
162	MINISTERO DEL LAVORO ISPETT. PROVINCIALE	III	VIA DE IOLLIS,12	4000	LOCAZIONE	SOSPESO
112	MINISTERO DELLA DIFESA STATO MAGGIORE	I	SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO	350	LOCAZIONE	VAL. PROC.
<b>TOTALE MQ</b>				<b>90.800</b>		

**ALLEGATO 4**

**PROPOSTE PER LA RAZIONALIZZAZIONE  
(LOCALIZZAZIONE E RIUSO)  
DELLE SEDI DELLA FUNZIONE PUBBLICA IN ROMA  
PROPOSTE RIGUARDANTI LE SEDI DEI MINISTERI**

**COMITATO INTERDIPARTIMENTALE PER LA LOCALIZZAZIONE  
E IL RIUSO DELLE SEDI DELLA P.A.****(D.P.C.M. 20.7.95)**

Prof. arch. Sergio BRACCO	Coordinatore
Dott. Marcello ARREDI	Membro
Dott.ssa arch. Anna Claudia CENCIARINI	Membro
Dott. Ciro DELL'ACQUA	Membro
Dott. ing. Luciano GUASCO	Membro
Prof. ing. Alberto LACAVALA	Membro
Dott.ssa arch. Alessandra MONTENERO	Membro
Prof. arch. Raffaele PANELLA	Membro
Dott. arch. Massimo PICCIOTTO	Membro
Dott. Vincenzo SPAZIANTE	Membro
Dott. ing. Carlo VACCARI	Membro
Dott. Antonino VINCI	Membro
Dott.ssa Maria GALLERANI	Membro
con funzioni anche di segretario	

**PROPOSTE PER LA RAZIONALIZZAZIONE (RIUSO E LOCALIZZAZIONE) DELLE  
SEDI DELLA FUNZIONE PUBBLICA IN ROMA CAPITALE**

*PROPOSTE RIGUARDANTI LE SEDI DEI MINISTERI*

**Premessa**

Ogni tipo di previsione deve inquadarsi in uno studio territoriale e edilizio che riguarda le sedi dei ministeri e di tutti gli enti o le strutture pubbliche di competenza centrale e di competenza territoriale a largo raggio (urbano, metropolitano, provinciale, regionale).

Dati quantitativi per le sedi dei Ministeri (orientativi)

Le proposte si basano su:

- adozione di uno standard edilizio di mq 30 lordi per addetto;
- addetti presenti in servizio al 1994;
- il riferimento per le sedi ministeriali è a quelle di competenza centrale e di competenza territoriale a largo raggio

MQ TOTALI	MINISTERI	LOCALIZZAZIONE			N.SEDI PROPRIETÀ		N.SEDI AFFITTO		CANONE ANNUO	ADDETTI	mq add
		CS	EUR	ALTRO	N.	MQ.	N.	MQ.	MIL	N	
81.231	AFFARI ESTERI			X	4	78.216	3	3015	1.307	3085	26
29.180	AMBIENTE	X		X			6	20180	9.150	845	24
382.198	BENI CULTURALI	X	X	X	36	296.090	28	86.108	25.800*	5359	71
12.032	BILANCIO	X		X	2	4.280	4	7212	2.530	720	17
10.699	COMMERCIO ESTERO		X		1	10.700				569	19
	DIFESA										
187.804	FINANZE	X	X	X	15	92.790	23	95.008	28.500*	6605	28
200.731	GRAZIA E GIUSTIZIA	X		X	17	181.000	5	19.776	6000*	8232	24
65.902	INDUSTRIA	X	X	X	3	29.418	9	36484	16.000	1638	40
247.504	INTERNO - P.S. - P.R. CIV.	X	X	X	7	150.512	22	97.000	29.000*	7295	34
57.214	LAVORI PUBBLICI	X		X	2	53.308	1	3912	1.200*	1597	36
59.686	LAVORO E PREV.SOC.	X		X	1	8.950	16	50736	13.422	2460	24
143.000	POSTE	X	X	X	2	115.000	1	28.000	8.400*	11300	12
96.631	PUBBLICA ISTRUZIONE		X	X	3	39.421	8	57210	17.200*	3301	29
66.739	RISORSE AGRICOLE	X	X	X	10	53.560	6	13179	3.184	2221	30
53.939	SANITA'	X	X	X	2	16800	5	37.139	11.100*	1561	35
186.486	TESORO - R.G.S.	X	X	X	6	66.486	20	120.000	36.300*	8533	22
130.116	TRASPORTI	X	X	X	8	106.772	3	23944	7.200*	2771	47
26.360	UNIVERSITA'		X				1	26360	7.900*	588	45
2.028.452					119	1.302.697	161	752.602	224.193	68.680	

*Si dovrebbero considerare i costi di "manutenzione"*

*Il ministero della difesa non viene considerato*

*Per i dati non comunicati dalle amministrazioni si applica un parametro di £ 25.000 per mq/mese*

**OBIETTIVI DA PERSEGUIRE:**

- risparmio di
  - impegni finanziari
  - spazi costruiti
  - movimenti, percorsi
- denaro
- spazi
- tempi
- efficienza e flessibilità dell'apparato gestionale amministrativo pubblico;
- opposizione allo smembramento istituzionale nella città;
- creazione di nuovi "fuochi" di riqualificazione in aree centrali eliminando parziali fonti di congestione.

**CONDIZIONI DA OTTENERE PER AVVIARE IL PROCESSO DI TRASFERIMENTO**

- da parte degli strumenti di pianificazione urbana e territoriale:
    - facili sistemi di accessibilità: - materiale (trasporti e viabilità)
    - non materiale (tecnologie comunicazione)
    - localizzazioni consone alle funzioni da svolgere per quantità e qualità urbana
    - dotazioni di servizi a contemporanea istituzione nell'immediato intorno
  
  - da parte degli strumenti progettuali/decisionali interni al sistema funzione pubblica
    - requisiti di
      - adeguatezza standard
      - dotazioni riferite all'accesso
      - (parcheggi ecc.)
      - flessibilità edilizia
      - qualità di immagine delle nuove sedi
  
    - consenso degli addetti (in termini di opinione generale)
      - maggiori servizi interni
      - minimo di traslochi/spostamenti
      - migliore "abitabilità"
  
    - recupero di identità
      - immagine di maggior servizio agli utenti
    - funzione pubblica
      - immagini di poli o reti/amministrative
    - programmazione tempi/costi sostenibile
- Necessità di un "nucleo" di concertazione - programmazione - controllo

**CRITERI PER DETERMINARE LE OPPORTUNITÀ' DI LOCALIZZAZIONE**

eliminando canoni - troppo onerosi- Contenimento del regime degli affitti

- unità troppo disaggregate

va riferito a un quadro generale degli impegni presenti e previsti di carattere economico finanziario nel settore edilizia pubblica.

- Adeguamento di funzionalità

eliminando

- immobili sottoutilizzati per obsolescenza

- non adatti a nuove tecnologie operative

- sedi troppo distanti di uguale istituzione

- sedi non consone addetti (qualità- quantità)

va riferito a una programmazione della funzione pubblica che consideri:

- nuove prospettive funzionali con eventuali accorpamenti di ministeri

- nuovi criteri di operatività e mobilità degli addetti

- Destinazione appropriata degli edifici liberati in aree centrali (asse via XX Settembre e adiacenze) in proprietà

individuando

- sedi sostitutive di affitti onerosi o disaggregati di ministeri o altri enti pubblici gestionali

- sedi a destinazione non gestionale amministrativa, ma di verificata utilità socio/economica per la città

- possibilità di alienazione degli immobili

va riferito a una programmazione degli spazi urbani che consideri:

- la convenienza economica dell'utilizzazione degli edifici lasciati liberi

- un "uso" pubblico degli edifici di reale interesse per la collettività.

(necessità di un quadro-programma di destinazioni funzionali urbane concertato fra Comune Regione Stato)

Una prima indicazione fornita dal Comune di Roma è una disponibilità di aree nel piano particolareggiato del comprensorio direzionale di Pietralata. La cubatura proposta in via generale è di mc. 609.000 pari a circa mq. 160.000.

L'area ha caratteristiche di: - buona accessibilità (viaria, trasporti)

- vicinanza a direzionale privato, servizi e zone parco.

L'indicazione fornita illustra anche procedure di attuazione basate sull'approvazione di strumenti generali e attuativi e sulla determinazione dell'indennità di espropriazione.



## APPLICAZIONE DEI CRITERI ALLO STATO DI FATTO

## Ministeri con regime di affitti tale da motivare interventi urgenti.

MQ TOTALI	MINISTERI	SEDI		SEDI IN PROPRIETÀ		ADDETTI IN SEDI IN AFFITTO
		N	MQ	N	MQ	
20.180	AMBIENTE	6	20.180	0		845
59.686	LAVORO	16	50.736	1	8.950	1610
184.486	TESORO + RGS	20	120.000	6	66.639	4862

## Ministeri con necessità di adeguamento funzionale tale da motivare interventi urgenti:

Ministero del Lavoro	sedì in "conflitto" con la struttura urbana, scarsa flessibilità d'uso; sedì disaggregate:
Ministero LL.PP.	sedì con scarsa flessibilità d'uso e trasformazioni funzionali in atto (accorpamenti)
Ministeri (Finanze, Tesoro e R.G.S Bilancio)	sedì con scarsa flessibilità d'uso e difficile adeguamento tecnologico; sedì disaggregate
Ministero dei Trasporti	due "poli" lontani (EUR, Tiburtino)
Ministero delle Poste	standard inadeguato (12mq/add.)

## Ministeri che con trasferimento liberano edifici in proprietà di qualità in zone centrali (asse via XX Settembre)

TOTALI	MINISTERI	PROPRIETÀ IN C.S.E		ADDETTI	
		asse Via XX SETTEMBRE		asse Via XX SETT.	TOTALI
MQ.		MQ.		N	N
57.214	LAVORI PUBBLICI	45655	Porta Pia	1.090	1.597
59.686	LAVORO	8950	via Flavia	850	2.460
186.486	TESORO E R.G.S.	60.695	XX Settembre Dalmazia Induno	3.426	8.533
187.804	FINANZE	15024	XX Settembre via Quirinale	322	6.605
12.032	BILANCIO	4820	XX Settembre via Boncompagni	490	720
66.739	RISORSE AGRICOLE	42361	XX Settembre Sallustiana Carducci	1.821	2.221
<b>TOTALI</b>					
569.961		177.495		7.999	22.136

## IPOTESI DESUNTE DALL'APPLICAZIONE DEI CRITERI

## 1° IPOTESI

se si calibrano i criteri dando ugual peso a	regime affitti adeguamento funzionale sedi liberate in proprietà
si può proporre la rilocalizzazione completa dei Ministeri	Lavoro Ambiente Lavori Pubblici
si devono individuare nell'area Pietralata	
n. addetti: $2460+1597+845=4.900 \times \text{mq } 30 =$	mq 147.000
- si liberano edifici in affitto per	mq 74.828
- si risparmiano canoni annuali per	mld 24
- si lasciano liberi	mq 54.604 di proprietà.
(XX Settembre e adiacenze)	

Si considera un costo di realizzazione di 3,5 milioni a mq (Ingegneria, incidenza terreno, costruzione, infrastrutturazione).

Si può prevedere un costo complessivo di realizzazione di mld 515

## 2° IPOTESI

dando ugual peso alla diminuzione del regime degli affitti  
liberazione delle sedi in proprietà nell'asse  
via XX Settembre e adiacenze

si può proporre la rilocalizzazione di

Ministero del Lavoro	completo
Ministero Ambiente	completo
Ministero dei LL.PP.	completo
Ministero del Tesoro	solo sistema
+R.G.S.	XX Settembre e adiacenze
Ministero delle Finanze	- - -
Ministero del Bilancio	
Ministero delle Risorse Agricole	-di proprietà

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

si devono individuare nell'area di Pietralata (o zone limitrofe):

n. addetti (4900+4238+1821)=10.959Xml.30      mq 328.770

- si liberano edifici in affitto per                      mq 74.828
- si risparmiano canoni annuali per                      mld     24
- si liberano nell'asse XX Settembre e adiacenze      mq 177.504 di proprietà

Si può prevedere un costo complessivo di realizzazione di mld 1.150

### 3° IPOTESI

dando peso maggiore alla diminuzione del regime degli affitti.

Si può proporre la rilocalizzazione di

Ministero Ambiente completo  
Ministero del Lavoro completo  
Ministero del Tesoro + R.G.S.(totalità affitti)

Si devono individuare nell'area Pietralata (o zone limitrofe)

per addetti (845+2460+4862) = 8167X mq 30=                      mq 245.000

- si liberano edifici in affitto per                      mq 191.000
- si risparmiano canoni annuali per                      mld 59.000
- si liberano in centro storico (XX Settembre e adiacenze)      mq 8.950 di proprietà

Si può prevedere un costo complessivo di realizzazione di mld 857.

Se si dovesse trasferire tutto il Ministero del Tesoro - proprietà e locazione - si dovrebbero reperire nell'ipotesi mq 360.540. In questo caso si liberano in zona asse XX Settembre e adiacenze mq 69.645. In proprietà il costo è presunto è di mld 1261.

*CONCLUSIONI*

L'ipotesi più credibile, a tempi brevi, sembra la prima integrazione desunta da situazioni di particolare disagio esposte nelle altre ipotesi.

La prima offerta di aree da parte del Comune non esaurisce certo le necessità complessive di razionalizzazione. Consente però la messa in moto di un processo che vede la revisione del completo assetto edilizio urbanistico delle sedi della funzione Pubblica in Roma Capitale.

In questo senso il Comitato intende approfondire lo studio di soluzioni che:

- consentano l'adeguamento funzionale a nuove tecnologie.
- indirizzino la destinazione degli immobili lasciati liberi da locazioni secondo prospettive di corretta politica urbana, (con provvedimenti di incentivazione e controllo);
- garantiscano che gli immobili lasciati liberi in proprietà, lungo l'asse XX Settembre in particolare, siano destinati a creare situazioni urbane di reale interesse socio economico.

**ALLEGATO 5**

**MONITORAGGIO INTERVENTI  
SOPRINTENDENZE STATALI**

**MONITORAGGIO INTERVENTI SOPRINTENDENZE STATALI**

**Ministero per i Beni Culturali e Ambientali  
Soprintendenza per i beni archeologici di Roma**

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA PER ROMA CAPITALE - SOPRINTENDENZE											
RIFERIMENTI DELL'INTERVENTO			STATO DELLE OPERE AMMESSE IN PROGRAMMA					TOTALI			
Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto proponente	Provvedimento Ministeriale	Descrizione delle opere	Somme assegnate £/min	Importi aggiudicati £/min	S.A.L. £/min	Economie £/min	NOTE	Somme assegnate £/min	S.A.L. £/min
b.1. Conservazione e valorizzazione del patrimonio monumentale, archeologico, artistico.											
b.1.2.14. Museo Nazionale Romano											
b1.2.14.0	Palazzo ex Massimo	B.C.S.A.R.	D.M. 18/11/1993		10.500	2.131	621			16.100	681
			D.M. 7/4/94	Ristrutturazione edificio su via Annubola	4.500	120					
			D.P.C.M. 29/5/95	Completamento impianti; integrazioni relative all'allestimento; completamento spostamenti opere d'arte	800	90	60			400	400
			D.P.C.M. 5/11/96	Manutenzione	300						
b1.2.14.1	Somme a disposizione per l'acquisto di attrezzature tecniche e scientifiche per gli interventi da eseguirsi con il personale interno	B.C.S.A.R.	D.M. 1/3/1992		400	400	400			400	400
b1.2.14.2	Palazzo Altemps	B.C.S.A.R.	D.M. 1/3/1992	Varie opere di restauro	10.600	10.600	10.600				



XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA PER ROMA CAPITALE - SOPRINTENDENZE										
RIFERIMENTI DELL'INTERVENTO			STATO DELLE OPERE AMMESSE IN PROGRAMMA				NOTE			
Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto proponente	Provvedimento Ministeriale	Descrizione delle opere	Somme assegnate £/min	Importi aggiudicati £/min	S.A.L. £/min	Economie £/min	TOTALI	
									Somme assegnate £/min	
									S.A.L. £/min	
			D.P.C.M. 29/5/95	Opere necessarie all'apertura al pubblico del museo: adeguamento biglietteria, montaggio ascensore e passerelle in ferro per la visita delle arce scavate, finiture sale della collezione egizia, della cappella e della sacrestia	300	300	300			
			D.P.C.M. 5/11/96	Manutenzione	400				11.300	10.900
b1.2.14.3	Complesso Cripta di Balbo	B.C.S.A.R.	D.M. 1/3/1992	Restauro e allestimento	3.000	3.000	2.914	74,00		
			D.P.C.M. 29/5/95	Restauro dei fabbricati ponteggnati prospicienti via Botteghe Oscure	1.000	409	56			
			D.P.C.M. 5/11/96	Restauro fabbricati su via Botteghe Oscure	1.000				5.000	2.970
b1.2.14.4 Complesso Terme Diocleziane:										
b1.2.14.4.0	Terme di Diocleziano	B.C.S.A.R.	D.P.C.M. 5/11/96	Manutenzioni, sistemazioni	300				300	0
b1.2.14.4.1	Restauro materiali, rimontaggi, allestimenti	B.C.S.A.R.	D.M. 1/3/1992		600	376	376	224,00	600	376

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA PER ROMA CAPITALE - SOPRINTENDENZE												
RIFERIMENTI DELL'INTERVENTO			STATO DELLE OPERE AMMESSE IN PROGRAMMA					NOTE	TOTALI			
Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto proponente	Provvedimento Ministeriale	Descrizione delle opere	Somme assegnate £/min	Importi aggiudicati £/min	S.A.L. £/min		Economici £/min	Somme assegnate £/min	S.A.L. £/min	
b1.2.14.4.2	Arredo uffici, biblioteca, archivi	B.C.S.A.R.	D.M. 1/3/1992	Arredo uffici	600	600	600		600	600		
b1.2.14.4.3	Allaccio sistema informatico	B.C.S.A.R.	D.M. 1/3/1992	Allaccio sistema informatico museo nazionale romano - Palazzo Massimo-Palazzo Altemps	300	300	287	13,00	300	287		
b1.2.14.4.4	Imballaggi, spostamenti, trasporti dei materiali archeologici	B.C.S.A.R.	D.M. 1/3/1992	Imballaggio e trasporto materiali vari	1.500	1.500	1.500					
			D.P.C.M. 5/11/96	Imballaggi, spostamenti, trasporti	300				1.800	1.500		
b1.2.14.4.5	Sale Capolavori	B.C.S.A.R.	D.M. 1/3/1992	Lucernari, finiture, impianto riscaldamento ed elettrico, pavimentazione, fineggiature, lavori vari di ristrutturazione	1.950	1.950	1.935	15,00				
			D.P.C.M. 29/5/95	Completamento opere murarie, ristrutturazioni, rifiniture e allestimento Dipartimento Epigrafico	750	82	10		2.700	1.945		
b1.2.14.4.6	Farnesina	B.C.S.A.R.	D.M. 1/3/1992	Sistemazione strutture esistenti, consolidamento solai	350	350	329					
			D.P.C.M. 5/11/96	Zona della Farnesina: valorizzazione, funzionalizzazione finalizzata all'allestimento per l'esposizione e per gli ambienti di servizio per il pubblico	300				650	329		

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA PER ROMA CAPITALE - SOPRINTENDENZE												
RIFERIMENTI DELL'INTERVENTO			STATO DELLE OPERE AMMESSE IN PROGRAMMA					TOTALI				
Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto proponente	Provvedimento Ministeriale	Descrizione delle opere	Somme assegnate £/mln	Importi aggiudicati £/mln	S.A.L. £/mln	Economiche £/mln	NOTE	Somme assegnate £/mln	S.A.L. £/mln	
b1.2.14.4.7	Zona Medagliere	B.C.S.A.R.	D.M. 1/3/1992	Verifiche statiche, consolidamento soletti, infissi, demolizioni, sistemazione ambienti	400	400	394	6,00	La richiesta di 2.250 com prende anche l'intervento Farnesina b.1.2.14.4.7	550	394	
b1.2.14.4.8	Chiosso Ludovisi	B.C.S.A.R.	D.P.C.M. 5/11/96	Zona ex Medagliere, consolidamenti, ristrutturazioni, inizio opere impiantistiche	150							
				Copertura provvisoria e ponteggi, sostituzione piccola e grande veduta, rifacimento copertura	400	400	366	13,00				
				Chiosso Ludovisi, prosecuzione consolidamento strutturale	200					600	366	
b1.2.14.4.9	Oltarie	B.C.S.A.R.	D.M. 1/3/1992	Bonifica e sistemazione ambienti oleari compreso sgombero di materiali ex museo delle cere	450	414	410	4,00		450	410	
b1.2.14.4.10	Sistemazione aree libere all'interno delle recinzioni del complesso (su p.zza dei Cinquecento, via Einaudi, via Cernaia, via Parigi)	B.C.S.A.R.	D.M. 1/3/1992	Sistemazione e completamento recinzione zona via Cernaia, p.za delle finanze	500	494	494	6,00		500	494	
b1.2.14.4.11	Chiosso Michelangelo	B.C.S.A.R.	D.M. 1/3/1992	Completamento statico delle volte del grande chiosso mediante inserimento di elementi metallici attivi, manutenzione straordinaria	1.050	1.050	995	55,00				

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA PER ROMA CAPITALE - SOPRINTENDENZE											
RIFERIMENTI DELL'INTERVENTO			STATO DELLE OPERE AMMESSE IN PROGRAMMA				TOTALI				
Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto proponente	Provvedimento Ministeriale	Descrizione delle opere	Somme assegnate £/min	Importi aggiudicati £/min	S.A.L. £/min	Economie £/min	NOTE	Somme assegnate £/min	S.A.L. £/min
			D.P.C.M. 5/11/96	Chiosso di Michelangelo: funzionalizzazione, valorizzazione, allestimento	200					1.250	995
b1.2.14.4.12	Impianti tecnici e frigoriferi	B.C.S.A.R.	D.M. 1/3/1992	Fornitura e posa in opera di gruppo frigorifero e predisposizione alimentazione per torre elevata	600	600	556				
			D.P.C.M. 29/5/95	Adeguamento impianti del Chiostro di Michelangelo, impianti di sicurezza e condizionamento; adeguamento impianti del dip. Epigrafico delle grandi Aule e dell'ingresso al Museo	600	476	430			1.200	986
b1.2.14.4.13	Impianti elettrici	B.C.S.A.R.	D.M. 1/3/1992	Adeguamento alle normative, potenziamento delle linee esistenti, manutenzione	300	300	279			300	279
b1.2.14.4.14	Somme a disposizione per interventi per la divulgazione didattica sui Beni Demaniali (tabelle esplicative sui monumenti, sulle aree archeologiche, informazioni, ecc.)	B.C.S.A.R.	D.M. 1/3/1992	Didattica. Dotazioni bibliografiche	200	200	200				
			D.P.C.M. 29/5/95	Didattica, divulgazione scientifica	200					400	200
<b>b.1.6 Restauro e manutenzione di complessi archeologici del Centro Storico:</b>											
b1.6.0	Centro storico: monumenti, complessi, beni mobili demaniali.	B.C.S.A.R.	D.P.C.M. 5/11/96	Interventi urgenti, manutenzioni, adeguamenti per la conservazione e la fruizione	500					500	0

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA PER ROMA CAPITALE - SOPRINTENDENZE												
RIFERIMENTI DELL'INTERVENTO			STATO DELLE OPERE ANMESSE IN PROGRAMMA					NOTE		TOTALI		
Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto proponente	Provvedimento Ministeriale	Descrizione delle opere	Somme assegnate £/min	Importi aggiudicati £/min	S.A.L. £/min	Economie £/min			Somme assegnate £/min	S.A.L. £/min
b1.6.1	Summa a disposizione per interventi per la valorizzazione scientifica dei beni demaniali mobili ed immobili	B.C.S.A.R.	D.M. 1/3/1992	Promio intervento - scoperte fortuite di urbanizzazione nel centro storico	600	600	560	20,00			1.100	902
			D.P.C.M. 29/5/95	Interventi urgenti, manutenzione, adeguamento e fruizione del centro storico e suburbio	500	384	342					
b.1.6.2. Palatino, Foro Romano:												
b1.6.2.1	Antiquario Palatino: restauro e trasporto materiali archeologici	B.C.S.A.R.	D.M. 1/3/1992	Restauro e trasporto per allestimento antiquario palatino, recinzioni, pavimentazioni esterne, opere di sicurezza	500	480	480	20,00		Lotto completato	500	480
b1.6.2.2	Recinzioni, pavimentazioni esterne	B.C.S.A.R.	D.M. 1/3/1992	Recinzioni	500	480	480	20,00		Lotto completato	500	480
b1.6.2.3	Opere di sicurezza, sistemazione locali	B.C.S.A.R.	D.M. 1/3/1992	Opere di sicurezza - sistemazione locali	450	450	423	27,00		Lotto completato	450	423
b1.6.2.4	Allestimento museale	B.C.S.A.R.	D.M. 1/3/1992	Allestimento museale	500	500	453	47,00		Lotto completato	500	453
b1.6.2.5	Summa a disposizione per interventi di valorizzazione sulla Biblioteca Palatina	B.C.S.A.R.	D.M. 1/3/1992	Interventi di valorizzazione	400	400	285					

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA PER ROMA CAPITALE - SOPRINTENDENZE											
REFERIMENTI DELL'INTERVENTO			STATO DELLE OPERE AMMESSE IN PROGRAMMA					NOTE		TOTALI	
Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto proponente	Provvedimento Ministeriale	Descrizione delle opere	Somme assegnate £/mln	Importi aggiudicati £/mln	S.A.L. £/mln	Economie £/mln	NOTE	Somme assegnate £/mln	S.A.L. £/mln
			D.P.C.M. 29/5/95	Incremento bibliografico	100	70	70			700	355
			D.P.C.M. 5/11/96	Incremento bibliografico	200						
bl.6.2.6	Casa dei Grifi: bonifica, sistemazione, ripristino piani età imperiale	B.C.S.A.R.	D.M. 1/3/1992	Realizzazione solai in struttura lamellare e protezione affreschi, bonifica e sistemazione	900	897	879		Lotto completato	900	879
bl.6.2.7	Biblioteche di Augusto: liberazione strutture da interno e protezione	B.C.S.A.R.	D.M. 1/3/1992	Liberazione strutture da interno e protezione	300	300	287	13,00		300	287
bl.6.2.8	Zona Severiana: restauro, sistemazione	B.C.S.A.R.	D.M. 1/3/1992	Sistemaz. strutture versante S. Gregorio e restauro conservativo	500	500	500			500	500
bl.6.2.9	Pendici del Palatino prospicienti via dei Cerchi e sotto S. Anastasia: consolidamento e restauro	B.C.S.A.R.	D.M. 1/3/1992	Bonifica, consolidamento, restauro	300	300	172	20,00		300	172
bl.6.2.10	Area del Settizonio: completamento, sistemazione dell'area	B.C.S.A.R.	D.M. 1/3/1992	Completamento sistemazione	130	130	124	6,00	Lotto completato	130	124
bl.6.2.11	Domus Tiberiana: sistemazione del Bastione prospiciente il Campidoglio, sistemazione dello scavo presso le Uccelleric	B.C.S.A.R.	D.M. 1/3/1992	Restauro bastione.	700	700	680	5,00		700	680

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA PER ROMA CAPITALE - SOPRINTENDENZE												
RIFERIMENTI DELL'INTERVENTO			STATO DELLE OPERE AMMESSE IN PROGRAMMA						NOTE		TOTALI	
Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto proponente	Provvedimento Ministeriale	Descrizione delle opere	Somme assegnate £/min	Importi aggiudicati £/min	S.A.L. £/min	Economie £/min	NOTE	Somme assegnate £/min	S.A.L. £/min	
bi.6.2.12	Criptonorico Magazzini dei materiali marmorei: sistemazione	B.C.S.A.R.	D.M. 1/3/1992	Sistemazione e restauro per allestimento magazzini materiali marmorei	50	50	50			50	50	
bi.6.2.13	Area tra la via Sacra e la via Nova: sistemazione	B.C.S.A.R.	D.M. 1/3/1992	Proseccuz. indagine archeologica, valorizzazione e recupero area	400	400	399	1,00		400	399	
bi.6.2.14	Area della Vigna Barberini: sistemazione	B.C.S.A.R.	D.M. 1/3/1992	Indagine archeologica, consolidamento e sistemazione	500	500	475	5,00		500	475	
bi.6.2.15	Area tra i templi di Saturno e della Concordia: scavo, sistemazione	B.C.S.A.R.	D.M. 1/3/1992	Scavi archeologici e sistemazione area	600	600	570			600	570	
bi.6.2.16	Tempio di Saturno: completamento e restauro	B.C.S.A.R.	D.M. 1/3/1992	Restauro delle parti in elevato del tempio, sistemazione area	390	390	377	13,00		390	377	
bi.6.2.17	Tempio dei "Castori": completamento stibobate	B.C.S.A.R.	D.M. 1/3/1992	Restauro e risanamento conservativo dello stibobate e del basamento	350	350	333	17,00		350	333	
bi.6.2.18	Colonna di Foca: sistemazione	B.C.S.A.R.	D.M. 1/3/1992	Miglioramento storico del capitello	10	10	10		Lotto completato	10	10	

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA PER ROMA CAPITALE - SOPRINTENDENZE												
RIFERIMENTI DELL'INTERVENTO			STATO DELLE OPERE AMMESSE IN PROGRAMMA					NOTE	TOTALI			
Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto proponente	Provvedimento Ministeriale	Descrizione delle opere	Somme assegnate £/min	Importi aggiudicati £/min	S.A.L. £/min		Economie £/min	Somme assegnate £/min	S.A.L. £/min	
b1.6.2.19	c.d. Tempio di Romolo: cerchiatura volte	B.C.S.A.R.	D.M. 1/3/1992	Demolizione della volta incima, restauro superfici lapidee, affreschi, portale in bronzo	600	600	574	26,00	600	574	574	
b1.6.2.20	Basilica di Massenzio: consolidamento, restauro	B.C.S.A.R.	D.M. 1/3/1992	Restauro e consolid. dell'impiacato di copertura delle strutture antiche degli ambienti ipogei	500	500	495	5,00	500	495	495	
			D.P.C.M. 5/11/96	Prime opere di indagine archeologica, studi statali, restauro finalizzati alla riapertura dell'accesso al pubblico da via dei Fori Imperiali	1.000				1.500		1.500	
b1.6.2.21	Tempio di Vener e Roma: sistemazione e recinzione	B.C.S.A.R.	D.M. 1/3/1992	Sistemazione arca verde	700	700	683	17,00	700	683	683	
b1.6.2.22	Complesso Foro Romano-Palatino: manutenzione, adeguamento, recinzione	B.C.S.A.R.	D.M. 1/3/1992	Lavori di manutenzione del complesso	1.750	1.750	1.700	50,00	1.750	1.700	1.700	
			D.P.C.M. 29/5/95	Completamento opere di adeguamento dei depositi dei materiali lapidei nell'area monumentale; sistemazione arca Tempio di Vener e Roma; manutenzione e liberazione strutture monumentali dalla vegetazione infestante	1.500	476	260					
			D.P.C.M. 5/11/96	Manutenzione del complesso, adeguamenti	500				3.750		1.960	



XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA PER ROMA CAPITALE - SOPRINTENDENZE											
RIFERIMENTI DELL'INTERVENTO			STATO DELLE OPERE AMMESSE IN PROGRAMMA					TOTALI			
Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto proponente	Provvedimento Ministeriale	Descrizione delle opere	Somme assegnate £/min	Importi aggiudicati £/min	S.A.L. £/min	Economie £/min	NOTE	Somme assegnate £/min	S.A.L. £/min
b1.6.2.23	Somme a disposizione per acquisto di materiali necessari per gli interventi da eseguirsi con il personale interno (restauratori, tecnici, operai)	B.C.S.A.R.	D.M. 1/3/1992		800	800	734	66,00		1.200	919
			D.P.C.M. 29/5/95	Acquisto materiali	200	185	185			2.000	1.922
			D.P.C.M. 5/1/96	Somme a disposizione per acquisto di materiali necessari per interventi da eseguirsi con personale interno (restauratori, tecnici, operai)	200						
b1.6.3	Colosseo: restauro, manutenzione	B.C.S.A.R.	D.M. 1/3/1992	Manutenzione ordinaria e straordinaria, protezione, restauri, adeguamenti	2.000	2.000	1.922	78,00			
b1.6.4	Meia Sudante e strutture Nerontiane: scavo, restauro e sistemazione	B.C.S.A.R.	D.M. 1/3/1992	Restauro, indagine archeologica,	300	300	293	7,00			
			D.P.C.M. 29/5/95	Restauro, indagine archeologica, sistemazione: restauro fontana monumentale	100	100					
			D.P.C.M. 5/1/96	Servo, restauro, sistemazione, manutenzione	100					500	293
b1.6.5	Domus Aurea: restauro, adeguamento	B.C.S.A.R.	D.M. 1/3/1992	Restauro, adeguamento funzionale	290	282	282	6,00			
			D.P.C.M. 29/5/95	Restauro, adeguamento funzionale, controllo delle volte e restauro affreschi	300						

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA PER ROMA CAPITALE - SOPRINTENDENZE										
RIFERIMENTI DELL'INTERVENTO			STATO DELLE OPERE AMMESSE IN PROGRAMMA				TOTALI			
Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto proponente	Provvedimento Ministeriale	Descrizione delle opere	Somme assegnate £/min	Importi aggiudicati £/min	S.A.L. £/min	Economie £/min	NOTE	Somme assegnate £/min
			D.P.C.M. 5/11/96	Controllo stabilità delle volte	500					1.090
b1.6.6	Terme di Caracalla: restauro, manutenzione	B.C.S.A.R.	D.M. 1/3/1992	Manutenzione, opere murarie	600	600	593	7,00		
			D.P.C.M. 29/5/1995	Messa a norma dorsale impianto elettrico e manutenzione del complesso	500	431	135			
			D.P.C.M. 5/11/96	Manutenzione, restauro, adeguamenti	500					1.600
b1.6.7	Circo Massimo: restauro, manutenzione	B.C.S.A.R.	D.M. 1/3/1992	Consolidamento lesioni emiciclo, documentazione scientifica	300	300	294	6,00		728
										300
b.1.6.8. Monumenti Lapidari:										
b1.6.8.1	Colonna Traiana: opere di protezione	B.C.S.A.R.	D.M. 1/3/1992	Restauro scala interna, completamento documentazione	480	480	460	20,00		480
b1.6.8.2	Colonna Marco Aurelio: opere di protezione e recinzione	B.C.S.A.R.	D.M. 1/3/1992	Recinzione e restauro scala interna	300	300	254	46,00		300
b1.6.8.3	Templi Rotondo e Rettangolare del Foro Boario: restauro e sistemazione	B.C.S.A.R.	D.M. 1/3/1992	Restauro copertura lignea e consolid. colonnato marmo, manutenzione	480	480	471	9,00		254

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA PER ROMA CAPITALE - SOPRINTENDENZE											
RIFERIMENTI DELL'INTERVENTO			STATO DELLE OPERE AMMESSE IN PROGRAMMA					TOTALI			
Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto proponente	Provvedimento Ministeriale	Descrizione delle opere	Somme assegnate £/mln	Importi aggiudicati (f) £/mln	S.A.L. £/mln	Economic £/mln	NOTE	Somme assegnate £/mln	S.A.L. £/mln
			D.P.C.M. 5/11/96	Completamento del restauro delle aperture lignee	285					765	471
b1.6.8.4	Piramide di Caio Cestio: adeguamento impianti	B.C.S.A.R.	D.M. 1/3/1992	Studio strutturale, scavo archeologico, manutenz. e sistemaz. area archeologica	250	250	250			250	250
b1.6.8.5	Arco di Gallieno: completamento del restauro	B.C.S.A.R.	D.M. 1/3/1992	Consolidamento strutturale; copertura, protezione superfici, recinzione definitiva	350	350	342	8.000			
			D.P.C.M. 5/11/96	Protezione, recinzione	160					510	342
b1.6.8.6	Arco di Settimio Severo: completamento del restauro	B.C.S.A.R.	D.M. 1/3/1992	Restauro superfici marmo	930	798	308	132.00		930	308
b1.6.8.7	Arco di Costantino: manutenzione	B.C.S.A.R.	D.M. 1/3/1992	Restauro superfici	200	200	200			200	200
b1.6.9	Acquedotto Celimontano: restauro	B.C.S.A.R.	D.M. 1/3/1992	Restauro murature esterne	100	100	99	1.00		100	99
b1.6.10	San Lorenzo in Lucina: restauro	B.C.S.A.R.	D.M. 1/3/1992	Lavori sistemazione scavi	40	40	38	2.00	Lotto completato	40	38

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA PER ROMA CAPITALE - SOPRINTENDENZE												
RIFERIMENTI DELL'INTERVENTO			STATO DELLE OPERE AMMESSE IN PROGRAMMA					NOTE	TOTALI			
Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto proponente	Provvedimento Ministeriale	Descrizione delle opere	Somme assegnate £/min	Importi aggiudicati £/min	S.A.L. £/min		Economie £/min	Somme assegnate £/min	S.A.L. £/min	
b1.6.11	Strutture portuali Lungotevere Testaccio: tutela	B.C.S.A.R.	D.M. 1/3/1992	Manutenzione ordinaria e straordinaria del complesso archeologico	250	250	242	8,00	250	242	242	
b1.6.12	Testaccio, Porticus Aemilia: restauro	B.C.S.A.R.	D.M. 1/3/1992	Conservazione strutturale	50	50	42	8,00	50	42	42	
b1.6.13	Teatro di Marcello: restauro,	B.C.S.A.R.	D.M. 1/3/1992	Consolidamento e restauro facciata, murature interne dei fornic	1.900	1.900	1.773		1.900	1.773	1.773	
b1.6.14	Celio, biblioteca di Agapito: restauro	B.C.S.A.R.	D.M. 1/3/1992	Restauro e ristrutturaz. sistemazione area e recinzione	230	226	226	4,00	230	226	226	
b1.6.15	Aventino, Via Alberto Magno (area di S. Alessio): indagini, sistemazione	B.C.S.A.R.	D.M. 1/3/1992	Indagine di scavo archeologico	490	490	480	10,00	490	480	480	
b1.6.16	Beni mobili non statali: restauro	B.C.S.A.R.	D.M. 1/3/1992	Restauro della collezione di sculture antiche	200	200	197	3,00	200	197	197	
b1.6.17	Beni antichi sotto S. Ambrogio: sistemazione	B.C.S.A.R.	D.M. 1/3/1992	Sistemazione scavi archeologici	10	10	10		10	10	10	

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA PER ROMA CAPITALE - SOPRINTENDENZE											
RIFERIMENTI DELL'INTERVENTO			STATO DELLE OPERE AMMESSE IN PROGRAMMA					TOTALI			
Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto proponente	Provvedimento Ministeriale	Descrizione delle opere	Somme assegnate £/min	Importi aggiudicati £/min	S.A.L. £/min	Economie £/min	NOTE	Somme assegnate £/min	S.A.L. £/min
b1.6.18	Resti del carcere Mamerino Tulliano (sotto S. Giuseppe dei Falcognani); indagini, sistemazione	B.C.S.A.R.	D.M. 1/3/1992	Indagine archeologica	150	150	132	18,00		485	132
			D.P.C.M. 5/11/96	Indagini, sistemazione	335						
b1.6.19bis	Complesso archeologico di S. Croce in Gerusalemme	B.C.S.A.R.	D.P.C.M. 5/11/96	Manutenzione adeguamenti, spostamenti, allestimenti	400					400	0
b.1.7. Recupero e manutenzione di complessi archeologici fuori dal Centro storico:											
b1.7.0	Suburbio, monumenti, complessi, beni mobili demaniali	B.C.S.A.R.	D.P.C.M. 5/11/96	Interventi urgenti, manutenzioni, adeguamenti per la conservazione e la fruizione	600					600	0
b1.7.1	Via Flaminia, Malborghetto; manutenzione	B.C.S.A.R.	D.M. 1/3/1992	Manutenzione parco e consolidamento murario	100	100	96	4,00			
			D.P.C.M. 29/5/1995	Manutenzione	50	43	39				
			D.P.C.M. 5/11/96	Manutenzione e manutenzione del verde	100					250	135
b1.7.2	Via Salaria, Mausoleo Torre di Ponte Salaria; adeguamenti, manutenzione	B.C.S.A.R.	D.M. 1/3/1992	Sistemazione il piano, impianti elettrici, idrico e fognario	100	98	83	17,00		100	83

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA PER ROMA CAPITALE - SOPRINTENDENZE											
RIFERIMENTI DELL'INTERVENTO				STATO DELLE OPERE AMMESSE IN PROGRAMMA					TOTALI		
Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto proponente	Provvedimento Ministeriale	Descrizione delle opere	Somme assegnate £/min	Importi aggiudicati £/min	S.A.L. £/min	Economie £/min	NOTE	Somme assegnate £/min	S.A.L. £/min
b1.7.3	Via Prenestina, Basilica sotterranea di Porta Maggiore: restauro	B.C.S.A.R.	D.M. 1/3/1992	Restauro, consolidamento, documentazione	400	350	117			400	117
b1.7.4	Via Prenestina, Gabii: restauro e manutenzione	B.C.S.A.R.	D.M. 1/3/1992	Consolidamento e restauro torre, sistemazione area archeologica	1.000	1.000	995	5,00		1.000	995
b1.7.5	Via Latina, Ipogeo di Trebio Giusto: adeguamento all'esterno	B.C.S.A.R.	D.M. 1/3/1992	Opere urgenti di conservazione, adeguamento e all'esterno accesso	300	150	137	163,00		300	137
b1.7.6	Via Latina, Parco delle Tombe della Via Latina: restauri, adeguamenti	B.C.S.A.R.	D.M. 1/3/1992	Restauro, adeguamento, conservazione e sistemazione	300	300	283	17,00			
			D.P.C.M. 29/5/95	Interventi di restauro alla tomba dei Valeri; manutenzione impianti	150					450	283
b1.7.7	Via Latina, Villa dei Sette Bassi: manutenzione, recinzione	B.C.S.A.R.	D.M. 1/3/1992	Recinzione e pronto intervento	300	275	258	42,00		300	258
b1.7.8	Via Latina, Acquedotti Claudio e Alessandrino: interventi, manutenzione	B.C.S.A.R.	D.M. 1/3/1992	Manutenzione, revisione, restauro di un tratto dell'acquedotto	200	200	186	7,00		200	186

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA PER ROMA CAPITALE - SOPRINTENDENZE											
RIFERIMENTI DELL'INTERVENTO			STATO DELLE OPERE AMMESSE IN PROGRAMMA						TOTALI		
Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto proponente	Provvedimento Ministeriale	Descrizione delle opere	Somme assegnate £/min	Importi aggiudicati £/min	S.A.L. £/min	Economie £/min	NOTE	Somme assegnate £/min	S.A.L. £/min
b1.7.9	Via Ardeatina, via Grottaferrettina, strada antica e monumenti: adeguamenti	B.C.S.A.R.	D.M. 1/3/1992	Restauro, sistemazione, documentazione	100	100	95	5,00		100	95
b1.7.10	Via Laurentina, abitato e necropoli loc. Acqua Accorsa: manutenzione, lucida in vista della costituzione del Parco	B.C.S.A.R.	D.M. 1/3/1992	Restauro, sistemazione, documentazione	200	200	178	17,00		200	178
b1.7.11	Siti di interesse pre-protostorico: scavo, restauro e sistemazione	B.C.S.A.R.	D.M. 1/3/1992	Restauro, sistemazione strutture murarie	400	400	400	14,00		400	400
b1.7.12	Mausoleo di S. Elena c.d. Torpignattara: restauro	B.C.S.A.R.	D.M. 1/3/1992	Scavo archeologico, restauro cortine antiche	450	450	403	47,00			
			D.P.C.M. 29/5/1995	Completamento scavo, restauro e inizio sistemazione all'allestimento museale	800	715	375			1.250	778
b1.7.13	Via Trionfale, Ipogeo degli Ottavi	B.C.S.A.R.	D.M. 1/3/1992	Restauro	20			20,00		20	0
b1.7.14	Via Flaminia, Villa di Livia	B.C.S.A.R.	D.P.C.M. 5/11/96	Manutenzione, protezione, sistemazione	320					320	0
b1.7.15	Via Latina, Vasca monumentale V.C. Baronio	B.C.S.A.R.	D.P.C.M. 5/11/96	Restauro, copertura sistemazione	350					350	0

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA PER ROMA CAPITALE - SOPRINTENDENZE										
RIFERIMENTI DELL'INTERVENTO			STATO DELLE OPERE AMMESSE IN PROGRAMMA				NOTE		TOTALI	
Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto proponente	Provvedimento Ministeriale	Descrizione delle opere	Somme assegnate £/mln	Importi aggiudicati £/mln	S.A.L. £/mln	Economie £/mln	Somme assegnate £/mln	S.A.L. £/mln
b1.8	Mantenzione e valorizzazione aree verdi o giardini all'interno dei complessi archeologici: Terme di Diocleziano, Palatino-Foro Romano, Mita Sudante, Terme di Caracalla, S. Croce, c.d. Tempio di Minerva Medica, Domus Aurea, Necropoli di Villa Pamphili, Santuario Siriano, Piramide di Caio Cestio, Tombe di via Latina	B.C.S.A.R.	D.M. 1/3/1992	Valorizzazione verde	2.000	2.000	1.981	19,00		Lavori eseguiti per £ 1.060 al 12.02.93
				Mantenzione, valorizzazione verde	800	758	336			
				Mantenzione dei parchi, dei giardini e delle aree a verde	800				3.600	2.317
b1.9	Somme a disposizione della Soprintendenza Archeologica di Roma	B.C.S.A.R.	D.M. 1/3/1992		600	600	555	43,00	600	555
b.1.11 Interventi di restauro opere d'arte del patrimonio dell'Ente EUR e loro conservazione:										
b.2. Realizzazione parchi archeologici Appia Antica e Parco dei Fori:										
b2.4	Via Appia Antica: restauro adeguamenti e manutenzioni di monumenti e di aree demaniali del Parco (comprensiva la Villa dei Quintii)	B.C.S.A.R.	D.M. 1/3/1992	Risanamento fun/riinale casale, consolidamento e restauro acquistato Quintii, restauro conservativo della tomba e caseello	2.000	2.000	1.932	68,00		



XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA PER ROMA CAPITALE - SOPRINTENDENZE										
RIFERIMENTI DELL'INTERVENTO			STATO DELLE OPERE AMMESSE IN PROGRAMMA				NOTE		TOTALI	
Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto proponente	Provvedimento Ministeriale	Descrizione delle opere	Somme assegnate £/min	Importi aggiudicati £/min	S.A.L. £/min	Economie £/min	Somme assegnate £/min	S.A.L. £/min
			D.P.C.M. 29/5/95	Villa dei Quintili, casale: restauro ed adeguamento impianti	600					
			D.P.C.M. 5/11/96	Opere a completamento degli assetti tecnico-funzionali del casale	1.000				3.600	1.932
<b>TOTALI</b>					89.250	60.070			89.250	54.184

**Ministero per i Beni Culturali e Ambientali  
Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Roma**

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA PER ROMA CAPITALE - SOPRINTENDENZE											
RIFERIMENTI DELL'INTERVENTO			STATO DELLE OPERE AMMESSE IN PROGRAMMA					TOTALI			
Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto proponente	Provvedimento Ministeriale	Descrizione delle opere	Somme assegnate £/min	Importi aggiudicati £/min	S.A.L. £/min	Economici £/min	NOTE	Somme assegnate £/min	S.A.L. £/min
<b>h.1 - Conservazione e valorizzazione del patrimonio monumentale, archeologico, artistico.</b>											
<b>h.1.1 - Restauro e manutenzione di complessi ecclesiastici ricadenti in zone di interesse storico.</b>											
b1.1.2	Chiesa del Gesù	B.C.S.A.A.	D.M. 1/3/1992	Risanamento coperture (ultimazione copertura cupola ed inizio copertura navata)	1.000				Lotto completato	2.800	650
			D.M. 18/11/1993	Continuazione risanamento coperture (ultimazione copertura cupola ed inizio copertura navata)	800		650		Lotto completato		
			D.M. 7/4 '94	Completamento iconifica coperture, compresa cupola e recalled restauro del tamburo	1.000				Lotto completato		
b1.1.4	Chiesa S. Andrea della Valle	B.C.S.A.A.	D.M. 1/3/1992	Restauro prospetto laterale sinistro	600	600	600		Lotto completato	1.000	971
			D.M. 18/11/1993	Restauro tamburo	400		371				
b1.1.8	Chiesa S. Maria della Pace	B.C.S.A.A.	D.M. 1/3/1992	Restauro e consolidamento tamburo	800	800	757	22,73	Lotto completato		
			D.M. 7/4 '94	Completamento restauro tamburo e cupola	750						
			D.P.C.M. 5/11/96	Restauro	900					2.450	757
b1.1.11	Chiesa S. Maria del Popolo	B.C.S.A.A.	D.M. 1/3/1992	Consolidamento delle fondazioni	700	700	695	5,00	Lotto completato		
			D.P.C.M. 29/5/95	Opere di consolidamento delle sottofondazioni - Proseguimento della revisione delle coperture - Installazione di impianto antirintrusione	900					1.600	695
b1.1.12	Chiesa S. Gregorio al Celio	B.C.S.A.A.	D.M. 1/3/1992	Restauro coperture e prospetti esterni, rifacimento tetto	400	400	380	20,60	Lotto completato	400	380
b1.1.13	Chiesa S. Gregorio al Celio (Cappelle)	B.C.S.A.A.	D.M. 1/3/1992	Restauro prospetti esterni	400	400	376	24,00	Lotto completato	400	376

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA PER ROMA CAPITALE - SOPRINTENDENZE											
RIFERIMENTI DELL'INTERVENTO			STATO DELLE OPERE AMMESSE IN PROGRAMMA								
Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto proponente	Provvedimento Ministeriale	Descrizione delle opere	Somme assegnate £/mln	Importi aggiudicati £/mln	S.A.L. £/mln	Economie £/mln	NOTE	TOTALI Somme assegnate £/mln	S.A.L. £/mln
bi.1.14	Chiesa S. Maria degli Angeli	B.C.S.A.A.	D.M. 1/3/1992	Rinifica coperture e consolidamento strutture e cappelle laterali	300	300	300		Lotto completato	2.200	1.150
			D.M. 18/11/1993	Completamento restauro atrio ed inizio restauro sagrestia e zona presbiteriale	900		850				
			D.M. 7/4/94	Compl. rev. coperture e restauro paramenti murari	1.000						
bi.1.15	Chiesa S. Sabina (Chiosstro)	B.C.S.A.A.	D.M. 1/3/1992	I lotto: restauro delle coperture dell'abside adiacene al chiosstro - II lotto: restauro cappella Elci	200	200	196	3,81	Lotto completato	400	382
			D.M. 18/11/1993	Consolidamento e restauro del chiosstro e del Nasticci	200		186				
bi.1.16	Chiesa S. Silvestro in Capite	B.C.S.A.A.	D.M. 1/3/1992	Restauro prospetti e rifacimento coperture edificio angolo e restauro e consolidamento prospetto principale	400	400	342			900	342
			D.P.C.M. 5/11/96	Restauro	500					1.000	539
bi.1.17	Chiesa SS. Carlo e Ambrogio	B.C.S.A.A.	D.M. 1/3/1992	Consolidamento e restauro	1.000	1.000	539				
bi.1.18	Chiesa S. Maria sopra Minerva	B.C.S.A.A.	D.M. 1/3/1992	Consolidamento e restauro del prospetto laterale e dei tetti	900	1.000	921	79,00	Lotto completato	1.200	1.042
			D.M. 18/11/1993	Consolidamento e restauro del prospetto laterale e di copertura	300		121				
bi.1.19	Chiesa S. Maria in Trastevere	B.C.S.A.A.	D.M. 1/3/1992	Consolidamento e restauro delle coperture e del prospetto del portico	1.000	1.000	935	65,00	Lotto completato	1.900	963
			D.M. 18/11/1993	Riqualificazione e valorizzazione della Chiesa di S.M. in Trastevere - Tetti (navata dx e campanile)	300		28				
			D.P.C.M. 29/8/95	Consolidamento e restauro degli interni riguardanti: ripresa intonaci, coloriture navate, consolidamento archi di accesso alle cappelle e degli elementi decorativi in marmo	600						

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA PER ROMA CAPITALE - SOPRINTENDENZE										
RIFERIMENTI DELL'INTERVENTO			STATO DELLE OPERE AMMESSE IN PROGRAMMA				NOTE		TOTALI	
Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto proponente	Provvedimento Ministeriale	Descrizione delle opere	Somme assegnate £/mln	Importi aggiudicati £/mln	S.A.L. £/mln	Economie £/mln	Somme assegnate £/mln	S.A.L. £/mln
b1.1.20	Chiesa SS. Nome di Maria	B.C.S.A.A.	D.M. 1/3/1992	Restauro e consolidamento cupola, dei prospetti e dei gruppi marmorei - Restauro prospetti laterali, revisione intonaci, integgiatura pareti restauro finestroni	700	700	208		1.000	341
b1.1.21	Chiesa S. Maria dei Miracoli	B.C.S.A.A.	D.M. 1/3/1992	Restauro intonaci e affreschi - Demolizione delle murature esterne - Murature laterali	300	700	133		1.000	778
b1.1.22	Chiesa S. Maria in Montesano	B.C.S.A.A.	D.M. 1/3/1992	Restauro cupola e lanterna, facciate laterali e del campanile	700	700	103		1.000	920
b1.1.23	Chiesa S. Agostino	B.C.S.A.A.	D.M. 1/3/1992	Restauro facciata laterale su via del Corso e su via Ripetta	300	600	674	13,80	1.200	978
b1.1.24	Chiesa S. Carlo alle Quattro Fontane	B.C.S.A.A.	D.M. 1/3/1992	Restauro del campanile e dei prospetti del tamburo - Restauro delle finestre in ferro - Restauro della cupola e della lanterna - Restauro delle ardesie	600	600	246		900	442
b1.1.25	Chiesa S. Maria in Vallicella	B.C.S.A.A.	D.M. 1/3/1992	Restauro prospetti e pronao - Restauro sagrato e gradini in pietra	600	600	594	6,20	1.400	1.260
b1.1.26	Chiesa S. Maria in Via Laia	B.C.S.A.A.	D.M. 1/3/1992	Bonifica epurture navata sinistra (via dei Panellari)	600	900	384		1.400	1.260
				Completamento restauro prospetti: facciata principale e prospetto lato via de' Panellari	900	900	442		900	442
				Restauro, consolidamento cripta, pulitura travertini e prospetto chiesa	900	900	877	23,00	1.400	1.260
				Rifacimento delle coperture sovrastanti la navata destra	500	800	383		1.400	1.260
				Consolidamento dell'abside	500	800	793	7,31	1.400	1.260
				Restauro delle volte della navata laterale dx, altari laterali, parate in cartongesso, angeli d'ovato, confessionali, fori di acrazione - Restauro navata sx, altari, stucchi, ecc.	800	800	793	7,31	1.400	1.260

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA PER ROMA CAPITALE - SOPRINTENDENZE											
RIFERIMENTI DELL'INTERVENTO			STATO DELLE OPERE AMMESSE IN PROGRAMMA					TOTALI			
Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto proponente	Provvedimento Ministeriale	Descrizione delle opere	Somme assegnate £/min	Importi aggiudicati £/min	S.A.L. £/min	Economie £/min	NOTE	Somme assegnate £/min	S.A.L. £/min
b1.1.27	Chiesa S. Marcello	B.C.S.A.A.	D.M. 18/11/1993	Restauro prospetto principale lapideo campanile	700		210			1.500	1.003
			D.M. 1/3/1992	Restauro, bonifica e consolidamento piano criptico, consolidamento copertura navata centrale	700	700	682	18,00	Lotto completato		
			D.M. 18/11/1993	Restauro e consolidamento del prospetto principale	800		468		Lotto completato	1.500	1.150
b1.1.28	Chiesa S. Andrea delle Fratte	B.C.S.A.A.	D.M. 1/3/1992	Restauro parziale del campanile e del paramento tiburo e studi restauro campanile	850	750	701	49,00	Lotto completato		
			D.M. 7/4/94	Completamento restauro campanile e zona absidiale	1.000		113		Lotto completato		
b1.1.29	Chiesa S. Stefano Rotondo	B.C.S.A.A.	D.M. 1/3/1992	Revisione paramento murario, deumidificazione	700	700	683	16,55	Lotto completato	1.850	814
b1.1.30	Chiesa S. Giovanni dei Fiorentini	B.C.S.A.A.	D.M. 1/3/1992	Risanamento cripta, restauro facciate	700	700	700		Lotto completato	700	683
b1.1.31	Chiesa Madonna dei Monti	B.C.S.A.A.	D.M. 1/3/1992	Revisione coperture, restauro paramenti navata, laterali e del cupolino	200	200	189	10,10	Lotto completato	700	700
b1.1.32	Chiesa S. Nicola in carcere	B.C.S.A.A.	D.M. 1/3/1992	Restauro e consolidamento coperture navata, laterali e del cupolino	300	300	287	13,00	Lotto completato	200	189
b1.1.33	Chiesa S. Eustachio	B.C.S.A.A.	D.M. 1/3/1992	Rifacimento tetti campanile e orditura - Consolidamento murario	400	400	321		Lotto completato	300	287
			D.M. 18/11/1993	Bonifica strutturale, deumidificazione, revisione coperture e tetto	300				Lotto completato	700	321
b1.1.34	Chiesa S. Agata dei Goti	B.C.S.A.A.	D.M. 1/3/1992	Restauro prospetti, consolidamento e restauro soffitto ligneo	200	200	188	12,10	Lotto completato	200	188
b1.1.35	Chiesa S. Anastasia	B.C.S.A.A.	D.M. 1/3/1992	Restauro pavimento, integgiature navata centrale, restauro presbiterio, restauro facciata	600	600	580	20,00	Lotto completato	600	580
b1.1.36	Chiesa S. Ignazio	B.C.S.A.A.	D.M. 1/3/1992	Pulitura e consolidamento facciata lapidea	600	600	572	27,68	Lotto completato		
			D.M. 18/11/1993	Pulitura e consolidamento facciata lapidea	600		567		Lotto completato	1.200	1.139
b1.1.37	Chiesa SS. Cosma e Damiano	B.C.S.A.A.	D.M. 1/3/1992	Restauro conservativo	200	200	173		Lotto completato	200	173

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA PER ROMA CAPITALE - SOPRINTENDENZE										
RIFERIMENTI DELL'INTERVENTO			STATO DELLE OPERE ANIMESSE IN PROGRAMMA				NOTE		TOTALI	
Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto proponente	Provvedimento Ministeriale	Descrizione delle opere	Somme assegnate £/mln	Importi aggiudicati £/mln	S.A.L. £/mln	Economie £/mln	Somme assegnate £/mln	S.A.L. £/mln
b1.1.38	Chiesa S. Maria dell'Oro	B.C.S.A.A.	D.M. 1/3/1992	Restauro coperture, transetto e coro. Pavimento marmoreo, decorazioni murali	150	150	140	9,68	650	424
			D.M. 18/11/1993	Consolidamento e restauro sagrestia, transetto, coro, volte e copertura, riquadri.	300		284		250	239
			D.P.C.M. 29/5/95	Consolidamento delle volte e restauro delle decorazioni murali	200				100	96
b1.1.39	Chiesa S. Rocco all'Augustico	B.C.S.A.A.	D.M. 1/3/1992	Restauro copertura cupola, lambrino e terrazzi	250	250	239	11,00		
b1.1.40	Chiesa S. Francesco a Ripa	B.C.S.A.A.	D.M. 1/3/1992	Restauro facciata	100	100	96	4,40		
b1.1.41	Sinagoga Tabernacolo Scuola Catalana	B.C.S.A.A.	D.M. 1/3/1992	Restauro e riassetto di un Arco di scuola catalana	100	100	78			
			D.M. 18/11/1993	Completamento revisione e restauro dei prospetti esterni	300		226		400	304
b1.1.42	Arciconfraternita dei Bergamaschi	B.C.S.A.A.	D.M. 1/3/1992	Restauro e deumidificazione	150	150	150		150	150
b1.1.43	Confraternita di Ponterotto - Villa Aliberti	B.C.S.A.A.	D.M. 1/3/1992	Rifacimento solaio e restauro prospetto principale	400	400	385		400	385
b1.1.44	Palazzina di Pio IV	B.C.S.A.A.	D.P.C.M. 5/11/96	Restauro	600				600	0
b1.1.45	Chiesa S. Maria in Domenica	B.C.S.A.A.	D.P.C.M. 5/11/96	Restauro	500				500	0
b1.1.46	Chiesa S. Salvatore in Lauro	B.C.S.A.A.	D.P.C.M. 5/11/96	Restauro	600				600	0
b1.1.47	Chiesa S. Andrea e Claudio ai Bergognoni	B.C.S.A.A.	D.P.C.M. 5/11/96	Restauro	500				500	0
b1.1.48	Chiesa S. Petronio dei Bolognesi	B.C.S.A.A.	D.P.C.M. 5/11/96	Restauro	600				600	0

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA PER ROMA CAPITALE - SOPRINTENDENZE											
RIFERIMENTI DELL'INTERVENTO			STATO DELLE OPERE AMMESSE IN PROGRAMMA					NOTE		TOTALI	
Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto proponente	Provvedimento Ministeriale	Descrizione delle opere	Somme assegnate £/mln	Importi aggiudicati £/mln	S.A.L. £/mln	Economie £/mln		Somme assegnate £/mln	S.A.L. £/mln
bl.1.49	Basilica S. Lorenzo fuori le mura	B.C.S.A.A.	D.P.C.M. 5/11/96	Restauro	700					700	0
bl.1.50	Chiesa S. Marcellino e Pietro	B.C.S.A.A.	D.P.C.M. 5/11/96	Restauro	800					800	0
bl.1.51	Chiesa S. Maria in Monticelli	B.C.S.A.A.	D.P.C.M. 5/11/96	Restauro	500					500	0
b.1.2. Valorizzazione di Musei e di spazi espositivi:											
bl.2.1	Galleria Borghese	B.C.S.A.A.	D.M. 1/3/1992	Indagini scientifiche. Restauro e consolidamento interni. Impianti tecnologici	10.000	10.000	7.324				
			D.M. 18/11/1993	Prosecuzione di restauri interni - Inizio restauro prospetti ed esecuzione impianti	1.000		723				
			D.M. 7/4/94	Completamento restauro piano terra e piano interrato	2.500		895			13.500	8.942
bl.2.2	Vittoriano	B.C.S.A.A.	D.M. 1/3/1992	Restauro e bonifica pavimentazione	500	500	473	27,00			
			D.P.C.M. 29/5/95	Opere di risanamento e impermeabilizzazione - Predisposizione all'esternamento museale	500					1.000	473
bl.2.3	Palazzo Barberini	B.C.S.A.A.	D.M. 1/3/1992	Consolidamento zona frontale e restauro delle coperture corrispondenti	1.300	1.300	448				
			D.P.C.M. 29/5/95	Opere di impiantistica generale - Elaborati grafici di rilievo e progettazione	300					1.600	448
bl.2.4	Casal Sant'Angelo	B.C.S.A.A.	D.M. 1/3/1992	Consolidamento e restauro monumentale	900	900	859	40,81			
			D.M. 7/4/94	Consolidamento e restauro arcate	2.000					2.900	859



XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA PER ROMA CAPITALE - SOPRINTENDENZE											
RIFERIMENTI DELL'INTERVENTO			STATO DELLE OPERE AMMESSE IN PROGRAMMA					NOTE		TOTALI	
Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto proponente	Provvedimento Ministeriale	Descrizione delle opere	Somme assegnate £/min	Importi aggiudicati fl £/min	S.A.L. £/min	Economic £/min	NOTE	Somme assegnate £/min	S.A.L. £/min
b1.2.5	Palazzo Corsini	B.C.S.A.A.	D.M. 1/3/1992	Consolidamento intonaco, restauro aggetti lapidei e cornicioni artistici, recupero infissi e fineggiatura di tutto il fronte prospiciente via della Lungara	700	700	639	60,60	Lotto completato	1.700	943
			D.M. 18/1/1993	Consolidamento intonaco, restauro aggetti e cornicioni recupero infissi, integgiature fronte via Lungara	500		304				
			D.P.C.M. 29/5/95	Restauro dei rimanenti prospetti nonché del retro prospetto che interessa il secondo cortile interno	500						
b1.2.6	Palazzo Venezia	B.C.S.A.A.	D.M. 1/3/1992	Consolidamento solai 7° piano, consolidamento parete interna giardino	1.200	1.200	1.175	25,20	Lotto completato	1.700	1.175
			D.P.C.M. 29/5/95	Revisione completa di ponte del manico di copertura	500						
b1.2.8	Pantheon	B.C.S.A.A.	D.M. 1/3/1992	Completamento risanamento terrazze, costruzione servizi igienici, restauro materiali lapidei	600	600	571	28,85	Lotto completato	1.250	571
			D.P.C.M. 29/5/95	Proseguimento intervento di restauro dei materiali lapidei stucchi e decorazioni a finto marmo nell'interno del sacro edificio	650						
<b>b.1.4. Restauro e manutenzione di biblioteche specialistiche:</b>											
b1.4.1	Vallcelliciana	B.C.S.A.A.	D.M. 1/3/1992	Restauro e rifacimento alcuni locali, revisione e restauro intonaci, pavimenti, infissi	500	500	472	28,37	Lotto completato	500	472
b1.4.2	Casmatense	B.C.S.A.A.	D.M. 1/3/1992	Restauro e consolidamento strutturale	850	850	849	0,11	Lotto completato	850	849
b1.4.3	Angelica	B.C.S.A.A.	D.M. 1/3/1992	Consolidamento solai per adeguamento a normativa, Consolid. murature 1° piano - Adeguam. impianti - Restauro ambienti	800	800	658				

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA PER ROMA CAPITALE - SOPRINTENDENZE										
RIFERIMENTI DELL'INTERVENTO			STATO DELLE OPERE AMMESSE IN PROGRAMMA				NOTE	TOTALI		
Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto proponente	Provvedimento Ministeriale	Descrizione delle opere	Somme assegnate £/min	Importi aggiudicati £/min		S.A.L. £/min	Economie £/min	Somme assegnate £/min
			D.M. 18/1/1994	Consolidamento solai per adeguamento a normativa. Consolid. murature 1° e 2° piano - Adeguam. impianti - Restauro ambienti	500				1.300	658
b.1.5. Ristrutturazione e restauro di edifici sedi del Ministero dei Beni Culturali e Ambientali:										
b1.5.1	S. Michele	B.C.S.A.A.	D.M. 1/3/1992	Adeguamento funzionale, revisione manio copertura, sistemazione marciapiede	1.500	1.500	1.409			
			D.M. 7/4/94	Completamento cortile del portico	1.000		45			
			D.P.C.M. 29/5/95	Consolidamento strutturale e restauro coperture dell'ex caserma dei Doganieri a Porta Portese - 1 Lotto	1.000					
			D.P.C.M. 5/11/96	Restauro lato ex dogana	800				4.300	1.454
b1.5.2	Collegio Romano	B.C.S.A.A.	D.M. 1/3/1992	Adeguamento impianti elettrici	500	500	462	38,00		
			D.P.C.M. 29/5/95	Adeguamento degli impianti elettrici di sicurezza nel settore del palazzo di pertinenza del Ministero B.B.C.C.A.A.	700				1.200	462
b1.5.3	Caserna Lamarmora	B.C.S.A.A.	D.M. 1/3/1992	Sistemazione cortile, predisposizione impianti tecnologici	4.050	4.050	1.732		4.050	1.732
g.1. Realizzazione, adeguamento e restauro di sedi da destinare ad istituzioni internazionali										
g1.2	Restauro ed adeguamento degli edifici del "Casali Sirozzi" da destinare a sedi di cultura di Stati esteri	B.C.S.A.A.	D.M. 1/3/1992	Bonifica, restauro, consolidamento, deumidificazione degli scantinati dei due casali. Consolidamento strutture murarie in elevazione. Restauro coperture casale a monte	3.000	2.834	1.312			Lotto completato

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA PER ROMA CAPITALE - SOPRINTENDENZE										
RIFERIMENTI DELL'INTERVENTO		STATO DELLE OPERE AMMESSE IN PROGRAMMA					NOTE	TOTALI		
Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto proponente	Provvedimento Ministeriale	Descrizione delle opere	Somme assegnate £/min	Importi aggiudicati £/min		S.A.L. £/min	Economie £/min	Somme assegnate £/min
			D.M. 18/11/1993	Completamento consolidamento murario e restauro copertura	500		471		3.500	1.783
TOTALI					78.500	44.834			78.500	42.612

**Ministero per i Beni Culturali e Ambientali  
Soprintendenza per i beni artistici e storici di Roma**

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA PER ROMA CAPITALE - SOPRINTENDENZE										
RIFERIMENTI DELL'INTERVENTO			STATO DELLE OPERE AMMESSE IN PROGRAMMA				NOTE	TOTALI		
Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto proponente	Provvedimento Ministeriale	Descrizione delle opere	Somme assegnate £/min	Importi aggiudicati £/min		S.A.L. £/min	Economie £/min	Somme assegnate £/min
b.1. Conservazione e valorizzazione del patrimonio monumentale, archeologico, artistico.										
b.1.1. Restauro e manutenzione di complessi ecclesiastici ricadenti in zone di interesse storico.										
b.1.1.1	Chiesa del Gesù	B.C.S.A.S.	D.M. 1/3/1992	Restauro dipinti murali, stucchi cupola, cupolino, tamburo, pennacchio e dei quattro archi trionfali. Affreschi di G. B. Cialli	1.700	680	267		1.700	267
b.1.1.3	Chiesa S. Andrea della Valle	B.C.S.A.S.	D.M. 1/3/1992	Restauro affreschi e stucchi nell'abside e nel presbitero. Affreschi di Zampieri, Maria Preti, Carlo Cignani e Alessandro Taruffi. Stucchi di Sarrazin	1.250	1.158	1.132		1.250	1.132
b.1.1.5	Chiesa S. Maria della Vittoria	B.C.S.A.S.	D.M. 1/3/1992	Restauro affreschi e stucchi nell'abside, transetto, cupola, navata e contraffaccata. Affreschi e stucchi di Domenico Cerini ed altri	1.000	969	969	31,00	1.000	969
b.1.1.6	Chiesa S. Maria Anacleti	B.C.S.A.S.	D.M. 1/3/1992	Restauro dipinti murali e cornici di stucco. Affreschi N. Marinelli nel presbitero, G. Passeri e G. de Vecchi nei pennacchi triangolari, F. Vanni nella loggia di Paolo III	700	698	698	2,00	700	698
b.1.1.7	Chiesa S. Maria della Pace	B.C.S.A.S.	D.M. 1/3/1992	Restauro affreschi, stucchi e marmi nella I campata della navata e Cappelle Chigi e Ponziotti	250	235	235	15,00	250	235
b.1.1.9	Chiesa S. Ignazio	B.C.S.A.S.	D.M. 1/3/1992	Restauro dipinti murali e cornici di stucco dorato che li delimitano - Affreschi di Andrea Perzo	100	98	98	2,00	100	98
b.1.1.10	Chiesa S. Maria del Popolo	B.C.S.A.S.	D.M. 18/11/1993	Risanamento cappellina di S. Luigi e recupero parziale della parete	100				100	0
			D.M. 1/3/1992	Restauro dipinti, marmi, mosaici e legni cappella Mellini	155	154	154	1,00	155	154

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA PER ROMA CAPITALE - SOPRINTENDENZE											
RIFERIMENTI DELL'INTERVENTO			STATO DELLE OPERE AMMESSE IN PROGRAMMA				TOTALI				
Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto proponente	Provvedimento Ministeriale	Descrizione delle opere	Somme assegnate £/min	Importi aggiudicati £/min	S.A.L. £/min	Economie £/min	NOTE	Somme assegnate £/min	S.A.L. £/min
b1.10	Palazzo del Quirinale	B.C.S.A.S.	D.P.C.M. 5/11/96	Restauro di beni mobili del Palazzo del Quirinale	2.200					2.200	0
b.1.2. Valorizzazione di Musei e di spazi espositivi:											
b1.2.7	Palazzo Venezia	B.C.S.A.S.	D.M. 1/3/1992	Disinfestaz. soffitto ligneo, risanamento, restauro decorazioni e pitture della Sala regia	845	844	844	1,00	Lavoro ultimati e collaudati	845	844
b1.2.15	Gallerie romane	B.C.S.A.S.	D.P.C.M. 5/11/96	Scheda clinica sanitaria	1.000					1.000	0
<b>TOTALI</b>					<b>9.300</b>	<b>4.836</b>				<b>9.300</b>	<b>4.397</b>

**Ministero per i Beni Culturali e Ambientali  
Soprintendenza per i beni archeologici di Ostia**

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA PER ROMA CAPITALE - SOPRINTENDENZE											
RIFERIMENTI DELL'INTERVENTO			STATO DELLE OPERE AMMESSE IN PROGRAMMA				NOTE		TOTALI		
Codice	Titolo dell'Intervento	Soggetto proponente	Provvedimento Ministeriale	Descrizione delle opere	Somme assegnate £/min	Importi aggiudicati £/min	S.A.L. £/min	Economiche £/min	Somme assegnate £/min	S.A.L. £/min	
b1.12	Area della città di Porto	B.C.S.A.O.	D.P.C.M. 5/11/96	Ristrutturazione casale di bonifica Torlonia	3.000				3.000	0	
				b.1. Conservazione e valorizzazione del patrimonio monumentale, archeologico, artistico.							
				TOTALI				3.000	0	3.000	0



**ALLEGATO 6**

**STATO DI PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA  
DEGLI INTERVENTI**

**PROGRAMMA PER ROMA CAPITALE  
STATO DI PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA DEGLI INTERVENTI**

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## PROGRAMMA PER ROMA CAPITALE: STATO DI PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA DEGLI INTERVENTI (milioni di lire)

Codice	INTERVENTO	Proponente	DPCM Ripartizione delle risorse	DPCM Variazioni Finanziamenti					Totale Assegnazioni Finanziarie
				1.3.1992	18.11.1993	7.4.1994	3.11.1994	29.5.1995	
a1.	Realizzazione Sistema Direzionale Orientale (S.D.O.):								
a1.1.	Avvio fase attuativa S.D.O.	Comune	48.000						48.000
a1.1.1	Progettazione e realizzazione di opere di urbanizzazione primaria sulla base delle indicazioni del "Progetto Direttore"								
a1.1.2	Studi preliminari e progettazione di massima della sede dell'Autorità metropolitana								
a1.2	Fondo esproprio dei suoli	Comune	65.000						65.000
a1.3	Avvio della realizzazione della linea metropolitana L (di tipo innovativo) con vettore di superficie in sede propria, secondo il percorso approvato in Consiglio Comunale (Anagnina - Tor Vergata - Tor Bella Monaca), e metropolitana	Comune							
a1.4	Costruzione delle sedi del Raggruppamento Est, dell'Agenzia n.5, della cabina primaria a servizio S.D.O. e relativi raccordi e linee	Enel							
a1	Rilocalizzazione delle sedi della Pubblica Amministrazione:								
a2.1.	Rilocalizzazione delle strutture militari:								
a2.1.1.	Trasferimento caserma "Sani" e del magazzino viveri dell'esercito di via Turati:								
a2.1.1.1	Rilocalizzazione nuove Infrastrutture in località Cecchignola	Min.Difesa	20.000						20.000
a2.1.1.2	Esproprio aree relative alle Infrastrutture in località Cecchignola	Comune	2.000					-2.000	
a2.1.2	Nuove Infrastrutture per rilocalizzazione delle Caserme Cavour e Montezemolo	Min.Difesa	70.000						70.000
a2.2	Realizzazione del Centro servizi della Banca d'Italia a Frascati - località Vermicino	Banca d'Italia							
a2.3	Realizzazione nuova sede ENEL via Tuscolana - Cinecittà	Enel							

\* Cifre in grassetto = art. 10

\*\* Quota parte di 10 mid assentiti per c3.2.12, d1.25, d4.2.1, d4.2.8, d4.3.7

\*\*\* Quota parte di 3,5 mid assentiti per d1.1 e d1.2

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROGRAMMA PER ROMA CAPITALE: STATO DI PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA DEGLI INTERVENTI (milioni di lire)

Codice	INTERVENTO	Proponente	DPCM Ripartizione delle risorse	DPCM Variazioni Finanziamenti					Totale Assegnazioni Finanziarie	
				1.3.1992	18.11.1993	7.4.1994	3.11.1994	29.5.1995		4.8.1995
a2.4	Rilocalizzazione degli Uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri presso l'immobile denominato Galleria Colonna e riqualificazione ed adeguamento dell'area di piazza Colonna e delle zone circostanti	PCM								
b1.	Conservazione e valorizzazione del patrimonio monumentale, archeologico, artistico:									
b1.1.	Restauro e manutenzione di complessi ecclesiastici ricadenti in zone d'interesse storico:									
b1.1.1	Chiesa del Gesù	b.c.s.a.s.	1.700							1.700
b1.1.2	Chiesa del Gesù	b.c.s.a.a.	1.000	800	1.000					2.800
b1.1.3	Chiesa S. Andrea della Valle	b.c.s.a.s.	1.250				500			1.750
b1.1.4	Chiesa S. Andrea della Valle	b.c.s.a.a.	600	400						1.000
b1.1.5	Chiesa S. Maria della Vittoria	b.c.s.a.s.	1.000							1.000
b1.1.6	Chiesa S. Maria Aracoeli	b.c.s.a.s.	700				500			1.200
b1.1.7	Chiesa S. Maria della Pace	b.c.s.a.s.	250							250
b1.1.8	Chiesa S. Maria della Pace	b.c.s.a.a.	800		750				900	2.450
b1.1.9	Chiesa S. Ignazio	b.c.s.a.s.	100	100						200
b1.1.10	Chiesa S. Maria del Popolo	b.c.s.a.s.	155				200			355
b1.1.11	Chiesa S. Maria del Popolo	b.c.s.a.a.	700				900			1.600
b1.1.12	Chiesa S. Gregorio al Celio	b.c.s.a.a.	400							400
b1.1.13	Chiesa S. Gregorio al Celio (Cappelle)	b.c.s.a.a.	400							400
b1.1.14	Chiesa S. Maria degli Angeli	b.c.s.a.a.	300	900	1.000					2.200
b1.1.15	Chiesa S. Sabina (Chiostro)	b.c.s.a.a.	200	200						400

\* Cifre in grassetto = art. 10

\*\* Quota parte di 10 mid assentiti per c3.2.12, d1.25, d4.2.1, d4.2.8, d4.3.7

\*\*\* Quota parte di 3,5 mid assentiti per d1.1 e d1.2

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## PROGRAMMA PER ROMA CAPITALE: STATO DI PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA DEGLI INTERVENTI (milioni di lire)

Codice	INTERVENTO	Proponente	DPCM Ripartizione delle risorse		DPCM Variazioni Finanziamenti						Totale Assegnazioni Finanziarie	
			1.3.1992	18.11.1993	7.4.1994	3.11.1994	29.5.1995	4.8.1995	5.11.96			
b1.1.16	Chiesa S. Silvestro in Capite	b.c.s.a.a.	400								500	900
b1.1.17	Chiesa SS. Carlo e Ambrogio	b.c.s.a.a.	1.000									1.000
b1.1.18	Chiesa S. Maria sopra Minerva	b.c.s.a.a.	900	300								1.200
b1.1.19	Chiesa S. Maria in Trastevere	b.c.s.a.a.	1.000	300			600					1.900
b1.1.20	Chiesa SS. Nome di Maria	b.c.s.a.a.	700	300								1.000
b1.1.21	Chiesa S. Maria dei Miracoli	b.c.s.a.a.	700	300								1.000
b1.1.22	Chiesa S. Maria in Montesanto	b.c.s.a.a.	700	300								1.000
b1.1.23	Chiesa S. Agostino	b.c.s.a.a.	600	600								1.200
b1.1.24	Chiesa S. Carlo alle Quattro Fontane	b.c.s.a.a.	900									900
b1.1.25	Chiesa S. Maria in Vallicella	b.c.s.a.a.	900	500								1.400
b1.1.26	Chiesa S. Maria in Via Lata	b.c.s.a.a.	800	700								1.500
b1.1.27	Chiesa S. Marcello	b.c.s.a.a.	700	800								1.500
b1.1.28	Chiesa S. Andrea delle Fratte	b.c.s.a.a.	850		1.000							1.850
b1.1.29	Chiesa S. Stefano Rotondo	b.c.s.a.a.	700									700
b1.1.30	Chiesa S. Giovanni del Fiorentini	b.c.s.a.a.	700									700
b1.1.31	Chiesa Madonna del Monti	b.c.s.a.a.	200									200
b1.1.32	Chiesa S. Nicola in carcere	b.c.s.a.a.	300									300
b1.1.33	Chiesa S. Eustachio	b.c.s.a.a.	400	300								700
b1.1.34	Chiesa S. Agata dei Goti	b.c.s.a.a.	200									200
b1.1.35	Chiesa S. Anastasia	b.c.s.a.a.	600									600

\* Cifre in grassetto = art. 10

\*\* Quota parte di 10 mid assentiti per c3.2.12, d1.25, d4.2.1, d4.2.8, d4.3.7

\*\*\* Quota parte di 3,5 mid assentiti per d1.1 e d1.2

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## PROGRAMMA PER ROMA CAPITALE: STATO DI PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA DEGLI INTERVENTI (milioni di lire)

Codice	INTERVENTO	Proponente	DPCM Ripartizione delle risorse 1.3.1992	DPCM Variazioni Finanziamenti						Totale Assegnazioni Finanziarie
				18.11.1993	7.4.1994	3.11.1994	29.5.1995	4.8.1995	5.11.96	
b1.1.36	Chiesa S. Ignazio	b.c.s.a.a.	600	600						1.200
b1.1.37	Chiesa SS. Cosma e Damiano	b.c.s.a.a.	200							200
b1.1.38	Chiesa S. Maria dell'Orto	b.c.s.a.a.	150	300			200			650
b1.1.39	Chiesa S. Rocco all'Augusteo	b.c.s.a.a.	250							250
b1.1.40	Chiesa S. Francesco a Ripa	b.c.s.a.a.	100				-			100
b1.1.41	Sinagoga: Tabernacolo Scuola Catalana	b.c.s.a.a.	100	300						400
b1.1.42	Arciconfraternita dei Bergamaschi	b.c.s.a.a.	150							150
b1.1.43	Confraternita di Ponterotto - Villa Alibert	b.c.s.a.a.	400							400
b1.1.44	Palazzina Pio IV	b.c.s.a.a.							600	600
b1.1.45	Chiesa S. Maria in Dominica	b.c.s.a.a.							500	500
b1.1.46	Chiesa S. Salvatore in Lauro	b.c.s.a.a.							600	600
b1.1.47	Chiesa S. Andrea e Claudio al Borgognoni	b.c.s.a.a.							500	500
b1.1.48	Chiesa S. Petronio dei Bolognesi	b.c.s.a.a.							600	600
b1.1.49	Basilica S. Lorenzo fuori le mura	b.c.s.a.a.							700	700
b1.1.50	Chiesa S. Marcellino e Pietro	b.c.s.a.a.							800	800
b1.1.51	Chiesa S. Maria in Monticelli	b.c.s.a.a.							500	500
b1.2.	Valorizzazione di Musei e di spazi espositivi:									
b1.2.1	Galleria Borghese	b.c.s.a.a.	10.000	1.000	2.500					13.500
b1.2.2	Vittoriano	b.c.s.a.a.	500				500			1.000
b1.2.3	Palazzo Barberini	b.c.s.a.a.	1.300				300			1.600

\* Cifre in grassetto = art. 10

\*\* Quota parte di 10 mid assentiti per c3.2.12, d1.25, d4.2.1, d4.2.8, d4.3.7

\*\*\* Quota parte di 3,5 mid assentiti per d1.1 e d1.2

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## PROGRAMMA PER ROMA CAPITALE: STATO DI PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA DEGLI INTERVENTI (milioni di lire)

Codice	INTERVENTO	Proponente	DPCM Ripartizione delle risorse		DPCM Variazioni Finanziamenti						Totale Assegnazioni Finanziarie
			1.3.1992	18.11.1993	7.4.1994	3.11.1994	29.5.1995	4.8.1995	5.11.96		
b1.2.4	Castel Sant'Angelo	b.c.s.a.a.	900		2.000						2.900
b1.2.5	Palazzo Corsini	b.c.s.a.a.	700	500			500				1.700
b1.2.6	Palazzo Venezia	b.c.s.a.a.	1.200				500				1.700
b1.2.7	Palazzo Venezia	b.c.s.a.s.	845								845
b1.2.8	Pantheon	b.c.s.a.a.	600				650				1.250
b1.2.9	Musei Capitolini: ristrutturazione	Comune			10.000				-10.000	10.000	10.000
b1.2.10	Palazzo Braschi: risistemazione	Comune									
b1.2.11	Oratorio dei Filippini: sistemazione definitiva Archivio Moderno Capitolino	Comune									
b1.2.12	Palazzo Nardini: sistemazione Archivio Storico Capitolino	Comune									
b1.2.13	Ampliamento Museo e Centro documentazione Comunità Ebraica di Roma	Comunità Ebraica									
b1.2.14.0	Museo Nazionale Romano:			10.500	4.500			800		300	16.100
b1.2.14.1	Somme a disposizione per l'acquisto di attrezzature tecniche e scientifiche per gli interventi da eseguirsi con il personale interno	b.c.s.a.r.	400								400
b1.2.14.2	Palazzo Altemps	b.c.s.a.r.	10.600					300		400	11.300
b1.2.14.3	Complesso Cripta di Balbo	b.c.s.a.r.	3.000					1.000		1.000	5.000
b1.2.14.4.	Complesso Terme Diocleziane:										
b1.2.14.4.0	Manutenzioni, sistemazioni	b.c.s.a.r.								300	300
b1.2.14.4.1	Restauro materiali, rimontaggi, allestimenti	b.c.s.a.r.	600								600
b1.2.14.4.2	Arredo uffici, biblioteca, archivi	b.c.s.a.r.	600								600

\* Cifre in grassetto = art. 10

\*\* Quota parte di 10 mld assentiti per c3.2.12, d1.25, d4.2.1, d4.2.8, d4.3.7

\*\*\* Quota parte di 3,5 mld assentiti per d1.1 e d1.2

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## PROGRAMMA PER ROMA CAPITALE: STATO DI PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA DEGLI INTERVENTI (milioni di lire)

Codice	INTERVENTO	Proponente	DPCM Ripartizione delle risorse 1.3.1992	DPCM Variazioni Finanziamenti					Totale Assegnazioni Finanziarie
				18.11.1993	7.4.1994	3.11.1994	29.5.1995	4.8.1995	
b1.2.14.4.3	Allaccio sistema informatico	b.c.s.a.r.	300						300
b1.2.14.4.4	Imballaggi, spostamenti, trasporti dei materiali archeologici	b.c.s.a.r.	1.500					300	1.800
b1.2.14.4.5	Sale Capolavori	b.c.s.a.r.	1.950				750		2.700
b1.2.14.4.6	Farnesina	b.c.s.a.r.	350					300	650
b1.2.14.4.7	Zona Medagliere	b.c.s.a.r.	400					150	550
b1.2.14.4.8	Chiosiro Ludovisi	b.c.s.a.r.	400					200	600
b1.2.14.4.9	Olearie	b.c.s.a.r.	450						450
b1.2.14.4.10	Sistemazione aree libere all'interno delle recinzioni del complesso (su p.za dei Cinquecento, via Einaudi, via Cernaia, via Parigi)	b.c.s.a.r.	500						500
b1.2.14.4.11	Chiosiro Michelangelo	b.c.s.a.r.	1.050					200	1.250
b1.2.14.4.12	Impianti tecnici e frigoriferi	b.c.s.a.r.	600				600		1.200
b1.2.14.4.13	Impianti elettrici	b.c.s.a.r.	300						300
b1.2.14.4.14	Somme a disposizione per interventi per la divulgazione didattica sui Beni Demaniali (tabelle esplicative sui monumenti, sulle aree archeologiche, informazioni, ecc)	b.c.s.a.r.	200				200		400
b1.2.15	Gallerie romane: scheda clinica sanitaria	b.c.s.a.s.						1.000	1.000
b1.3	Realizzazione di una sede della Galleria Comunale d'Arte Moderna nel complesso ex Birra Peroni	Comune	5.000				2.000		7.000
b1.4.	Restauro e manutenzione di biblioteche specialistiche:								
b1.4.1	Vaticelliana	b.c.s.a.a.	500						500
b1.4.2	Casamatense	b.c.s.a.a.	850						850
b1.4.3	Angelica	b.c.s.a.a.	800	500					1.300

\* Cifre in grassetto art. 10

\*\* Quota parte di 10 mid assentiti per c3.2.12, d1.25, d4.2.1, d4.2.1, d4.2.8, d4.3.7

\*\*\* Quota parte di 3,5 mid assentiti per d1.1 e d1.2



## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## PROGRAMMA PER ROMA CAPITALE: STATO DI PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA DEGLI INTERVENTI (milioni di lire)

Codice	INTERVENTO	Proponente	DCPM Ripartizione delle risorse	DCPM Variazioni Finanziamenti						Totale Assegnazioni Finanziarie
				18.11.1993	7.4.1994	3.11.1994	29.5.1995	4.8.1995	5.11.96	
b1.5.	Ristrutturazione e restauro di edifici sedi del Ministero dei Beni Culturali e Ambientali:									
b1.5.1	S. Michele	b.c.s.a.a.	1.500	1.000			1.000		800	4.300
b1.5.2	Collegio Romano	b.c.s.a.a.	500				700			1.200
b1.5.3	Caserma Lamarmora	b.c.s.a.a.	4.050							4.050
b1.6.	Restauro e manutenzione di complessi archeologici del Centro Storico:									
b1.6.0	Centro storico: Monumenti, complessi, beni mobili demaniali: interventi urgenti, manutenzioni, adeguamenti per la conservazione e la fruizione	b.c.s.a.r.							500	500
b1.6.1	Somma a disposizione per interventi per la valorizzazione scientifica dei beni demaniali mobili ed immobili	b.c.s.a.r.	600				500			1.100
b1.6.2.	Palatino, Foro Romano:									
b1.6.2.1	Antiquario Palatino: restauro e trasporto materiali archeologici	b.c.s.a.r.	500							500
b1.6.2.2	Recinzioni, pavimentazioni esterne	b.c.s.a.r.	500							500
b1.6.2.3	Opere di sicurezza, sistemazione locali	b.c.s.a.r.	450							450
b1.6.2.4	Allestimento museale	b.c.s.a.r.	500							500
b1.6.2.5	Somme a disposizione per interventi di valorizzazione sulla Biblioteca Palatina	b.c.s.a.r.	400				100		200	700
b1.6.2.6	Casa dei Grifi: bonifica, sistemazione, ripristino piani età imperiale	b.c.s.a.r.	900							900
b1.6.2.7	Biblioteche di Augusto: liberazione strutture da inferro e protezione	b.c.s.a.r.	300							300
b1.6.2.8	Zona Severiana: restauro, sistemazione	b.c.s.a.r.	500							500

\* Cifre in grassetto = art. 10

\*\* Quota parte di 10 mid assentiti per c3.2.12, d1.25, d4.2.1, d4.2.8, d4.3.7

\*\*\* Quota parte di 3,5 mid assentiti per d1.1 e d1.2

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROGRAMMA PER ROMA CAPITALE: STATO DI PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA DEGLI INTERVENTI (milioni di lire)

Codice	INTERVENTO	Proponente	DPCM Ripartizione delle risorse 1.3.1992	DPCM Variazioni Finanziamenti					Totale Assegnazioni Finanziarie
				18.11.1993	7.4.1994	3.11.1994	29.5.1995	4.8.1995	
b1.6.2.9	Pendici del Palatino prospicienti via dei Cerchi e sotto S. Anastasia: consolidamento e restauro	b.c.s.a.r.	300						300
b1.6.2.10	Area del Settilonib: completamento, sistemazione dell'area	b.c.s.a.r.	130						130
b1.6.2.11	Domus Tiberiana: sistemazione del Basilone prospiciente il Campidoglio, sistemazione dello scavo presso le Uccelliere	b.c.s.a.r.	700						700
b1.6.2.12	Criptoportico Magazzini dei materiali marmorei: sistemazione	b.c.s.a.r.	50						50
b1.6.2.13	Area tra la via Sacra e la via Nova: sistemazione	b.c.s.a.r.	400						400
b1.6.2.14	Area della Vigna Barberini: sistemazione	b.c.s.a.r.	500						500
b1.6.2.15	Area tra i templi di Saturno e della Concordia: scavo, sistemazione	b.c.s.a.r.	600						600
b1.6.2.16	Tempio di Saturno: completamento e restauro	b.c.s.a.r.	390						390
b1.6.2.17	Tempio del "Castori": completamento stilobate	b.c.s.a.r.	350						350
b1.6.2.18	Colonna di Foca: sistemazione	b.c.s.a.r.	10						10
b1.6.2.19	c.d. Tempio di Romolo: cerchiatura volte	b.c.s.a.r.	600						600
b1.6.2.20	Basilica di Massenzio: consolidamento, restauro	b.c.s.a.r.	500					1.000	1.500
b1.6.2.21	Tempio di Venere e Roma: sistemazione e recinzione	b.c.s.a.r.	700						700
b1.6.2.22	Complesso Foro Romano-Palatino: manutenzione, adeguamento, recinzione	b.c.s.a.r.	1.750				1.500	500	3.750

\* Cifre in grassetto = art. 10

\*\* Quota parte di 10 mid assentiti per c3.2.12, d1.25, d4.2.1, d4.2.8, d4.3.7

\*\*\* Quota parte di 3,5 mid assentiti per d1.1 e d1.2

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## PROGRAMMA PER ROMA CAPITALE: STATO DI PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA DEGLI INTERVENTI (milioni di lire)

Codice	INTERVENTO	Proponente	DPCM Ripartizione delle risorse					DPCM Variazioni Finanziamenti					Totale Assegnazioni Finanziarie
			1.3.1992	18.11.1993	7.4.1994	3.11.1994	29.5.1995	4.8.1995	5.11.96				
b1.6.2.23	Somme a disposizione per acquisto di materiali necessari per gli interventi da eseguirsi con il personale interno (restauratori, tecnici, operai)	b.c.s.a.r.	800				200				200		1.200
b1.6.3	Colosseo: restauro, manutenzione	b.c.s.a.r.	2.000										2.000
b1.6.4	Meta Sudante e strutture Neroniane: scavo, restauro e sistemazione	b.c.s.a.r.	300				100				100		500
b1.6.5	Domus Aurea: restauro, adeguamento	b.c.s.a.r.	290				300				500		1.090
b1.6.6	Terme di Caracalla: restauro, manutenzione	b.c.s.a.r.	600				500				500		1.600
b1.6.7	Circo Massimo: restauro, manutenzione	b.c.s.a.r.	300										300
b1.6.8.	Monumenti Lapidari:												
b1.6.8.1	Colonna Traiana: opere di protezione	b.c.s.a.r.	480										480
b1.6.8.2	Colonna Marco Aurelio: opere di protezione e recinzione	b.c.s.a.r.	300										300
b1.6.8.3	Templi Rotondo e Rettangolare del Foro Boario: restauro e sistemazione	b.c.s.a.r.	480								285		765
b1.6.8.4	Piramide di Calo Cestio: adeguamento impianti	b.c.s.a.r.	250										250
b1.6.8.5	Arco di Gallieno: completamento del restauro	b.c.s.a.r.	350								160		510
b1.6.8.6	Arco di Settimio Severo: completamento del restauro	b.c.s.a.r.	930										930
b1.6.8.7	Arco di Costantino: manutenzione	b.c.s.a.r.	200										200
b1.6.9	Acquedotto Celimontano: restauro	b.c.s.a.r.	100										100
b1.6.10	San Lorenzo in Lucina: restauro	b.c.s.a.r.	40										40

\* Cifre in grassetto = art. 10

\*\* Quota parte di 10 mil assentiti per c3.2.12, d1.25, d4.2.1, d4.2.8, d4.3.7

\*\*\* Quota parte di 3,5 mil assentiti per d1.1 e d1.2

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROGRAMMA PER ROMA CAPITALE: STATO DI PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA DEGLI INTERVENTI (milioni di lire)

Codice	INTERVENTO	Proponente	DPCM Ripartizione delle risorse	DPCM Variazioni Finanziamenti						Totale Assegnazioni Finanziarie	
				18.11.1993	7.4.1994	3.11.1994	29.5.1995	4.8.1995	5.11.96		
b1.6.11	Strutture portuali Lungotevere Testaccio: Iuleia	b.c.s.a.r.	250							250	
b1.6.12	Testaccio, Porticus Aemilia: restauro	b.c.s.a.r.	50							50	
b1.6.13	Teatro di Marcello: restauro	b.c.s.a.r.	1.900							1.900	
b1.6.14	Cello, biblioteca di Agapito: restauro	b.c.s.a.r.	230							230	
b1.6.15	Aventino, Via Alberto Magno (area di S. Alessio): indagini, sistemazioni	b.c.s.a.r.	490							490	
b1.6.16	Beni mobili non statali: restauro	b.c.s.a.r.	200							200	
b1.6.17	Beni antichi sotto S. Ambrogio: sistemazione	b.c.s.a.r.	10							10	
b1.6.18	Resti del carcere Mamertino Tulliano (sotto S. Giuseppe del Falegnami): indagini, sistemazione	b.c.s.a.r.	150						335	485	
b1.6.19	Palazzo Senatorio	Comune	12.000							12.000	
b1.6.19bis	Complesso archeologico S. Croce in Gerusalemme: manutenzione, adeguamenti, spostamenti, allestimenti	b.c.s.a.r.							400	400	
b1.6.20	Consolidamento del Tabularium e del Palazzo Senatorio	Comune									
b1.6.21	Consolidamento delle pendici del Campidoglio	Comune									
b1.6.22	Scavi archeologici a Torre Argentina	Comune									
b1.7.	Recupero e manutenzione di complessi archeologici fuori dal Centro storico:										
b1.7.0	Suburbio: Monumenti, complessi, beni mobili demaniali: interventi urgenti, manutenzioni, adeguamenti per la conservazione e la fruizione	b.c.s.a.r.								600	600

\* Cifre in grassetto = art. 10

\*\* Quota parte di 10 mid assentiti per c3.2.12, d1.25, d4.2.1, d4.2.8, d4.3.7

\*\*\* Quota parte di 3.5 mid assentiti per d1.1 e d1.2

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## PROGRAMMA PER ROMA CAPITALE: STATO DI PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA DEGLI INTERVENTI (milioni di lire)

Codice	INTERVENTO	Proponente	DCPM Ripartizione delle risorse	DCPM Variazioni Finanziamenti						Totale Assegnazioni Finanziarie
				18.11.1993	7.4.1994	3.11.1994	29.5.1995	4.8.1995	5.11.96	
b1.7.1	Via Flaminia, Malborghetto: manutenzione	b.c.s.a.r.	100				50		100	250
b1.7.2	Via Salaria, Mausoleo Torre di Ponte Salarlo: adeguamenti, manutenzione	b.c.s.a.r.	100							100
b1.7.3	Via Prenestina, Basilica sotterranea di Porta Maggiore: restauro	b.c.s.a.r.	400							400
b1.7.4	Via Prenestina, Gabli: restauro e manutenzione	b.c.s.a.r.	1.000							1.000
b1.7.5	Via Latina, Ipogeo di Trebio Giusto: adeguamento, allestimento	b.c.s.a.r.	300							300
b1.7.6	Via Latina, Parco delle Tombe della Via Latina: restauri, adeguamenti	b.c.s.a.r.	300				150			450
b1.7.7	Via Latina, Villa del Sette Bassi: manutenzione, recinzione	b.c.s.a.r.	300							300
b1.7.8	Via Latina, Acquedotti Claudio e Alessandrino: interventi, manutenzione	b.c.s.a.r.	200							200
b1.7.9	Via Ardeatina, via Grottaferretta, strada antica e monumenti: adeguamenti	b.c.s.a.r.	100							100
b1.7.10	Via Laurentina, abitato e necropoli loc. Acqua Acetosa: manutenzione, tutela in vista della costituzione del Parco	b.c.s.a.r.	200							200
b1.7.11	Siti di interesse pre-protostorico: scavo, restauro e sistemazione	b.c.s.a.r.	400							400
b1.7.12	Mausoleo di S. Elena c.d. Torpignattara: restauro	b.c.s.a.r.	450				800			1.250
b1.7.13	Via Trionfale, Ipogeo degli Ottavi: restauro	b.c.s.a.r.	20							20
b1.7.14	Via Flaminia, Villa di Livia: manutenzione, protezione, sistemazione	b.c.s.a.r.							320	320
b1.7.15	Via Latina, Vasca monumentale via C. Baronio: restauro, copertura e sistemazione	b.c.s.a.r.							350	350

\* Cifre in grassetto = art. 10

\*\* Quota parte di 10 mid assentiti per c3.2.12, d1.25, d4.2.1, d4.2.8, d4.3.7

\*\*\* Quota parte di 3,5 mid assentiti per d1.1 e d1.2

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROGRAMMA PER ROMA CAPITALE: STATO DI PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA DEGLI INTERVENTI (milioni di lire)

Codice	INTERVENTO	Proponente	DPCM Ripartizione delle risorse	DPCM Variazioni Finanziamenti					Totale Assegnazioni Finanziarie	
				1.3.1992	18.11.1993	7.4.1994	3.11.1994	29.5.1995		4.8.1995
b1.8	Manutenzione e valorizzazione aree verdi o giardini all'interno dei complessi archeologici: Terme di Diocleziano, Palatino-Foro Romano, Meta Sudante, Terme di Caracalla, S. Croce, c.d. Tempio di Minerva Medica, Domus Aurea, Necropoli di Villa Pamphili, S	b.c.s.a.r.	2.000					800	800	3.600
b1.9	Somme a disposizione della Soprintendenza Archeologica di Roma	b.c.s.a.r.	600							600
b1.10	Restauro di beni mobili del Palazzo del Quirinale	Pres. Rep.							2.200	2.200
b1.11.	Interventi di restauro opere d'arte del patrimonio dell'Ente EUR e loro conservazione:									
b1.11.1	Restauro e trasferimento tempere atrio Palazzo dei Congressi	Ente Eur								
b1.11.2	Restauro mosaici Palazzo delle Tradizioni popolari e delle Scienze	Ente Eur								
b1.11.3	Restauro statue portici Palazzo della Civiltà	Ente Eur								
b1.12	Area di Città di Porto: ristrutturazione casale bonifica Torfonia	b.c.s.a.o.							3.000	3.000
b2.	Realizzazione parchi archeologici Appia Antica e Parco dei Fori:									
b2.1	Piano di utilizzazione ed esproprio parziale della Caffarella	Comune	26.000							26.000
b2.2	Studi, progettazione e avvio della realizzazione del Parco dell'Appia Antica, dell'area centrale e dei Fori	Comune	3.000							3.000
b2.3	Realizzazione di un Centro di servizi del parco dell'Appia Antica: recupero funzionale dell'ex Cartiera Latina	Comune								

\* Cifre in grassetto = art. 10

\*\* Quota parte di 10 mid assentiti per c3.2.12, d1.25, d4.2.1, d4.2.8, d4.3.7

\*\*\* Quota parte di 3,5 mid assentiti per d1.1 e d1.2

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROGRAMMA PER ROMA CAPITALE: STATO DI PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA DEGLI INTERVENTI (milioni di lire)

Codice	INTERVENTO	Proponente	DPCM Ripartizione delle risorse	DPCM Variazioni Finanziamenti					Totale Assegnazioni Finanziarie	
				18.11.1993	7.4.1994	3.11.1994	29.5.1995	4.8.1995		5.11.96
b2.4	Via Appia Antica: restauro adeguamenti e manutenzioni di monumenti e di aree demaniali del Parco (compresa la Villa dei Quintili)	b.c.s.a.r.	2.000				600		1.000	3.600
b2.5	Scavo e sistemazione Foro di Nerva e Traiano e Musei del Fori ai Mercati Traianei	Comune	8.000					-1.647		6.353
b3.	Valorizzazione del sistema dei parchi urbani e suburbani:									
b3.1	Restauro e ristrutturazione da parte del Comune degli edifici monumentali all'interno di:	Comune								
b3.1	Villa Torlonia: Villino dei Principi			4.600				-1.059		3.541
b3.1	Villa Pamphili: Villa Vecchia			1.700				-609		1.091
b3.1	Villa Carpegna: Casina Principale			4.600				-1.401		3.199
b3.1	Esproprio e sistemazione Villa York			6.500						6.500
b3.2	Esproprio delle aree del comprensorio di Villa Ada e piano di utilizzazione	Comune	26.000							26.000
c1.	Tutela ambientale e territoriale:									
c1.1.	Trasporto pubblico a trazione elettrica:									
c1.1.1	Progettazione e avvio realizzazione linea tranviaria Casaleto-p.za Venezia:	Comune				13.748				13.748
c1.1.1.1	Progettazione e realizzazione I lotto: stazione Trastevere-p.za Venezia	Comune	10.000							10.000
c1.1.1.2	Progettazione e realizzazione II lotto: stazione Trastevere - Casaleto	Comune								
c1.2	Controllo elettronico dei varchi di accesso al Centro Storico	Comune								
c1.3	Realizzazione di un osservatorio ambientale finalizzato alla definizione di un sistema di monitoraggio cittadino	Università La Sapienza								

\* Cifre in grassetto = art. 10

\*\* Quota parte di 10 mid assentiti per c3.2.12, d1.25, d4.2.1, d4.2.8, d4.3.7

\*\*\* Quota parte di 3,5 mid assentiti per d1.1 e d1.2

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## PROGRAMMA PER ROMA CAPITALE: STATO DI PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA DEGLI INTERVENTI (milioni di lire)

Codice	INTERVENTO	Proponente	DPCM Ripartizione delle risorse	DPCM Variazioni Finanziamenti					Totale Assegnazioni Finanziarie	
				18.11.1993	7.4.1994	3.11.1994	29.5.1995	4.8.1995		5.11.96
c1.4	Intervento di monitoraggio ambientale	Provincia								
c1.5.	Risanamento dei fiumi Aniene, Tevere e del litorale:									
c1.5.1	Istituzione di un sistema informativo e di monitoraggio ambientale sul reticolo idrografico minore dei bacini del Tevere e dell'Aniene e sulle acque marine	Comune	5.000		-2.000					3.000
c1.5.2.	Risanamento bacini Tevere ed Aniene, opere igieniche, collettori e adduttrici:									
c1.5.2.1	Adduttrice acque bianche fosso Almone - Tevere Circ. XI	Comune								
c1.5.2.2	Adduttrice della Magliana (IV tronco, V tronco, VI tronco). Circ. XVI	Comune								
c1.5.2.3	Adduttrice acque nere Caffarella diam. 2000 da via dell'Almone al collettore della Caffarella. Circ. IX	Comune								
c1.5.2.4	Sistemazione idraulica del fosso dell'Acqua Mariana. Circ. X	Comune								
c1.5.2.5	Collettore allacciante il collettore del Quarto Miglio e l'adduttrice della Caffarella su via dell'Almone. Circ. IX	Comune								
c1.5.2.6	Adduttrice Appia Pignatelli - Almone. Circ. X	Comune								
c1.5.2.7	Collettore fosso Siatuario per adduttrice acque bianche. Circ. X	Comune								
c1.5.2.8	Adduttrice nord ovest all'impianto di depurazione di Roma nord (lotti II, III). Circ. XX	Comune								
c1.5.2.9	Collettore della Crescenza (I, II, IV tronco). Circ. XX	Comune								
c1.5.2.10	Collettore di Monte Arsiccio. Circ. XX	Comune								

\* Cife in grassetto = art. 10

\*\* Quota parte di 10 mid assentiti per c3.2.12, d1.25, d4.2.1, d4.2.8, d4.3.7

\*\*\* Quota parte di 3,5 mid assentiti per d1.1 e d1.2



## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## PROGRAMMA PER ROMA CAPITALE: STATO DI PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA DEGLI INTERVENTI (milioni di lire)

Codice	INTERVENTO	Proponente	DPCM Ripartizione delle risorse	DPCM Variazioni Finanziamenti						Totale Assegnazioni Finanziarie	
				18.11.1993	7.4.1994	3.11.1994	29.5.1995	4.8.1995	5.11.96		
c1.5.3	Risanamento fiume Tevere: adeguamento dei depuratori Roma Nord-Sud-Est e realizzazione collettori principali	Regione									
c1.5.4	Risanamento fiume Aniene: recupero delle caratteristiche qualitative del corpo idrico, salvaguarda delle sorgenti dell'Acqua Marcia e del futuro invaso delle Cose, realizzazione di fognature ed impianti di depurazione	Regione									
c1.5.5	Risanamento litorale a nord della foce del Tevere (Focene-Fuicchio): scogliere e ripascimento	Regione									
c1.5.6	Risanamento tratti fiumi Aniene e Tevere ricadenti nel territorio della Provincia di Roma	Provincia									
c1.5.6.1	Risanamento tratti fiumi Aniene e Tevere ricadenti nel territorio della Provincia di Roma	Provincia							8.500	8.500	
c1.5.6.2	Tutela dei gruppi sorgentizi del Simbrivio, alto Aniene e Acqua Marcia	Provincia							6.000	6.000	
c1.6	Risanamento igienico area Industriale Tiburtina ed adeguamento della sede stradale	Regione									
c2.	Realizzazione Parchi naturali, sportivi e per il tempo libero:										
c2.1	Parco di Tor di Quinto, Parco lineare via Flaminia, Parco via Valentana Vetere e progetto pista ciclabile fino a Malborghetto	Comune	10.000		-2.000				-2.537		5.463
c2.2	Parco di Aguzzano. Acquisizione tramite permuta e restauro di un casale	Comune	1.000		2.000						3.000
c2.3	Parco Tevere (zona Ostiense) che potrà prevedere la presenza di attività educative e sperimentali del Min. Ambiente	Min Ambiente									

\* Cifre in grassetto = art. 10

\*\* Quota parte di 10 mld assentiti per c3.2.12, d1.25, d4.2.1, d4.2.8, d4.3.7

\*\*\* Quota parte di 3.5 mld assentiti per d1.1 e d1.2

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROGRAMMA PER ROMA CAPITALE: STATO DI PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA DEGLI INTERVENTI (milioni di lire)

Codice	INTERVENTO	Proponente	DPCM Ripartizione delle risorse	DPCM Variazioni Finanziamenti					Totale Assegnazioni Finanziarie
				1.3.1992	7.4.1994	3.11.1994	29.5.1995	4.8.1995	
c2.4.	Strutture Sportive e per il tempo libero:								
c2.4.1	Realizzazione di un Ostello della Gioventù a Forte Antenne	Comune							
c2.4.2.	Riqualificazione e/o costruzione nuove strutture :								
c2.4.2.1	Foro Italo: nuovo Stadio del Tennis e riqualificazione del parco previa realizzazione dei parcheggi	Coni							
c2.4.2.2	Consolidamento e restauro conservativo Velodromo EUR	Coni							
c2.4.2.2	Complesso polivalente per gli sport "indoor" a Tor Vergata								
c2.4.2.4	Stadio del Ghiaccio a Tor Sapienza	Coni							
c2.4.2.5	Complesso Sportivo "Giulio Onesti"	Coni							
c2.4.2.6	Complesso Sportivo "Tre Fontane"	Coni							
c2.4.2.7	Palazzetto dello Sport	Coni							
c2.4.2.8	Impianti Sportivi Università Tor Vergata	Coni							
c2.4.2.9	Ostia: Centro Preparazione Olimpica F.I.L.P.J.	Coni							
c2.4.2.10	Impianti sportivi di base a Val Melaina, Lucchina-Ottavia, Colli Portuensi Nord, Ostia Lido Nord, Rebibbia, Seiva Nera, Corviale, Gregna S. Andrea, Massimina-Aurelia, Tor Bella Monaca e Laurentino	Coni							
c2.4.2.11	Ostia: Complesso sportivo Stella Polare	Coni							
c2.4.2.12	Palestra della Scherma, via Sannio	Coni							
c2.4.2.13	Stadio delle Terme di Caracalla	Coni							

\* Cifre in grassetto - art. 40

\*\* Quota parte di 10 mld assentiti per c3.2.12, d1.25, d4.2.1, d4.2.8, d4.3.7

... Quota parte di 3,5 mld assentiti per d1.1 e d1.2

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## PROGRAMMA PER ROMA CAPITALE: STATO DI PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA DEGLI INTERVENTI (milioni di lire)

Codice	INTERVENTO	Proponente	DPCM Ripartizione delle risorse	DPCM Variazioni Finanziamenti						Totale Assegnazioni Finanziarie
				1.3.1992	18.11.1993	7.4.1994	3.11.1994	29.5.1995	4.8.1995	
c2.4.2.14	Stadio degli Eucalipti	Coni								
c2.4.2.15	Stadio della Farnesina	Coni								
c2.4.2.16	Realizzazione di impianti finalizzati ai Campionati Mondiali del 1994 nelle aree periferiche in località Tor Vergata (via Passo Lombardo), Mistica (via Tor Tre Teste) e Torrino Nord (via di Decima)	Coni								
c2.4.2.17	Impianti Polivalenti circoscrizionali, convenzione CONI- Comune di Roma: Quarticciolo-Villa Gordiani	Coni								
c2.4.2.18	Realizzazione di un sistema di strutture sportive alla Magliana	Coni Comune								
c2.4.3	Realizzazione di un Parco ricreativo e di un Parco naturalistico zoologico	Oper.Priv.								
c2.4.4	Realizzazione di un Parco a Fiumara Grande, a carattere turistico, scientifico e didattico, con annesso acquario e museo del Mare e sistemazione del Parco Pasolini all'idroscalo di Ostia	Oper.Priv.								
c2.4.5	Ammodernamento ed adeguamento funzionale P/schia delle Rose	Ente Eur								
c2.4.6	Riqualificazione dei parchi pubblici e dei giardini del quartiere dell'Eur	Ente Eur								
c2.5	Indagini e progettazioni relative ad interventi ricadenti nei settori della mobilità, del recupero edilizio e della tutela ambientale, ivi compreso il parco metropolitano termale di Tivoli, Guidonia e Roma	Provincia							3.000	3.000

c3. Interventi di recupero edilizio, di rinnovo urbano e riqualificazione delle periferie:

c3.1. Interventi di recupero edilizio:

\* Cifre in grassetto - art. 10

\*\* Quota parte di 10 mld assentiti per c3.2.12, d1.25, d4.2.1, d4.2.8, d4.3.7

\*\*\* Quota parte di 3,5 mld assentiti per d1.1 e d1.2

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## PROGRAMMA PER ROMA CAPITALE: STATO DI PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA DEGLI INTERVENTI (milioni di lire)

Codice	INTERVENTO	Proponente	DPCM Ripartizione delle risorse	DPCM Variazioni Finanziamenti						Totale Assegnazioni Finanziarie
				18.11.1993	7.4.1994	3.11.1994	29.5.1995	4.8.1995	5.11.96	
c3.1.1	Recupero dei manufatti edilizi di proprietà comunale nell'isolato di S. Ambrogio della Massima al Ghetto	Comune								
c3.1.2	Progetto superamento Ospedale Psichiatrico di S. Maria della Pietà: ristrutturazione edifici e relativo Piano assistenziale	Comune								
c3.1.3	Elaborazione del piano di assetto generale per l'insediamento della III Università nel complesso di S. Maria della Pietà con il superamento dell'Ospedale psichiatrico	Comune	1.000	-1.000						
c3.1.4	Ristrutturazione recupero funzionale del complesso del Buon Pastore per la sede della Casa Internazionale della Donna	Comune	3.000	3.000						6.000
c3.1.5	Restauro edificio largo S. Susanna sede Servizio Geologico Nazionale	PCM								
c3.1.6	Progetto per il recupero del complesso edilizio di S. Teodoro	Comune								
c3.1.7	Recupero edilizio dell'edificio di via IV Novembre (Cinema Riato) per sede degli Uffici del Programma per Roma Capitale e relativo Centro Informazione	PCM Dip Aree Urbane								
c3.1.8	Restauro e recupero edilizio di Palazzo Valentini	Provincia		2.337						5.037
c3.1.9	Progetto per il superamento delle barriere architettoniche nel patrimonio edilizio IACP	I.a.c.p.								
c3.1.10	Recupero Ghetto: Restauro Portico d'Ottavia	Comune		450					-177	273
c3.2.	Interventi di rinnovo urbano:									

\* Cifre in grassetto = art. 10

\*\* Quota parte di 10 mid assentiti per c3.2.12, d1.25, d4.2.1, d4.2.8, d4.3.7

\*\*\* Quota parte di 3,5 mid assentiti per d1.1 e d1.2

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROGRAMMA PER ROMA CAPITALE: STATO DI PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA DEGLI INTERVENTI (milioni di lire)

Codice	INTERVENTO	Proponente	DPCM Ripartizione delle risorse	DPCM Variazioni Finanziamenti						Totale Assegnazioni Finanziarie
				1.3.1992	18.11.1993	7.4.1994	3.11.1994	29.5.1995	4.8.1995	
c3.2.1	Piano di recupero, riqualificazione e riuso della zona di Piazza Vittorio e del quartiere Esquilino: sottovia di collegamento tra viale Manzoni e viale Pretoriano	Comune								
c3.2.2	Centro polifunzionale Esquilino aree ex Centrale del Latte e Caserme Sani e Pepe	Comune								
c3.2.3.	Recupero edilizio di:									
c3.2.3.1	P.za Vittorio e adiacenze	Regione								
c3.2.3.2	S. Lorenzo	Regione								
c3.2.3.3	Tiburino III	Regione								
c3.2.4	Programma integrato di recupero edilizio ed urbanistico del Ghetto	Regione								
c3.2.5	Sistemazione di sei piazze storiche cittadine: p.za Colonna, p.za del Popolo, largo di Torre Argentina, p.za della Repubblica, p.za di Spagna, p.za del Pantheon	Comune								
c3.2.6	Sistemazione urbanistica di p.za del Parlamento e realizzazione di un parcheggio sotterraneo	Camera Deputati								
c3.2.7	Avvio della realizzazione di itinerari protetti nel Centro Storico per portatori di handicap e sistemi di segnalazione	Comune	3.000							3.000
c3.2.8	Recupero urbanistico dell'asse Caffarella - via Baronio per la utilizzazione di edifici dismessi per attrezzature pubbliche e private e riqualificazione ambientale del bordo della Caffarella e dell'area degli acquedotti Claudio e Felice	Comune								
c3.2.9	Ricostruzione e potenziamento stazione elettrica di trasformazione S. Paolo - via Ostiense con annessi uffici e laboratori	Enel								

\* Cifre in grassetto = art. 10

\*\* Quota parte di 10 mid assentiti per c3.2.12, d1.25, d4.2.1, d4.2.8, d4.3.7

\*\*\* Quota parte di 3,5 mid assentiti per d1.1 e d1.2

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## PROGRAMMA PER ROMA CAPITALE: STATO DI PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA DEGLI INTERVENTI (milioni di lire)

Codice	INTERVENTO	Proponente	DPCM Ripartizione delle risorse	DPCM Variazioni Finanziamenti					Totale Assegnazioni Finanziarie
				18.11.1993	7.4.1994	3.11.1994	29.5.1995	4.8.1995	
c3.2.10	Sistemazione generale area S. Pietro	Comune						1.000	1.000
c3.2.11	Sistemazione generale area basilica S. Paolo fuori le Mura	Comune						800	800
c3.2.12	Sistemazione generale area ed itinerari basiliche S. Maria Maggiore, S. Giovanni, S. Croce in Gerusalemme	Comune						1.500	1.500
c3.3.	Risanamento e riqualificazione della periferia:								
c3.3.1	Interventi di riqualificazione delle località: Torre Angela, Casilina, Morena, Gregna S. Andrea, Labaro- Prima Porta, Casalotti - Montespaccato, Palmarola, Aclia - Dragona	Comune	42.000		-33.300	-8.700			
c3.3.1.1	Ristrutturazione piazza Capelvenere "Casette Pater" Aclia	Comune		5.300	5.700				11.000
c3.3.2	Progetti per la riqualificazione ambientale di complessi di edilizia pubblica: Laurentino, Conviale e Tor Bella Monaca	Comune	3.000	2.000					5.000
c3.3.3	Intervento di recupero del complesso di edilizia pubblica del Quarticciolo (IACP)	I.a.c.p.							
c3.3.4	Realizzazione di dodici centri culturali integrati nelle Borgate: Ostia Lido, Torvecchia, Castelverde, Serpentara, La Storta, Morena, Tor Bella Monaca, San Basilio, Lucchina, Fidene, Dragoncello, Massimina	Comune							
c3.3.5	Realizzazione di piazze nelle periferie (spazi sociali e servizi di quartiere)	Comune							
c3.3.6.	Poste e Telecomunicazioni								
c3.3.6.1	Centro di settore Roma - Torpignattara	pp. ff.							

\* Cifre in grassetto = art. 10

\*\* Quota parte di 10 mld assentili per c3.2.12, d1.25, d4.2.1, d4.2.8, d4.3.7

\*\*\* Quota parte di 3,5 mld assentili per d1.1 e d1.2

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROGRAMMA PER ROMA CAPITALE: STATO DI PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA DEGLI INTERVENTI (milioni di lire)

Codice	INTERVENTO	Proponente	DPCM Ripartizione delle risorse	DPCM Variazioni Finanziamenti						Totale Assegnazioni Finanziarie
				18.11.1993	7.4.1994	3.11.1994	29.5.1995	4.8.1995	5.11.96	
c3.3.6.2	Centro di settore Valmelaina	pp.ft.								
c3.3.6.3	Centro di settore Ostia Ponente (sostituisce Stella Polare)	pp.ft.								
c3.3.6.4	Centro di settore Grottaferatta	pp.ft.								
c3.3.6.5	Centro di settore Torrevecchia	pp.ft.								
c3.3.6.6	Rete telefonica nazionale in cavi a fibre ottiche Nodo di Roma	pp.ft. (a.s.s.t.)								
c3.3.7	Localizzazione e realizzazione di cinquanta centri parrocchiali nelle periferie	Vicariato								
c3.3.8	Realizzazione di dieci mercati rionali: Val Melaina, Torino Sud, Dragoncello, Tor Tre Teste, via Locchi, via Appia, Vigna Murata, Tiburtino Sud, via Alberto da Giussano e via Casal Bertone	Comune								
c3.3.9	Interventi di risanamento igienico sanitario: adduttrice nord-ovest I lotto - collettore di Bravetta - collettore Pisana I tronco - collettore Pisana II tronco	Comune	45.000							45.000
c3.3.10.	Realizzazione di opere igieniche - reti di fognatura:									
c3.3.10.1	Pantarelli (Anguillarese)	Comune								
c3.3.10.2	Via di Baccanello (Cesano)	Comune								
c3.3.10.3	Isola Sacra	Comune								
c3.3.10.4	Via Borghesiana	Comune								
c3.3.10.5	Casalone (Castel Verde)	Comune								
c3.3.10.6	Via di Vermicino (Finocchio)	Comune								
c3.3.10.7	Via Anagnina (Villa Senni) Cile in grassetto - art. 10	Comune								

\* Cile in grassetto - art. 10

\*\* Quota parte di 10 mid assentiti per c3.2.12, d1.25, d4.2.1, d4.2.8, d4.3.7

\*\*\* Quota parte di 3,5 mid assentiti per d1.1 e d1.2

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## PROGRAMMA PER ROMA CAPITALE: STATO DI PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA DEGLI INTERVENTI (milioni di lire)

Codice	INTERVENTO	Proponente	DPCM Ripartizione delle risorse						Totale Assegnazioni Finanziarie
			1.3.1992	18.11.1993	7.4.1994	3.11.1994	29.5.1995	4.8.1995	
c3.3.10.8	Via Casal Morena (Centrone)	Comune			8.000				8.000
c3.3.10.9	Via Acqua Vergine (Colle Mentuccia)	Comune							
c3.3.10.10	Via Appignano (Corcolle Est)	Comune							
c3.3.10.11	San Vittorino	Comune							
c3.3.10.12	Casal Salce	Comune							
c3.3.10.13	Via Ponte Ladrone	Comune							
c3.3.10.14	Vitinia	Comune							
c3.3.10.15	Completamento reti esistenti zone "O"	Comune							
c3.3.11	Risanamento ambientale del settore orientale di Roma e della zona confinante dei Castelli Romani: risanamento igienico dell'area dei Castelli Romani, recupero e salvaguardia dei laghi di Nemi e di Albano e recupero di subaffluenti del Tevere	Regione							
c3.3.12	Allargamento stradale e costruzione fognature e gallerie di servizi: Circ.ni XVIII - XIX - XVI	Comune							
c3.3.13	Realizzazione del Centro Agroalimentare	Comune					17.900		17.900
c3.3.14	Realizzazione a Tor Sapienza di un Parco attrezzato, di una struttura polivalente a carattere sportivo e musicale con annesso attività commerciali	cgil							
c4.	Piano casa e Centri di accoglienza								

\* Cifre in grassetto = art. 10

\*\* Quota parte di 10 mid assentiti per c3.2.12, d1.25, d4.2.1, d4.2.8, d4.3.7

\*\*\* Quota parte di 3,5 mid assentiti per d1.1 e d1.2



XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROGRAMMA PER ROMA CAPITALE: STATO DI PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA DEGLI INTERVENTI (milioni di lire)

Codice	INTERVENTO	Proponente	DPCM Ripartizione delle risorse	DPCM Variazioni Finanziamenti					Totale Assegnazioni Finanziarie	
				1.3.1992	18.11.1993	7.4.1994	3.11.1994	29.5.1995		4.8.1995
c4.1	Realizzazione di un programma di edilizia residenziale, sulle aree già destinate o da destinare a P.E.P., con interventi di recupero edilizio ed urbanistico, di riqualificazione della periferia e di rinnovo urbano, con la previsione di almeno 4.000 alloggi	Comune								
c4.2	Realizzazione di cinque centri di accoglienza per gli immigrati	Regione								
c5.	Interventi di Aziende Concessionarie di Pubblici Servizi per lo sviluppo ed il potenziamento delle reti tecnologiche e delle reti di servizio									
c5.1.	Italgas									
c5.1.1	Interventi di metanizzazione nelle borgate: Ara Nova, Boccea Km 10-12, Colle della Lile, Divino Amore, Falcognana, Fregene, Infernetto, Cesano Borgo, Isola Sacra (posa di 70.890 m. di rete gas - realizzazione di n. 4.593 installazioni)	Italgas								
c5.1.2	Intervento di riabilitazione	Italgas								
c5.1.3	Realizzazione di una fontana monumentale in periferia	Italgas								
c5.1.4	Intervento cartografia computerizzata: realizzazione del progetto di massima e del software applicativo	Italgas								
c5.2.	SIP-STET									
c5.2.1	Interventi nel sottosuolo per polifere e cavi in fibra ottica	Sip-Stet								
c5.2.2	Installazione di armadi ripartilinee	Sip-Stet								
c5.2.3	Installazione di nuove cabine telefoniche di servizio pubblico	Sip-Stet								

\* Cifre in grassetto = art. 10

\*\* Quota parte di 10 mld assentiti per c3.2.12, d1.25, d4.2.1, d4.2.8, d4.3.7

\*\*\* Quota parte di 3,5 mld assentiti per d1.1 e d1.2

PROGRAMMA PER ROMA CAPITALE: STATO DI PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA DEGLI INTERVENTI (milioni di lire)

Codice	INTERVENTO	Proponente	DPCM Ripartizione delle risorse	DPCM Variazioni Finanziamenti						Totale Assegnazioni Finanziarie
				18.11.1993	7.4.1994	3.11.1994	29.5.1995	4.8.1995	5.11.96	
c5.2.4	Ampliamento di impianti e reti di telecomunicazioni: Cinecittà, Monte Mario, Pietralata, Tor Sapienza	Sip-Stet								
c5.2.5	Realizzazione nuovi edifici per centrali telefoniche: Ponte di Nona, Acquafredda, Castel Fusano, Certosa - S. Palomba, Palmirola, Papa Alessandro, Ponte Linari, S. Cornelia, TorPagnotta, Torrenova	Sip-Stet								
c5.2.6	Ristrutturazione di complessi esistenti destinati a centrali telefoniche: Aurelia, Aventino, Centocelle, Colombo, EUR I, Gordiani, Gregorio VII, Lanciani, Laurentina, Marconi, Montessoro, Monteverde, Morena, Nomentana, Olgiate, Ostia Antica, Ostiense, Pr	Sip-Stet								
c5.2.7	Installazione tralicci per sostegno antenne: Appia, Ardeatina, Bravetta, Casal de' Pazzi, Cassia, FATME, Hotel Cicerone, Ist. S. Giuseppe, ITALCABLE, La Rustica, La Storta, SIRT, Tor Carboni, Torre Maura, Zona Bologna, Zona EUR, Zona Monteverde, Zona P	Sip-Stet								
c5.2.8	Nuove sedi per uffici: via C. Colombo, via Bono Caliroli (interventi inseriti nella delibera comunale nel paragrafo "nuovi edifici per centrali telefoniche")	Sip-Stet								
c5.3.	ENEL:									
c5.3.1.	Sviluppo e potenziamento reti:									
c5.3.1.1.	Elettrodotti ad alta tensione:									

\* Cifre in grassetto = art. 10

\*\* Quota parte di 10 mid assentiti per c3.2.12, d1.25, d4.2.1, d4.2.8, d4.3.7

\*\*\* Quota parte di 3,5 mid assentiti per d1.1 e d1.2

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## PROGRAMMA PER ROMA CAPITALE: STATO DI PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA DEGLI INTERVENTI (milioni di lire)

Codice	INTERVENTO	Proponente	DPCM Ripartizione delle risorse	DPCM Variazioni Finanziamenti						Totale Assegnazioni Finanziarie
				18.11.1993	7.4.1994	3.11.1994	29.5.1995	4.8.1995	5.11.96	
c5.3.1.1.1	Dorsali 150 Kv: Roma Ovest-Cinecittà, Roma Ovest-Magliana, Roma Nord Tor Cervara, Roma Sud-Magliana, Roma Nord-Prati Fiscali	Enel								
c5.3.1.1.2	Raccordi 150 Kv C.P.: Prati, Torpignattara, Cinecittà	Enel								
c5.3.1.1.3	Raccordi 380 Kv stazione Rignano Flaminio	Enel								
c5.3.1.1.4	Raccordi 150 Kv C.P. Primavalle	Enel								
c5.3.1.1.5	Raccordi 380 e 150 Kv Stazione Roma Est	Enel								
c5.3.1.1	Impianti elettrici di trasformazione:									
c5.3.1.2.1	Stazioni 380/220/150 Kv Roma Sud	Enel								
c5.3.1.2.2	Stazione 380/220/150/60 Kv Roma Nord	Enel								
c5.3.1.2.3	Stazioni 380/150 Kv Roma Ovest e Roma Est	Enel								
c5.3.1.2.4	Stazione 220/60/20-8,4 Kv Tiburtina	Enel								
c5.3.1.2.5	Stazione 380 Kv Rignano Flaminio	Enel								
c5.3.1.2.6	Cabine primarie 150/20-8,4 Kv: Astali, Porta Pia, S. Camillo, p.za Re di Roma, Torpignattara, Prati, Prati Fiscali e Belisio	Enel								
c5.3.1.2.7	Cabina primaria 150/20-8,4 Kv Primavalle	Enel								
c5.3.1.2.8	Cabine di trasformazione media e bassa tensione: Circ. I n. 47 cab. Circ. II n. 60 cab. Circ. III n. 28 cab. Circ. IV n. 12 cab. Circ. V n. 9 cab. Circ. VI n. 8 cab. Circ. VII n. 1 cab. Circ. VIII n. 27 cab. Circ. IX n. 1 cab. Circ. X n. 9 cab.	Enel								
c5.3.1.2	Elettrodotti a media tensione:									

\* Cifre in grassetto = art. 10

\*\* Quota parte di 10 mld assentiti per c3.2.12, d1.25, d4.2.1, d4.2.8, d4.3.7

\*\*\* Quota parte di 3,5 mld assentiti per d1.1 e d1.2

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROGRAMMA PER ROMA CAPITALE: STATO DI PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA DEGLI INTERVENTI (milioni di lire)

Codice	INTERVENTO	Proponente	DPCM Ripartizione delle risorse	DPCM Variazioni Finanziamenti						Totale Assegnazioni Finanziarie
				18.11.1993	7.4.1994	3.11.1994	29.5.1995	4.8.1995	5.11.96	
c5.3.1.3.1	Linee MT C.P. Astalli, Fiaminia, Gianicolo, Magliana, Monte Mario, Ottavia, Paroli, Ponte Galeria, Prati, Prati Fiscali, S. Camillo, Primavalle Sira, Tevere Nord, Torrevecchia, Vignaccia	Enel								
c5.3.1.3.2	Linee MT Stazioni di trasformazione Cinecittà e S. Paolo	Enel								
c5.3.2.	Strutture tecnologiche e logistiche e fabbricati:									
c5.3.2.1	Costruzione raggruppamenti ovest e nord: uffici e parcheggi	Enel								
c5.3.2.2	Costruzione di otto sedi di agenzie: Nomentana, Prati, Tuscolana, Casilina, Aurelia, Portuense, Boccea, Fiumicino	Enel								
c5.3.2.3	Costruzione di undici stazioni radioripetitrici necessarie al servizio elettrico della città di Roma: Colle Moretto, Pendenza, Monte Aguzzo, Monte Alto, Monte Petrella, Pizzo Prato Caselle, Leofreni, Campo Calino, Guadagnolo, Monte Cavo, Rocca di Cave	Enel								
c5.3.2.4	Costruzione del magazzino Roma Nord Centro di rifornimento regionale del Lazio	Enel								
c5.3.2.5	Costruzione sede Centro Tor Pignattara per manutenzione impianti A.T.	Enel								
c5.3.2.6	Ampliamento edificio per servizi via Carlo Veneziani-Magliana Vecchia	Enel								
c5.3.2.7	Ristrutturazione edifici per servizi impianti di produzione di Castel Giubileo	Enel								
c5.4.	ACEA:									
c5.4.1.	Interventi estensione e potenziamento rete elettrica: art. 10									

\* Cife-in-grassetto = art. 10  
 \*\* Quota parte di 10 mld assentiti per c3.2.12, d1.25, d4.2.1, d4.2.8, d4.3.7  
 \*\*\* Quota parte di 3,5 mld assentiti per d1.1 e d1.2

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## PROGRAMMA PER ROMA CAPITALE: STATO DI PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA DEGLI INTERVENTI (milioni di lire)

Codice	INTERVENTO	Proponente	DPCM Ripartizione delle risorse		DPCM Variazioni Finanziamenti						Totale Assegnazioni Finanziarie	
			1.3.1992	18.11.1993	7.4.1994	3.11.1994	29.5.1995	4.8.1995	5.11.96			
c5.4.1.1	Collegamento a 150 Kv Valcannuta-Casaletto in cavo EPR	Acea										
c5.4.1.2	Collegamento a 150 Kv misto aereo, cavo EPR sottostazione Ponte Galeria-Casaletto (nuovo collegamento)	Acea										
c5.4.1.3	Collegamento a 150 Kv misto aereo cavo EPR Flaminia- Forte Antenne, sostituzione con cavo EPR 150 Kv dell'esistente tratto in cavo 60 Kv	Acea										
c5.4.1.4	Collegamento a 150 Kv Casaleto Magliana	Acea										
c5.4.1.5	Collegamento a 150 Kv in linea aerea Roma Ovest (ENEL)- sottostazione Ponte Galeria II terna	Acea										
c5.4.1.6	Collegamento 150 Kv in cavo EPR Forte Antenne-Castro Pretorio	Acea										
c5.4.1.7	Collegamento a 150 Kv cavo EPR Laurentina-Tor di Valle	Acea										
c5.4.1.8	Linea 150 Kv Flaminia-Monte Mario cavo EPR	Acea										
c5.4.1.9	Smistamento sud	Acea										
c5.4.1.10	Centro Magliana trasformazione a 150 Kv	Acea										
c5.4.1.11	Centro Monteverde: nuovo centro a 150 Kv	Acea										
c5.4.1.12	Centro Esquilino: nuovo Centro a 150 Kv	Acea										
c5.4.1.13	Centro Prenestino: nuovo Centro a 150 Kv a servizio dello S.D.O.	Acea										
c5.4.1.14	Cecchignola: nuovo Centro a 150 Kv	Acea										
c5.4.1.15	Centro Tor Tre Teste: ampliamento a 150 Kv	Acea										

\* Cifre in grassetto = art. 10

\*\* Quota parte di 10 mld assentiti per c3.2.12, d1.25, d4.2.1, d4.2.8, d4.3.7

\*\*\* Quota parte di 3,5 mld assentiti per d1.1 e d1.2

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## PROGRAMMA PER ROMA CAPITALE: STATO DI PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA DEGLI INTERVENTI (milioni di lire)

Codice	INTERVENTO	Proponente	DPCM Ripartizione delle risorse	DPCM Variazioni Finanziamenti						Totale Assegnazioni Finanziarie
				1.3.1992	18.11.1993	7.4.1994	3.11.1994	29.5.1995	4.8.1995	
c5.4.1.16	Centro Quirinale: ristrutturazione a 150 Kv	Acea								
c5.4.1.17	Centro Bufalotta: ristrutturazione a 150/20/8.4 Kv	Acea								
c5.4.1.18	Castel Fusano: ristrutturazione a 20/84 Kv	Acea								
c5.4.1.19	Centro Capannelle: nuovo Centro a 150 Kv	Acea								
c5.4.1.20	Rete elettrica di distribuzione a M.T e B.T (spese ricorrenti), nuove cabine di trasformazione di tipo normalizzato	Acea								
c5.4.1.21	Costruzione nuove cabine e ricostruzione per adeguamento vecchie cabine di trasformazione compresi i relativi piccoli interventi sulle reti di M.T e B.T: Adeguamento alle correnti di cc. (unificazione 20 Kv)	Acea								
c5.4.1.22	Cabine di fondo: adeguamento normativo	Acea								
c5.4.1.23	Unificazione del livello di tensione della rete M.T a 20 Kv. Rete di distribuzione	Acea								
c5.4.1.24	Unificazione del livello di tensione della rete M.T. a 20 Kv. Ristrutturazione cabine	Acea								
c5.4.2.	Interventi estensione e potenziamento rete idrica :									
c5.4.2.1	Protezione sorgenti Acqua Vergine	Acea								
c5.4.2.2	COBIS, protezione igienica del lago di Bracciano; integrazione e ampliamento	Acea								
c5.4.2.3	Progetto di interventi integrati sull'area di protezione delle risorse idriche del complesso idrogeologico A3; opere di fognatura e depurazione per i comuni dell'Alta Valle dell'Aniene ed a tutela igienica delle sorgenti dell'Acqua Marcia	Acea								

\* Cifre in grassetto = art. 10

\*\* Quota parte di 10 mld assentiti per c3.2.12, d1.25, d4.2.1, d4.2.8, d4.3.7

\*\*\* Quota parte di 3,5 mld assentiti per d1.1 e d1.2

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## PROGRAMMA PER ROMA CAPITALE: STATO DI PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA DEGLI INTERVENTI (milioni di lire)

Codice	INTERVENTO	Proponente	DPCM Ripartizione delle risorse	DPCM Variazioni Finanziamenti						Totale Assegnazioni Finanziarie
				18.11.1993	7.4.1994	3.11.1994	29.5.1995	4.8.1995	5.11.96	
c5.4.2.4	Acquedotto del Lago di Bracciano: il stralcio funzionale-perizia di variante e suppletiva	Accea	1.3.1992							
c5.4.2.5	Utilizzazione nuove risorse: potenziamento e ristrutturazione captazioni Acqua Marcia, sorgenti Trela e Pertuso, etc.	Accea								
c5.4.2.6	Nuovo Acquedotto Marcio	Accea								
c5.4.2.7	Acquedotto Trela	Accea								
c5.4.2.8	Impianto di produzione d'acqua in contenitori	Accea								
c5.4.2.9	Acquedotto Peschiera: ristrutturazione fontana di mostra	Accea								
c5.4.2.10	Acquedotto Capore: fontane di mostra	Accea								
c5.4.2.11	Add.Ottavia-nodo Valcannuta-Monteverde	Accea								
c5.4.2.12	Add.Torrenova-EUR	Accea								
c5.4.2.13	Add.EUR-Acilia	Accea								
c5.4.2.14	Centro Idrico EUR III lotto: seconda vasca serbatoio interrato	Accea								
c5.4.2.15	Ottavia: serbatoio	Accea								
c5.4.2.16	Centro Prenestino	Accea								
c5.4.2.17	Monte Mario: completamento serbatoio	Accea								
c5.4.2.18	Zona E: completamento alimentatrici di zona	Accea								
c5.4.2.19	Alimentatrici zone Idriche H, A, Ed, P, R, 8,92	Accea								
c5.4.2.20	Interventi ordinari sulla rete di distribuzione: triennio 92-94	Accea								

\* Cifre in grassetto = art. 10

\*\* Quota parte di 10 mld assentiti per c3.2.12, d1.25, d4.2.1, d4.2.8, d4.3.7

... Quota parte di 3,5 mld assentiti per d1.1 e d1.2

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROGRAMMA PER ROMA CAPITALE: STATO DI PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA DEGLI INTERVENTI (milioni di lire)

Codice	INTERVENTO	Proponente	DCPM Ripartizione delle risorse	DCPM Variazioni Finanziamenti					Totale Assegnazioni Finanziarie	
				18.11.1993	7.4.1994	3.11.1994	29.5.1995	4.8.1995		5.11.96
c5.4.2.21	Piano di trasformazione e risanamento della rete idrica di distribuzione: progetti speciali di zona 1,2,3,4,5,	Acea	1.3.1992							
c5.4.2.22	Distribuzione idrica non potabile	Acea								
c5.4.2.23	Schema idrico Le Cone: indagini e ricerche	Acea								
c5.4.2.24	Centro gestionale Valleranello	Acea								
c5.4.2.25	Telecontrollo depuratori e impianti di sollevamento fognatizi	Acea								
c5.4.2.26	Nuovo laboratorio centralizzato acque Grottarossa	Acea								
c5.4.3.	Depurazione delle acque:									
c5.4.3.1	Trattamento centralizzato e smaltimento integrato dei fanghi di depurazione	Acea								
c5.4.3.2	Rilevamento corpi idrici superficiali: monitoraggio Tevere, monitoraggio del lago di Bracciano e installazione rete di pluviometri	Acea								
c5.4.3.3	Impianti di depurazione Roma-Nord: ristrutturazione e telecontrollo, ampliamento dell'I e il lotto funzionale	Acea								
c5.4.3.4	Impianto di depurazione Roma Est: ristrutturazione e predisposizione telecontrollo della I sezione; riduzione dell'impatto ambientale; sistemazione funzionale della II sezione e telecontrollo della I e II sezione; deodorizzazione	Acea								
d1.	Nuove arterie, e miglioramento della viabilità esistenti:									
d1.1	Ulteriore adeguamento di tratti del G.R.A. a 3 corsie per ogni senso di marcia	Anas								...

\* Cifre in grassetto = art. 10

\*\* Quota parte di 10 mid assentiti per c3.2.12, d1.25, d4.2.1, d4.2.8, d4.3.7

\*\*\* Quota parte di 3.5 mid assentiti per d1.1 e d1.2



## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROGRAMMA PER ROMA CAPITALE: STATO DI PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA DEGLI INTERVENTI (milioni di lire)

Codice	INTERVENTO	Proponente	DPCM						Totale Assegnazioni Finanziarie
			Ripartizione delle risorse 1.3.1992	Variazioni Finanziamenti					
			16.11.1993	7.4.1994	3.11.1994	29.5.1995	4.8.1995	5.11.96	
d1.2	Ampliamento di parte dell'autostrada Roma-Fiumicino a 3 corsie per ogni senso di marcia	Anas						...	
d1.3	Realizzazione svincolo via Timoretto- via Laurentina	Comune							
d1.4	Costruzione via Trionfale bis, da via Casal del Marmo al G.R.A.	Comune							
d1.5	Viabilità a servizio della fermata F.S. di Villa Bonelli	Comune							
d1.6	Raccordo viario tra Borgata Fidene e via Salaria con cavalcavia sulla linea ferroviaria Roma-Chiusi	Comune							
d1.7	Collegamento Borgata Fidene tra p.za Vocazionisti e via degli Artigiani - Asse Interquartiere Castel Giubileo - Bufalotta	Comune							
d1.8	Via di Torrenova, da via Prenestina alla ferrovia Roma-Fiuggi: 1 e il lotto	Comune		14.470	-9.930				4.540
d1.9	Allargamento via Boccea, via Pineta Sacchetti	Comune							
d1.10	Raccordo via Fratini e svincolo via Magliana - Autostrada Roma-Fiumicino	Comune			8.900				8.900
d1.11	Raddoppio della via Laurentina da via Campanile al G.R.A.	Comune							
d1.12	Viale di collegamento viale Romanisti-Cinecittà est	Comune							
d1.13	Costruzione sottovia in via di Torrevecchia sottopassante la linea ferroviaria	Comune		12.000			-12.000	12.000	12.000

\* Cifre in grassetto = art. 10

\*\* Quota parte di 10 mid assentiti per c3.2.12, d1.25, d4.2.1, d4.2.8, d4.3.7

\*\*\* Quota parte di 3,5 mid assentiti per d1.1 e d1.2

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## PROGRAMMA PER ROMA CAPITALE: STATO DI PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA DEGLI INTERVENTI (milioni di lire)

Codice	INTERVENTO	Proponente	DPCM Ripartizione delle risorse	DPCM Variazioni Finanziamenti						Totale Assegnazioni Finanziarie
				18.11.1993	7.4.1994	3.11.1994	29.5.1995	4.8.1995	5.11.96	
d1.14	Attrezzature di svincolo via C. Colombo tra p.za Navigatori e Casal Palocco	Comune								
d1.15	Allargamento sulla via Portuense di un sottopassaggio in corrispondenza della linea ferroviaria Roma-Pisa	Comune								
d1.16	Arteria alternativa al G.R.A. lato ovest: I e II lotto	Comune								
d1.17	Raddoppio della via Olimpica tratto p.le Maresciallo Giardino e via Colli della Farnesina	Comune								
d1.18	Collegamento Centrale del Latte S.P. Palombarese tra svincolo G.R.A. e bivio Capobianco, itinerario alternativo alla S.P. Nomentana tra S. Lucia e G.R.A.	Provincia	908							908
d1.19	Adeguamento S.P. tratto Selva dei Cavalieri - Vallericca	Provincia								
d1.20	Adeguamenti parziali delle SS1, SS2, SS3, SS4, della via Pontina, via Claudia Braccianese	Anas								
d1.21	Svincoli Km 18 via Appia	Anas								
d1.22	Unificazione sede SS8 e SS8bis tra I Km 12 e 24	Anas								
d1.23	Costruzione variante Cecchina SS207 (Nettunense)	Anas								
d1.24	Sottopasso Caste Sant'Angelo e relativi parcheggi	Comune						5.000		5.000
d1.25	Tangenziale Orientale	Comune						7.000	**	7.000
d1.26	Collegamento Olimpica-Pineta Sacchetti	Comune						1.700		1.700

\* Cifre in grassetto = art. 10

\*\* Quota parte di 10 mld assentiti per c3.2.12, d1.25, d4.2.1, d4.2.8, d4.3.7

\*\*\* Quota parte di 3,5 mld assentiti per d1.1 e d1.2

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROGRAMMA PER ROMA CAPITALE: STATO DI PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA DEGLI INTERVENTI (milioni di lire)

Codice	INTERVENTO	Proponente	DPCM Ripartizione delle risorse 1.3.1992	DPCM Variazioni Finanziamenti					Totale Assegnazioni Finanziarie
				18.11.1993	7.4.1994	3.11.1994	29.5.1995	4.8.1995	
d2.	Sistemi di raccordi intermodali (parcheggi, autoposti):								
d2.1	Programma Parcheggi:	Comune							
d2.1	Ostia Lido Centro,		1.863		-467			-42	1.354
d2.1	Ostia Antica,		1.888						1.888
d2.1	Ostia Stella Polare,		2.819		-751			-67	2.001
d2.1	Garbatella 2,		4.615	-4.615					
d2.1	Muratella,		3.770	-3.770					
d2.1	G.B. de la Saalle,								
d2.1	P.za Melozzo da Forlì,								
d2.1	via Galati,								
d2.1	via Marsala,								
d2.1	via Bergamini,								
d2.1	via Giordani,								
d2.1	via Saturnino								
d2.1.1.	Costruzione parcheggi di scambio:	Comune							
d2.1.1.	Villa Bonelli;			5.650					5.650
d2.1.1.	Vitiniaí;			2.500					2.500
d2.1.1.	La Storia;			4.700					4.700
d2.1.1.	Ostia Lido Nord;			3.350					3.350
d2.1.1.	Arco di Travertino;			3.510					3.510

\* Cifre in grassetto = art. 10

\*\* Quota parte di 10 mld assentiti per c3.2.12, d1.25, d4.2.1, d4.2.8, d4.3.7

\*\*\* Quota parte di 3.5 mld assentiti per d1.1 e d1.2

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROGRAMMA PER ROMA CAPITALE: STATO DI PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA DEGLI INTERVENTI (milioni di lire)

Codice	INTERVENTO	Proponente	DPCM Ripartizione delle risorse	DPCM Variazioni Finanziamenti							Totale Assegnazioni Finanziarie
				18.11.1993	7.4.1994	3.11.1994	29.5.1995	4.8.1995	5.11.96		
d2.1.1.	Osteria del Curato;				5.750						5.750
d2.1.1.	Magliana.				9.805				-8.000		1.805
d2.2	Programma Parcheggi	Provincia									
d2.3	Parcheggio stazione F.S. Muratella tratto della Magliana e sottopasso	Comune									
d2.4	Autoporto Ponte Galeria	Comune									
d2.5	Autoporto Bufalotta	Comune									
d3.	Navigabilità del Tevere e sistema della sua portualità										
d3.1	Studi e progetti e primi interventi per la navigabilità del Tevere: I lotto	Comune	5.000		-2.500						2.500
d3.2	Progettazione e prima realizzazione opere idrauliche per la navigabilità del Tevere, della sua portualità tra Castel Giubileo ed il mare	Min. l. pp. u.s.g.c. Tevere									
d3.3	Progettazione del Porto di Fiumicino (Isola Sacra)	Comune									
d4.	Potenziamento del trasporto pubblico su ferro, con sistemi integrati ed in sede propria; nodi di scambio:										
d4.1.	Ferrovie dello Stato e stazioni ferroviarie:										
d4.1.1	Linea di gronda-orientale	Ente Ferrovie									
d4.1.2	Raddoppio linea Prenestina-Guidonia e La Storta- S.Pietro	Ente Ferrovie									
d4.1.3	Completamento linea di cintura S. Pietro - Vigna Clara - Tiburtina	Ente Ferrovie									

\* Cifre in grassetto = art. 10

\*\* Quota parte di 10 mld assentiti per c3.2.12, d1.25, d4.2.1, d4.2.8, d4.3.7

\*\*\* Quota parte di 3.5 mld assentiti per d1.1 e d1.2

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROGRAMMA PER ROMA CAPITALE: STATO DI PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA DEGLI INTERVENTI (milioni di lire)

Codice	INTERVENTO	Proponente	DCPM Ripartizione delle risorse	DCPM Variazioni Finanziamenti						Totale Assegnazioni Finanziarie	
				1.3.1992	18.11.1993	7.4.1994	3.11.1994	29.5.1995	4.8.1995		5.11.96
d4.1.4	Adeguamento e razionalizzazione impianti ferroviari delle stazioni: Termini, Tiburtina, Ostiense, Trastevere, Prenestina e S. Lorenzo	Ente Ferrovie									
d4.1.5	Impianti merci di Settebagni	Ente Ferrovie									
d4.1.6	Riqualificazione e valorizzazione stazioni: Termini, Tiburtina, Trastevere, Ostiense, S. Pietro, Quattro Venti, Casilina, Prenestina, Vigna Clara e Tor di Quinto	Ente Ferrovie									
d4.1.7	Stazione Termini: impianto di un moderno apparato centrale	Ente Ferrovie									
d4.1.8	Realizzazione di una nuova coppia di binari tra stazione Tiburtina e stazione Smistamento con nuova fermata a Nomentana	Ente Ferrovie									
d4.1.9	Quadruplicamento Casilina-Ciampino, ristrutturazione della stazione Casilina	Ente Ferrovie									
d4.1.10	Nuova linea ad alta velocità (A.V.) Roma-Napoli e connesse modifiche degli impianti esistenti	Ente Ferrovie									
d4.1.11	Impianto dinamico polifunzionale per il sistema A.V. per stazione Smistamento	Ente Ferrovie									
d4.1.12	Linea di collegamento Termini-Smistamento per materiale A.V.	Ente Ferrovie									
d4.1.13	Costruzione stazione Villa Bonelli	Comune									
d4.2.	Metropolitane:										
d4.2.1	Progettazione preliminare metropolitane linee B-D-F-G-L	Comune	10.000		-7.000					**	3.000

\* Cifre in grassetto = art. 10

\*\* Quota parte di 10 mid assentiti per c3.2.12, d1.25, d4.2.1, d4.2.8, d4.3.7

\*\*\* Quota parte di 3,5 mid assentiti per d1.1 e d1.2

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## PROGRAMMA PER ROMA CAPITALE: STATO DI PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA DEGLI INTERVENTI (milioni di lire)

Codice	INTERVENTO	Proponente	DPCM Ripartizione delle risorse	DPCM Variazioni Finanziamenti						Totale Assegnazioni Finanziarie
				16.11.1993	7.4.1994	3.11.1994	29.5.1995	4.8.1995	5.11.96	
d4.2.2	Avvio della realizzazione della linea metropolitana L (di tipo innovativo) con vettore di superficie in sede propria, secondo il percorso approvato in Consiglio Comunale ( Anagnina - Tor Vergata - Tor Bella Monaca ), e metropolitana a servizio del centro	Comune	83.200	-27.000	-56.200					
d4.2.3	Nodi di scambio	Provincia	2.000					-2.000		
d4.2.4	Sistemi etometrici (Metro B-Policinico)	Provincia								
d4.2.5	Metropolitana Linea B diramazione Bologna-Montesacro	Comune		4.000						4.000
d4.2.6	Metropolitana Linea G :tratto Grano-S.Giovanni	Comune		6.000	-6.000					
d4.2.7	Adeguamento Linea A metropolitana: impianto illuminazione.	Comune		4.050						4.050
d4.2.8	Linea metropolitana S. Giovanni-Musei Vaticani	Comune						18.000	**	18.000
d4.3.	Integrazione del servizio del trasporto pubblico in superficie:									
d4.3.1.	Ferrovie concesse:									
d4.3.1.1	Potenziamento del tratto Pantano-Grotte Celoni-Grano (Torre Spaccata)	Acotral								
d4.3.1.2	Potenziamento della ferrovia Roma-Lido di Ostia	Acotral								
d4.3.1.3	Potenziamento della linea p.le Fiaminio - Civita Castellana - Viterbo	Acotral								
d4.3.2	Potenziamento Tramvia via Prenestina	Comune								

\* Cifre in grassetto = art. 10

\*\* Quota parte di 10 mid assentiti per c3.2.12, d1.25, d4.2.1, d4.2.8, d4.3.7

\*\*\* Quota parte di 3,5 mid assentiti per d1.1 e d1.2

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROGRAMMA PER ROMA CAPITALE: STATO DI PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA DEGLI INTERVENTI (milioni di lire)

Codice	INTERVENTO	Proponente	DPCM Ripartizione delle risorse						Totale Assegnazioni Finanziarie
			1.3.1992	18.11.1993	7.4.1994	3.11.1994	29.5.1995	4.8.1995	
d4.3.3	Realizzazione Tramvia v.le Togliatti da Cinecittà a Ponte Mammolo	Comune							
d4.3.4	Realizzazione Unilinea Nomentana (filobus)	Comune							
d4.3.5	Installazione di cabine e pensiline alle fermate ATAC (*)	Atac							
d4.3.6	Ristrutturazione ed ammodernamento rete tranviaria	Comune		42.000				-457	41.543
d4.3.7	Nuove linee tranviarie	Comune						3.500	3.500
d5	Sistemi gestione informatica e modelli dei flussi e degli accessi	Comune						1.500	1.500
e1.	Qualificazione delle università esistenti e realizzazione di nuovi atenei								
e1.1	Avvio della realizzazione di nuovi insediamenti per il III Polo Universitario a Santa Maria della Pietà ed a Valco S. Paolo-Ostense	Università La Sapienza							
e1.2.	Università di Tor Vergata:								
e1.2.1	Completamento delle Facoltà di Medicina e Chirurgia con annesso Policlinico, Economia Commercio e Scienze M.F.N.	Università Tor Vergata							
e1.2.2	Realizzazione delle Facoltà di Ingegneria, Lettere e Filosofia e Giurisprudenza	Università Tor Vergata							
e1.2.3	Realizzazione dei servizi generali di Ateneo e di una struttura polivalente a carattere museografico	Università Tor Vergata							
e1.3	Università La Sapienza - Istituto Superiore di Sanità (protocollo d'intesa)	Università La Sapienza							

\* Cifre in grassetto = art. 10

\*\* Quota parte di 10 mld assentiti per c3.2.12, d1.25, d4.2.1, d4.2.8, d4.3.7

\*\*\* Quota parte di 3,5 mld assentiti per d1.1 e d1.2

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## PROGRAMMA PER ROMA CAPITALE: STATO DI PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA DEGLI INTERVENTI (milioni di lire)

Codice	INTERVENTO	Proponente	DPCM Ripartizione delle risorse	DPCM Variazioni Finanziamenti					Totale Assegnazioni Finanziarie
				1.3.1992	18.11.1993	7.4.1994	3.11.1994	29.5.1995	
e1.4. Consiglio Nazionale Ricerche:									
e1.4.1	Completamento del complesso dell'Istituto di Medicina Sperimentale e Ciclotrone a Tor Vergata	c.n.r.							
e1.4.2	Costruzione della Biblioteca Scientifica Nazionale a Tor Vergata	c.n.r.							
e1.5. Università LUISS:									
e1.5.1	Restauro del complesso della sede di via Pola	LUISS							
e1.5.2	Realizzazione della nuova sede di via Parenzo (adeguamento funzionale dell'ex Istituto dei Ciechi)	LUISS							
e2. Qualificazione di centri di ricerca esistenti e realizzazione di nuove strutture per la scienza:									
e2.1.	Realizzazione di poli tecnologici :								
e2.1.1	Parco scientifico tecnologico nell'area Industriale Tiburtina	Comune							
e2.1.2	Area Ricerca nel comprensorio di Tor Vergata	Comune							
e2.1.3	Parco Industriale tecnologico nell'area Industriale di Castel Romano	Comune							
e2.1.4	Business Innovation Center in località Morena Gregna S. Andrea	Comune							
e2.1.5	Business Innovation Center nell'istituto professionale Giorgi in via Collatina .	Provincia			4.300				-4.300
e2.1.6	Ristrutturazione e realizzazione di strutture per attività tecnico-scientifiche e formative a Castel Romano	Centro Sviluppo							
e3. Realizzazione di nuove strutture per la cultura:									

\* Cifre in grassetto = art. 10

\*\* Quota parte di 10 mid assentiti per c3.2.12, d1.25, d4.2.1, d4.2.8, d4.3.7

\*\*\* Quota parte di 3,5 mid assentiti per d1.1 e d1.2



## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## PROGRAMMA PER ROMA CAPITALE: STATO DI PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA DEGLI INTERVENTI (milioni di lire)

Codice	INTERVENTO	Proponente	DCPM Ripartizione delle risorse	DCPM Variazioni Finanziamenti					Totale Assegnazioni Finanziarie
				1.3.1992	7.4.1994	3.11.1994	29.5.1995	4.8.1995	
e3.1. Strutture per lo spettacolo:									
e3.1.1	Progettazione e avvio della realizzazione dell'Auditorium al Villaggio Olimpico e riqualificazione dell'area di Borghetto Flaminio - Villa Strohi Fern	Comune	15.000	-2.600		60.000		97.000	169.400
e3.1.2	Realizzazione di un Parco della Musica per spettacoli di vasto richiamo	Comune							
e3.1.3	Ristrutturazione del Teatro dell'Opera	Comune							
e3.1.4	Interventi per destinare Villa Pappalardo a sede per le manifestazioni estive del teatro dell'Opera	Comune		2.500	-2.500				
e3.1.11	Recupero dell'edificio di via dei Prefetti	Provincia					6.300		6.300
e3.1 Nuovi spazi museali, espositivi e per l'informazione:									
e3.2.1	Realizzazione del Museo della Scienza e della Comunicazione scientifica nell'area dell'Università di Tor Vergata	Comune- Prov.- Regione- Univ. Tor. Vergata							
e3.2.2	Realizzazione della Casa della Città nel complesso edilizio di via F. Crispi (spazio espositivo e annessa sala conferenze e informazione ai cittadini)	Comune							
e3.2.3	Realizzazione del Museo dell'Energia a Tor di Quinto	Enel							
e3.2.4	Realizzazione della sede dell'Associazione della Stampa Romana a Villa Torlonia	Comune							
f1.	Costituzione di un polo europeo dell'industria, dello spettacolo e della comunicazione:								

\* Cilire in grassetto = art. 10

\*\* Quota parte di 10 mld assentiti per c3.2.12, d1.25, d4.2.1, d4.2.8, d4.3.7

\*\*\* Quota parte di 3,5 mld assentiti per d1.1 e d1.2

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## PROGRAMMA PER ROMA CAPITALE: STATO DI PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA DEGLI INTERVENTI (milioni di lire)

Codice	INTERVENTO	Proponente	DPCM Ripartizione delle risorse	DPCM Variazioni Finanziamenti						Totale Assegnazioni Finanziarie
				1.3.1992	18.11.1993	7.4.1994	3.11.1994	29.5.1995	4.8.1995	
f1.1	Realizzazione del Polo europeo dello spettacolo e della comunicazione a Cinecittà	Comune- e.g.c.	9.000	-4.000	-5.000					
f1.2	Ristrutturazione di due teatri di posa	c.s.c.								
f1.3	Ristrutturazione di edifici per la Cineteca per le pellicole infiammabili	c.s.c.								
f1.4	Sistemazione organica delle varie sedi RAI sul territorio cittadino e realizzazione del Parco <i>ral Comune</i> del Tevere Nord	<i>ral Comune</i>								
f1.5	Ristrutturazione complesso ex Mattatoio per un Centro multimediale	Comune	9.000	-4.000	-5.000					
12.	Realizzazione del sistema congressuale ed espositivo, anche attraverso il restauro, il recupero e l'adeguamento delle strutture esistenti:									
f2.1	Realizzazione del sistema congressuale ed espositivo (C. Colombo-EUR) sulla base dello studio di fattibilità in corso di realizzazione presso l'Ufficio Speciale del Piano Regolatore	Comune	9.000	-4.000	-5.000					
f2.2	Ristrutturazione ed adeguamento alle norme prevenzioni ed infortuni del Palazzo dei Congressi	Ente Eur								
f2.3	Adeguamento e realizzazione, per esigenze congressuali, delle strutture di servizio nel palazzo dello Sport	Ente Eur								
f2.4	Completamento volumetria esistente dell'Istituto Massimo	Ente Eur								
f2.5	Ristrutturazione del Palazzo della Civiltà Italiana ed adeguamento alle norme	Ente Eur								
f2.6	Ristrutturazione quattro edifici a p.za G. Marconi	Ente Eur								

\* Cifre in grassetto = art. 10

\*\* Quota parte di 10 mld assentiti per c3.2.12, d1.25, d4.2.1, d4.2.8, d4.3.7

\*\*\* Quota parte di 3,5 mld assentiti per d1.1 e d1.2

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROGRAMMA PER ROMA CAPITALE: STATO DI PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA DEGLI INTERVENTI (milioni di lire)

Codice	INTERVENTO	Proponente	DPCM Ripartizione delle risorse	DPCM Variazioni Finanziamenti						Totale Assegnazioni Finanziarie
				18.11.1993	7.4.1994	3.11.1994	29.5.1995	4.8.1995	5.11.96	
12.7	Casina delle Rose: realizzazione di una sede del Ministero della Difesa da destinare alle attività di rappresentanza militare, nonché a sede del Circolo Ufficiali delle Forze Armate.	Ministero Difesa	1.3.1992							
g1. Realizzazione, adeguamento e restauro di sedi da destinare ad istituzioni internazionali										
g1.1	Acquisizione area per realizzazione della nuova sede del Liceo Chateaubriand in località Acquafredda	Min. Finanze	10.000							10.000
g1.2	Restauro ed adeguamento degli edifici del "Casati Strozzi" da destinare a sedi di cultura di Stati esteri	Min.bb.cc.	3.000	500						3.500
g1.3	Realizzazione Pontificio Collegio Internazionale "Maria Mater Ecclesiae" in località La Torretta (via Aurelia)	Stato Città Vaticano								

\* Cifre in grassetto = art. 10

\*\* Quota parte di 10 mld assentiti per c3.2.12, d1.25, d4.2.1, d4.2.1, d4.2.8, d4.3.7

\*\*\* Quota parte di 3,5 mld assentiti per d1.1 e d1.2

